Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 150/085 от 03.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 4 от 29.11.2021 года

за ноябрь

Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3.2 основная проезжая часть, примыкающие проезды										
1	36	1127-0602-0901	Основания. Розлив жидкого битума по оснеованию из расчета 0,5 л/м2 НР = 108 %	т	1,683	131728,28	1700,87	221699	2863	218836	1524	241081	
						–	838,48	–	1411	–	17858		
2	37	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, марки 2, т 6см НР = 108 %	м2 покрытия	3366	1565,65	96,04	5269978	323271	4809846	248835	5960318	
						40,66	27,79	136862	93541	–	441505		

38	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	3366	716,67	0,08	2412311	269	2410561	1600	2607024
					0,44	0	1481	0	–	193113	

Итого	**8 808 422**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	138 343
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	326 402
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	94 952
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 439 243
- накладные расходы, тенге	251 958
- сметная прибыль (8 %), тенге	652 476
Всего	**8 808 422**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	91 608
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**178 001**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**9 078 031**
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,10)	**9 985 834,1**
с учетом скидки к=0,89999999506	**8 987 250,64**
НДС (12 %)	1 078 470,08
Итого	**10 065 720,72**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Соколов И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 081240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Селиканов Н.К.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Субеков Д.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист Аманов Б.М.

главный специалист Кабылшаитова А.Т.

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н.**