Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"** — **980840000863**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников, строение 16, тел.: +8 (701) 377-19-78** — **100340007781**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №617 от 22.05.2024г.

Номер документа	Дата составления
25	28.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-50 ст.№5 на ТЭЦ-2 г. Костаная"			Услуга	1	6 251 905,86	6 251 905,86	669 847,06
				Итого	1	x	6 251 905,86	669 847,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Пирамидчанов

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2024 10.07.24.

М.П.

Н. Разизов А.Т Работы выполнены в полном объеме.

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)

Подрядчик: ТОО "Изомир", Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-50 ст.№5 на ТЭЦ-2 г. Костаная"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
100340007781	980840000863			№617	от 22.05.2024 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-50 ст.№5 на ТЭЦ-2 г. Костаная"	6 251 905,86	6 251 905,86	5 582 058,80				669 847,06	6 251 905,86

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Изомир»
БИН 100340007781
Директор_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Принял
(Заказчик)
ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная
БИН 980840000863
Директор_____Бекпаганбетов А.У.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «Экспертизочка», БИН 010340013063
№ KZ10VJE00049293 от 13.09.2019 года
№ KZ45VJE00062049 от 05.02.2021 года
№ KZ18VJE00062050 от 05.02.2021 года
Эксперт_____ Баженов А.М.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)

Подрядчик: ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

Стройка: Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-50 ст.№5 на ТЭЦ-2 г.Костаная

Договор подряда (контракт) № 617 от 22.05.2024

реестр актов формы №2в о стоимости выполненных работ за июнь 2024г

№	№ акта	Стоимость по акту, без НДС тенге	НДС тенге	Итого по акту, с НДС тенге
1	Акт№1	5 582 058,80	669 847,06	6 251 905,86
	ИТОГО	**5 582 058,80**	**669 847,06**	**6 251 905,86**

Подрядчик:

ТОО «Изомир»

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **023-2023 Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-50 ст.№5 на ТЭЦ-2 г.Костаная**

(наименование, адрес)

Объект : **1-1-0-1 Демонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 617** от **22.05.2024**

Акт выполненных работ 1

за **Июнь 2024 (месяц, год) на 1-1-0-1 Демонтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2023г на 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1148-0601-0302 *РСНБ РК 2022*	Экраны. Обмуровка жаростойким бетоном. Толщина слоя до 70 мм : демонтаж	м³ бетона	3,3	196 565,0	68 136,0	648 664,0	224 848,0			648 664,0	
						128 429,0	25 251,0	423 816,0	83 328,0				
2	2	1109-0606-0101 *РСНБ РК 2022*	Каркасы нагревательных печей. Монтаж. ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	т конструкций	0,6	109 606,0	36 761,0	65 764,0	22 056,0	1 199,0		65 764,0	
						70 848,0	8 724,0	42 509,0	5234,0				
3	4	1109-0606-0101 *РСНБ РК 2022*	Каркасы нагревательных печей. Монтаж. ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	т конструкций	28,7	109 606,0	36 761,0	3 145 692,0	1 055 041,0	57 313,0		3 145 692,0	
						70 848,0	8 724,0	2 033 338,0	250 379,0				
4	5	1109-0606-0101 *РСНБ РК 2022*	Каркасы нагревательных печей. Монтаж. ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	т конструкций	4,55	109 606,0	36 761,0	498 707,0	167 262,0	9 087,0		498 707,0	
						70 848,0	8 724,0	322 358,0	39 694,0				
5	6	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	39,15	254,0		9 944,39				9 944,39	
6	7	411-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	391,5	110,0		43 065,0				43 065,0	
7	8	411-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	117,45	239,0		28 070,21				28 070,21	
			ИТОГО по акту					4 439 906,6	1 469 207,0	67 599,0	0,0	4 439 906,6	
								2 822 021,0	378 635,0	0,0	0,0		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (10,5%)								4439906,6*10,5/100		466 190,19	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР								4439906,6+466190,19		4 906 096,79	
		Сметная прибыль (5%)								4906096,79*5/100		245 304,84	
		Непредвиденные работы и затраты (3%)								4906096,79*3/100		147 182,90	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										5 298 584,53	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								5298584,53*1,075		5 695 978,37	

		Договорной К=0,98	5695978,37*0,98	**5 582 058,80**	
		НДС (12%)	5582058,8*12/100	669 847,06	
		Итого по акту с НДС	5582058,8+669847,06	**6 251 905,86**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Изомир», БИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Экспертизочка», БИН 010340013063

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «СанжарПроектСервис» БИН 090740013062

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекпаганбетов А.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт тех. надзора Баженов А. М., 900709350792

№ KZ10VJE00049293 от 13.09.2019 года; № KZ45VJE00062049 от 05.02.2021 года; № KZ18VJE00062050 от 05.02.2021 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер авторского надзора Баймухамбетов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Расписка верна