Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020", БИН 201040025168, Кызылординская область, г.Кызылорда, Ы. Жахаев, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДипломатСтрой", БИН 210740012448, Кызылординская область, г.Кызылорда, пр. Астана, 1А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Прокладка трубопровода природного газа к зданию по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, село Енбекши, улица Гани Муратбаева №22**

(наименование, адрес)

Объект : **Прокладка трубопровода природного газа к зданию по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, село Енбекши, улица Гани Муратбаева №22**

(наименование)

Договор подряда (контракт) ***№2/32 от 30 мая 2024 года***

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на **Газоснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,8	3 064,0 2 984,0	53,0 9,0	14 707,2 14 323,2	254,4 43,2	129,6		14 707,2
2	7	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм**	м	5	829,0		3 730,5		3 730,5		3 730,5
3	8	241-102-0128 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм**	м	0,3	1 311,0		393,3		393,3		393,3
2	9	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00156	3 422 751,0 2 054 326,0	1 218 935,0 300 517,0	5 339,49 3 204,75	1 901,54 468,81	233,2		5 339,49
			ИТОГО по акту					24170,49	2155,94	4486,60		24170
								17527,95	512,01	0,00		
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**2900,46**
			ИТОГО									**27070,95**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДипломатСтрой", БИН 210740012448
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматова А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020", БИН 201040025168
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Айтмухамбет А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.