Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Рассветная (от ул.Энергетиков до ул.Королева)
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Рассветная (от ул.Энергетиков до ул.Королева)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 158/085 от 08.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 26.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 27.10.2021года

за октябрь

Реконструкция автодороги по улице Рассветная (от ул.Энергетиков до ул.Королева)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Дорожная одежда										
			3.1 Проезжая часть										
1	28	1108-0101-0202	Основание толщиной 10 см под бортовые камни щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	29,92	5013,59	1452,21	150007	43450	85397	36438	201361	
						707,2	602,33	21159	18022	–	14916		
2	29	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные БР 100.30.18. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	786,5	1791,31	27,36	1408865	21519	898207	536664	2101171	
						621,92	9,88	489140	7771	–	155642		
3	30	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	40,9	32328		1322215		1322215	–	1427992	

					–		–		–	105777	
4	33	1127-0401-0101	Прослойка из песка толщиной 15 см. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	377,9	1070,31	953,18	404470	360207	567	123607	570323
						115,63	187,23	43697	70754	–	42246	
5	34	2101-0401-0101	Песок	м3	416	3717,39		1546434		1546434	–	1670149
						–		–		–	123715	
6	35	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2525	724,38	207,86	1829060	524847	1234877	246221	2241303
						27,46	62,83	69337	158646	–	166022	
		Раздел 4 Тротуары										
7	45	1108-0101-0202	Основание под бортовые камни щебеночное толщ.10 см. Устройство НР = 93 %	м3 основания	21,63	5013,57	1452,17	108444	31410	61736	26342	145568
						707,2	602,3	15297	13028	–	10783	
8	46	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	772,5	1791,31	27,36	1383787	21136	882218	527111	2063770
						621,92	9,88	480433	7632	–	152872	
9	47	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,36	29290		362024		362024	–	390986
						–		–		–	28962	
10	48	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	63,76	382,85	40,29	24411	2569	2117	18801	46668
						309,35	4,34	19724	277	–	3457	
11	49	2113-0104-0503	Битумы жидкие МГ	т	0,076	121296,36		9704		9704	–	10480
						–		–		–	776	

12	50	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 (10) см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1213,5	766,35	118,07	929966	143278	523953	328851	1359522
						216,51	34,41	262735	41757	–	100705	
13	51	1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-2427	46,23	4,24	-112200	-10290	-90236	-15439	-137850
						4,81	1,08	-11674	-2621	–	-10211	
14	52	1127-0602-0901	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2 НР = 108 %	т	1,21	1614,75	1614,75	1954	1954	–	982	3171
						–	751,64	–	909	–	235	
15	53	2113-0104-0503	Битумы жидкие МГ	т	1,25	121296,36		151620		151620	–	163750
						–		–		–	12130	
16	54	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2423,5	1382,41	2,63	3350271	6374	2983740	391194	4040781
						148,61	0,85	360156	2060	–	299317	
17	55	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	4847	220,25	–	1067552	–	951515	125320	1288302
						23,94	–	116037	–	–	95430	

Итого **17 587 447**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 866 041
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 146 452
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	318 234
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 926 089
- накладные расходы, тенге	2 346 091
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 302 774
Всего	**17 587 447**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	182 909
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**355 407**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**18 125 763**
в текущих и прогнозных ценах 2019г. (Иинф=1,05)	**19 032 051,15**
с учетом скидки к=0,89999999506	**17 128 845,94**
НДС (12 %)	2 055 461,51
Итого	**19 184 307,45**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя _____ **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист _____ Аманов Б.М.

главный специалист _____ Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070340003959

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

ГИП _____ **Галиева М.Г.**