Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Рассветная (от ул.Энергетиков до ул.Королева)

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Рассветная (от ул.Энергетиков до ул.Королева)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 158/085 от 08.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 26.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 27.12.2021года

за декабрь

Основание: Реконструкция автодороги по улице Рассветная (от ул.Энергетиков до ул.Королева)

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Дорожная одежда										
			3.1 Проезжая часть										
1	21	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Нарезка корыта глубиной до 40 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	35,472	54,12 0	54,12 15,49	1920 0	1920 549	0 –	396 185	2501	
2	22	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,086	1349,04 1349,04	0 0	4163 4163	0 0	0 –	2998 573	7734	

3	23 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) до 10 м в места досыпки НР = 72 %	м3 грунта	2,728	54,12	54,12	148	148	0	30	192
					0	15,49	0	42	–	14	
4	24 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) до 10 м (50)м вдоль тротуаров НР = 72 %	м3 грунта	13,125	54,12	54,12	710	710	0	146	925
					0	15,49	0	203	–	69	
5	25 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Перемещеине грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	52,499	45,46	45,46	2387	2387	0	492	3109
					0	13,01	0	683	–	230	
6	26 1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	22,667	162,3	155,79	3679	3531	0	929	4977
					6,51	50,42	148	1143	–	369	
7	27 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	39,658	119		4719		–	–	5097
					–		–		–	378	
8	28 1108-0101-0202	Основание толщиной 10 см под бортовые камни щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0	5013,59	1452,21	0	0	0	0	0
					707,2	602,33	0	0	–	0	
9	29 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные БР 100.30.18. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	0	1791,31	27,36	0	0	0	0	0
					621,92	9,88	0	0	–	0	
10	30 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0	32328		0		0	–	0
					–		–		–	0	
11	31 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	155,9	382,84	40,29	59685	6281	5177	45970	114107
					309,34	4,35	48226	678	–	8452	

12	32	2113-0104-0503	Битумы жидкие МГ	т	0,1963	121296,36		23810		23810	–	25715
						–		–		–	1905	
13	33	1127-0401-0101	Прослойка из песка толщиной 15 см. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	13,265	1070,31	953,18	14198	12644	20	4339	20019
						115,63	187,23	1534	2484	–	1483	
14	34	2101-0401-0101	Песок	м3	13,691	3717,39		50895		50895	–	54966
						–		–		–	4072	
15	35	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	91,0992	724,38	207,86	65990	18936	44553	8883	80864
						27,46	62,83	2502	5724	–	5990	
16	36	1127-0602-0901	Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2 НР = 108 %	т	10,2902	1614,46	1614,46	16613	16613	0	8354	26964
						0	751,68	0	7735	–	1997	
17	37	2113-0104-0503	Битумы жидкие МГ	т	10,5952	121296,36		1285159		1285159	–	1387972
						–		–		–	102813	
18	38	1127-0602-0901	Розлив жидкого битума перед устройством нижнего слоя покрытия из расчета 0,5 л/м2 НР = 108 %	т	2,5775	1614,62	1614,62	4162	4162	0	2093	6755
						0	751,78	0	1938	–	500	
19	39	2113-0104-0503	Битумы жидкие МГ	т	2,659	121296,36		322527		322527	–	348329
						–		–		–	25802	
20	40	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5147,0992	1375,85	90,15	7081636	464011	6430168	340925	8016367
						36,42	24,91	187457	128214	–	593805	
21	41	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	20588,3968	156,62	0,02	3224555	412	3222084	2224	3484921

						0,1	0	2059	0	–	258142	
22	42	1127-0602-0901	Розлив жидкого битума перед устройством верхнего слоя покрытия из расчета 0,2 л/м2 НР = 108 %	т	1,029	1614,85	1614,85	1662	1662	0	835	2697
						0	751,49	0	773	–	200	
23	43	2113-0104-0503	Битумы жидкие МГ	т	1,0596	121296,36		128526		128526	–	138808
						–		–		–	10282	
24	44	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5147,0992	1702,74	90,35	8764172	465040	8111674	341370	9833985
						36,42	24,99	187457	128626	–	728443	
		Раздел 4 Тротуары										
25	45	1108-0101-0202	Основание под бортовые камни щебеночное толщ.10 см. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,9461	5013,57	1452,17	4743	1374	2700	1152	6367
						707,2	602,3	669	570	–	472	
26	46	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	33,86	1791,31	27,36	60654	926	38669	23104	90459
						621,92	9,88	21058	335	–	6701	
27	47	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,6018	29290		17627		17627	–	19037
						–		–		–	1410	
28	48	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	1,3344	382,85	40,29	511	54	44	393	977
						309,35	4,34	413	6	–	72	
29	49	2113-0104-0503	Битумы жидкие МГ	т	0,00326	121296,36		395		395	–	427
						–		–		–	32	
30	50	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	0	766,35	118,07	0	0	0	0	0
						216,51	34,41	0	0	–	0	
31	51	1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	0	46,23	4,24	0	0	0	0	0

					4,81	1,08	0	0	–	0		
32	52	1127-0602-0901	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2 НР = 108 %	т	0	1614,75	1614,75	0	0	0	0	0
						0	751,64	0	0	–	0	
33	53	2113-0104-0503	Битумы жидкие МГ	т	0	121296,36		0		0	–	0
						–		–		–	0	
34	54	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	0	1382,41	2,63	0	0	0	0	0
						148,61	0,85	0	0	–	0	
35	55	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	0	220,25	0	0	0	0	0	0
						23,94	0	0	0	–	0	
			Раздел 5 Обустройство дороги									
			5.1 Переходный мостик									
36	56	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,86	1348,84	–	1160	–	–	835	2155
						1348,84	–	1160	–	–	160	
37	57	1108-0101-0202	Щебеночная подготока толщ.10 см под стойки из труб. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,14	5014,29	1450	702	203	400	171	943
						707,14	607,14	99	85	–	70	
38	58	1106-0101-0101	Омоноличивание стоек. Бетон В15. Устройство - (1,2*0,5*0,3)м *4 шт НР = 91 %	м3	0,72	22902,78	1041,67	16490	750	15002	800	18673
						1025	195,83	738	141	–	1383	
39	59	1109-0701-0103	Стойки из труб. Установка НР = 69 %	т конструкций	0,0927	138996,76	35253,51	12885	3268	473	6997	21473
						98640,78	10744,34	9144	996	–	1591	

40	60	2301-0101-0128	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	30	817 –		24510 –		24510 –	– 1961	26471
41	61	1109-0606-0110	Лестницы, площадки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1474	46824,97 38046,13	6390,77 1153,32	6902 5608	942 170	352 –	3987 871	11760
42	62	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0458	230373 –		10551 –		10551 –	– 844	11395
43	63	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,1016	235253 –		23902 –		23902 –	– 1912	25814
44	64	1130-0501-0101	Перила сварные стальные. Установка НР = 84 %	т перил	0,0266	74736,84 65150,38	187,97 –	1988 1733	5 –	250 –	1456 276	3720
45	65	2301-0101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8	824 –		6592 –		6592 –	– 527	7119
46	66	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8,8	75,34 36,36	2,27 0,23	663 320	20 2	323 –	222 71	956
47	67	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	8,8	68,52 21,25	1,59 0,23	603 187	14 2	402 –	130 59	792
			5.2 Устройство ограждения на площадках для мусорных контейнеров (6 шт)									
48	68	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,464	2125	–	3111	–	–	2240	5779

					2125	–	3111	–	–	428		
49	69 1108-0101-0202	Основание щебеночное под стойки из труб. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,288	5013,89	1451,39	1444	418	822	352	1940	
					708,33	604,17	204	174	–	144		
50	70 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,1286	138989,11	35248,11	17874	4533	655	9707	29787	
					98646,97	10746,5	12686	1382	–	2206		
51	71 2301-0101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	36	824		29664		29664	–	32037	
					–		–		–	2373		
52	72 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона (полоса на стойке - 100х4мм). Установка НР = 91 %	т	0,0075	541333,33	15600	4060	117	3597	352	4765	
					46133,33	5466,67	346	41	–	353		
53	73 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг (полоса 40х4 мм). Установка НР = 91 %	т	0,0012	362500	1666,67	435	2	196	216	703	
					197500	–	237	–	–	52		
54	74 1106-0101-0101	Омоноличивание стоек. Бетон В15 НР = 91 %	м3	1,176	22903,06	1042,52	26934	1226	24503	1307	30500	
					1024,66	196,43	1205	231	–	2259		
55	75 1109-0606-0110	Монтаж металлического ограждения (секция 1,0х1,46 м) НР = 69 %	т конструкций	0,1818	46831,68	6386,14	8514	1161	436	4918	14507	
					38047,3	1160,62	6917	211	–	1075		
56	76 2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 (35х35х3)	т	0,1416	230373		32621		32621	–	35231	
					–		–		–	2610		
57	77 2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	26,28	1178		30958		30958	–	33435	

						–		–		–	2477	
58	78	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	31,38	75,24	2,2	2361	69	1152	791	3404
						36,33	0,19	1140	6	–	252	
59	79	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	31,38	68,48	1,56	2149	49	1434	464	2822
						21,22	0,19	666	6	–	209	
			5.3 Установка одностоечных дорожных знаков									
60	80	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	9	4055,33	689,78	36498	6208	4168	30309	72152
						2902,44	215,78	26122	1942	–	5345	
61	81	2401-0202-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	7	4166		29162		29162	–	31495
						–		–		–	2333	
62	82	2401-0202-0716	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.45 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	6733		13466		13466	–	14543
						–		–		–	1077	
63	83	1106-0101-0101	Омоноличивание стоек В15 НР = 91 %	м3	0,567	22901,23	1042,33	12985	591	11813	631	14705
						1024,69	197,53	581	112	–	1089	
64	84	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	8	730,63	–	5845	–	838	5408	12153
						625,88	–	5007	–	–	900	
65	85	2401-0201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5	10020		50100		50100	–	54108
						–		–		–	4008	
66	86	2401-0201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.1-5.16.2 В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	12	11613		139356		139356	–	150504
						–		–		–	11148	
			5.4 Маркировка проезжей части									

67	87	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией 1,5 шириной 0,1 м с применением стеклянных светоотражающие микросфер. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	0,78	16992,31	8875,64	13254	6923	4503	3864	18487
						2343,59	2243,59	1828	1750	–	1369	
68	88	2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	4,99	295		1472		1472	–	1590
						–		–		–	118	
69	89	1127-0903-0107	Проезжая часть. Нанесение фигурной разметки 1.14, приведенной к сплошной линии шириной 0,1 м с применением стеклянных светоотражажающих микрошариков НР = 108 %	м2 разметки	28,2	743,85	28,92	21423	833	13490	7668	31418
						246,53	–	7100	–	–	2327	
		5.5 Тактильное покрытие										
70	90	1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	0	27546,33	6	0	0	0	0	0
						539,58	0,83	0	0	–	0	

Итого	**24 410 469**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	537 514
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 019 447
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	284 333
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 179 870
- перевозка грузов, тенге	4 719
- накладные расходы, тенге	862 467
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 806 451
Всего	**24 410 469**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	253 869
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**493 287**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**25 157 624**
в текущих и прогнозных ценах 2019г. (Иинф=1,05)	**26 415 506,25**

с учетом скидки к=0,89999999506	**23 774 074,24**
НДС (12 %)	2 852 888,91
Итого	**26 626 963,15**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист **Кабылшаитова А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070340003959
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

ГИП **Галиева М.Г.**