Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО «Казахдорстрой»

АКТ №4
выполненных работ от 29.10.2024 г.

(тенге)

1	**Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №19 от 11.03.2024**	**2 939 153 887,99**
	за счет средств НФ	2 939 153 887,99
2	**Ранее заактированные суммы по выполненным работам**	**2 327 563 146,35**
	за счет средств НФ	2 327 563 146,35
3	**Сумма аванса перечисленного исполнителю**	**988 621 200,00**
	за счет средств НФ	988 621 200,00
4	**Виды исполняемых работ «Реконструкция рулежной дорожки (РД-2) и перрона Аэропорт Балхаш по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш»**	**Реконструкция рулежной дорожки (РД-2) и перрона: 1.Подготовительные работы. 2.Земляные работы. 3.План искусственных покрытий**
5	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю**	**1 512 908 350,67**
	за счет средств НФ	1 512 908 350,67
6	**Сумма выполненных работ с 30 сентября по 29 октября 2024 года**	**611 590 741,64**
	за счет средств НФ	611 590 741,64
7	**Сумма удержания резерва, 5%**	**30 579 537,08**
	за счет средств НФ	30 579 537,08
8	**Сумма удержания ранее перечисленного аванса**	**186 625 649,56**
	за счет средств НФ	186 625 649,56
9	**Сумма требуемая к перечислению подрядчику, для оплаты выполненных работ, с учетам ранее оплачиваемых**	**394 385 555,00**
	за счет средств НФ	394 385 555,00
10	**В том числе НДС**	**42 255 595,18**
	за счет средств НФ	42 255 595,18

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Мукушев М.М.,_____

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой"

Нурсикеев М.А._____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000 РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

10.07.2024 г.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ098562203116285256
АО "Банк ЦентрКредит"
Договор №19 от 03.11.2023г.

АКТ № 4

выполненных работ за октябрь 2024г.

1	Общая стоимость работ заполняемых с начала действия договора	**3 550 814 956,95**
	Сумма выделенная на 2024 год	**3 295 400 000,00**
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	2 327 563 146,35
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	**988 621 200,00**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 512 908 350,67
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция рулежной дорожки (РД-2) и перрона Аэропорт Балхаш по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	611 590 741,64
7	**Сумма выполненных работ за период сентбрь 2024 года**	**611 590 741,64**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса,тенге	186 625 649,56
9	Сумма из резерва для оплаты, 5 % тенге	30 579 537,08
10	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ**	**394 385 555,00**

ЗАКАЗЧИК: Заместитель Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Мукушев М.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"
Нурсикеев М.А.

форма КС3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" БИН 011140002856, область Карагандинская, г.Караганда, Алиханова, 13**

Подрядчик: **ТОО "Казахдорстрой", БИН 050640000298, г.Астана, Сыганак, 17М**

Технический надзор: ТОО "D&J Emporio"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция рулежной дорожки (РД-2) и перрона Аэропорт Балхаш по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш»

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2024 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	11.03.2024г				
		Д/С№1	27.09.2024г.				
		Д/С№2	15.10.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС		из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция рулежной дорожки (РД-2) и перрона Аэропорт Балхаш по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш	**2 939 153 887,99**	**546 063 162,18**	546 063 162,18	546 063 162,18					**65 527 579,46**	**611 590 741,64**
Сумма удержания ранее перечисленного аванса, 30%										**186 625 649,56**
Сумма из резерва для оплаты, 5 % тенге										**30 579 537,08**
Итого к оплате										**394 385 555,00**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Мукушев М.М.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой"

Нурсикеев М.А.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" БИН 011140002856, область Карагандинская, г.Караганда, Алиханова, 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", БИН 050640000298, г.Астана, Сыганак, 17М**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция рулежной дорожки (РД-2) и перрона Аэропорт Балхаш по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш»**

(наименование, адрес)

Объект : 02-1 Общеплощадочные материалы

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от 03.11.2023г

Акт выполненных работ

за октябрь 2024 (месяц, год) на 02-1-2 План искусственных покрытий работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9	1127-0403-1204 РСНБ РК 2022	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	$м^2$ поверхности	15000	145,39	2180850,00	
2	10	235-101-1104 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	15907,5	159,84	2542655,00	
3	11	1131-0601-0201 РСНБ РК 2022	Покрытия неармированные толщиной слоя 20 см. Устройство машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах с нарезкой и заливкой швов в свежеуложенном бетоне	$м^2$ покрытия	15000	988,07	14821050,00	
4	12	212-101-2507 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	7803,234002	55459,08	432760179,00	Казахстан
			ИТОГО по акту				452304734,00	
			ИТОГО	Тенге			452 304 734,00	
			В том числе оборудования	Тенге				
			Итого без оборудования	Тенге			452 304 734,00	
			Временные здания и сооружения 3,84 %	Тенге			17 368 501,79	
			Итого с временными	Тенге			469 673 235,79	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,3 %	Тенге			10 802 484,42	
			Итого с дополнительными затрами	Тенге			480 475 720,21	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			9 609 514,40	
			Итого	Тенге			490 085 234,61	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 31 %	Тенге			151 926 422,73	
			2023 год - с учетом К инф.=1,079	Тенге			163 928 610,13	
			Сумма инфляции на 2023 год	Тенге			12 002 187,40	
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 69 %	Тенге			338 158 811,88	
			2024 год - с учетом К инф.=1,163	Тенге			393 278 698,22	
			Сумма инфляции на 2024 год	Тенге			55 119 886,34	
			Итого сумма Кинф по ЖЦП:	Тенге			67 122 073,73	
			Итого по проекту без НДС:	Тенге			557 207 308,35	
			Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге			66 864 877,00	
			Всего по акту	Тенге			624 072 185,35	
			Итого по акту без НДС с учетом скидки 2%	Тенге	К=0,98		546 063 162,18	
			Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге			65 527 579,46	
			Всего по акту с учетом ценовой скидки 2%	Тенге	К=0,98		611 590 741,64	

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Заместитель Руководителя _____ Мукушев М.М.

Подрядчик

ТОО "Казахдорстрой"
Руководитель проекта _____ Нурсикеев М.А.

Технический надзор

ТОО "D & J Emporio"
Эксперт технического надзора _____ Будай Д.Л.

Авторский надзор

ТОО "НИИ ТК"
Главный инженер проекта _____

Приложение 2 к приказу

Исполняющего обязанности министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ за октябрь 2024 (месяц, год) на 02-1-2 План искусственных покрытий

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Материалы				
1	212-101-2507 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	7803,234002	Казахстан	
2	235-101-1104 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	15907,5		