Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Исполнитель: ТОО «Передвижная механизированная колонна-615»

Договор № 11-02-6-211 от 13.06.2024г.

Наименование объекта: «Строительство 15-ти одноквартирных и 2-х двухквартирных жилых домов по адресу: ЗКО, Сырымский р-н, с.Өлеңті»

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**131732111**
			Отдел 1. Локальная смета 2-01-01-01.Оноквартирный жилой дом. Общестроительные работы АС				**89329916**
			Раздел 1. Фундаменты				**3996258**
1	21	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство В15**	м³	29,4	100 711	2960903
						Монолитный пояс +2,600 л.9-АС	
2	22	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,03655	334 630	681491
3	23	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м² изолируемой поверхности	114	1 330	151620
4	24	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м³	5,871	34 448	202244
			Раздел 2. Стены л.6-АС				**6425182**
5	25	У6105-101-801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением**	м³	35,53	42 826	1521608
6	26	СПрайс СТПрайс	**Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8**	шт	1 444	361,88	522555
7	27	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м³	11,3094	34 448	389586
8	28	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²**	м²	120,78	120	14494
9	29	С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	5,7372	111 568	640088
10	30	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки**	м³	6,05	29 077	175916
11	31	СПрайс СТПрайс	**Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8**	шт	399	361,88	144390
12	32	Е11-140301-0203 1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	557	4 866	2710362
13	33	С1213-102-0101 213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.	2,5536	86 086	219829
14	34	Е11-140301-0204 1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,1932	446 966	86354
			Раздел 3. Перемычки л.8-АС				**296390**
15	35	У6104-0802-0404 6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг**	т	0,43396	214 414	93047
16	36	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,43396	440 158	191011
17	37	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00256	339 867	870
18	38	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	4	1 698	6792
19	39	С1222-102-0101 222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,034	137 364	4670
			Раздел 4. Кровля л.10,11-АС				**42610529**
20	40	У6107-0104-0104 6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок**	м²	1 231,23	9 564	11775484
21	41	С1215-204-0501 215-204-0501 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	м³	14,685	103 018	1512819
22	42	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м³	238,50783	19 185	4575773
23	43	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²**	м²	1 354,353	120	162522
24	44	Е11-140301-0302 1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов**	м³	6,18	120 778	746408
25	45	Е11-140301-0301 1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	м³	45,09	212 850	9597406
26	46	Е11-140301-0303 1114-0301-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Устройство обрешетки с прозорами КОНТРОБРЕШЕТКА**	м²	60	1 944	116640
27	47	С1215-204-0303 215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м³	1,5	101 324	151986

1		2	3	4	5	6	7
28	48	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м²	52,77	9 593	506223
29	49	У6107-0115-0106 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м²	1 830	348	636840
30	50	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	1 220	5 334	6507480
31	51	С1224-103-0522 224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	1 403	3 614	5070442
32	52	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м²	1 210,4	325	393380
33	53	У6110-0202-0203 6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	113,6	2 248	255373
34	54	С1224-105-0111 224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	113,6	1 832	208115
35	55	У6107-0104-0211 6107-0104-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву	м²	90,7	1 325	120178
36	56	С1214-204-0711 214-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	90,7	3 015	273460
		Раздел 5. Полы л.16-АС					**11206003**
			Тип к1				
37	62	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	м²	124,5	1 095	136328
38	63	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5	м³	9,96	55 959	557352
			Тип л				
39	65	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	м²	1 000,5	1 095	1095548
40	66	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5	м³	80,04	55 959	4478958
41	67	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	1 000,5	2 207	2208104
42	68	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=7*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	1 000,5	1 526	1526763
			Тип к2				
43	70	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	м²	65,7	1 095	71942
44	71	У6109-0201-0201 6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м²	65,7	2 166	142306
45	72	У6109-0201-0202 6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=8*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м²	65,7	1 686	110770
46	73	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м²	65,7	5 591	367329
47	74	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м²	65,7	3 295	216482
48	75	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5	м³	5,256	55 959	294121
		Раздел 6. Проемы л.16-АС					**8855762**
		Подраздел 6.1. Окна					**8855762**
49	77	У6108-0102-0108 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	70,2	7 776	545875
50	78	У6108-0102-0103 6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	66,3	8 874	588346
51	79	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м²	20,1	10 475	210548
52	80	С1223-102-0310 223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м²	70,2	45 657	3205121
53	81	С1223-102-0209 223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	66,3	49 806	3302138
54	82	С1223-102-0102 223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	20,1	49 937	1003734
		Раздел 7. Внутренняя отделка л.17-АС					**15939792**
			Стены				
55	102	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	4 164	3 828	15939792
		Отдел 2. Локальная смета 2-01-01-02.Оноквартирный жилой дом. Отопление, вентиляция					**6800921**
		Раздел 8. Отопление					**6800921**
56	2	513-104-0626 513-104-0626 *СпрСЦ 05.2024*	Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали, комплектом дымохода, тепловая мощность 11 кВт, размер 750x410x315 мм	шт.	15	230 447	3456705
57	5	С1241-205-2301 241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	212,355	198	42046
58	6	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм	м	653,4	294	192100
59	7	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	210	50	10500
60	10	С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	990	2 231	2208690

1		2	3	4	5	6	7
61	12	С1245-510-0202 245-510-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	105	6 836	717780
62	13	С1245-708-0101 245-708-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	30	4 650	139500
63	15	С1242-207-3801 242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	105	320	33600
		Отдел 3. Локальная смета 2-01-01-03.Оноквартирный жилой дом. Водопровод, канализация					**1807346**
		Раздел 9. Водоснабжение ВК.СО					**1484041**
		Подраздел 9.1. Водопровод В1					**1126412**
64	3	С1241-201-0302 241-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	222,75	112	24948
65	4	С1241-201-0303 241-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	74,25	168	12474
66	6	С1242-303-0103 242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	15	7 592	113880
67	7	С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	105	4 203	441315
68	8	С1242-404-1102 242-404-1102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	15	3 293	49395
69	10	С1244-301-0410 244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С	шт.	15	23 187	347805
70	11	С1241-102-0139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4,5	1 731	7790
71	14	С1241-209-0703 241-209-0703 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	45	454	20430
72	15	С1241-208-0101 241-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	45	1 201	54045
73	16	С1241-209-0102 241-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	15	1 474	22110
74	17	С1241-208-0102 241-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	15	1 246	18690
75	18	С1241-210-0101 241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	15	902	13530
		Подраздел 9.2. Водопровод Т3					**357629**
76	20	С1241-205-1201 241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	148,5	271	40244
77	21	С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	75	4 203	315225
78	22	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	30	36	1080
79	23	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	60	18	1080
		Раздел 10. Канализация					**323305**
		Подраздел 10.1. К1					**323305**
80	27	С1241-203-0402 241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	104,79	556	58263
81	28	С1241-203-0407 241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	112,275	1 172	131586
82	29	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	30	653	19590
83	30	С1241-220-0201 241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	15	367	5505
84	31	С1241-102-0229 241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	4,5	12 177	54796
85	33	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	277	4155
86	34	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	45	106	4770
87	35	С1241-209-2501 241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	112	1680
88	36	С1241-210-1102 241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	30	176	5280
89	37	С1241-212-0404 241-212-0404 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.	15	267	4005
90	38	С1241-216-0203 241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	120	203	24360
91	39	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	135	69	9315
		Отдел 4. Локальная смета 2-01-01-05.Оноквартирный жилой дом. Электроосвещение					**6719676**
					Монтажные работы ЭОМ.СО		
92	8	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	2 715	782	2123130
93	9	У6119-0201-0101 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	105	1 457	152985
					Материалы и оборудование не учтенные ценником		
94	14	С1247-201-0501 247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	15	13 689	205335

1		2	3	4	5	6	7
95	15	С1247-204-1632 247-204-1632 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	15	1 872	28080
96	16	С1247-301-0109 247-301-0109 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	15	17 169	257535
97	17	С1247-201-0136 247-201-0136 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	15	2 516	37740
98	18	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	15	5 486	82290
99	19	С1247-204-0554 247-204-0554 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА	шт.	15	4 817	72255
100	20	С1247-204-0550 247-204-0550 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	15	5 248	78720
101	21	С1247-204-0546 247-204-0546 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	15	4 817	72255
102	22	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	15	5 486	82290
103	23	С1247-202-1303 247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	30	1 084	32520
104	24	С1247-213-0302 247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	45	128	5760
105	25	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	90	174	15660
106	26	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	135	3 796	512460
107	27	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	75	582	43650
108	28	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	75	613	45975
109	29	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	90	613	55170
110	30	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	150	846	126900
111	31	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	15	1 436	21540
112	32	С1247-214-0124 247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+3, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	60	1 849	110940
113	33	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	195	508	99060
114	34	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 125	398	447750
115	35	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 500	601	901500
116	36	С1243-107-0504 243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	90	1 345	121050
117	37	С1243-107-0103 243-107-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м	105	331	34755
118	38	С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	90	78	7020
119	39	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 625	54	141750
120	40	С1261-404-0669 261-404-0669 *РСНБ РК 2022*	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	75	486	36450
121	41	С1241-102-0229 241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	63	12 177	767151
		Отдел 5. Локальная смета 2-01-02-01.Двухквартирный жилой дом. Общестроительные работы АС					**24800538**
		Раздел 11. Фундаменты					**911835**
					Монолитный пояс +2,600 л.9-АС		
122	21	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	м³	6,62	100 711	666707
123	22	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51436	334 630	172120
124	23	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	23,52	1 330	31282
125	24	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³	1,21128	34 448	41726
		Раздел 12. Стены л.6-АС					**15831752**
126	25	У6105-0101-0801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	м³	134,44	47 231	6349736
127	26	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	5 812	361,88	2103247
128	27	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³	40,2112	34 448	1385195
129	28	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²	м²	429,44	120	51533
130	29	С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	19,5048	111 568	2176112
131	30	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м³	24,2	29 077	703663
132	31	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	1 598	361,88	578284

1		2	3	4	5	6	7
133	32	Е11-140301-0203 1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	232,3333334	4 866	1130534
134	33	С1213-102-0101 213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	11,7096	86 086	1008033
135	34	Е11-140301-0204 1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,7728	446 966	345415
		Раздел 13. Перемычки л.8-АС					**1185562**
136	35	У6104-0802-0404 6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	1,73584	214 414	372188
137	36	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,73584	440 158	764044
138	37	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01024	339 867	3480
139	38	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	16	1 698	27168
140	39	С1222-102-0101 222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,136	137 364	18682
		Раздел 14. Полы л.16-АС					**2988266**
			Тип к1				
141	62	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	м²	33,2	1 095	36354
142	63	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5	м³	2,656	55 959	148627
			Тип л				
143	65	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	м²	266,8	1 095	292146
144	66	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5	м³	21,344	55 959	1194389
145	67	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	266,8	2 207	588828
146	68	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	266,8	1 526	407137
			Тип к2				
147	70	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	м²	17,52	1 095	19184
148	71	У6109-0201-0201 6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м²	17,52	2 166	37948
149	72	У6109-0201-0202 6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=8*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м²	17,52	1 686	29539
150	73	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м²	17,52	5 591	97954
151	74	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м²	17,52	3 295	57728
152	75	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5	м³	1,4016	55 959	78432
		Раздел 15. Внутренняя отделка л.17-АС					**3883123**
			Стены				
153	102	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	1 014,4	3 828	3883123
		Отдел 6. Локальная смета 2-01-02-02.Двухквартирный жилой дом. Отопление, вентиляция					**1784007**
		Раздел 16. Отопление					**1784007**
154	2	513-104-0626 513-104-0626 *СпрСЦ 05.2024*	Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали, комплектом дымохода, тепловая мощность 11 кВт, размер 750x410x315 мм	шт.	4	230 447	921788
155	5	С1241-205-2301 241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	56,628	198	11212
156	6	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм	м	174,24	294	51227
157	9	С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	252	2 231	562212
158	11	С1245-510-0202 245-510-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	28	6 836	191408
159	12	С1245-708-0101 245-708-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	4 650	37200
160	14	С1242-207-3801 242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	28	320	8960
		Отдел 7. Локальная смета 2-01-02-03.Двухквартирный жилой дом. Водопровод, канализация					**489707**
		Раздел 17. Водоснабжение ВК.СО					**405644**
		Подраздел 17.1. Водопровод В1					**310276**
161	3	С1241-201-0302 241-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,3 мм	м	59,4	112	6653
162	4	С1241-201-0303 241-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,8 мм	м	19,8	168	3326
163	6	С1242-303-0103 242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	7 592	30368

1		2	3	4	5	6	7
164	7	С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	28	4 203	117684
165	8	С1242-404-1102 242-404-1102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	4	3 293	13172
166	10	С1244-301-0410 244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С	шт.	4	23 187	92748
167	11	С1241-102-0139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,2	1 731	2077
168	14	С1241-209-0101 241-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	12	1 279	15348
169	15	С1241-208-0101 241-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	12	1 201	14412
170	16	С1241-209-0102 241-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	4	1 474	5896
171	17	С1241-208-0102 241-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	4	1 246	4984
172	18	С1241-210-0101 241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	4	902	3608
		Подраздел 17.2. Водопровод ТЗ					**95368**
173	20	С1241-205-1201 241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	39,6	271	10732
174	21	С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	20	4 203	84060
175	22	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	8	36	288
176	23	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	16	18	288
		Раздел 18. Канализация					
		Подраздел 18.1. К1					**84063**
177	27	С1241-203-0402 241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	27,944	556	**84063** 15537
178	28	С1241-203-0407 241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	29,94	1 172	35090
179	29	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	653	2612
180	30	С1241-220-0201 241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	367	1468
181	31	С1241-102-0229 241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,2	12 177	14612
182	33	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	277	1108
183	34	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	106	1272
184	35	С1241-208-3603 241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	382	1528
185	36	С1241-209-2501 241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	112	448
186	37	С1241-210-1102 241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	8	176	1408
187	38	С1241-216-0203 241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	32	203	6496
188	39	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	36	69	2484

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				
			Оборудование	**Тенге**			**131732111**
			Итого без оборудования	**Тенге**			**4 378 493,00**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -5,9%	**Тенге**			**127 353 618,00**
			Итого	**Тенге**	**5,90%**		**7 513 863,46**
			Сметная прибыль -5%	**Тенге**			**139 245 974,46**
			Непредвиденные затраты -3%	**Тенге**	**5%**		**0,00**
			Итого	**Тенге**	**3%**		**4 177 379,23**
			С учетом коэф. II кварт.2024г., доля 30%-1,0368	**Тенге**			**143 423 353,70**
			С учетом коэф. III кварт.2024г., доля 70%-1,0557	**Тенге**			**44 610 399,93**
			Итого	**Тенге**			**105 988 424,15**
			НДС 12%	**Тенге**			**150 598 824,08**
			Итого	**Тенге**	**12%**		**18 071 858,89**
				Тенге			**168 670 682,97**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства ЗКО"
БИН 060240004327

Заместитель руководителя _____ Молдашев Н.Е.

Подрядчик:
ТОО «Передвижная механизированная колонна-615»
БИН 020740005207

Директор _____ Бижанов Е.Т.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Shine Project"
БИН: 030340010687

Эксперт по авторскому надзору _____ Алишева А.Е.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Сарнаты»
БИН: 181240004116

Эксперт по техническому надзору _____ Кушенов К.Б.