Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
от 27.07. 2021 года

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Агат"
Договор: доп.согл. № 1 от 23.04.2021г. к дог.№238 от 14.05.2020г.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Туран" города Шымкент ЮКО (улица №8, ПК0+00 - ПК11+67.9)"

№ пп	Найменование видов работ и затрат						
		с начала строительства		с начала года		за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы	106 769 911	119 582 300	98 214 286	110 000 000	17 857 143	20 000 000
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**106 769 911**	**119 582 300**	**98 214 286**	**110 000 000**	**17 857 143**	**20 000 000**

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____Б.Макулбеков

Инженер:

Директор
ТОО "ТК и З"

_____К.Кульсейтов

Подрядчик:

Директор
ТОО "Агат"

_____О.Каримов

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Агат"
Договор: доп.согл. № 1 от 23.01.2021г. к договору № 238 от 14.05.20г.

Наименование обьекта - "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Туран" города Шымкент ЮКО (улица №8, ПК0+00 - ПК11+67,9)"

А К Т №3

приемки выполненных работ
за Июль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляное работы									
1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/в выемке/	м3 грунта	2640,096	31,88	31,88	84160	84160	--	23184	115932
					--	12,20	--	32200		8588	
2	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/На 100м в тело насыпь/	м3 грунта	2640,096	31,88	31,88	84160	84160	--	23184	115932
					--	12,20	--	32200		8588	
3	Е11-010104-0114 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2640,096	227,08	227,08	599501	599501	--	165150	825823
					--	86,88	--	229375		61172	
4	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см.	м3 уплотненного грунта	3776,646	66,09	66,09	249588	249588	--	67136	342062
					--	24,69	--	93245		25338	
5	Е11-010201-0108 К=7	Грунт. У плотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3776,646	45,16	45,16	170549	170549	--	35642	222686
					--	13,11	--	49502		16495	
6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3776,646	79,82	67,95	301456	256638	10953	65983	396834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8,97	15,30	33865	57778		29395	
7	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см.	м3 упл отненного грунта	2357,170	66,09	66,09	155779	155779	--	41903	213496
					--	24,69	--	58198		15815	
8	Е11-010201-0108 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2357,170	45,16	45,16	106447	106447	--	22246	138988
					--	13,11	--	30897		10295	
9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2357,170	79,82	67,95	188152	160179	6836	41183	247681
					8,97	15,30	21137	36062		18347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2619433				-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					674460			
		РАЗДЕЛ 2. Дополнительные опоры 32 шт.									
		Демонтажные работы									
10	Е11-330202-0101 к=0,8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	32	5050,69	2379,92	161622	76157	--	98193	280601
					2670,77	1164,91	85465	37277		20785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				280601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					122742			
		РАЗДЕЛ 3. Дорога улица №8. ПК0+00-ПК11+67,9									
		Съезды ПК0+30 правая сторона									
11	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового к амня	30	1673,40	30,44	50202	913	27721	23664	79775
					718,94	11,43	21568	343		5909	
12	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	1,56	38123,00	--	59472	--	59472	--	64230
					--	--	--	--		4758	
13	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	100	120,57	97,64	12057	9764	--	5583	19051
					22,93	28,76	2293	2876		1411	
14	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,9	1438,00	--	40120	--	40120	--	43330
					--	--	--	--		3210	
15	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,925	29,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 17 см.Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	75	123,04	87,25	9228	6544	--	4887	15245
					35,79	24,55	2684	1841		1129	
17	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,823	1438,00	--	27067	--	27067	--	29233
					--	--	--	--		2165	
18	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004	м3	8,593	919,00	--	7897	--	7897	--	8529
					--	--	--	--		632	
19	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	2,578	29,00	--	75	--	75	--	81
					--	--	--	--		6	
		Съезды ПК0+53 правая сторона									
20	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового к амня	20	1673,40	30,44	33468	609	18480	15776	53184
					718,94	11,43	14379	229		3940	
21	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	1,04	38123,00	--	39648	--	39648	--	42820
					--	--	--	--		3172	
22	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	53	120,57	97,64	6390	5175	--	2959	10097
					22,93	28,76	1215	1524		748	
23	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,787	1438,00	--	21264	--	21264	--	22965
					--	--	--	--		1701	
24	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,02025	29,00	--	30	--	30	--	32
					--	--	--	--		2	
25	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 17 см.Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	53	123,04	87,25	6521	4624	--	3454	10773
					35,79	24,55	1897	1301		798	
26	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,97619	1438,00	--	14346	--	14346	--	15493
					--	--	--	--		1148	
27	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004	м3	4,55429	919,00	--	4185	--	4185	--	4520
					--	--	--	--		335	
28	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,36634	29,00	--	40	--	40	--	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3	
		Съезды ПК0+90 левая сторона									
29	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового к амня	30	1673,40	30,44	50202	913	27721	23664	79775
					718,94	11,43	21568	343		5909	
30	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	1,56	38123,00	--	59472	--	59472	--	64230
					--	--	--	--		4758	
31	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	100	120,57	97,64	12057	9764	--	5583	19051
					22,93	28,76	2293	2876		1411	
32	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,9	1438,00	--	40120	--	40120	--	43330
					--	--	--	--		3210	
33	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,925	29,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
34	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 17 см.Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	75	123,04	87,25	9228	6544	--	4887	15245
					35,79	24,55	2684	1841		1129	
35	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,823	1438,00	--	27067	--	27067	--	29233
					--	--	--	--		2165	
36	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004	м3	8,593	919,00	--	7897	--	7897	--	8529
					--	--	--	--		632	
37	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	2,578	29,00	--	75	--	75	--	81
					--	--	--	--		6	
		Съезды ПК1+43 правая сторона									
38	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового к амня	30	1673,40	30,44	50202	913	27721	23664	79775
					718,94	11,43	21568	343		5909	
39	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	1,56	38123,00	--	59472	--	59472	--	64230
					--	--	--	--		4758	
40	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	100	120,57	97,64	12057	9764	--	5583	19051
					22,93	28,76	2293	2876		1411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,9	1438,00	--	40120	--	40120	--	43330
					--	--	--	--		3210	
42	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,925	29,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
43	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 17 см.Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	75	123,04	87,25	9228	6544	--	4887	15245
					35,79	24,55	2684	1841		1129	
44	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,823	1438,00	--	27067	--	27067	--	29233
					--	--	--	--		2165	
45	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004	м3	8,593	919,00	--	7897	--	7897	--	8529
					--	--	--	--		632	
46	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	2,578	29,00	--	75	--	75	--	81
					--	--	--	--		6	
		Съезды ПК1+95 левая сторона									
47	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового к амня	30	1673,40	30,44	50202	913	27721	23664	79775
					718,94	11,43	21568	343		5909	
48	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	1,56	38123,00	--	59472	--	59472	--	64230
					--	--	--	--		4758	
49	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	100	120,57	97,64	12057	9764	--	5583	19051
					22,93	28,76	2293	2876		1411	
50	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,9	1438,00	--	40120	--	40120	--	43330
					--	--	--	--		3210	
51	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,925	29,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
52	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 17 см.Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	75	123,04	87,25	9228	6544	--	4887	15245
					35,79	24,55	2684	1841		1129	
53	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,823	1438,00	--	27067	--	27067	--	29233
					--	--	--	--		2165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004	м3	8,593	919,00	--	7897	--	7897	--	8529
					--	--	--	--		632	
55	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	2,578	29,00	--	75	--	75	--	81
					--	--	--	--		6	
		Съезды ПК2+00 правая сторона									
56	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	30	1673,40	30,44	50202	913	27721	23664	79775
					718,94	11,43	21568	343		5909	
57	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	1,56	38123,00	--	59472	--	59472	--	64230
					--	--	--	--		4758	
58	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	84	120,57	97,64	10128	8201	--	4690	16003
					22,93	28,76	1926	2416		1185	
59	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23,436	1438,00	--	33701	--	33701	--	36397
					--	--	--	--		2696	
60	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,617	29,00	--	47	--	47	--	51
					--	--	--	--		4	
61	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 17 см.Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	84	123,04	87,25	10335	7329	--	5474	17074
					35,79	24,55	3007	2062		1265	
62	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	15,81132	1438,00	--	22737	--	22737	--	24556
					--	--	--	--		1819	
63	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004	м3	7,21812	919,00	--	6633	--	6633	--	7164
					--	--	--	--		531	
64	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	2,16552	29,00	--	63	--	63	--	68
					--	--	--	--		5	
		Съезды ПК2+59 правая сторона									
65	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	30	1673,40	30,44	50202	913	27721	23664	79775
					718,94	11,43	21568	343		5909	
66	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	1,56	38123,00	--	59472	--	59472	--	64230
					--	--	--	--		4758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	100	120,57	97,64	12057	9764	--	5583	19051
					22,93	28,76	2293	2876		1411	
68	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,9	1438,00	--	40120	--	40120	--	43330
					--	--	--	--		3210	
69	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,925	29,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
70	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 17 см.Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	75	123,04	87,25	9228	6544	--	4887	15245
					35,79	24,55	2684	1841		1129	
71	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,823	1438,00	--	27067	--	27067	--	29233
					--	--	--	--		2165	
72	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004	м3	8,593	919,00	--	7897	--	7897	--	8529
					--	--	--	--		632	
73	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	2,578	29,00	--	75	--	75	--	81
					--	--	--	--		6	
		Съезды ПК3+02 правая сторона									
74	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового к амня	30	1673,40	30,44	50202	913	27721	23664	79775
					718,94	11,43	21568	343		5909	
75	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	1,56	38123,00	--	59472	--	59472	--	64230
					--	--	--	--		4758	
76	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	100	120,57	97,64	12057	9764	--	5583	19051
					22,93	28,76	2293	2876		1411	
77	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,9	1438,00	--	40120	--	40120	--	43330
					--	--	--	--		3210	
78	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,925	29,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 17 см.Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	75	123,04	87,25	9228	6544	--	4887	15245
					35,79	24,55	2684	1841		1129	
80	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,823	1438,00	--	27067	--	27067	--	29233
					--	--	--	--		2165	
81	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004	м3	8,593	919,00	--	7897	--	7897	--	8529
					--	--	--	--		632	
82	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	2,578	29,00	--	75	--	75	--	81
					--	--	--	--		6	
		Съезды ПК3+07 левая сторона									
83	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового к амня	30	1673,40	30,44	50202	913	27721	23664	79775
					718,94	11,43	21568	343		5909	
84	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	1,56	38123,00	--	59472	--	59472	--	64230
					--	--	--	--		4758	
85	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	100	120,57	97,64	12057	9764	--	5583	19051
					22,93	28,76	2293	2876		1411	
86	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,9	1438,00	--	40120	--	40120	--	43330
					--	--	--	--		3210	
87	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,925	29,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
88	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 17 см.Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	75	123,04	87,25	9228	6544	--	4887	15245
					35,79	24,55	2684	1841		1129	
89	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,823	1438,00	--	27067	--	27067	--	29233
					--	--	--	--		2165	
90	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004	м3	8,593	919,00	--	7897	--	7897	--	8529
					--	--	--	--		632	
91	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	2,578	29,00	--	75	--	75	--	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6	
		Съезды ПК4+12 левая сторона									
92	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового к амня	30	1673,40	30,44	50202	913	27721	23664	79775
					718,94	11,43	21568	343		5909	
93	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	1,56	38123,00	--	59472	--	59472	--	64230
					--	--	--	--		4758	
94	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	100	120,57	97,64	12057	9764	--	5583	19051
					22,93	28,76	2293	2876		1411	
95	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,9	1438,00	--	40120	--	40120	--	43330
					--	--	--	--		3210	
96	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,925	29,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
97	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 17 см.Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	75	123,04	87,25	9228	6544	--	4887	15245
					35,79	24,55	2684	1841		1129	
98	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,823	1438,00	--	27067	--	27067	--	29233
					--	--	--	--		2165	
99	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004	м3	8,593	919,00	--	7897	--	7897	--	8529
					--	--	--	--		632	
100	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	2,578	29,00	--	75	--	75	--	81
					--	--	--	--		6	
		Съезды ПК4+22 правая сторона									
101	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового к амня	30	1673,40	30,44	50202	913	27721	23664	79775
					718,94	11,43	21568	343		5909	
102	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	1,56	38123,00	--	59472	--	59472	--	64230
					--	--	--	--		4758	
103	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	100	120,57	97,64	12057	9764	--	5583	19051
					22,93	28,76	2293	2876		1411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,9	1438,00	--	40120	--	40120	--	43330
					--	--	--	--		3210	
105	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,925	29,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
106	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 17 см.Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	75	123,04	87,25	9228	6544	--	4887	15245
					35,79	24,55	2684	1841		1129	
107	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,823	1438,00	--	27067	--	27067	--	29233
					--	--	--	--		2165	
108	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004	м3	8,593	919,00	--	7897	--	7897	--	8529
					--	--	--	--		632	
109	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	2,578	29,00	--	75	--	75	--	81
					--	--	--	--		6	
		Съезды ПК5+00 правая сторона									
110	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового к амня	30	1673,40	30,44	50202	913	27721	23664	79775
					718,94	11,43	21568	343		5909	
111	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	1,56	38123,00	--	59472	--	59472	--	64230
					--	--	--	--		4758	
112	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	84	120,57	97,64	10128	8201	--	4690	16003
					22,93	28,76	1926	2416		1185	
113	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23,436	1438,00	--	33701	--	33701	--	36397
					--	--	--	--		2696	
114	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,617	29,00	--	47	--	47	--	51
					--	--	--	--		4	
115	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 17 см.Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	84	123,04	87,25	10335	7329	--	5474	17074
					35,79	24,55	3007	2062		1265	
116	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	15,81132	1438,00	--	22737	--	22737	--	24556
					--	--	--	--		1819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004	м3	7,21812	919,00	--	6633	--	6633	--	7164
					--	--	--	--		531	
118	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	2,16552	29,00	--	63	--	63	--	68
					--	--	--	--		5	
		Съезды ПК5+45 правая сторона									
119	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового к амня	30	1673,40	30,44	50202	913	27721	23664	79775
					718,94	11,43	21568	343		5909	
120	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	1,56	38123,00	--	59472	--	59472	--	64230
					--	--	--	--		4758	
121	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	100	120,57	97,64	12057	9764	--	5583	19051
					22,93	28,76	2293	2876		1411	
122	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,9	1438,00	--	40120	--	40120	--	43330
					--	--	--	--		3210	
123	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,925	29,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
124	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 17 см.Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	75	123,04	87,25	9228	6544	--	4887	15245
					35,79	24,55	2684	1841		1129	
125	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,823	1438,00	--	27067	--	27067	--	29233
					--	--	--	--		2165	
126	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004	м3	8,593	919,00	--	7897	--	7897	--	8529
					--	--	--	--		632	
127	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	2,578	29,00	--	75	--	75	--	81
					--	--	--	--		6	
		Съезды ПК7+64 правая сторона									
128	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового к амня	30	1673,40	30,44	50202	913	27721	23664	79775
					718,94	11,43	21568	343		5909	
129	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	1,56	38123,00	--	59472	--	59472	--	64230
					--	--	--	--		4758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	100	120,57	97,64	12057	9764	--	5583	19051
					22,93	28,76	2293	2876		1411	
131	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,9	1438,00	--	40120	--	40120	--	43330
					--	--	--	--		3210	
132	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,925	29,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
133	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 17 см.Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	75	123,04	87,25	9228	6544	--	4887	15245
					35,79	24,55	2684	1841		1129	
134	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,823	1438,00	--	27067	--	27067	--	29233
					--	--	--	--		2165	
135	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004	м3	8,593	919,00	--	7897	--	7897	--	8529
					--	--	--	--		632	
136	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	2,578	29,00	--	75	--	75	--	81
					--	--	--	--		6	
		Съезды ПК8+61 правая сторона									
137	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового к амня	30	1673,40	30,44	50202	913	27721	23664	79775
					718,94	11,43	21568	343		5909	
138	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	1,56	38123,00	--	59472	--	59472	--	64230
					--	--	--	--		4758	
139	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	100	120,57	97,64	12057	9764	--	5583	19051
					22,93	28,76	2293	2876		1411	
140	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,9	1438,00	--	40120	--	40120	--	43330
					--	--	--	--		3210	
141	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,925	29,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 17 см.Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	75	123,04	87,25	9228	6544	--	4887	15245
					35,79	24,55	2684	1841		1129	
143	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,823	1438,00	--	27067	--	27067	--	29233
					--	--	--	--		2165	
144	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004	м3	8,593	919,00	--	7897	--	7897	--	8529
					--	--	--	--		632	
145	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	2,578	29,00	--	75	--	75	--	81
					--	--	--	--		6	
		Съезды ПК8+18 правая сторона									
146	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового к амня	30	1673,40	30,44	50202	913	27721	23664	79775
					718,94	11,43	21568	343		5909	
147	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	1,56	38123,00	--	59472	--	59472	--	64230
					--	--	--	--		4758	
148	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	85	120,57	97,64	10248	8299	--	4745	16193
					22,93	28,76	1949	2445		1200	
149	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23,715	1438,00	--	34102	--	34102	--	36830
					--	--	--	--		2728	
150	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,63625	29,00	--	47	--	47	--	51
					--	--	--	--		4	
151	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 17 см.Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	85	123,04	87,25	10458	7416	--	5539	17277
					35,79	24,55	3042	2086		1280	
152	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	15,99955	1438,00	--	23007	--	23007	--	24848
					--	--	--	--		1841	
153	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004	м3	7,30405	919,00	--	6712	--	6712	--	7249
					--	--	--	--		537	
154	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	2,1913	29,00	--	64	--	64	--	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5	
		Съезды ПК8+61 левая сторона									
155	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового к амня	30	1673,40	30,44	50202	913	27721	23664	79775
					718,94	11,43	21568	343		5909	
156	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	1,56	38123,00	--	59472	--	59472	--	64230
					--	--	--	--		4758	
157	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	100	120,57	97,64	12057	9764	--	5583	19051
					22,93	28,76	2293	2876		1411	
158	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,9	1438,00	--	40120	--	40120	--	43330
					--	--	--	--		3210	
159	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,925	29,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
160	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 17 см.Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	75	123,04	87,25	9228	6544	--	4887	15245
					35,79	24,55	2684	1841		1129	
161	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,823	1438,00	--	27067	--	27067	--	29233
					--	--	--	--		2165	
162	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004	м3	8,593	919,00	--	7897	--	7897	--	8529
					--	--	--	--		632	
163	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	2,578	29,00	--	75	--	75	--	81
					--	--	--	--		6	
		Съезды ПК9+59 правая сторона									
164	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового к амня	30	1673,40	30,44	50202	913	27721	23664	79775
					718,94	11,43	21568	343		5909	
165	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	1,56	38123,00	--	59472	--	59472	--	64230
					--	--	--	--		4758	
166	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	100	120,57	97,64	12057	9764	--	5583	19051
					22,93	28,76	2293	2876		1411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,9	1438,00	--	40120	--	40120	--	43330
					--	--	--	--		3210	
168	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,925	29,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
169	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 17 см.Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	75	123,04	87,25	9228	6544	--	4887	15245
					35,79	24,55	2684	1841		1129	
170	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,823	1438,00	--	27067	--	27067	--	29233
					--	--	--	--		2165	
171	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004	м3	8,593	919,00	--	7897	--	7897	--	8529
					--	--	--	--		632	
172	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	2,578	29,00	--	75	--	75	--	81
					--	--	--	--		6	
		Съезды ПК10+57 правая сторона									
173	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового к амня	30	1673,40	30,44	50202	913	27721	23664	79775
					718,94	11,43	21568	343		5909	
174	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	1,56	38123,00	--	59472	--	59472	--	64230
					--	--	--	--		4758	
175	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	100	120,57	97,64	12057	9764	--	5583	19051
					22,93	28,76	2293	2876		1411	
176	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,9	1438,00	--	40120	--	40120	--	43330
					--	--	--	--		3210	
177	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,925	29,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
178	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 17 см.Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	75	123,04	87,25	9228	6544	--	4887	15245
					35,79	24,55	2684	1841		1129	
179	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,823	1438,00	--	27067	--	27067	--	29233
					--	--	--	--		2165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004	м3	8,593	919,00	--	7897	--	7897	--	8529
					--	--	--	--		632	
181	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	2,578	29,00	--	75	--	75	--	81
					--	--	--	--		6	
		Съезды ПК11+50 правая сторона									
182	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового к амня	30	1673,40	30,44	50202	913	27721	23664	79775
					718,94	11,43	21568	343		5909	
183	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	1,56	38123,00	--	59472	--	59472	--	64230
					--	--	--	--		4758	
184	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	100	120,57	97,64	12057	9764	--	5583	19051
					22,93	28,76	2293	2876		1411	
185	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,9	1438,00	--	40120	--	40120	--	43330
					--	--	--	--		3210	
186	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,925	29,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
187	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 17 см.Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	75	123,04	87,25	9228	6544	--	4887	15245
					35,79	24,55	2684	1841		1129	
188	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,823	1438,00	--	27067	--	27067	--	29233
					--	--	--	--		2165	
189	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004	м3	8,593	919,00	--	7897	--	7897	--	8529
					--	--	--	--		632	
190	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	2,578	29,00	--	75	--	75	--	81
					--	--	--	--		6	
		Зъезд к магазину ПК2+00-ПК2+50									
191	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см.Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	300	120,57	97,64	36170	29291	--	16749	57153
					22,93	28,76	6880	8629		4234	
192	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	83,7	1438,00	--	120361	--	120361	--	129989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		9629	
193	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	5,775	29,00	--	167	--	167	--	181
					--	--	--	--		13	
194	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 17 см.Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	300	123,04	87,25	36912	26174	--	19550	60979
					35,79	24,55	10738	7364		4517	
195	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	56,469	1438,00	--	81202	--	81202	--	87699
					--	--	--	--		6496	
196	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004	м3	25,779	919,00	--	23691	--	23691	--	25586
					--	--	--	--		1895	
197	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	7,734	29,00	--	224	--	224	--	242
					--	--	--	--		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5411438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								604
		Сметная заработная плата	Тенге					653925			
		РАЗДЕЛ 4. Устройство ж/бетонных лотков ПК5 - 105м									
198	Е11-010101-0405	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратна я лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	71,52915	209,27	199,70	14969	14284	--	4335	20848
					9,57	74,60	685	5336		1544	
199	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или и х смеси с песком. Устройство. /ИЗ ПГС/	м3 подушки	10,21845	3643,18	193,16	37228	1974	16164	16796	58345
					1868,22	88,53	19090	905		4322	
200	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков и з сборного бетона. Устройство	м3 лотка	11,240295	13888,15	5576,64	156107	62683	54576	67597	241600
					3456,10	2112,22	38848	23742		17896	
201	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	11,240295	42170,00	--	474003	--	474003	--	511923
					--	--	--	--		37920	
202	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство. /ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ СТ ЫКОВ И СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ ЛОТКАМИ БЕТОНОМ В15/	м3 бетона в деле	0,2963351	25683,33	3407,72	7611	1010	5700	951	9247
					3042,15	778,46	901	231		685	
203	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлванов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	21,458745	741,63	--	15914	--	--	11458	29563
					741,63	--	15914	--		2190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0065	1566812,11	626995,93	10184	4075	192	6987	18545
					910250,00	175595,05	5917	1141		1374	
205	С123-010201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,526	23147,00	--	151057	--	151057	--	163142
					--	--	--	--		12085	
206	Е11-061301-0102	Стены и плоские днища = ОГОЛОВКА круглых сооружений при толщи не не более 150 мм. Устройство	м3	0,25	32983,12	249,41	8246	62	5012	2906	12044
					12686,30	86,15	3172	22		892	
207	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастик ой, двухслойная. Устройство. МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ	м2 изолируемой поверхности	8,49056	1537,84	1,84	13057	16	7016	5068	19575
					709,67	0,88	6025	7		1450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1084832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					121936			
		РАЗДЕЛ 5. Устройство ж/бетонных лотков ПК4 - 93,4м									
208	Е11-010101-0405	Грунты 1 группы. Разра ботка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 г рунта	60,7236	209,27	199,70	12708	12126	--	3680	17699
					9,57	74,60	581	4530		1311	
209	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство. /ИЗ ПГС/	м3 подушки	8,6748	3643,18	193,16	31604	1676	13722	14259	49531
					1868,22	88,53	16206	768		3669	
210	Е11-270201-0501	Сооружения водо сбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	9,54228	13888,15	5576,64	132525	53214	46332	57385	205103
					3456,10	2112,22	32979	20155		15193	
211	С121-040303-9903	Лотки водопропускные жел езобетонные СТ РК 937-92	м3	9,54228	42170,00	--	402398	--	402398	--	434590
					--	--	--	--		32192	
212	Е11-300102-0201	Фунда менты монолитные. Устройство. /ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ СТЫК ОВ И СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ ЛОТКАМИ БЕТОНОМ В15/	м3 бето на в деле	0,2515692	25683,33	3407,72	6461	857	4839	807	7850
					3042,15	778,46	765	196		581	
213	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлов анов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 г рунта	18,21708	741,63	--	13510	--	--	9727	25097
					741,63	--	13510	--		1859	
214	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	1566812,11	626995,93	4700	1881	88	3225	8559
					910250,00	175595,05	2731	527		634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	С123-010201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	23147,00	--	69719	--	69719	--	75296
					--	--	--	--		5578	
216	Е11-061301-0102	Стены и пло ские днища = ОГОЛОВКА круглых сооружений при толщи не не более 150 мм. Устройство	м3	0,25	32983,12	249,41	8246	62	5012	2906	12044
					12686,30	86,15	3172	22		892	
217	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастик ой, двухслойная. Устройство. МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ	м2 изолируемой поверхности	3,91872	1537,84	1,84	6026	7	3238	2339	9034
					709,67	0,88	2781	3		669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				844803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					98927			
		РАЗДЕЛ 6. Устройство водопропускных стальных труб диаметром 426мм на съездах в 20 местах									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
218	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	88	150,33	142,53	13229	12543	--	2684	17186
					7,80	34,57	686	3042		1273	
219	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8	1872,02	--	14976	--	--	10783	27820
					1872,02	--	14976	--		2061	
220	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	66,4	17,79	17,79	1181	1181	--	325	1627
					--	6,81	--	452		121	
221	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	66,4	79,82	67,95	5300	4512	193	1160	6977
					8,97	15,30	595	1016		517	
222	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66,4	151,99	72,61	10092	4821	--	5369	16698
					79,38	32,92	5271	2186		1237	
223	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированно й площади	88	129,03	--	11354	--	--	8175	21092
					129,03	--	11354	--		1562	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	Е11-300402-0101 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	10,663	7741,00	3871,30	82540	41279	19779	28094	119486
					2014,68	1122,00	21482	11964		8851	
225	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,142	1993577,41	927899,63	283427	131920	22097	168851	488460
					910250,00	289412,59	129410	41146		36182	
226	С123-010201-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	142,2	32815,00	--	4665315	--	4665315	--	5038540
					--	--	--	--		373225	
227	Е11-061301-0102	Стены и плоские днища = ОГОЛОВКА круглых сооружений при толщи не не более 150 мм. Устройство	м3	4,739	32983,12	249,41	156307	1182	95005	55081	228299
					12686,30	86,15	60120	408		16911	
228	Е11-300504-0103 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	190,153	4078,66	166,06	775568	31577	582057	144179	993327
					851,60	51,06	161934	9708		73580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6959512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386
		Сметная заработная плата	Тенге					475751			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				17200640				
		Временные здания и сооружения- 1,551667%	Тенге				266897				
		Итого:	Тенге				17467537				
		Зимнее удорожание- 1,238323%	Тенге				216305				
		Итого:	Тенге				17683841				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				353677				
		Итого:	Тенге				18037518				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98999999527...	Тенге				17857143				
		НДС-12%	Тенге				2142857				
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**				**20 000 000**				

Инженер:
ТОО "ТК и З"

Инженер-эксперт _____ Таубаев А.

«ТК и З» ЖШС
Инженер сараптамашы
Таубаев А.Т.

Подрядчик:
ТОО "Агат"

Директор _____ Каримов О.