Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"26» апреля 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «К.Г.С. САудА» БИН 040840004286 по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау ул. Абая 41

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Копишева Галимжана Суюндиковича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство двух многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Осипенко, 1/2

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «К.Г.С. САудА» БИН 040840004286 по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау ул. Абая 41 в лице директора Копишева Галимжана Суюндиковича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденнымпроектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Кайргожа и К», БИН: 030340000977 ТОО «Алтын Астык Казахстан» БИН: 020940005155, ТОО «VOSTOK CITY STORY COMPANY» БИН: 070740020507, ТОО "ДЕЛОФБК" БИН: 121040008190

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) г. ТОО «Евростройсервис-Кокше» директор - Байканов Т. Е.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) филиал РГП «Госэкспертиза» по Северному региону от 13.06.2017 г. № 12-0304/17

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и тд.	*Ед. измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		Общая (с ранее принятых)	*В том числе пускового комплекса или очереди*	*Общая (с учетом ранее принятых)*	*В том числе пускового комплекса или очереди*
Многоквартирный жилой дом с офисными помещениями	*Кв.*	*104*		*104*	
Многоквартирный жилой дом	*Кв.*	*108*		*108*	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	*По проекту*			*фактически*		
	Число квартир	*Площадь квартир*		*Число квартир*	*Площадь квартир*	
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир, в том числе:	*104*	*6586,3*	*3542,1*	*104*	*6586,3*	*3542,1*
однокомнатных	*25*	*965,0*	*375,0*	*25*	*965,0*	*375,0*
двухкомнатных	*54*	*3493,8*	*2025,0*	*54*	*3493,8*	*2025,0*
трехкомнатных	*25*	*2117,5*	*1145,0*	*25*	*2117,5*	*1145,0*
Всего квартир, в том числе:	*108*	*6818,0*	*3669,4*	*108*	*6818,0*	*3669,4*
однокомнатных	*27*	*1042,2*	*405,0*	*27*	*1042,2*	*405,0*
двухкомнатных	*54*	*3493,8*	*2025,0*	*54*	*3493,8*	*2025,0*
трехкомнатных	*27*	*2284,2*	*1236,6*	*27*	*2284,2*	*1236,6*

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь	*м2*	*8403*	*8403*
Число этажей	*этаж*	*9*	*9*
Общий строительный объем	*м3*	*35343*	*35343*
В том числе подземной части	*м3*	*2490,6*	*2490,6*
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	*м²*	*316,4*	*316,4*

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *многоквартирный жилой дом: фундамент-свайные марки С-830 по ГОСТ 19804-2012, стены подполья - из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78, стены наружные - многослойная кладка, внутренние стены - керамический кирпич, перегородки - керамический кирпич. перекрытия и покрытие - сборные железобетонные плиты, крыша и кровля -*

чердачные - мягкая, лестницы - сборные ж/б наборные ступени, перемычки - сборные ж/б, окна - металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом, двери - ПВХ - профилей по ГОСТ 30970-2002, по ГОСТ 6629-88 и по серии 1.136.5-19, полы - бетон

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2017 г;

месяц, год

окончание работ апрель 2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:по норме или по проекту организации строительства, месяц: 13,9.

фактически, месяц: 10.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

Строительство двух многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Осипенко, 1/2

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Копишев Г. С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)