Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **"Государственное учреждение ""Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района области Абай"" область Абай, Жарминский район, с.Калбатау, ДОСТЫК, 105 БИН 030440004448 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ05070103KSN7106010 РГУ ""КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"""**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Поставщик : **ТОО "АСТ химпром" Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64 БИН/ИИН 061140017080 БИК HSBKKZKX ИИК KZ31601A151000950511 АО "Народный Банк Казахстана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт котельной в селе Шуак**

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт котельной в селе Шуак**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 81 от «16» июля 2024 г.**

Акт выполненных работ№5

за **09 октября 2024 года**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинисто	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинисто	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	80	6105-0201-1105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обмуровка котлов с внутренней стороны	$м^3$	6,0	98 663		591978				29 599	
2	84	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	130	553		71890				3 595	
3	71	245-701-0802 *СпрСЦ 01.2024*	Манометр виброустойчивый диапазон давления от 0 кПа до 40,0 Мпа, класс точности 1,5 DN 63	шт.	25	10 265		256625				12 831	
4	69	261-301-0246 *РСНБ РК 2022*	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	25	2 601		65025				3 251	
5	35	1306-0101-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа. Монтаж оборудования	т	2,0	427 787		855574				42 779	
6	12	1407-0102-0202	Пусконаладка котла	услуга	1	6 501 734		6501734				325 087	
7	7	КП	Вентилятор ВН 8,5х300 об/мин левый	комплект	2	7 252 000	14504000	14504000				725 200	
			ИТОГО по смете					22 846 826	0	0	0	1 142 341	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинисто	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинисто	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			К=0,767849					18 420 058					
			Итого по акту					18 420 058					
			НДС			12 %		2 210 407					
			Итого с НДС					20 630 465					

Сдал (Поставщик)

ТОО "АСТ химпром"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Калымбеков Ж.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял

ГУ Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Жарминского района
_____ Самежанов Б.Е

М.П.

И.о Руководителя _____ Төлеубекұлы С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

_____

_____

"Государственное учреждение ""Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района области Абай"" область Абай, Жарминский район, с.Калбатау, ДОСТЫК, 105 БИН 030440004448 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ05070103KSN7106010 РГУ ""КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"""

Поставщик : ТОО "АСТ химпром" Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64 БИН/ИИН 061140017080 БИК HSBKKZKX ИИК KZ31601A151000950511 АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование строительства и его адрес:Текущий ремонт котельной в селе Шуак

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код	Код	Договор	№ по S	№ по SAP			
заказчика	подрядчика	номер	на и	№ СПП-	ко	№ сетев.граф.	№ заказа
		2024-07-16 от «16» июля 2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (12%)	
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них			стоимость пуско-наладочных работ	дополнительные затраты			
				СМР без НДС	по монтажу оборудования	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Текущий ремонт котельной в с.Шуак КГП "Жарма-Су" Акимата Жарминского района	204 759 903,96	20 630 464,80	18 420 057,85	18 420 057,85						21 938 561,43	2 210 406,94
Итого к оплате	**204 759 903,96**	**20 630 464,80**	**18 420 057,85**	**18 420 057,85**						**21 938 561,43**	**2 210 406,94**

Сдал (Поставщик)

ТОО "АСТ химпром"

Руководитель Калиаскеров Ж.О.
(должность, подпись, расшифровка)

Заместитель Акима Жарминского района
Самежанов Б.Е

Принял (Заказчик)

"Государственное учреждение ""Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района области Абай"

И.о Руководителя Төлеубекұлы С
(должность, подпись, расшифровка подписи)