ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТІРКЕЛДІ
"21" 09 2015ж.
№ 613
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСТАН КӨШЕСІ, 11.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

ОҚО Шымкент қаласы «Бозарық» елді мекеніндегі 1200 оқушыға арналған мектеп құрылысы» (қайта өңдеу)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2015 жылғы «_ » тамыз _ №__ Шымкент қаласы
(объектінің орналаскан жері)

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
2015 жылгы «_ _» _____ №__ шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тагайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікгі атқарушы органының өкілі:
Жанбосынов Б. – Шымкент қаласы әкімінің орынбасары;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
төраганың орынбасары
Тлеубердиев Е. – ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының бөлім басшысы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
комиссия мүшелері-өкілдер:
тапсырыс беруші
Бұхарбаев Е. – шымкент қаласы құрылыс бөлімінің басшысы; _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Мамырбаев А. – Шымкент қаласы сәулет және қалақұрылысы бөлімінің басшысы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Мадиев Ы. – Шымкент қаласы білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдары
Сапаралы Б. – Шымкент қаласы Әль-Фараби ауданы бойынша тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасының басшысы (келісім бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
ортке қарсы мемлекеттік қызмет органы
Есқараев Н. – Шымкент қаласы төтенше жағдайлар басқармасының бастығы өртке қарсы қызмет подполковнигі (келісім бойынша); _____.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Техниаклық қадағалаушы
Нұрлыбаев А. – «Оңтүстік Күрделі Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры (келісім бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
бас жобалаушы

Токбаев А. - «АСК Казпромстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісім бойынша);

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер

Х.Ф.Абдурахманов - «NTR» жауапкерлішігі шектеулі серіктестігішің директоры (келісім бойынша).

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігермен бірлесіп) Шымкент қаласы құрылыс бөлімі және мердігер «NTR» ЖШС

(ұйымның атауы)

ОҚО Шымкент қаласы, Бозарык елді мекені

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«ОҚО Шымкент қаласы «Бозарық» елді мекеніндегі 1200 оқушыға арналған мектеп құрылысы» (қайта өңдеу) нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Шымкент қаласы әкімінің 2009 жылғы «21» тамызындағы №1265 шешімі

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге ОҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментішің

(рұқсат берген органның атауы)

2014 жылғы «11» тамызындағы рұқсаты.

3. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындаған бас мердігер

(жұмыстың түрлері)

«NTR» ЖШС _____ салған.

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

_____ жүзеге асырды.

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «АСК Казпромстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы _____

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____ әзірлеген.

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Инженерные Изыскания» ЖШС 2010 жыл _____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс «АСК Казпромстрой» ЖШС-нің жеке жобасы бойынша мемлекеттік лицензиясы №000257 от 26.08.2005ж. жобасы (үлгі,

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын Шымкент қаласы құрылыс бөлімі

(объектіге (кезегі, іске қосу, кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы 11.08.2014 ж.;
жұмыстың аяқталуы 10.08.2015 ж.
құрылыстың ұзақтығы, 12 ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 12 ай,
нақты 12 ай.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
___Жобалау-сметалық құжаттар_____
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық колем өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орғандары саны және с.с. негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша олшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Учаскенің ауданы	га	4,0	4,0	4,0	4,0
Жалпы ауданы	шаршы метр	10748,47	10748,47	10748,47	10748,47
Пайдалы ауданы	текше метр	9613,99	9613,99	9613,99	9613,99
Құрылыстың көлемі	текше метр	48073,41	48073,41	48073,41	48073,41

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты иғеру нормаларына сәйкес жобада козделген колемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, онімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешімі мына деректермен сипатталады:

Іргетас – ленталы, монолит бетоннан. Ішкі мен сыртқы қабырғалары – күйдірілген М-75 маркалы кірпіштен, 50 маркалы құм және цемент қоспасынан. Жабыны – металлочерепица. Терезе ПВХ-дан және есіктер ағаштан дайындалған ГОСТ бойынша, ішкі мен сыртқы қабырғалары 1:3 цементті қоспамен сыланған. Ғимараттың сыртына айлана бетонды жол төселген ені – 1,5м.
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің____қосымшасында берілген) сәйкес молшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикага қарсы іс-шаралар _____
(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, қатты отынмен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және

байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойынсондай-ақ гимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс: және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар,

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 1 193 813,0 мың теңге, соның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары: 906 942,0 мың тенге,
жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 101557,25 мың теңге, өзге жұмыстар 186315,46 мың тенге;

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың нақты құны:
1 193 813,0 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 906 942,0 мың теңге,
жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 101557,25 мың теңге;

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына бага берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдануға ұсынылған «ОКО Шымкент қаласы «Бозарық» елді мекеніндегі 1200 оқушыға арналған мектеп» құрылысы» (қайта өңдеу).
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Б.Жанбосынов
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

Е.Тлеубердиев
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Е.Бұхарбаев
(тегі, аты, әкесінің аты) _____ (қолы, мөр)

А.Мамырбаев
(тегі, аты, әкесінің аты) _____ (қолы, мөр)

Ы.Мадиев
(тегі, аты, әкесінің аты) _____ (қолы, мөр)

Н.Ескараев
(тегі, аты, әкесінің аты) _____ (қолы, мөр)

Б.Сапаралы
(тегі, аты, әкесінің аты) _____ (қолы, мөр)

А.Нұрлыбаев
(тегі, аты, әкесінің аты) _____ (қолы, мөр)

А.Тоқбаев
(тегі, аты, әкесінің аты) _____ (қолы, мөр)

Х.Ф. Абдурахманов
(тегі, аты, әкесінің аты) _____ (қолы, мөр)