Приложение 2 к приказу исполняющего обязности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"

Подрядчик: ТОО "Энергомера"

Договор: №90 от 26.06.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры сектора жилых домов в селе Кызылжарма, Устройства уличных освещении на 22 улицах"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		90	26.06.2023 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь 2023) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры сектора жилых домов в селе Кызылжарма, Устройства уличных освещении на 22 улицах	80 306 295,21	71 702 049,29							8 604 245,92	80 306 295,21

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"

Аким_____**Абдрахманов Ш.**

Технический надзор:
ТОО "Aisar group"

Эксперт_____**Сейдак Н.**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Авторский надзор:
ТОО «АльфаПроектСтрой»

Директор _____ **Жусупов Б.**

Форма 2

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"**

Подрядчик: **ТОО "Энергомера"**

Договор: **№90 от 26.06.2023 г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры сектора жилых домов в селе Кызылжарма, Устройства уличных освещении на 22 улицах"**

АКТ №01
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ул.Каратау											
	Электроснабжения											
15	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		160,96	308,00	--	49576	--	49576	--	53542
		СП - 8%				--	--	--	--		3966	
16	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,128	5122,00	--	656	--	656	--	708
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,001588	191609,15	2972,89	304	5	299	2	331
		НР - 108%; СП - 8%				--	1326,72	--	2		25	
18	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		1,52	26726,00	--	40624	--	40624	--	43874
		СП - 8%				--	--	--	--		3250	
19	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		2,4	65,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%				--	--	--	--		12	

20	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,10432	1012800,00	--	105655	--	105655	--	114107
		СП - 8%				--	--	--	--		8452	
	ул.Абай											
	Электроснабжения											
15	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,88	5122,00	--	4507	--	4507	--	4868
		СП - 8%				--	--	--	--		361	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0109175	191609,15	2972,89	2092	32	2060	16	2276
		НР - 108%; СП - 8%				--	1326,72	--	14		169	
17	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		10,45	26726,00	--	279287	--	279287	--	301630
		СП - 8%				--	--	--	--		22343	
18	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		1106,6	308,00	--	340833	--	340833	--	368100
		СП - 8%				--	--	--	--		27267	
19	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		16,5	65,00	--	1073	--	1073	--	1159
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
20	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,652	1012800,00	--	660346	--	660346	--	713174
		СП - 8%				--	--	--	--		52828	
	ул.Ынтымак											
	Электроснабжения											
15	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,128	5122,00	--	656	--	656	--	708
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,001588	191609,15	2972,89	304	5	299	2	331

		НР - 108%; СП - 8%				--	1326,72	--	2		25	
17	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		1,52	26726,00	--	40624	--	40624	--	43874
		СП - 8%				--	--	--	--		3250	
18	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		160,96	308,00	--	49576	--	49576	--	53542
		СП - 8%				--	--	--	--		3966	
19	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		2,4	65,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
20	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,2898	1012800,00	--	293509	--	293509	--	316990
		СП - 8%				--	--	--	--		23481	
	ул.7-я											
	Электроснабжения											
13	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора		40	12185,66	6430,90	487426	257236	--	271168	819282
		НР - 80%; СП - 8%				5754,76	2719,25	230190	108770		60688	
14	247-306-0107 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.		40	116393,00	--	4655720	--	4655720	--	5028178
		СП - 8%				--	--	--	--		372458	
15	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,64	5122,00	--	3278	--	3278	--	3540
		СП - 8%				--	--	--	--		262	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,00794	191609,15	2972,89	1521	24	1497	11	1655
		НР - 108%; СП - 8%				--	1326,72	--	11		123	
17	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		7,6	26726,00	--	203118	--	203118	--	219367
		СП - 8%				--	--	--	--		16249	
18	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		804,8	308,00	--	247878	--	247878	--	267708
		СП - 8%				--	--	--	--		19830	

19	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		12	65,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
20	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,652	1012800,00	--	660346	--	660346	--	713174
		СП - 8%				--	--	--	--		52828	
21	1308-0305-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.		40	4078,14	1182,87	163126	47315	9651	103007	287423
		НР - 72%; СП - 8%				2653,99	922,63	106160	36905		21290	
22	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.		40	11173,00	--	446920	--	446920	--	482674
		СП - 8%				--	--	--	--		35754	
23	247-103-0309 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 150, мощность 150 Вт, IP67	шт.		40	54147,00	--	2165880	--	2165880	--	2339150
		СП - 8%				--	--	--	--		173270	
24	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.		40	1359,00	--	54360	--	54360	--	58709
		СП - 8%				--	--	--	--		4349	
25	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.		40	1268,00	--	50720	--	50720	--	54778
		СП - 8%				--	--	--	--		4058	
26	252-202-0512 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO140	шт.		40	10504,00	--	420160	--	420160	--	453773
		СП - 8%				--	--	--	--		33613	
27	252-207-2309 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.0/SOT201 сквозной	шт.		40	3045,00	--	121800	--	121800	--	131544
		СП - 8%				--	--	--	--		9744	
28	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		40	2097,00	--	83880	--	83880	--	90590
		СП - 8%				--	--	--	--		6710	
29	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		40	2097,00	--	83880	--	83880	--	90590
		СП - 8%				--	--	--	--		6710	
30	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		120	647,00	--	77640	--	77640	--	83851
		СП - 8%				--	--	--	--		6211	

31	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		80	175,00	--	14000	--	14000	--	15120
		СП - 8%				--	--	--	--		1120	
32	252-207-2622 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW50/11.1 герметичный	шт.		80	1082,00	--	86560	--	86560	--	93485
		СП - 8%				--	--	--	--		6925	
33	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		52	48,00	--	2496	--	2496	--	2696
		СП - 8%				--	--	--	--		200	
	ул.Аль-Фараби											
	Электроснабжения											
13	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора		40	12185,66	6430,90	487426	257236	--	271168	819282
		НР - 80%; СП - 8%				5754,76	2719,25	230190	108770		60688	
14	247-306-0105 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.		40	94487,00	--	3779480	--	3779480	--	4081838
		СП - 8%				--	--	--	--		302358	
15	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,4293	1012800,00	--	434795	--	434795	--	469579
		СП - 8%				--	--	--	--		34784	
16	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,64	5122,00	--	3278	--	3278	--	3540
		СП - 8%				--	--	--	--		262	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,00794	191609,15	2972,89	1521	24	1497	11	1655
		НР - 108%; СП - 8%				--	1326,72	--	11		123	
18	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		7,6	26726,00	--	203118	--	203118	--	219367
		СП - 8%				--	--	--	--		16249	
19	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		804,8	308,00	--	247878	--	247878	--	267708
		СП - 8%				--	--	--	--		19830	

20	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		12	65,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
21	1308-0305-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.		40	4078,14	1182,87	163126	47315	9651	103007	287423
		НР - 72%; СП - 8%				2653,99	922,63	106160	36905		21290	
22	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.		40	11173,00	--	446920	--	446920	--	482674
		СП - 8%				--	--	--	--		35754	
23	247-103-0309 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 150, мощность 150 Вт, IP67	шт.		40	54147,00	--	2165880	--	2165880	--	2339150
		СП - 8%				--	--	--	--		173270	
24	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.		40	1359,00	--	54360	--	54360	--	58709
		СП - 8%				--	--	--	--		4349	
25	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.		40	1268,00	--	50720	--	50720	--	54778
		СП - 8%				--	--	--	--		4058	
26	252-202-0512 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO140	шт.		40	10504,00	--	420160	--	420160	--	453773
		СП - 8%				--	--	--	--		33613	
27	252-207-2309 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.0/SOT201 сквозной	шт.		40	3045,00	--	121800	--	121800	--	131544
		СП - 8%				--	--	--	--		9744	
28	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		40	2097,00	--	83880	--	83880	--	90590
		СП - 8%				--	--	--	--		6710	
29	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		40	2097,00	--	83880	--	83880	--	90590
		СП - 8%				--	--	--	--		6710	
30	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		120	647,00	--	77640	--	77640	--	83851
		СП - 8%				--	--	--	--		6211	
31	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		80	175,00	--	14000	--	14000	--	15120
		СП - 8%				--	--	--	--		1120	
32	252-207-2622 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW50/11.1 герметичный	шт.		80	1082,00	--	86560	--	86560	--	93485
		СП - 8%				--	--	--	--		6925	

33	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		52	48,00	--	2496	--	2496	--	2696
		СП - 8%				--	--	--	--		200	
34	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		80	720,89	27,38	57671	2191	29287	19358	83192
		НР - 72%; СП - 8%				327,41	8,67	26193	694		6162	
35	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		79,7	1477,00	--	117717	--	117717	--	127134
		СП - 8%				--	--	--	--		9417	
	ул.Есахаева											
	Электроснабжения											
13	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора		10	12185,66	6430,90	121857	64310	--	67792	204821
		НР - 80%; СП - 8%				5754,76	2719,25	57548	27193		15172	
14	247-306-0105 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.		10	94487,00	--	944870	--	944870	--	1020460
		СП - 8%				--	--	--	--		75590	
15	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,16	5122,00	--	820	--	820	--	886
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,001985	191609,15	2972,89	380	6	374	3	413
		НР - 108%; СП - 8%				--	1326,72	--	3		31	
17	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		1,9	26726,00	--	50779	--	50779	--	54841
		СП - 8%				--	--	--	--		4062	
18	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		201,2	308,00	--	61970	--	61970	--	66928
		СП - 8%				--	--	--	--		4958	
19	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		3	65,00	--	195	--	195	--	211

		СП - 8%				--	--	--	--		16	
20	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,1123	1012800,00	--	113737	--	113737	--	122836
		СП - 8%				--	--	--	--		9099	
21	1308-0305-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.		10	4078,14	1182,87	40781	11828	2413	25752	71855
		НР - 72%; СП - 8%				2653,99	922,63	26540	9226		5323	
22	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.		10	11173,00	--	111730	--	111730	--	120668
		СП - 8%				--	--	--	--		8938	
23	247-103-0309 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 150, мощность 150 Вт, IP67	шт.		10	54147,00	--	541470	--	541470	--	584788
		СП - 8%				--	--	--	--		43318	
24	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.		10	1359,00	--	13590	--	13590	--	14677
		СП - 8%				--	--	--	--		1087	
25	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.		10	1268,00	--	12680	--	12680	--	13694
		СП - 8%				--	--	--	--		1014	
26	252-202-0512 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO140	шт.		10	10504,00	--	105040	--	105040	--	113443
		СП - 8%				--	--	--	--		8403	
27	252-207-2309 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.0/SOT201 сквозной	шт.		10	3045,00	--	30450	--	30450	--	32886
		СП - 8%				--	--	--	--		2436	
28	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		10	2097,00	--	20970	--	20970	--	22648
		СП - 8%				--	--	--	--		1678	
29	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		10	2097,00	--	20970	--	20970	--	22648
		СП - 8%				--	--	--	--		1678	
30	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		30	647,00	--	19410	--	19410	--	20963
		СП - 8%				--	--	--	--		1553	
31	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		20	175,00	--	3500	--	3500	--	3780

		СП - 8%				--	--	--	--		280	
32	252-207-2622 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW50/11.1 герметичный	шт.		20	1082,00	--	21640	--	21640	--	23371
		СП - 8%				--	--	--	--		1731	
33	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		13	48,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%				--	--	--	--		50	
34	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		20	720,89	27,38	14418	547	7323	4840	20798
		НР - 72%; СП - 8%				327,41	8,67	6548	173		1541	
35	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		26,8	1477,00	--	39584	--	39584	--	42751
		СП - 8%				--	--	--	--		3167	
	ул.Н.Ильясова											
	Электроснабжения											
15	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,4	5122,00	--	2049	--	2049	--	2213
		СП - 8%				--	--	--	--		164	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0049625	191609,15	2972,89	951	15	936	7	1035
		НР - 108%; СП - 8%				--	1326,72	--	7		77	
17	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		4,75	26726,00	--	126949	--	126949	--	137105
		СП - 8%				--	--	--	--		10156	
18	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		503	308,00	--	154924	--	154924	--	167318
		СП - 8%				--	--	--	--		12394	
19	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		7,5	65,00	--	488	--	488	--	527
		СП - 8%				--	--	--	--		39	
20	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,2862	1012800,00	--	289863	--	289863	--	313052
		СП - 8%				--	--	--	--		23189	

	ул.Нургелдиева											
	Электроснабжения											
15	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,352	5122,00	--	1803	--	1803	--	1947
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,004367	191609,15	2972,89	837	13	824	6	911
		НР - 108%; СП - 8%				--	1326,72	--	6		67	
17	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		4,18	26726,00	--	111715	--	111715	--	120652
		СП - 8%				--	--	--	--		8937	
18	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		442,64	308,00	--	136333	--	136333	--	147240
		СП - 8%				--	--	--	--		10907	
19	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		6,6	65,00	--	429	--	429	--	463
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
20	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,3156	1012800,00	--	319640	--	319640	--	345211
		СП - 8%				--	--	--	--		25571	
	ул.40											
	Электроснабжения											
13	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора		32	12185,66	6430,90	389941	205789	--	216935	655426
		НР - 80%; СП - 8%				5754,76	2719,25	184152	87016		48550	
14	247-306-0105 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.		32	94487,00	--	3023584	--	3023584	--	3265471
		СП - 8%				--	--	--	--		241887	

15	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,512	5122,00	--	2622	--	2622	--	2832
		СП - 8%				--	--	--	--		210	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,006352	191609,15	2972,89	1217	18	1199	9	1324
		НР - 108%; СП - 8%				--	1326,72	--	8		98	
17	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		6,08	26726,00	--	162494	--	162494	--	175494
		СП - 8%				--	--	--	--		13000	
18	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		643,84	308,00	--	198303	--	198303	--	214167
		СП - 8%				--	--	--	--		15864	
19	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		9,6	65,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%				--	--	--	--		50	
20	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,32	1012800,00	--	324096	--	324096	--	350024
		СП - 8%				--	--	--	--		25928	
21	1308-0305-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.		32	4078,14	1182,87	130500	37852	7720	82405	229938
		НР - 72%; СП - 8%				2653,99	922,63	84928	29524		17032	
22	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.		32	11173,00	--	357536	--	357536	--	386139
		СП - 8%				--	--	--	--		28603	
23	247-103-0309 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 150, мощность 150 Вт, IP67	шт.		32	54147,00	--	1732704	--	1732704	--	1871320
		СП - 8%				--	--	--	--		138616	
24	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.		32	1359,00	--	43488	--	43488	--	46967
		СП - 8%				--	--	--	--		3479	

25	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.		32	1268,00	--	40576	--	40576	--	43822
		СП - 8%				--	--	--	--		3246	
26	252-202-0512 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO140	шт.		32	10504,00	--	336128	--	336128	--	363018
		СП - 8%				--	--	--	--		26890	
27	252-207-2309 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.0/SOT201 сквозной	шт.		32	3045,00	--	97440	--	97440	--	105235
		СП - 8%				--	--	--	--		7795	
28	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		32	2097,00	--	67104	--	67104	--	72472
		СП - 8%				--	--	--	--		5368	
29	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		32	2097,00	--	67104	--	67104	--	72472
		СП - 8%				--	--	--	--		5368	
30	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		92	647,00	--	59524	--	59524	--	64286
		СП - 8%				--	--	--	--		4762	
31	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		64	175,00	--	11200	--	11200	--	12096
		СП - 8%				--	--	--	--		896	
32	252-207-2622 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW50/11.1 герметичный	шт.		64	1082,00	--	69248	--	69248	--	74788
		СП - 8%				--	--	--	--		5540	
33	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		38,4	48,00	--	1843	--	1843	--	1990
		СП - 8%				--	--	--	--		147	
34	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		64	720,89	27,38	46137	1752	23431	15487	66554
		НР - 72%; СП - 8%				327,41	8,67	20954	555		4930	
35	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		85,6	1477,00	--	126431	--	126431	--	136545
		СП - 8%				--	--	--	--		10114	
	ул.43											
	Электроснабжения											
15	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,48	5122,00	--	2459	--	2459	--	2656
		СП - 8%				--	--	--	--		197	

16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,005955	191609,15	2972,89	1141	18	1123	9	1241
		НР - 108%; СП - 8%				--	1326,72	--	8		92	
17	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		5,7	26726,00	--	152338	--	152338	--	164525
		СП - 8%				--	--	--	--		12187	
18	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		603,6	308,00	--	185909	--	185909	--	200782
		СП - 8%				--	--	--	--		14873	
19	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		9	65,00	--	585	--	585	--	632
		СП - 8%				--	--	--	--		47	
20	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,32	1012800,00	--	324096	--	324096	--	350024
		СП - 8%				--	--	--	--		25928	
	ул.45											
	Электроснабжения											
15	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,56	5122,00	--	2868	--	2868	--	3097
		СП - 8%				--	--	--	--		229	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0069475	191609,15	2972,89	1331	20	1311	10	1448
		НР - 108%; СП - 8%				--	1326,72	--	9		107	
17	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		6,65	26726,00	--	177728	--	177728	--	191946
		СП - 8%				--	--	--	--		14218	
18	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		704,2	308,00	--	216894	--	216894	--	234245
		СП - 8%				--	--	--	--		17351	
19	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		10,5	65,00	--	683	--	683	--	738
		СП - 8%				--	--	--	--		55	

20	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,3733	1012800,00	--	378078	--	378078	--	408324
		СП - 8%				--	--	--	--		30246	
	пер.Досхожин											
	Электроснабжения											
15	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,16	5122,00	--	820	--	820	--	886
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,001985	191609,15	2972,89	380	6	374	3	413
		НР - 108%; СП - 8%				--	1326,72	--	3		31	
17	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		1,9	26726,00	--	50779	--	50779	--	54841
		СП - 8%				--	--	--	--		4062	
18	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		201,2	308,00	--	61970	--	61970	--	66928
		СП - 8%				--	--	--	--		4958	
19	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		3	65,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%				--	--	--	--		16	
20	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,1123	1012800,00	--	113737	--	113737	--	122836
		СП - 8%				--	--	--	--		9099	
	ул.10, 11											
	Электроснабжения											
15	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,688	5122,00	--	3524	--	3524	--	3806
		СП - 8%				--	--	--	--		282	

16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0085355	191609,15	2972,89	1635	25	1610	12	1779
		НР - 108%; СП - 8%				--	1326,72	--	11		132	
17	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		8,17	26726,00	--	218351	--	218351	--	235819
		СП - 8%				--	--	--	--		17468	
18	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		865,16	308,00	--	266469	--	266469	--	287787
		СП - 8%				--	--	--	--		21318	
19	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		12,9	65,00	--	839	--	839	--	906
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
20	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,52164	1012800,00	--	528317	--	528317	--	570582
		СП - 8%				--	--	--	--		42265	
	ул.Махамбетова											
	Электроснабжения											
13	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора		45	12315,66	6430,90	554205	289390	5851	305064	928011
		НР - 80%; СП - 8%				5754,76	2719,25	258964	122366		68742	
14	247-306-0107 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.		45	116393,00	--	5237685	--	5237685	--	5656700
		СП - 8%				--	--	--	--		419015	
15	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,72	5122,00	--	3688	--	3688	--	3983
		СП - 8%				--	--	--	--		295	

16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0089325	191609,15	2972,89	1712	27	1685	13	1863
		НР - 108%; СП - 8%				--	1326,72	--	12		138	
17	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		8,55	26726,00	--	228507	--	228507	--	246788
		СП - 8%				--	--	--	--		18281	
18	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		905,4	308,00	--	278863	--	278863	--	301172
		СП - 8%				--	--	--	--		22309	
19	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		13,5	65,00	--	878	--	878	--	948
		СП - 8%				--	--	--	--		70	
20	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,652	1012800,00	--	660346	--	660346	--	713174
		СП - 8%				--	--	--	--		52828	
21	1308-0305-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.		45	4078,14	1182,87	183516	53229	10857	115883	323350
		НР - 72%; СП - 8%				2653,99	922,63	119430	41518		23952	
22	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.		45	11173,00	--	502785	--	502785	--	543008
		СП - 8%				--	--	--	--		40223	
23	247-103-0309 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 150, мощность 150 Вт, IP67	шт.		45	54147,00	--	2436615	--	2436615	--	2631544
		СП - 8%				--	--	--	--		194929	
24	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.		45	1359,00	--	61155	--	61155	--	66047
		СП - 8%				--	--	--	--		4892	
25	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.		45	1268,00	--	57060	--	57060	--	61625
		СП - 8%				--	--	--	--		4565	

26	252-202-0512 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO140	шт.		45	10504,00	--	472680	--	472680	--	51049
		СП - 8%				--	--	--	--		37814	
27	252-207-2309 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.0/SOT201 сквозной	шт.		45	3045,00	--	137025	--	137025	--	14798
		СП - 8%				--	--	--	--		10962	
28	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		45	2097,00	--	94365	--	94365	--	10191
		СП - 8%				--	--	--	--		7549	
29	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		45	2097,00	--	94365	--	94365	--	10191
		СП - 8%				--	--	--	--		7549	
30	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		135	647,00	--	87345	--	87345	--	94333
		СП - 8%				--	--	--	--		6988	
31	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		90	175,00	--	15750	--	15750	--	17010
		СП - 8%				--	--	--	--		1260	
32	252-207-2622 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW50/11.1 герметичный	шт.		90	1082,00	--	97380	--	97380	--	105170
		СП - 8%				--	--	--	--		7790	
33	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		58,3	48,00	--	2798	--	2798	--	3022
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
34	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		90	720,89	27,38	64880	2464	32949	21778	93591
		НР - 72%; СП - 8%				327,41	8,67	29467	780		6933	
35	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		112,3	1477,00	--	165867	--	165867	--	179136
		СП - 8%				--	--	--	--		13269	
	ул.Карабалаев											
	Электроснабжения											
13	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора		58	12185,66	6430,90	706768	372993	--	393194	1187959
		НР - 80%; СП - 8%				5754,76	2719,25	333776	157717		87997	

14	247-306-0107 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.		58	116393,00	--	6750794	--	6750794	--	7290858
		СП - 8%				--	--	--	--		540064	
15	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,928	5122,00	--	4753	--	4753	--	5133
		СП - 8%				--	--	--	--		380	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,011513	191609,15	2972,89	2206	34	2172	16	2400
		НР - 108%; СП - 8%				--	1326,72	--	15		178	
17	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		11,02	26726,00	--	294521	--	294521	--	318083
		СП - 8%				--	--	--	--		23562	
18	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		1166,96	308,00	--	359424	--	359424	--	388178
		СП - 8%				--	--	--	--		28754	
19	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		17,4	65,00	--	1131	--	1131	--	1221
		СП - 8%				--	--	--	--		90	
20	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,652	1012800,00	--	660346	--	660346	--	713174
		СП - 8%				--	--	--	--		52828	
21	1308-0305-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.		58	4078,14	1182,87	236532	68607	13994	149360	416763
		НР - 72%; СП - 8%				2653,99	922,63	153931	53513		30871	
22	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.		58	11173,00	--	648034	--	648034	--	699877
		СП - 8%				--	--	--	--		51843	

23	247-103-0309 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 150, мощность 150 Вт, IP67	шт.		58	54147,00	--	3140526	--	3140526	--	3391768
		СП - 8%				--	--	--	--		251242	
24	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.		58	1359,00	--	78822	--	78822	--	85128
		СП - 8%				--	--	--	--		6306	
25	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.		58	1268,00	--	73544	--	73544	--	79428
		СП - 8%				--	--	--	--		5884	
26	252-202-0512 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO140	шт.		58	10504,00	--	609232	--	609232	--	657971
		СП - 8%				--	--	--	--		48739	
27	252-207-2309 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.0/SOT201 сквозной	шт.		58	3045,00	--	176610	--	176610	--	190739
		СП - 8%				--	--	--	--		14129	
28	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		58	2097,00	--	121626	--	121626	--	131356
		СП - 8%				--	--	--	--		9730	
29	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		58	2097,00	--	121626	--	121626	--	131356
		СП - 8%				--	--	--	--		9730	
30	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		174	647,00	--	112578	--	112578	--	121584
		СП - 8%				--	--	--	--		9006	
31	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		116	175,00	--	20300	--	20300	--	21924
		СП - 8%				--	--	--	--		1624	
32	252-207-2622 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW50/11.1 герметичный	шт.		116	1082,00	--	125512	--	125512	--	135553
		СП - 8%				--	--	--	--		10041	
33	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		75,4	48,00	--	3619	--	3619	--	3909
		СП - 8%				--	--	--	--		290	
34	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		116	720,89	27,38	83623	3176	42467	28070	120628
		НР - 72%; СП - 8%				327,41	8,67	37980	1006		8935	
35	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		112,3	1477,00	--	165867	--	165867	--	179136

		СП - 8%				--	--	--	--		13269	
	ул.Кызылжарма 6											
	Электроснабжения											
15	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,0019	1012800,00	--	1924	--	1924	--	2078
		СП - 8%				--	--	--	--		154	
16	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,16	5122,00	--	820	--	820	--	886
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,001985	191609,15	2972,89	380	6	374	3	413
		НР - 108%; СП - 8%				--	1326,72	--	3		31	
18	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		1,9	26726,00	--	50779	--	50779	--	54841
		СП - 8%				--	--	--	--		4062	
19	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		201,2	308,00	--	61970	--	61970	--	66928
		СП - 8%				--	--	--	--		4958	
20	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		3	65,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%				--	--	--	--		16	
		ИТОГО:			**Тенге**							67686686
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей			Тенге			2013111,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				1723508,00			
		- в том числе зарплата машинистов			Тенге				822756,00			
		- Материалов, изделий и конструкций			Тенге					56741840,00		
		- Перевозка грузов			Тенге							
		- Оборудование, инвентарь			Тенге							
		- Накладные расходы			Тенге						2194401,00	
		- Сметная прибыль			Тенге						5013833,00	
		ИТОГО:						67686686,00				
		Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге			879926,92				
		Итого:			Тенге			68566612,92				

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0%			Тенге			0				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						11861				
		Итого:			Тенге			68578474				
		Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			1371332				
		Итого:			Тенге			69949807				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			Тенге			75475841,36				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95			Тенге			71702049,29				
		НДС 12%:			Тенге			8604245,92				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ			Тенге			80306295,21				

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"

Аким _____ Абдрахманов Ш.

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ Мухашов Б.С.

Технический надзор:
ТОО "Aisar group"

Эксперт _____ Сейдак Н.

Авторский надзор:
ТОО «АльфаПроектСтрой»

Директор _____ Жусупов Б.