Декларация о соответствии

«28» ноября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Кокшетау Жолдары"***
РК, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. 40 лет Октября, 26
(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***Касенова Ташмагамбета Загибуллиновича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***Капитальный ремонт водопропускного устройства на 1-ом км автомобильной дороги подъезд к селу Новоромановка***
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ***Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сандыктауского района» 021400 Акмолинская область, Сандыктауский район, село Балкашино, улица Абылай хана 119***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***Отсутствует***
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация)
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сандыктауского района» 07.08.2016 года***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1) Категория дороги		V		V	
2) Протяжение					
3) Параметры элементов дороги:	м				
- число полос движения	шт	1		1	

- ширина полос движения	м	4,5		4,5	
- ширина проезжей части	м	4,5		4,5	
- ширина обочины	м	1,75-1,9		1,75-1,9	
- ширина земляного полотна	м	8,00		8,00	
- поперечный уклон проезжей части	%	30		30	
- поперечный уклон обочины	%	50		50	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2016г.**;

(месяц, год)

окончание работ **ноябрь 2016г.**;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**;

фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Капитальный ремонт водопропускного устройства на 1-ом км автомобильной дороги подъезд к селу Новоромановка***

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик : ТОО "Кокшетау Жолдары"

Касенов Ташмагамбет Загибуллинович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)