Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«01» ноябрь 2021 года

Заказчик: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Тюлькубасского района", 030240003879, Туркестанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им. Турара Рыскулова, улица Т. Рыскулова, 201**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **« » 2021 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация Сити-Строй», директор Шекербеков Бердибек Айтынович, г.Шымкент, Абайский район, Г. Иляева, 7, 111, 070340006408, +77471540860;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от **« » 2021 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Дан-Строй-Проект», инженер-эксперт ОТН Дармен С.М., KZ08VJE00053888, KZ35VJE00053887, KZ30VJE00053886 от 18.03.2020-20.03.2020 г., 090140007195, +7 (7252) 36-94-43;**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)**« » 2021 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад», инженер-эксперт Колибаев А., 000440003325, +7 (7252) 31–82–30;**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения Тастыбулак-Коксагыз-Майтобе-Кожамберды" Тюлькубасского района ЮКО» по адресу: Туркестанская область, Тюлькубасский район, объект II (нормального) уровня ответственности, относящиеся к технически сложным;**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Туркестанская область, Тюлькубасский район;**

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации " " 20 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **от «15» декабря 2010 г. №596, Постанавление акимата Тюлькубасского района; акта на право постоянного землепользования с кадастровым номером земельного участка 19-300-124-024**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района", 27.11.2019, KZ13REA00153701**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) на основании проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Улмад», № 801-06-137-08**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района", № 801-06-137-08

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: _____;

окончание работ: _____;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:___;

фактически, месяц: ____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные технико-экономические показатели:

№№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Примечание
1	2	3	4	5
	Вне населенных пунктов			
1	Строительная длина	м	4552	
2	Категория дороги		V	
3	Количество полос движения		1	
4	Ширина земляного полотна	м	8	
5	Ширина полосы движения	м	4,5	
6	Ширина проезжей части	м	4,5	
7	Тип дорожной одежды		Облегченный	
8	Вид покрытия		Усовершенст-вованное (крупнозернистый асфальтобетон)	
	В населенных пунктах			
9	Категория улицы		улицы жилой застройки, второстепенная (переулок)	
10	Протяженность	м	5581	
11	Количество полос движения	шт	2	
12	Ширина полосы движения	м	2,75	

13	Ширина проезжей части	м	5,5	
14	Дорожное покрытие		Мелкозернистый асфальтобетон	
15	Площадь дорожного покрытия, всего, в т.ч. съездов	$м^2$	35458,5 4763	
16	Площадь тротуаров	$м^2$	6069,95	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

Основные конструктивные решения приняты в соответствии со СНиП РК 3.09-09-2006* «Автомобильные дороги», СНиП РК 3.01-01-2008* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», СН РК 3.03-19-2006 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа». СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы». Дорожная одежда – капитального типа, рассчитана под нагрузку $А_2$. Дорожные знаки II-го типоразмера. Искусственные сооружения предусмотрены капитального типа под расчетные нагрузки А14 и НК-180 в соответствии с СТ РК 1380-2005 и СНиП 2.05.03-84*, круглые диаметром; 0.5, 0.75, 1.0, 2х1.0 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего **674 889,324 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **602 579,753 тысяч тенге**, прочие затраты **72 309,57 тысяч тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **674 889,324 тысяч тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных **602 579,753 тысяч тенге**; стоимость оборудования, прочие затраты **72 309,57 тысяч тенге**;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **95,50%** и фактически применено **95,50%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания - ___;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения Тастыбулак-Коксагыз-Майтобе-Кожамберды" Тюлькубасского района ЮКО»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Нурлыбай А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя. Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Дармен С.М., по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций, в части инженерных сетей и в части технологического оборудования, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций;**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата

подпись, дата. Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дан-Строй-Проект»**

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) **Нариков М.Д.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подпись, дата. Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад», Колибаев А.,инженер-эксперт**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

подпись руководителя. Место печати (при наличии)

2) организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад»**

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) **Тайманов А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подпись, дата. Место печати (при наличии)

Колибаев А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата)

подпись, дата. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Сити-Строй», Шекербеков Б.А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя. Место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик): ------

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя. Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

№№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Примечание
1	2	3	4	5
	Вне населенных пунктов			
1	Строительная длина	м	4552	
2	Категория дороги		V	
3	Количество полос движения		1	
4	Ширина земляного полотна	м	8	
5	Ширина полосы движения	м	4,5	
6	Ширина проезжей части	м	4,5	
7	Тип дорожной одежды		Облегченный	
8	Вид покрытия		Усовершенст-вованное (крупнозернистый асфальтобетон)	
	В населенных пунктах			
9	Категория улицы		улицы жилой застройки, второстепенная (переулок)	

10	Протяженность	м	5581	
11	Количество полос движения	шт	2	
12	Ширина полосы движения	м	2,75	
13	Ширина проезжей части	м	5,5	
14	Дорожное покрытие		Мелкозернистый асфальтобетон	
15	Площадь дорожного покрытия, всего, в т.ч. съездов	$м^2$	35458,5 4763	
16	Площадь тротуаров	$м^2$	6069,95	

Заказчик **Нурлыбай А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя. Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад», Тайманов А.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

подпись руководителя. Место печати (при наличии)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ