Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«25» декабря 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Актобе Саулет»_____
_____г.Актобе, ул.Бокенбай Батыра 22/1-161_____
наименование организации, юридический адрес

в лице_____Директор ТОО___Акмади А.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство жилых домов по системе «Жилстройсбережений» (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона «Нур-Актобе» . Кирпичный 9-этажный жилой дом №22 в микрорайоне №4 жилого массива «Нур-Актобе» г.Актобе (Блоки А,Б)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:____ГУ «Отдел строительства г.Актобе»
_____Руководитель ГУ Алимбаев А.С. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: __ИП Новиков, ТОО «Газ и К», ТОО «Жигер Актобе»
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация)___ПрК «Актюбгражданпроект»
рабочий проект_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)____ГУ «Отдел строительства г.Актобе»_____
_____30.12.2014 г. № 03-8/477_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	6889,2	
Число этажей	этаж	9	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	34047	
В том числе подземной части	$м^3$	3142,8	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных	108 74 34	5823,4 3450,2 2373,2	5650,6 3311,4 2339,2			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____
фундаменты под стены ленточные. Подвальная часть стен запроектирована – из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*, укладываемых на растворе М75. Наружные стены толщиной 690 мм облегченной кладки с уширенным швом 60 мм. заполненным эффективным утеплителем из пеноплекса. Наружный слой кладки толщиной 120 мм запроектирован из цветного силикатного кирпича М125 на растворе М75, F50.

Внутренний слой кладки толщиной 510 мм принят из силикатного кирпича (ГОСТ 379-95) марки от 150 до 100; F25 на растворе марки от 100 до 25, в зависимости от этажа.

Перемычки и плиты перекрытий – сборные железобетонные.
Лестницы – из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.1-84 по металлическим косоурам из швеллера №20
Окна - металлопластиковые с тройным остеклением.
Двери внутренние – деревянные по серии 1.136-1.
Двери наружные тамбурные – металлические, входные в квартиры также металлические.
Над теплым чердаком устраивается рулонная кровля из 2-х слоев бикроста с внутренним водостоком.

Окна - металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом. Двери – деревянные, металлические;

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____август 2016 г_____;
месяц, год
окончание работ _____декабрь 2017_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___9,5_____
фактически, месяц: _____
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство жилых домов по системе «Жилстройсбережений» (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона «Нур-Актобе» . Кирпичный 9-этажный жилой дом №22 в микрорайоне №4 жилого массива «Нур-Актобе» г.Актобе (Блоки А,Б)**

._____ готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
_____Акмади А.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Актобе-Саулет»
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан город Актобе