ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050340026260-20210111-63391862

1.1 Номер учетной системы 1

2. Дата выписки 11.01.2021

2.1 Дата выписки на бумажном носителе

3. Дата совершения оборота 30.12.2020

4. Исправленный ☐

4.1 Дата

4.2 Номер

4.3 Регистрационный номер

5. Дополнительный ☐

5.1 Дата

5.2 Номер

5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050340026260

6.1 БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройАльянсИнвест"

7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения 050051, Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, проспект Достык, дом № 180, к.60,61

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1 Серия 60001

9.2 Номер 1212552

9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

13. ИИК KZ59914012203KZ008H7

14. БИК SABRKZKA

15. Наименование ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 001140000362

16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский Нефтехимический Завод"

17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения 140000, Республика Казахстан, Павлодар, Химкомбинатовская, 1

18.1 Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН 050340026260 25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройАльянсИнвест" 25.3 Адрес отправки 050051, Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, проспект Достык, дом № 180, к.60,61	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН 001140000362 26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский Нефтехимический Завод" 26.3 Адрес доставки 140000, Республика Казахстан, Павлодар, Химкомбинатовская, 1 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер №401805/2020/1/19845.06 27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 03.03.2020	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления 99	31. Пункт назначения 31.1 Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 15 32.2 Дата 30.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.	33.1 Код валюты KZT	33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Перепланировка и переоборудование здания контрольной заводской лаборатории под административно-бытовой корпус. Корректировка			Одна услуга	1	3 509 443.09	3 509 443.09			3 509 443.09	12	421 133.17	3 930 576.26			1	
							Всего по счету:	**3 509 443.09**		**0**	**3 509 443.09**		**421 133.17**	**3 930 576.26**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	ved/2mZX6yqysCbljMe9nOAbSt82Iuqjif+Lxh/DwDEjofl2WL4//G6uKZv3uttEYT11rZjn+EyNjmV1Ut8kAw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	Арынгазин Алибек Абаевич

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский Нефтехимический Завод",140000, Республика Казахстан, Павлодар, Химкомбинатовская, 1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	001140000362
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройАльянсИнвест",050051, Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, проспект Достык, дом № 180, к.60,61 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050340026260

Договор (контракт) Договор о закупке работ №401805/2020/1/19845.06 от 03.03.2020г.

Номер документа	Дата составления
15	30.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Перепланировка и переоборудование здания контрольной заводской лаборатории под административно-бытовой корпус. Корректировка			услуга	1	3 930 576,26	3 930 576,26
				Итого	1	x	3 930 576,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам. дир. / Кенжеханов Б.Б. / *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Первый зам. Генерального директора по производству главный инженер / С.С. Аминбаев / *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.12.20

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1 Тел. 8-(7182) 39-60-41 БИН 001140000362 ИИК KZ176010241000012293 в ПФ АО «Народный Банк Казахстана», г. Павлодар БИК HSBKKZKX

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройАльянсИнвест» Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 180, офис №60 61, почтовый индекс 050051 БИН 050340026260 ИИК KZ59914012203KZ008H7 ДБ АО СБЕРБАНК г. Нур-Султан БИК: SABRKZKA КБЕ 17

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", ул. Химкомбинатовская 1

(наименование, адрес)

Объект: Перепланировка и переоборудование здания контрольной заводской лаборатории под административно-бытовой корпус. Корректировка

(наименование)

Договор подряда (контракт) №401805/2020/1/19845.06 от 03.03.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Код по ОКСН	План работ	Стоимость выполненных работ			Стоимость выполненных прочих затрат не вход. в стр. и монт. работы	Объем работ зачитываемый к выполнению; плата подл. оплате	
			с начала года по отч. месяц включительно	в отчетном месяце	из них эконом. от соз. проектн. решений	из гр.2 работы по монтажу оборудования		кап. рем. и др. подрядные работы	гр.6 и гр.7 подлежащая оплате за отчетный период
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы АС1 Акт №69		11 811 153	725 685				725 685	725 685,09
2	Охранная сигнализация ОС Акт №70		4 391 409	579 697				579 697	579 697,00
3	Пожарная сигнализация ПС Акт №71		2 598 671	383 495				383 495	383 495,00
4	Отопление и вентиляция ОВ1 Акт №72		19 817 737	276 309				276 309	276 309,00
5	Система связи СС Акт №73		24 143 797	1 278 317				1 278 317	1 278 317,00
6	Автоматизация отопления и вентиляции АОВ Акт №74		901 736	120 590				120 590	120 590,00
7	Заземление и молниезащита ЭГ Акт №75		4 030 009	3 131				3 131	3 131,00
8	Генеральный план ГП Акт№76		157 808	142 219				142 219	142 219,00
	ИТОГО								**3 509 443,09**
	НДС 12%								**421 133,17**
	ВСЕГО С НДС:								**3 930 576,26**

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

Первый заместитель Генерального директора по производству - главный инженер

С.С. Алибаев

Директор ДУ ТОРО ПА Е.Е. Сексембаев

и.о. Начальника ОРПА А.Ч. Нурмеисов

ПОДРЯДЧИК

ТОО "СтройАльянсИнвест"

Заместитель директора по строительству

Б.Б. Кенжеханов

Вед. инж. ОРПА

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» Республика Казахстан,140000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1 Тел. 8-(7182) 39-60-41 БИН 001140000362 ИИК KZ176010241000012293 в ПФ АО «Народный Банк Казахстана», г. Павлодар БИК HSBKKZKX

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройАльянсИнвест» Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 180, офис №60 61, почтовый индекс 050051 БИН 050340026260 ИИК KZ59910182203KZ008H7 ДБ АО СБЕРБАНК г. Нур-Султан БИК: SABRKZKA КБЕ 17

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", ул. Химкомбинатовская 1

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Перепланировка и переоборудование здания контрольной заводской лаборатории под административно-бытовой корпус. Корректировка

(наименование)

Договор: №401805/2020/1/198-5.06 от 03.03.2020 года

Акт№69

приемки выполненных работ от 30 декабря 2020 года

на Общестроительные работы. АС1 19.224.07-61.111.19-АС1

Основание: Локальная смета 2-1-2

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ЛЕСТНИЦА									
			Ступени									
1	61	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	14,4	1287,47	51,02	18540	735	511	20761	42444
			НР - 118%, СП - 8%			1200,96	20,84	17294	300		3144	
2	62	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	14,4	2251,00	--	32414	--	32414	--	35008
			СП - 8%			--	--	--	--		2593	
3	71	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	26,55	17082,23	80,10	453533	2127	393383	69511	564888

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			НР - 118%; СП - 8%			2185,44	33,31	58023	884		41844	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				504487	2861	426308	90272	642340
								75317	1185	--	47581	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				504487				
		Материалы		Тенге				393894				
		Всего заработная плата		Тенге					76502			
		Местные материалы		Тенге				32414				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				642340				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					76502			
			РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ									
			Окна									
4	102	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	8	111,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
			Двери									
5	104	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 16	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	2,73	1625,76	73,06	4438	199	1438	2598	7599
			НР - 70%; СП - 8%			1026,02	31,25	2801	85		563	
6	105	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13И внутренние СТ РК 943-92	м2	2,73	5096,00	--	13912	--	13912	--	15025
			СП - 8%			--	--	--	--		1113	
7	106	2109-0404-0201 РСНБ РК	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	393,00	--	1572	--	1572	--	1698
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
8	107	1206-0101-1205 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Установка замков врезных	шт.	2	750,68	--	1501	--	19	1067	2774
			НР - 72%; СП - 8%			740,78	--	1482	--		205	
9	108	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	4460,00	--	8920	--	8920	--	9634
			СП - 8%			--	--	--	--		714	
10	109	2109-0404-0901 РСНБ РК	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	2	685,00	--	1370	--	1370	--	1480
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
11	112	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	8595,00	--	8595	--	8595	--	9283
			СП - 8%			--	--	--	--		688	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41197	199	36714	3665	48452
								4283	85	--	3590	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				20740				
		Материалы		Тенге				1458				
		Всего заработная плата		Тенге					4368			

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14800				
			Накладные расходы	Тенге				3664				
			Сметная прибыль	Тенге				1952				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22094				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48450				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4368			
			РАЗДЕЛ 3. ПЛОЩАДКА ВХОДА									
12	132	1108-0201-0703 РСНБ РК	**Решетки приямков металлические. Установка**	т	0,027446	552385,14	8715,90	15161	239	13677	1234	17707
			НР - 9%; СП - 8%			45345,60	3012,90	1245	83		1312	
13	133	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	5,693	1067,40	89,58	6077	510	1595	3950	10829
			НР - 9%; СП - 8%			697,69	40,53	3972	231		802	
14	134	2206-0301-0648 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 400х400 ГОСТ 6787-2001**	м2	5,80686	3389,00	--	19679	--	19679	--	21254
			СП - 8%			--	--	--	--		1574	
			ФАСАД									
15	145	1115-0402-0703 РСНБ РК 2015	**Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, цементная**	м2 фасада	11,43	170,48	27,01	1949	309	--	1321	3531
			НР - 80%; СП - 8%			143,45	0,97	1640	11		262	
16	146	2204-0201-0909 РСНБ РК	**Краска сухая Э-ВС-17**	кг	9,9441	128,00	--	1273	--	1273	--	1375
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				44138	1058	36224	6505	54696
								6856	324	--	4052	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				44138				
		Материалы		Тенге				15272				
		Всего заработная плата		Тенге					7181			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				54695				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					7181			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								745486
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				86456				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4119			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1594			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						499246		
			- Накладные расходы	Тенге							100442	
			- Сметная прибыль	Тенге							55223	
			ИТОГО ПО АКТУ	тенге				745 486,04				
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,96%	тенге			2,96%	22 066,39				
			Итого	тенге				767 552,43				

1	2	3		4	5		7	8	9	10	11	12	13
		НДЗ РК 8.04-05-201	Допол	нительные затраты в зимнее время 4,4%	тенге			4,40%	33 772,31				
			Итого						801 324,73				
		ТН ОССС	Непре	двиденные работы и затраты-2%	тенге			2%	16 026,49				
			Итого						817 351,23				
		Пр 1 к прогнозу соц	в теку	щих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	тенге			1,049901	858 137,87				
			поник	ающий коэффициент, k	тенге			0,84565045887	725 684,68				
			ВСЕГ	**О ПО АКТУ**	тенге				**725 685,09**				
		Налоговый кодекс Р	**НДС**		тенге			**12%**	**87 082,21**				
			ВСЕГ	**О С НДС**	тенге				**812 767,30**				

ЗАКА ЧИК

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

Перв й заместитель Генерального директора по прои водству - главный инженер

С.С. Алибаев

Дире тор департамента управления ТОРО ПА

Сексембаев Е.Е.

И.о. Начальника ОРПА

Нурпеисов А.И.

Ведущий инженер отдела реконструкции прои водственных активов

Вакула В.П

Ведущий инженер по проектно-сметной работе

Анастасова Е.В.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "СтройАльянсИнвест"

Заместитель директора по строительству

Б.Б. Кенжеханов

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1 Тел. 8-(7182) 39-60-41 БИН 001140000362 ИИК KZ176010 41000012293 в ПФ АО «Народный Банк Казахстана», г. Павлодар БИК HSBKKZKX

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройАльянсИнвест» Республика Казахстан, город Алматы. Медеуский район, проспект Достык, дом 180, офис №60 61, почтовый индекс 050051 БИН 050340026260 ИИК KZ599140 2203KZ008H7 ДБ АО СБЕРБАНК г. Нур-Султан БИК: SABRKZKA КБЕ 17

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его: ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", ул. Химкомбинатовская 1

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Переплanировка и переоборудование здания контрольной заводской лаборатории под административно-бытовой корпус. Корректировка

(наименование)

Договор №401805/2020/1/19845.06 от 03.03.2020 года

Акт№70

приемки выполненных работ от 30 декабря 2020 года

на Охранная сигнализация 17.224.00-61.111.19-ОС

Основание: Локальная смета 2-1-5

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Кабельные изделия									
9	51	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	**Конфигурация и настройка**	шт.	1	76691,20	–	76691	–	–	55218	142462
			НР = 72 % СП = 80%			76691,20	–	76691	–		10553	
10	52	1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	**Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные**	объект	1	255461,46	47676,24	255461	47676	–	164032	453053
			НР = 72 % СП = 80%			207785,22	20037,60	207785	20038		33560	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								595515
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				284476				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47676			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20038			
			- Накладные расходы	Тенге							219250	
			- Сметная прибыль	Тенге							44113	

1	2	3		4	5		7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО	**ПО АКТУ**	тенге				**595 515**				
		НДЗ РК 8.04-05-201	Времен	ные здания и сооружения 2,96%	тенге			2,96%	17 627				
			Итого		тенге				613 142				
		НДЗ РК 8.04-05-201	Дополн	тельные затраты в зимнее время 4,4%	тенге			4,40%	26 978				
			Итого						640 121				
		ГЭНОССС	Непред	иденные работы и затраты-2%	тенге			2%	12 802				
			Итого						652 923				
		Пр.1 к прогнозу соц.	в текущ	их ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	тенге			1,049901	685 504				
			понижа	ющий коэффициент, k	тенге			0,84565045887	579 697				
			ВСЕГО	**ПО АКТУ**	тенге				**579 697**				
		Налоговый кодекс РК	**НДС**		тенге			12%	**69 564**				
			ВСЕГО	**С НДС**	тенге				**649 261**				

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

Первый заместитель Генерального директора по производству - главный инженер

С.С. Алинбаев

Директор департамента управления ТОРО ПА

Сексембаев Е.Е.

И.о. Начальника ОРПА

Нурпеисов А.И.

Ведущий инженер отдела реконструкции производственных активов

Вакула В.П

Ведущий инженер по проектно-сметной работе

Анастасова Е.В.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "СтройАльянсИнвест"

Заместитель директора по строительству

Б.Б. Кенжеханов

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1 Тел. 8-(7182) 39-60-41 БИН 001140000362 ИИК KZ176010 41000012293 в ПФ АО «Народный Банк Казахстана», г. Павлодар БИК HSBKKZKX

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройАльянсИнвест» Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 180, офис №60 61, почтовый индекс 050051 БИН 050340026260 ИИК KZ59 914012203KZ008H7 ДБ АО СБЕРБАНК г. Нур-Султан БИК: SABRKZKA КБЕ 17

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его: ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", ул. Химкомбинатовская 1

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Переплanировка и переоборудование здания контрольной заводской лаборатории под административно-бытовой корпус. Корректировка

(наименование)

Договор: №401805/2020/1/19845.06 от 03.03.2020 года

Акт №71

приемки выполненных работ от 30 декабря 2020 года

на Пожарная сигнализация 19.224.07-61.111.198-ПС

Основание: Локальная смета 2-1-6

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм. код ресурса		Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3		4	5		7	8	9	10	11	12	13
1	47	1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	Объек	. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект	1	222140,40	41457,60	222140	41458	–	142637	393959
				НР - 72 % СП - 8%			180682,80	17424,00	180683	17424		29182	
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								393959
				В ТОМ ЧИСЛЕ									
				- Зарплата рабочих строителей	Тенге				180683				
				- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41458			
				- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17424			
				- Накладные расходы	Тенге							142637	
				- Сметная прибыль	Тенге							29182	
				ИТОГО ПО АКТУ	тенге				393 959				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
		НДВ РК 8.04-05-201	Временные здания и сооружения 2,96%	тенге			2,96%	11 661				
			Итого	тенге				405 620				
		НДВ РК 8.04-05-201	Дополнительные затраты в зимнее время 4,4%	тенге			4,40%	17 847				
			Итого					423 467				
		ТН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			2%	8 469				
			Итого					431 937				
		Пр 1 к прогнозу соц	в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	тенге			1,049901	453 491				
			понижающий коэффициент, k	тенге			0,84565045887	383 495				
			ВСЕГО ПО АКТУ	тенге				**383 495**				
		Налоговый кодекс РК	**НДС**	тенге			**12%**	**46 019**				
			ВСЕГО С НДС	тенге				**429 514**				

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

Первый заместитель Генерального директора по производству - главный инженер

С.С. Алибаев

Директор департамента управления ТОРО ПА

Сексембаев Е.Е.

И.о. Начальника ОРПА

Нурпеисов А.И.

Ведущий инженер отдела реконструкции производственных активов

Вакула В.П

Ведущий инженер по проектно-сметной работе

Анастасова Е.В.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "СтройАльянсИнвест"

Заместитель директора по строительству

Б.Б. Кенжеханов

Форма по приложению 54

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1 Тел. 8-(7182) 39-60-41 БИН 001140000362 ИИК KZ176010241000012293 в ПФ АО «Народный Банк Казахстана», г. Павлодар БИК HSBKKZKX

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройАльянсИнвест» Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 180, офис №60 61, почтовый индекс 050051 БИН 050340026260 ИИК KZ599142012203KZ00817 ДБ АО СБЕРБАНК г. Нур-Султан БИК: SABRKZKA КБЕ 17

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его: ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", ул. Химкомбинатовская 1

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Переплановка и переоборудование здания контрольной заводской лаборатории под административно-бытовой корпус. Корректировка

(наименование)

Договор №401805/2020/1/19845.06 от 03.03.2020 года

Акт№72

приемки выполненных работ от 30 декабря 2020 года

на Отопление и вентиляция(ОВ1) 17.224.00-61.111.18-ОВ1

Основание: Локальная смета 2-1-8

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Система П1									
1	17	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0.12 т. Установка	вентилятор	2	9916,31	401,88	19833	804	1475	17434	40248
			НР - 98% СП - 8%			8777,08	117,96	17554	236		2981	
2	18	2305-0404-0231 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5 исп1 ДО, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	112778,00	--	112778	--	112778	--	121800
			СП - 8%			--	--	--	--		9022	
3	19	2305-0404-0231 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5 исп1 ПоО, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	112778,00	--	112778	--	112778	--	121800
			СП - 8%			--	--	--	--		9022	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								283848
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17554				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					804			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					236			
			- Материалов изделий и конструкций	Тенге						227031		
			- Накладные расходы	Тенге							17434	
			- Сметная прибыль	Тенге							21025	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО АКТУ	тенге				**283 848**				
		НДВ РК 8.04-05-201	Временные здания и сооружения 2,96%	тенге			2,96%	8 402				
			Итого	тенге				292 250				
		НДВ РК 8.04-05-201	Дополнительные затраты в зимнее время 4,4%	тенге			4,40%	12 859				
			Итого					305 109				
		ГП ОСС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			2%	6 102				
			Итого					311 211				
		Пр.1 к приказу сто	в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	тенге			1,049901	326 741				
			понижающий коэффициент, k	тенге			0,84565045887	276 309				
			ВСЕГО ПО АКТУ	тенге				**276 309**				
		Налоговый кодекс РК	**НДС**	тенге			**12%**	**33 157**				
			ВСЕГО С НДС	тенге				**309 466**				

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

Первый заместитель Генерального директора
по производству - главный инженер

С.С. Алибаев

Директор департамента управления ТОРО ПА

Сексембаев Е.Е.

И.о. Начальника ОРПА

Нурпеисов А.И.

Ведущий инженер отдела реконструкции
производственных активов

Вакула В.П.

Ведущий инженер по проектно-сметной
работе

Анастасова Е.В.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "СтройАльянсИнвест"

Заместитель директора по строительству

Б.Б. Кенжехавов

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1 Тел. 8-(7182) 39-60-41 БИН 001140000362 ИИК KZ176010 241000012293 в ПФ АО «Народный Банк Казахстана», г. Павлодар БИК HSBKKZKX

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройАльянсИнвест» Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 180, офис №60 61, почтовый индекс 050051 БИН 050340026260 ИИК KZ9 9914012203KZ008H7 ДБ АО СЪЕРБАНК г. Нур-Султан БИК: SABRKZKA КБЕ 17

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его: ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", ул. Химкомбинатовская 1

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Перепланировка и переоборудование здания контрольной заводской лаборатории под административно-бытовой корпус. Корректировка

(наименование)

Договор №401805/2020/1/1984 5.06 от 03.03.2020 года

Акт№73

приемки выполненных работ от 30 декабря 2020 года

на Системы связи 19.224.07-61.111.19-СС

Основание: Локальная смета 2-1-11

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
			ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ									
4	84	1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	**Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные**	объект	1	740468,00	138192,00	740468	138192	--	475456	1313198
			НР - 7 %; СП - 8%			602276,00	58080,00	602276	58080		97274	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1313198
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				602276				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					138192			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					58080			
			- Накладные расходы	Тенге							475456	
			- Сметная прибыль	Тенге							97274	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО АКТУ	тенге				**1 313 198**				
		НДЗ РК к 04-05-201	Временные здания и сооружения 2,96%	тенге			2,96%	38 871				
			Итого	тенге				1 352 069				
		НДЗ РК к 04-05-201	Дополнительные затраты в зимнее время 4,4%	тенге			4,40%	59 491				
			Итого					1 411 560				
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			2%	28 231				
			Итого					1 439 791				
		Пр.1 к приказу сто	в текущих ценах на 2020 год - 100 %. К=1,049901	тенге			1,049901	1 511 638				
			понижающий коэффициент, k	тенге			0,84565045887	1 278 317				
			ВСЕГО ПО АКТУ	тенге				**1 278 317**				
		Налоговый кодекс Р	**НДС**	тенге			**12%**	**153 398**				
			ВСЕГО С НДС	тенге				**1 431 715**				

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

Первый заместитель Генерального директора по производству - главный инженер

С.С. Алинбаев

Директор департамента управления ТОРО ПА

Сексембаев Е.Е.

И.о. Начальника ОРПА

Нурпеисов А.И.

Ведущий инженер отдела реконструкции производственных активов

Вакула В.П

Ведущий инженер по проектно-сметной работе

Анастасова Е.В.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "СтройАльянсИнвест"

Заместитель директора по строительству

Б.Б. Кенжеханов

Форма по приложению 3-1

Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1 Тел 8-(7182) 39-60-41 БИН 001140000362 ИИК KZ176010241000012293 в ПФ АО «Народный Банк Казахстана», г. Павлодар БИК HSBKKZKX

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройАльянсИнвест» Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 180, офис №6061, почтовый индекс 050051 БИН 050340026260 ИИК KZ599142012203KZ008H7 ДБ АО СБЕРБАНК г. Нур-Султан БИК: SABRKZKA КБЕ 17

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", ул. Химкомбинатовская 1

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Перепланировка и переоборудование здания контрольной заводской лаборатории под административно-бытовой корпус. Корректировка

(наименование)

Договор: №401805/2020/1/198-5.06 от 03.03.2020 года

Акт№74

приемки выполненных работ от 30 декабря 2020 года

на Автоматизация отопления и вентиляции 19.224.07-61.111.19-АОВ

Основание: Локальная смета 2-1-14

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
40	40	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые. Конфигурация инастройка	шт.	1	66688,00	--	66688	--	--	48015	123880
			НР - 72%; СП - 8%			66688,00	--	66688	--		9176	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								123880
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				66688				
			- Накладные расходы	Тенге							48015	
			- Сметная прибыль	Тенге							9176	
			ИТОГО ПО АКТУ	тенге				123 880				
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,96%	тенге			2,96%	3 667				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Итого	тенге				127 547				
		ПДВ РК 8.04-05-201	Дополнительные затраты в зимнее время 4,4%	тенге			4,40%	5 612				
			Итого					133 159				
		ТН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			2%	2 663				
			Итого					135 822				
		Пр.1 к прогнозу сод	в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	тенге			1,049901	142 600				
			понижающий коэффициент, k	тенге			0,84565045887	120 590				
			ВСЕГО ПО АКТУ	тенге				**120 590**				
		Налоговый кодекс РК	**НДС**	тенге			**12%**	**14 471**				
			ВСЕГО С НДС	тенге				**135 061**				

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

Первый заместитель Генерального директора по производству - главный инженер

С.С. Алинбаев

Директор департамента управления ТОРО ПА

Сексембаев Е.Е.

И.о. Начальника ОРПА

Нурпеисов А.И.

Ведущий инженер отдела реконструкции производственных активов

Вакула В.П

Ведущий инженер по проектно-сметной работе

Анастасова Е.В.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "СтройАльянсИнвест"

Заместитель директора по строительству

Б.Б. Кенжеханов

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1 Тел. 8-(7182) 39-60-41 БИН 001140000362 ИИК KZ176010241000012293 в ПФ АО «Народный банк Казахстана», г. Павлодар БИК HSBKKZKX

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройАльянсИнвест» Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 180, офис №60 61, почтовый индекс 050051 БИН 050340026260 ИИК KZ559142203KZ00SH7 ДБ АО СБЕРБАНК г. Нур-Султан БИК: SABRKZKA КБЕ 17

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его: ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", ул. Химкомбинатовская 1

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Переплановка и переоборудование здания контрольной заводской лаборатории под административно-бытовой корпус. Корректировка

(наименование)

Договор: №401805/2020/1/19845.06 от 03.03.2020 года

Акт №75

приемки выполненных работ от 30 декабря 2020 года

на Заземление и молниезащита 19.224.07-61.111.19-ЭГ

Основание: Локальная смета 2-1-15

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Восстановление покрытия									
			Покрытие Тип1									
1	11	1127-0401-0101 РСНБ РК	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 0,1м	м3	0,2	1144,85	1014,38	229	203	--	73	326
			НР - 108% СП - 8%			129,02	208,90	26	42		24	
2	35	1106-0101-0101 РСНБ РК	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	3943,43	1067,17	473	128	208	149	672
			НР - 91% СП - 8%			1143,45	219,37	137	26		50	
3	36	2102-0101-0101 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1224	16779,00	--	2054	--	2054	--	2218
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3216
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				163				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					331			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68			

1	2	3		4	5		7	8	9	10	11	12	13
			- Материалов	изделий и конструкций	Тенге						2262		
			- Накладные	асходы	Тенге							222	
			- Сметная пр	быль	Тенге							238	
			ИТОГО ПО	**АКТУ**	тенге				**3 216**				
		ПДУРК к 04-05-201	Временные	здания и сооружения 2,96%	тенге			2,96%	95				
			Итого		тенге				3 311				
		ПДУРК к 04-05-201	Дополните	льные затраты в зимнее время 4,4%	тенге			4,40%	146				
			Итого						3 457				
		ГПОССС	Непредвид	нные работы и затраты-2%	тенге			2%	69				
			Итого						3 526				
		Пр 1 к приказу ОПК	в текущих	ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	тенге			1,049901	3 702				
			понижающ	ий коэффициент, k	тенге			0,84565045887	3 131				
			ВСЕГО ПО	**АКТУ**	тенге				**3 131**				
		Налоговый кодекс РК	**НДС**		тенге			12%	**376**				
			ВСЕГО С Н	**ДС**	тенге				**3 507**				

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

Первый заместитель Генерального директора по производству - главный инженер

С.С. Алимбаев

Директор департамента управления ТОРО ПА

Сексембаев Е.Е.

И.о. Начальника ОРПА

Нурпеисов А.И.

Ведущий инженер отдела реконструкции производственных активов

Вакула В.П.

Ведущий инженер по проектно-сметной работе

Анастасова Е.В.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "СтройАльянсИнвест"

Заместитель директора по строительству

Б.Б. Кенжеханов

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская 1 Тел. 8-(7182) 39-60-41 БИН 001140000362 ИИК KZ176 H0241000012293 в ПФ АО «Народный Банк Казахстана», г. Павлодар БИК HSBKKZKX

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройАльянсИнвест» Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 180, офис №60 61, почтовый индекс 050051 БИН 050340026260 ИИК KZ59914012203KZ008H7 ДБ АО СБЕРБАНК г. Нур-Султан БИК: SABRKZKA КБЕ 17

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", ул. Химкомбинатовская 1

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Перепланировка и переоборудование здания контрольной заводской лаборатории под административно-бытовой корпус. Корректировка

(наименование)

Договор: №401805/2020/1/198 45.06 от 03.03.2020 года

Акт№76

приемки выполненных работ от 30 декабря 2020 года

на Генеральный план 19.224.07-61.111.19-ГП

Основание: Локальная смета 7-1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
9	9	2101-0401-0101 РСНЬ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,792	1919,00	--	3439	--	3439	--	3714
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
10	10	1111-0101-0209 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,12	24943,65	8,28	27937	9	23549	4117	34618
			НР - 94%, СП - 8%			3910,16	--	4379	--		2564	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
11	11	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	16	1096,88	105,62	17550	1690	10015	6061	25499
			НР - 94%, СП - 8%			365,33	37,63	5845	602		1889	
12	12	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	16	966,77	81,41	15468	1303	47	13708	31511
			НР - 94%, СП - 8%			882,37	29,08	14118	465		2334	
13	13	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	16	1513,69	34,73	24219	556	10897	14007	41284
			НР - 108%, СП - 8%			797,88	12,68	12766	203		3058	
14	14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,256	34265,00	--	8772	--	8772	--	9474
			СП - 8%			--	--	--	--		702	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								146100
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				37109				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3558			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1270			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						56719		
			- Накладные расходы	Тенге							37893	
			- Сметная прибыль	Тенге							10822	
			ИТОГО ПО АКТУ	тенге				**146 100**				
		НДЗ РК 8.04-05-201	Временные здания и сооружения 2,96%	тенге			2,96%	4 325				
			Итого	тенге				150 425				
		НДЗ РК 8.04-05-201	Дополнительные затраты в зимнее время 4,4%	тенге			4,40%	6 619				
			Итого					157 043				
		1Н ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			2%	3 141				
			Итого					160 184				
		Пр 1 к прогнозу соц	в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	тенге			1,049901	168 177				
			понижающий коэффициент, k	тенге			0,84565045887	142 219				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО ПО АКТУ	тенге				142 219				
		Налоговый кодекс РК	НДС	тенге			12%	17 066				
			ВСЕГО С НДС	тенге				159 285				

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

Первый заместитель Генерального директора по производству - главный инженер

С.С. Алибаев

Директор департамента управления ТОРО ПА

Сексембаев Е.Е.

И.о. Начальника ОРПА

Нурпеисов А.И.

Ведущий инженер отдела реконструкции производственных активов

Вакула В.П

Ведущий инженер по проектно-сметной работе

Анастасова Е.В.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "СтройАльянсИнвест"

Заместитель директора по строительству

Б.Б. Кенжеханов