	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

"13" декабря 2018года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Тоби» Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 2, ул.Гоголя, 11/1;**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Рахметов Мендигали Нуржанович;**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «**Реконструкция системы водоснабжения с.Таловка Жанибекского района ЗКО;**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства строительства Западно-Казахстанской области». Руководитель – Адиев Манарбек Танатарулы;**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) **Генпроектировщик:ТОО «Казэкология жобалау»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Приказ ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства строительства Западно-Казахстанской области» №99 от 24.07.2018 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Подводящий водовод – труба ПЭ 100 SDR21 -110х5,3 – 3368,35 м, поселковый водопровод - труба ПЭ 100 SDR26 -110х4,2 – 6439,76 м, труба ПЭ 100 SDR17 -63х3,8 – 270,68 м, труба ПЭ 100 SDR11 -63х5,8 – 587,82 м, труба ПЭ 100 SDR11 -25х2,8 – 6758,92 м, водонапорная башня 50 м3 – 1 шт., резервуар 100**

м3 – 2 шт., ДВУ 10-6 – 1 шт., выгреб 14 м3 – 1 шт; водопроводные колодцы диам.1500 – 64 шт; водопроводные колодцы диам.2000 – 23 шт; пожарные гидранты – 18 шт;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2018 года**;
(месяц, год)
окончание работ **декабрь 2018 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ;
фактически, месяц: 7 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Реконструкция системы водоснабжения с.Таловка Жанибекского района ЗКО** готовым к приемке эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Рахметов Мендигали Нуржанович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
М.П. Место печати (при наличии)