**Ф - 2**

ЗАКАЗЧИК: - ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО »

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА –РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АТАМЕКЕН,С.КАЛМАКШАБЫН,С.АЛМАЛЫ КАЗАХСТАНСКОГО С/О ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № **5**

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за 21 сентября 2018 г

| NN ПП | ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ. | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| АТАМЕКЕН | | | | | | | |
| | **2 – 1 - 2** | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3. | М3 ГРУНТА | | 6920 | 93,39 | 646264 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 26,19 | 181203 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9,57 | 66197 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 129,14 | 893665 |
| 2 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | М3 ГРУНТА | | 320 | 1371,68 | 438937 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 897,96 | 287346 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 181,57 | 58103 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2451,2 | 784385 |
| 3 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ | М3 ГРУНТА | | 7240 | 31,76 | 229941 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8,21 | 59431 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3,2 | 23150 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 43,17 | 312521 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. | М3 ГРУНТА | | 7240 | 135,88 | 983747 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | **35,12** | **254261** |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | **13,68** | **99041** |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 184,68 | 1337048 |
| 5 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (ПОД КОЛОДЦЫ) | М3 | | 160 | 93,39 | 14943 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | **26,19** | **4190** |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9,57 | 1531 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 129,14 | 20663 |
| 6 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.63 КЗТР=1,81, КЭМ=1,81 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ИЗ-ПОД ВОДЫ, ПРИ ГЛУБИНЕ ВОДЫ ДО 2 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,81 И НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - **1,81** | М3 ГРУНТА | | 30 | 169,04 | 5071 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | **47,4** | **1422** |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 17,31 | 519 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 233,75 | 7012 |
| 7 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 7240 | 22,26 | 161159 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | **5,75** | **41653** |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2,24 | 16225 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30,25 | 219037 |
| 8 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | **7240** | **120,07** | **869323** |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | **60,81** | **440275** |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 14,47 | 104768 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 195,35 | 1414366 |
| 9 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 600 | 655,88 | 393526 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 429,36 | 257618 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 86,82 | 52091 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1172,06 | 703235 |
| 10 | 11-010104-<br>0402 РСНБ<br>РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2(КОЛОДЦЫ) | М3 ГРУНТА | | 75 | 22,26 | 1669 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 5,75 | 431 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2,24 | 168 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30,25 | 2269 |
| 11 | 11-010205-<br>0502 РСНБ<br>РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2(КОЛОДЦЫ) | М3 ГРУНТА | | 10 | 655,88 | 6559 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 429,36 | 4294 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 86,82 | 868 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1172,06 | 11721 |
| 12 | 11-010201-<br>0501 РСНБ<br>РК 2015 | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ(КОЛОДЦЫ) | М3 УПЛОТНЕННОГ О ГРУНТА | | 74,4 | 120,07 | 8933 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 60,81 | 4524 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 14,47 | 1077 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 195,35 | 14534 |
| | | ЛИШНИЙ ГРУНТ- 105 М3 | | | | | |
| 13 | 11-010104-<br>0102 РСНБ<br>РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ | М3 ГРУНТА | | 105 | 31,76 | 3335 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8,21 | 862 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3,2 | 336 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 43,17 | 4532 |
| 14 | 11-010104-<br>0110 РСНБ<br>РК 2015<br>К=5 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. | М3 ГРУНТА | | 105 | 135,88 | 14267 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 35,12 | 3687 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 13,68 | 1436 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 184,68 | 19391 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ | | | | |
| 15 | 11-220901-0101 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | | 2 | 872,95 | 1746 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 486,15 | 972 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 108,73 | 217 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1467,83 | 2936 |
| 16 | 23-040102-1002 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 50, ТИПА AVK ГОСТ 5762-2002 11 КГ | ШТ. | | 2 | 38289,76 | 76580 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1531,59 | 3063 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3185,71 | 6371 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 43007,06 | 86014 |
| 17 | 23-040501-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 2,1 КГ | ШТ. | | 5 | 1213,5 | 6068 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 48,54 | 243 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 100,96 | 505 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1363 | 6815 |
| 18 | 23-040501-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 1,4 КГ | ШТ. | | 20 | 930,38 | 18608 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 37,22 | 744 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 77,41 | 1548 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1045 | 20900 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 1,34 | 187137,25 | 250764 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 108624,78 | 145557 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 23660,96 | 31706 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 319422,99 | 428027 |
| 20 | 23-010501-1005 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 - 50Х2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 0,315 КГ | М | | 404 | 210,16 | 84905 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8,41 | 3396 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 17,49 | 7064 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 236,05 | 95365 |
| 21 | 23-010501-1304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 - 32Х2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 0,197 КГ | М | | 287,85 | 138,06 | 39741 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 5,52 | 1590 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 11,49 | 3306 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 155,07 | 44637 |
| 22 | 23-010501-1402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 13,6 - 25Х2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 0,144 КГ | М | | 661,55 | 107,89 | 71375 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 4,32 | 2855 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 8,98 | 5938 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 121,18 | 80168 |
| 23 | 11-220701-0101 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-25 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 1,34 | 42301,58 | 56684 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 26803,27 | 35916 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 5528,39 | 7408 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 74633,24 | 100009 |
| 24 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ. УСТАНОВКА | Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 0,46074 | | 943050,94 | 434501 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | | - | 295559,57 | 136176 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 99088,84 | 45654 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1337699,35 | 616332 |
| 25 | 23-020101-0153 РСНБ | -ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, | ШТ. | 1 | | 319,19 | 319 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | | - | 12,77 | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 26,56 | 27 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 358,51 | 359 |
| 26 | 23-020101-0728 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 108 ММ Х 5 ММ - 57 ММ Х 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 2,2 КГ | ШТ. | 2 | | 3562,27 | 7125 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | | 4 | 142,49 | 285 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | | - | 142,49 | 285 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 296,38 | 593 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4001,14 | 8002 |
| 27 | 23-010201-0188 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПАТРУБОК ИЗ ТРУБ 108 ММ Х 5 (13ШТ ПО 0,9М) 12,7 КГ | М | 11,7 | | 2980,4 | 34871 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | | - | 119,22 | 1395 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 247,97 | 2901 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3347,59 | 39167 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПАТРУБОК ИЗ ТРУБ 57 ММ Х 3,5 ММ(3ШТ ПО 0,9М)<br>4,62 КГ | М | | 2,7 | 1078,74 | 2913 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 43,15 | 117 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 89,75 | 242 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1211,64 | 3271 |
| 29 | 23-010201-0118 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПАТРУБОК ИЗ ТРУБ 32 ММ Х 2,5 ММ (5ШТ ПО 0,5М)<br>1,82 КГ | М | | 2,5 | 424,96 | 1062 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 17 | 42 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 35,36 | 88 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 477,32 | 1193 |
| 30 | 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПАТРУБОК ИЗ ТРУБ 25 ММ Х 2,5 ММ (20ШТ ПО 0,5М)<br>1,39 КГ | М | | 10 | 324,56 | 3246 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 12,98 | 130 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 27 | 270 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 364,55 | 3645 |
| 31 | 23-010201-0118 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СВАРНЫЕ ИЗ ТРУБ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ<br>1,82 КГ | М | | 3 | 424,96 | 1275 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 17 | 51 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 35,36 | 106 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 477,32 | 1432 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 11-221201-0103 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА | ФЛАНЕЦ | 60 | 705,97 | 42358 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 408,61 | 24517 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 89,17 | 5350 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1203,75 | 72225 |
| 33 | 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ | ШТ. | 30 | 1715,07 | 51452 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 68,6 | 2058 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 142,69 | 4281 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1926,37 | 57791 |
| 34 | 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ | ШТ. | 30 | 1715,07 | 51452 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 68,6 | 2058 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 142,69 | 4281 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1926,37 | 57791 |
| 35 | 11-221201-0101 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА | ФЛАНЕЦ | 4 | 363,6 | 1454 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 217,41 | 870 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 46,48 | 186 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 627,5 | 2510 |
| 36 | 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,06 КГ | ШТ. | 2 | 875,81 | 1752 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 35,03 | 70 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 72,87 | 146 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 983,71 | 1967 |
| 37 | 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80<br>2,06 КГ | ШТ. | | 2 | 875,81 | 1752 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 35,03 | 70 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 72,87 | 146 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 983,71 | 1967 |
| 38 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ, ВТУЛКИ. УСТАНОВКА | ШТ. | | 61 | 858,64 | 52377 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 359,72 | 21943 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 97,47 | 5946 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1315,82 | 80265 |
| 39 | 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,531 КГ | ШТ. | | 30 | 911,47 | 27344 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 36,46 | 1094 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 75,83 | 2275 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1023,76 | 30713 |
| 40 | 23-020302-8006 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,11 КГ | ШТ. | | 2 | 613,15 | 1226 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 24,53 | 49 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 51,01 | 102 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 688,69 | 1377 |
| 41 | 23-020201-4101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ D32<br>8 КГ | ШТ. | | 5 | 14495,02 | 72475 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 579,8 | 2899 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 1205,99 | 6030 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 16280,81 | 81404 |
| 42 | 23-020201-4001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ D25<br>7,44 КГ | ШТ. | | 20 | 11311,12 | 226222 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 452,44 | 9049 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 941,09 | 18822 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 12704,65 | 254093 |
| 43 | 23-020101-1019 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЗАГЛУШКА 57 ММ Х 5 ММ<br>0,7 КГ | ШТ. | | 2 | 355,45 | 711 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 14,22 | 28 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 29,57 | 59 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 399,24 | 798 |
| 44 | 23-020302-2406 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,16 КГ | ШТ. | | 1 | 858,02 | 858 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 34,32 | 34 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 71,39 | 71 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 963,73 | 964 |
| 45 | 23-020303-1002 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 45° ДО 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,2 КГ | ШТ. | | 1 | 315,42 | 315 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 12,62 | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 26,24 | 26 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 354,28 | 354 |
| 46 | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | -СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА | СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР) | | 25 | 371,08 | 9277 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 234,64 | 5866 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 48,46 | 1211 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 654,18 | 16354 |
| 47 | 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15<br>0,63 КГ | ШТ. | | 25 | 2541,3 | 63533 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 101,65 | 2541 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 211,44 | 5286 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2854,39 | 71360 |
| 48 | 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 | -ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА | ФИЛЬТР | | 25 | 771,9 | 19297 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 454,96 | 11374 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 98,15 | 2454 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1325,01 | 33125 |
| 49 | 23-041013-0703 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ | -ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ, DN 15<br>0,25 КГ | ШТ. | | 25 | 665,04 | 16626 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 26,6 | 665 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 55,33 | 1383 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 746,97 | 18674 |
| 50 | 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ РАЗРЕЗНОЙ, ДИАМЕТР 108 ММ. | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,012 | 332325,24 | 3988 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 189942,82 | 2279 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 41781,44 | 501 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 564049,5 | 6769 |
| 51 | 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80<br>10,26 КГ | М | | 12,048 | 2408,11 | 29013 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 96,32 | 1161 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 200,35 | 2414 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2704,79 | 32587 |
| 52 | 11-040201-0801 РСНБ РК 2015 | -РЕЗКА ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ | ШТ | | 2 | 189,02 | 378 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 103,62 | 207 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 23,41 | 47 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 316,04 | 632 |
| 53 | 11-221501-0101 РСНБ РК 2015 | -КОММУНИКАЦИИ ПОДЗЕМНЫЕ. ПОДВЕШИВАНИЕ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ИХ ТРАССОЙ ТРУБОПРОВОДА. ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ КОРОБОВ ДО 0,1 М2 | КОРОБА | | 12 | 3208,94 | 38507 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 862,64 | 10352 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 325,73 | 3909 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4397,31 | 52768 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 13-080201-0601 РСНБ РК 2015 К=0,3 | -УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ПРОВОДА | М | | 400 | 41,27 | 16507 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 11,24 | 4497 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 4,2 | 1680 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 56,71 | 22685 |
| 55 | 23-060901-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПРОВОД АЛЮМИНИЕВЫЙ, СЕЧЕНИЕМ 2 ММ 13,5 КГ | КМ | | 0,4 | 10457,1 | 4183 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 418,28 | 167 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 870,03 | 348 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 11745,41 | 4698 |
| 56 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | | 7,2 | 925,2 | 6661 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 193,29 | 1392 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 89,48 | 644 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1207,97 | 8697 |
| 57 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-79 1,6 Т | М3 | | 8,784 | 2090,71 | 18365 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 83,63 | 735 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 173,95 | 1528 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2348,29 | 20627 |
| 58 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -ОПОРНЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА В 7,5. УСТРОЙСТВО | М3 | | 0,3 | 26703,86 | 8011 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1616,41 | 485 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2265,62 | 680 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30585,9 | 9176 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 11-460303-0104 РСНБ РК 2015 | -ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ МАРКИ В 12,5 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1,5 | 92941,14 | 139412 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 27032,64 | 40549 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 9597,9 | 14397 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 129571,69 | 194358 |
| 60 | 11-460303-0104 РСНБ РК 2015 | -ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРМ | М3 ЗАДЕЛКИ | 0,03 | 80644,83 | 2419 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 26540,79 | 796 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 8574,85 | 257 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 115760,47 | 3473 |
| 61 | 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77 1,02 КГ | КГ | 25 | 547,44 | 13686 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 21,9 | 547 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 45,55 | 1139 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 614,88 | 15372 |
| 62 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ | М3 ГРУНТА | 5 | 655,88 | 3279 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 429,36 | 2147 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 86,82 | 434 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1172,06 | 5860 |
| 63 | 11-010107-1806 РСНБ РК 2015 | -ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 95 | 49,07 | 4662 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 32,13 | 3052 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 6,5 | 617 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 87,7 | 8331 |
| 64 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА | М3 | 9,5 | 28076,74 | 266729 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2799,4 | 26594 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2470,09 | 23466 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 33346,23 | 316789 |
| 65 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | | 330 | 731,66 | 241449 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 124,57 | 41107 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 68,5 | 22604 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 924,73 | 305160 |
| 66 | 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 200 ММ. | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,0056 | 726879,21 | 4071 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 319314,32 | 1788 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 83695,48 | 469 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1129889,01 | 6327 |
| 67 | 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80<br>21,21 КГ | М | | 5,6 | 5219,72 | 29230 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 208,79 | 1169 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 434,28 | 2432 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5862,79 | 32832 |
| 68 | 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП | -ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 150 ММ. | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,0016 | 523282,82 | 837 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 266706,58 | 427 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 63199,15 | 101 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 853188,56 | 1365 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 15,29 КГ | М | 1,6 | 3579,4 | 5727 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 143,18 | 229 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 297,81 | 476 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 4020,38 | 6433 |
| 70 | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6 | -КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ | М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | 28,88 | 29625,79 | 855593 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 7102,07 | 205108 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2938,23 | 84856 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 39666,09 | 1145557 |
| 71 | 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9 | -КЛАДКА КИРПИЧНАЯ ГОРЛОВИНЫ | М3 | 2,85 | 28021,77 | 79862 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 3596,23 | 10249 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2529,44 | 7209 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 34147,44 | 97320 |
| 72 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99 67 КГ | КОМПЛЕКТ | 19 | 10020,09 | 190382 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 400,8 | 7615 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 833,67 | 15840 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 11254,57 | 213837 |
| | | | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | |
| 73 | 11-220601-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -ИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ УСИЛЕННАЯ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,012 | 123907,6 | 1487 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 41248,34 | 495 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 13212,48 | 159 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 178368,42 | 2140 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 11-220601-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -ИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ УСИЛЕННАЯ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,022 | 98061,63 | 2157 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 40102,72 | 882 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 11053,15 | 243 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 149217,5 | 3283 |
| 75 | 11-220601-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -ИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ УСИЛЕННАЯ СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,012 | 955505,31 | 11466 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 125048,53 | 1501 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 86444,31 | 1037 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1166998,14 | 140 |

**С. КАЛМАКШАБЫН**

**2-2-2**

РАЗДЕЛ 1. ПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3. | М3 ГРУНТА | 6850 | 93,39 | 639727 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 26,19 | 179370 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 9,57 | 65528 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 129,14 | 884625 |
| 77 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.63 КЗТР=1,81, КЭМ=1,81 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ИЗ-ПОД ВОДЫ, ПРИ ГЛУБИНЕ ВОДЫ ДО 2 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,81 И НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,81 | М3 ГРУНТА | 800 | 169,04 | 135230 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 47,4 | 37916 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 17,31 | 13852 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 233,75 | 186998 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | М3 ГРУНТА | | 230 | 1371,68 | 315486 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 897,96 | 206530 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 181,57 | 41761 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2451,2 | 563777 |
| 79 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ | М3 ГРУНТА | | 7880 | 31,76 | 250267 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8,21 | 64685 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3,2 | 25196 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 43,17 | 340148 |
| 80 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. | М3 ГРУНТА | | 7880 | 135,88 | 1070708 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 35,12 | 276737 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 13,68 | 107796 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 184,68 | 1455241 |
| 81 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (ПОД КОЛОДЦЫ) | М3 | | 40 | 93,39 | 3736 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 26,19 | 1047 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9,57 | 383 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 129,14 | 5166 |
| 82 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/(ПОД КОЛОДЦЫ), ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | М3 | | 7 | 1371,68 | 9602 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 897,96 | 6286 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 181,57 | 1271 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2451,2 | 17158 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.63 КЗТР=1,81, КЭМ=1,81 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ИЗ-ПОД ВОДЫ, ПРИ ГЛУБИНЕ ВОДЫ ДО 2 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,81 И НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,81 | М3 ГРУНТА | | 3 | 169,04 | 507 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 47,4 | 142 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 17,31 | 52 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 233,75 | 701 |
| 84 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 7420 | 22,26 | 165165 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 5,75 | 42689 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2,24 | 16628 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30,25 | 224482 |
| 85 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | 7880 | 120,07 | 946169 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 60,81 | 479195 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 14,47 | 114029 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 195,35 | 1539393 |
| 86 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 460 | 655,88 | 301703 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 429,36 | 197507 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 86,82 | 39937 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1172,06 | 539147 |
| 87 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2(КОЛОДЦЫ) | М3 ГРУНТА | | 16 | 22,26 | 356 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 5,75 | 92 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2,24 | 36 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30,25 | 484 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ(КОЛОДЦЫ) | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | 20 | 120,07 | 2401 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 60,81 | 1216 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 14,47 | 289 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 195,35 | 3907 |
| | | | ЛИШНИЙ ГРУНТ- 34 М3 | | | | |
| 89 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ | М3 ГРУНТА | | 34 | 31,76 | 1080 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8,21 | 279 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3,2 | 109 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 43,17 | 1468 |
| 90 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. | М3 ГРУНТА | | 34 | 135,88 | 4620 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 35,12 | 1194 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 13,68 | 465 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 184,68 | 6279 |
| | | | ТРУБОПРОВОД | | | | |
| 91 | 11-220901-0101 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | | 16 | 872,95 | 13967 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 486,15 | 7778 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 108,73 | 1740 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1467,83 | 23485 |
| 92 | 23-040501-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 2,1 КГ | ШТ. | | 4 | 1213,5 | 4854 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 48,54 | 194 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 100,96 | 404 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1363 | 5452 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 23-040501-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005<br>1,4 КГ | ШТ. | 12 | 930,38 | 11165 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 37,22 | 447 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 77,41 | 929 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1045 | 12540 |
| 94 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ, ВТУЛКИ. УСТАНОВКА | ШТ. | 27 | 858,64 | 23183 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 359,72 | 9712 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 97,47 | 2632 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1315,82 | 35527 |
| 95 | 23-020303-2404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,57 КГ | ШТ. | 1 | 1046,19 | 1046 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 41,85 | 42 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 87,04 | 87 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1175,08 | 1175 |
| 96 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ. УСТАНОВКА | Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 0,04266 | 943050,94 | 40231 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 295559,57 | 12609 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 99088,84 | 4227 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1337699,35 | 57066 |
| 97 | 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПАТРУБОК ИЗ ТРУБ 76 ММ Х 3,5 ММ (3ШТ ПО 1,3М)<br>6,26 КГ | М | 3,9 | 1461,67 | 5701 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 58,47 | 228 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 121,61 | 474 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1641,75 | 6403 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПАТРУБОК ИЗ ТРУБ 76 ММ Х 3,5 ММ (2ШТ ПО 0,5М)<br>6,26 КГ | М | | 1 | 1461,67 | 1462 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 58,47 | 58 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 121,61 | 122 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1641,75 | 1642 |
| 99 | 23-010201-0118 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПАТРУБОК ИЗ ТРУБ 32 ММ Х 2,5 ММ (4ШТ ПО 0,5М)<br>1,82 КГ | М | | 2 | 424,96 | 850 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 17 | 34 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 35,36 | 71 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 477,32 | 955 |
| 100 | 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПАТРУБОК ИЗ ТРУБ 25 ММ Х 2,5 ММ(12ШТ ПО 0,5М)<br>1,39 КГ | М | | 6 | 324,56 | 1947 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 12,98 | 78 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 27 | 162 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 364,55 | 2187 |
| 101 | 11-221201-0102 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. ПРИВАРКА | ФЛАНЕЦ | | 18 | 539,79 | 9716 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 313,21 | 5638 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 68,24 | 1228 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 921,24 | 16582 |
| 102 | 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80<br>3,19 КГ | ШТ. | | 10 | 1332 | 13320 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 53,28 | 533 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 110,82 | 1108 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1496,1 | 14961 |
| 103 | 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80<br>3,19 КГ | ШТ. | | 8 | 1332 | 10656 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 53,28 | 426 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 110,82 | 887 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1496,1 | 11969 |
| 104 | 23-020302-8008 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,246 КГ | ШТ. | | 8 | 633,7 | 5070 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 25,35 | 203 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 52,72 | 422 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 711,77 | 5694 |
| 105 | 23-020201-4101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДАХ | -НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ D32<br>8 КГ | ШТ. | | 4 | 14495,02 | 57980 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 579,8 | 2319 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1205,99 | 4824 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 16280,81 | 65123 |
| 106 | 23-020201-4001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ D25<br>7,44 КГ | ШТ. | | 12 | 11311,12 | 135733 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 452,44 | 5429 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 941,09 | 11293 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 12704,65 | 152456 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 23-020101-1110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЗАГЛУШКА 195 ММ Т 17 ММ<br>4,6 КГ | ШТ. | | 2 | 3418,58 | 6837 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 136,74 | 273 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 284,43 | 569 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3839,75 | 7679 |
| 108 | 23-020302-2408 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДАХ | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,38 КГ | ШТ. | | 1 | 1609 | 1609 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 64,36 | 64 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 133,87 | 134 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1807,23 | 1807 |
| 109 | 23-020303-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 45° ДО 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,55 КГ | ШТ. | | 1 | 787,09 | 787 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 31,48 | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 65,49 | 65 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 884,06 | 884 |
| 110 | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | -СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА | СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР) | | 16 | 371,08 | 5937 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 234,64 | 3754 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 48,46 | 775 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 654,18 | 10467 |
| 111 | 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15<br>0,63 КГ | ШТ. | | 16 | 2541,3 | 40661 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 101,65 | 1626 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 211,44 | 3383 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2854,39 | 45670 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 | -ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА | ФИЛЬТР | | 16 | 771,9 | 12350 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 454,96 | 7279 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 98,15 | 1570 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1325,01 | 21200 |
| 113 | 23-041013-0703 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ, DN 15 0,25 КГ | ШТ. | | 16 | 665,04 | 10641 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 26,6 | 426 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 55,33 | 885 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 746,97 | 11952 |
| 114 | 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ РАЗРЕЗНОЙ, ДИАМЕТР 108 ММ. | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,009 | 332325,24 | 2991 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 189942,82 | 1709 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 41781,44 | 376 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 564049,5 | 5076 |
| 115 | 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 10,26 КГ | М | | 9,036 | 2408,11 | 21760 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 96,32 | 870 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 200,35 | 1810 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2704,79 | 24440 |
| 116 | 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ РАЗРЕЗНОЙ, ДИАМЕТР 108 ММ. | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,084 | 332325,24 | 27915 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 189942,82 | 15955 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 41781,44 | 3510 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 564049,5 | 47380 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 10,26 КГ | | 84,336 | 2408,11 | 203090 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 96,32 | 8124 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 200,35 | 16897 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2704,79 | 228111 |
| 118 | 11-040201-0801 РСНБ РК 2015 | -РЕЗКА ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ | ШТ | 15 | 189,02 | 2835 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 103,62 | 1554 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 23,41 | 351 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 316,04 | 4741 |
| 119 | 11-221501-0101 РСНБ РК 2015 | -КОММУНИКАЦИИ ПОДЗЕМНЫЕ. ПОДВЕШИВАНИЕ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИМ КОРОБА ИХ ТРАССОЙ ТРУБОПРОВОДА. ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ КОРОБОВ ДО 0,1 М2 | | 93 | 3208,94 | 298431 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 862,64 | 80226 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 325,73 | 30293 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 4397,31 | 408950 |
| 120 | 13-080201-0601 РСНБ РК 2015 К=0,3 | -УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ПРОВОДА | М | 1010 | 41,27 | 41680 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 11,24 | 11356 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 4,2 | 4243 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 56,71 | 57279 |
| 121 | 23-060901-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПРОВОД АЛЮМИНИЕВЫЙ, СЕЧЕНИЕМ 2 ММ 13,5 КГ | КМ | 1,01 | 10457,1 | 10562 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 418,28 | 422 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 870,03 | 879 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 11745,41 | 11863 |
| 122 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,98 | 226898,68 | 222361 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 125452,51 | 122943 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 28188,09 | 27624 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 380539,28 | 372928 |
| 123 | 23-010501-1008 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26М - 75Х2,9 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 0,668 КГ | | | 989,8 | 404,83 | 400701 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 16,19 | 16028 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 33,68 | 33338 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 454,71 | 450067 |
| 124 | 11-220701-0102 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 75-80 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,98 | 46564,37 | 45633 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 26973,78 | 26434 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 5883,05 | 5765 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 79421,2 | 77833 |
| 125 | 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,665 | 187137,25 | 124446 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 108624,78 | 72235 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 23660,96 | 15735 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 319422,99 | 212416 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 23-010501-1304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17М - 32Х2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 0,197 КГ | | 222,2 | 138,06 | 30677 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 5,52 | 1227 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 11,49 | 2552 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 155,07 | 34456 |
| 127 | 23-010501-1402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 13,6 - 25Х2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 0,144 КГ | М | 449,45 | 107,89 | 48491 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 4,32 | 1940 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 8,98 | 4034 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 121,18 | 54465 |
| 128 | 11-220701-0101 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-25 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,665 | 42301,58 | 28131 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 26803,27 | 17824 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 5528,39 | 3676 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 74633,24 | 49631 |
| 129 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | 1,9 | 925,2 | 1758 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 193,29 | 367 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 89,48 | 170 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1207,97 | 2295 |
| 130 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-79 1,6 Т | М3 | 2,318 | 2090,71 | 4846 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 83,63 | 194 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 173,95 | 403 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2348,29 | 5443 |
| 131 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -ОПОРНЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА В 7,5. УСТРОЙСТВО | М3 | | 0,08 | 26703,86 | 2136 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1616,41 | 129 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2265,62 | 181 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30585,9 | 2447 |
| 132 | 11-460303-0104 РСНБ РК 2015 | -ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ МАРКИ В 12,5 | М3 ЗАДЕЛКИ | | 0,5 | 92941,14 | 46471 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27032,64 | 13516 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9597,9 | 4799 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 129571,69 | 64786 |
| 133 | 11-460303-0104 РСНБ РК 2015 | -ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРМ | М3 ЗАДЕЛКИ | | 0,02 | 92941,14 | 1859 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27032,64 | 541 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9597,9 | 192 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 129571,69 | 2591 |
| 134 | 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77<br>1,02 КГ | КГ | | 7 | 547,44 | 3832 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 21,9 | 153 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 45,55 | 319 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 614,88 | 4304 |
| 135 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ | М3 ГРУНТА | | 1,3 | 655,88 | 853 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 429,36 | 558 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 86,82 | 113 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1172,06 | 1524 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 11-010107-1806 РСНБ РК 2015 | -ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 26 | 49,07 | 1276 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 32,13 | 835 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 6,5 | 169 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 87,7 | 2280 |
| 137 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА | М3 | 2,6 | 28076,74 | 73000 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 2799,4 | 7278 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2470,09 | 6422 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 33346,23 | 86700 |
| 138 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 116 | 731,66 | 84873 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 124,57 | 14450 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 68,5 | 7946 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 924,73 | 107269 |
| 139 | 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 200 ММ. | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0016 | 726879,21 | 1163 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 319314,32 | 511 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 83695,48 | 134 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1129889,01 | 1808 |
| 140 | 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 21,21 КГ | М | 1,6 | 5219,72 | 8352 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 208,79 | 334 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 434,28 | 695 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 5862,79 | 9380 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ | М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | | 8,63 | 29625,79 | 255671 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7102,07 | 61291 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2938,23 | 25357 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 39666,09 | 342318 |
| 142 | 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9 | -КЛАДКА КИРПИЧНАЯ ГОРЛОВИНЫ | М3 | | 0,05 | 28021,77 | 1401 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 3596,23 | 180 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2529,44 | 126 |
| | | - - -

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 11-220601-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ УСИЛЕННАЯ СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ 108 ММ. НАНЕСЕНИЕ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,093 | 955505,31 | 88862 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 125048,53 | 11630 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 86444,31 | 8039 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1166998,14 | 108531 |

**2-3-2**

НА ПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ

**АЛМАЛЫ**

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД

==========

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3. | М3 ГРУНТА | 8480 | 93,39 | 791954 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 26,19 | 222052 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 9,57 | 81121 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 129,14 | 1095127 |
| 148 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | М3 ГРУНТА | 280 | 1371,68 | 384070 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 897,96 | 251427 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 181,57 | 50840 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2451,2 | 686337 |
| 149 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ | М3 ГРУНТА | 8760 | 31,76 | 278216 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 8,21 | 71908 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 3,2 | 28010 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 43,17 | 378134 |
| 150 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. | М3 ГРУНТА | 8760 | 135,88 | 1190279 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=5 | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 35,12 | 307642 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 13,68 | 119834 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 184,68 | 1617755 |
| 151 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (ПОД КОЛОДЦЫ) | М3 | | 51 | 93,39 | 4763 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 26,19 | 1335 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9,57 | 488 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 129,14 | 6586 |
| 152 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/(ПОД КОЛОДЦЫ), ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | М3 | | 9 | 1371,68 | 12345 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 897,96 | 8082 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 181,57 | 1634 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2451,2 | 22061 |
| 153 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 8190 | 22,26 | 182305 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 5,75 | 47119 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2,24 | 18354 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30,25 | 247778 |
| 154 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 570 | 655,88 | 373850 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 429,36 | 244737 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 86,82 | 49487 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1172,06 | 668073 |
| 155 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2(КОЛОДЦЫ) | М3 ГРУНТА | | 20 | 22,26 | 445 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 5,75 | 115 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2,24 | 45 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30,25 | 605 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ(КОЛОДЦЫ) | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 20 | 120,07 | 2401 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 60,81 | 1216 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 14,47 | 289 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 195,35 | 3907 |
| | | | ЛИШНИЙ ГРУНТ- 40 М3 | | | |
| 157 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ | М3 ГРУНТА | 40 | 31,76 | 1270 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 8,21 | 328 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 3,2 | 128 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 43,17 | 1727 |
| 158 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. | М3 ГРУНТА | 40 | 135,88 | 5435 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 35,12 | 1405 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 13,68 | 547 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 184,68 | 7387 |
| | | РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД | | | | |
| 159 | 11-220901-0101 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | 2 | 872,95 | 1746 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 486,15 | 972 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 108,73 | 217 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1467,83 | 2936 |
| 160 | 23-040102-1002 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV | -ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 50, ТИПА AVK ГОСТ 5762-2002 11 КГ | ШТ. | 2 | 38289,76 | 76580 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1531,59 | 3063 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 3185,71 | 6371 |
| | | - - -

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 23-010501-1402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 13,6 - 25Х2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001<br>0,144 КГ | М | 303 | 107,89 | 32691 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 4,32 | 1308 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 8,98 | 2720 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 121,18 | 36718 |
| 166 | 11-220701-0101 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 25-50 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,3 | 42301,58 | 12690 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 26803,27 | 8041 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 5528,39 | 1659 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 74633,24 | 22390 |
| 167 | 23-040501-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005<br>1,4 КГ | ШТ. | 11 | 930,38 | 10234 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 37,22 | 409 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 77,41 | 851 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1045 | 11495 |
| 168 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ, ВТУЛКИ. УСТАНОВКА | ШТ. | 22 | 858,64 | 18890 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 359,72 | 7914 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 97,47 | 2144 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1315,82 | 28948 |
| 169 | 23-020303-2404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 Г | -ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,57 КГ | ШТ. | 2 | 1046,19 | 2092 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 41,85 | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 87,04 | 174 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1175,08 | 2350 |
| 170 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ. УСТАНОВКА | Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | | 0,061045 | 943050,94 | 57569 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 295559,57 | 18042 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 99088,84 | 6049 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1337699,35 | 81660 |
| 171 | 23-020101-0714 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КРЕСТ СВАРНОЙ ПРОХОДНОЙ 76 ММ Х 3,5 ММ 0,8 КГ | ШТ. | | 1 | 938,96 | 939 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 37,56 | 38 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 78,12 | 78 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1054,64 | 1055 |
| 172 | 23-020101-0611 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)0,8 кг | ШТ. | | 1 | 1154,21 | 1154 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 46,17 | 46 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 96,03 | 96 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1296,41 | 1296 |
| 173 | 23-010201-0162 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПАТРУБОК ИЗ ТРУБ D 76 ММ Х 4,0 ММ (4ШТ ПО 0,5М) 7,1 КГ | М | | 2 | 1634,09 | 3268 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 65,36 | 131 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 135,96 | 272 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1835,41 | 3671 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПАТРУБОК ИЗ ТРУБ 25 ММ Х 2,5 ММ (11ШТ ПО 0,5М)<br>1,39 КГ | М | | 5,5 | 324,56 | 1785 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 12,98 | 71 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 27 | 149 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 364,55 | 2005 |
| 175 | 23-010201-0118 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СВАРНЫЕ ИЗ ТРУБ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ<br>1,82 КГ | М | | 1 | 424,96 | 425 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 17 | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 35,36 | 35 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 477,32 | 477 |
| 176 | 11-221201-0102 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. ПРИВАРКА | ФЛАНЕЦ | | 24 | 539,79 | 12955 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 313,21 | 7517 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 68,24 | 1638 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 921,24 | 22110 |
| 177 | 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80<br>3,19 КГ | ШТ. | | 15 | 1332 | 19980 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 53,28 | 799 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 110,82 | 1662 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1496,1 | 22442 |
| 178 | 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80<br>3,19 КГ | ШТ. | | 9 | 1332 | 11988 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 53,28 | 480 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 110,82 | 997 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1496,1 | 13465 |
| 179 | 23-020302-8008 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,246 КГ | ШТ. | | 9 | 633,7 | 5703 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 25,35 | 228 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 52,72 | 475 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 711,77 | 6406 |
| 180 | 23-020201-4001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ D25<br>7,44 КГ | ШТ. | | 11 | 11311,12 | 124422 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 452,44 | 4977 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 941,09 | 10352 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 12704,65 | 139751 |
| 181 | 23-020103-0713 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ ГЛУХИЕ 195 ММ Т 17 ММ, ПРИМ.<br>17,44 КГ | ШТ. | | 2 | 12462,38 | 24925 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 498,5 | 997 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1036,87 | 2074 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 13997,75 | 27995 |
| 182 | 23-020101-1110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЗАГЛУШКА 195 ММ Т 17 ММ, ПРИМ.<br>4,6 КГ | ШТ. | | 4 | 3418,58 | 13674 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 136,74 | 547 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 284,43 | 1138 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3839,75 | 15359 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | -СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА | СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР) | 11 | 371,08 | 4082 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 234,64 | 2581 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 48,46 | 533 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 654,18 | 7196 |
| 184 | 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15<br>0,63 КГ | ШТ. | 11 | 2541,3 | 27954 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 101,65 | 1118 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 211,44 | 2326 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2854,39 | 31398 |
| 185 | 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 | -ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА | ФИЛЬТР | 11 | 771,9 | 8491 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 454,96 | 5005 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 98,15 | 1080 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1325,01 | 14575 |
| 186 | 23-041013-0703 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ, DN 15<br>0,25 КГ | ШТ. | 11 | 665,04 | 7315 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 26,6 | 293 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 55,33 | 609 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 746,97 | 8217 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ РАЗРЕЗНОЙ, ДИАМЕТР 108 ММ. | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,005 | 332325,24 | 1662 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 189942,82 | 950 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 41781,44 | 209 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 564049,5 | 2820 |
| 188 | 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 10,26 КГ | М | 5,02 | 2408,11 | 12089 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 96,32 | 484 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 200,35 | 1006 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2704,79 | 13578 |
| 189 | 11-040201-0801 РСНБ | -РЕЗКА ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ | ШТ | 1 | 189,02 | 189 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 103,62 | 104 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 23,41 | 23 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 316,04 | 316 |
| 190 | 11-221501-0101 РСНБ РК 2015 | -КОММУНИКАЦИИ ПОДЗЕМНЫЕ. ПОДВЕШИВАНИЕ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ИХ ТРАССОЙ ТРУБОПРОВОДА. ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ КОРОБОВ ДО 0,1 М2 | КОРОБА | 5 | 3208,94 | 16045 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 862,64 | 4313 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 325,73 | 1629 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 4397,31 | 21 |
| 191 | 13-080201-0601 РСНБ РК 2015 К=0,3 | -УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ПРОВОДА | М | 1140 | 41,27 | 47045 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 11,24 | 12817 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 4,2 | 4789 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 56,71 | 64651 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 23-060901-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПРОВОД АЛЮМИНИЕВЫЙ, СЕЧЕНИЕМ 2 ММ 13,5 КГ | КМ | | 1,14 | 10457,1 | 11921 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 418,28 | 477 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 870,03 | 992 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 11745,41 | 13390 |
| 193 | 23-010201-0246 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ ГОСТ 10705-80(ФУТЛЯР) 62,54 КГ | М | | 28,112 | 17696,9 | 497495 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 707,88 | 19900 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1472,38 | 41392 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 19877,16 | 558787 |
| | | | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ | | | | |
| 194 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО | М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | | 1,9 | 925,2 | 1758 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 193,29 | 367 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 89,48 | 170 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1207,97 | 2295 |
| 195 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-79 1,6 Т | М3 | | 2,318 | 2090,71 | 4846 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 83,63 | 194 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 173,95 | 403 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2348,29 | 5443 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -ОПОРНЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА В 7,5. УСТРОЙСТВО | М3 | | 0,1 | 26703,86 | 2670 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1616,41 | 162 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2265,62 | 227 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30585,9 | 3059 |
| 197 | 11-460303-0104 РСНБ РК 2015 | -ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ МАРКИ В 12,5 | М3 ЗАДЕЛКИ | | 0,6 | 92941,14 | 55765 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27032,64 | 16220 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9597,9 | 5759 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 129571,69 | 77743 |
| 198 | 11-460303-0104 РСНБ РК 2015 | -ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРМ | М3 ЗАДЕЛКИ | | 0,02 | 92941,14 | 1859 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27032,64 | 541 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9597,9 | 192 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 129571,69 | 259 |
| 199 | 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77<br>1,02 КГ | КГ | | 7 | 547,44 | 3832 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 21,9 | 153 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 45,55 | 319 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 614,88 | 4304 |
| 200 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ | М3 ГРУНТА | | 1,6 | 655,88 | 1049 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 429,36 | 687 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 86,82 | 139 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1172,06 | 1875 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 11-010107-1806 РСНБ РК 2015 | -ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 32 | 49,07 | 1570 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 32,13 | 1028 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 6,5 | 208 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 87,7 | 2806 |
| 202 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА | М3 | 3,2 | 28076,74 | 89846 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 2799,4 | 8958 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2470,09 | 7904 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 33346,23 | 106708 |
| 203 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 124 | 731,66 | 90726 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 124,57 | 15446 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 68,5 | 8494 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 924,73 | 114666 |
| 204 | 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 200 ММ. | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0018 | 726879,21 | 1308 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 319314,32 | 575 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 83695,48 | 151 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1129889,01 | 2034 |
| 205 | 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 17 Г | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 21,21 КГ | М | 1,8 | 5219,72 | 9395 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 208,79 | 376 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 434,28 | 782 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 5862,79 | 10553 |
| 206 | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6 | -КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ | М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | 10,26 | 29625,79 | 303961 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 7102,07 | 72867 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2938,23 | 30146 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 39666,09 | 406974 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99 67 КГ | КОМПЛЕКТ | 6 | 10020,09 | 60121 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 400,8 | 2405 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 833,67 | 5002 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 11254,57 | 67527 |
| | | | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | |
| 208 | 11-220601-0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 76 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,005 | 109010,72 | 545 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 40562,7 | 203 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 11965,87 | 60 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 161539,3 | 808 |
| 209 | 11-220601-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -ИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ УСИЛЕННАЯ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25-32 ММ. НАНЕСЕНИЕ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0065 | 98061,63 | 637 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 40102,72 | 261 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 11053,15 | 72 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 149217,5 | 970 |
| 210 | 11-220601-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -ИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ УСИЛЕННАЯ СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ 108 ММ. НАНЕСЕНИЕ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,005 | 955505,31 | 4778 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 125048,53 | 625 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 86444,31 | 432 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1166998,14 | 5835 |
| | | | ПРОКЛАДКА ТРУБЫ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ | | | |
| 211 | 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.3 | -КОЖУХИ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. ПРОКЛАДКА БЕСТРАНШЕЙНАЯ СПОСОБОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ | М КОЖУХА | 26 | 20447,87 | 531645 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 7082,86 | 184154 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2202,46 | 57264 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 29733,19 | 77306 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 11-250205-0101 РСНБ РК 2015 | -ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ Д75 В ФУТЛЯР 325Х8ММ | М КОЖУХА | 28 | 1832,66 | 51315 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 567,35 | 15886 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 192 | 5376 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2592,02 | 72576 |
| 213 | 11-130301-0113 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ. ОГРУНТОВКА КОМПАУНДОМ ЭД-20, ПЕРВЫЙ СЛОЙ | М2 | 28,6 | 379,97 | 10867 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 40,71 | 1164 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 33,65 | 963 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 454,34 | 12994 |
| 214 | 11-130501-0302 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТЬ БЕТОННАЯ. ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА ЭПОКСИДНОЙ ШПАКЛЕВКЕ В 1 СЛОЙ | М2 | 28,6 | 3565,86 | 101984 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 573,48 | 16401 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 331,15 | 9471 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 4470,49 | 127856 |
| 215 | 11-061401-0101 РСНБ РК 2015 К=10 | -ЗАТИРКА ПЕСКОМ ПОВЕРХНОСТИ ШПАКЛЕВКИ (10 СЛОЕВ) | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 28,6 | 55516,02 | 1587758 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 23996,44 | 686298 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 6361 | 181925 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 85873,46 | 245598 |
| 216 | 11-130301-0114 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ. ОГРУНТОВКА КОМПАУНДОМ ЭД-20, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | М2 | 28,6 | 402,73 | 11518 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 43,43 | 1242 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 35,69 | 1021 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 481,85 | 13781 |
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА, ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ -9ШТ | | | |
| 217 | 11-100102-0402 РСНБ РК 2015 | -ПОЛЗУНОК ДЕРЕВЯННЫЙ | М3 ДРЕВЕСИНЫ В | 0,054 | 40099,96 | 2165 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 11084 | 599 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 4094,72 | 221 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 55278,68 | 2985 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 11-100115-0102 РСНБ РК 2015 | -КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ | М3 | | 0,054 | 6623,16 | 358 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1177,81 | 64 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 624,08 | 34 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 8425,05 | 455 |
| 219 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | -МОНТАЖ ХОМУТА | Т | | 0,00702 | 40517,49 | 284 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 24093,08 | 169 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 5168,85 | 36 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 69779,42 | 490 |
| 220 | 21-050101-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,55 ДО 2 ММ ГОСТ 16523-97 1 Т | Т | | 0,00702 | 211029,08 | 1481 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8441,16 | 59 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 17557,62 | 123 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 237027,86 | 1664 |
| 221 | 21-130201-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ 1 КГ | КГ | | 0,001476 | 200,66 | 1 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8,03 | - |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 16,69 | - |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 225,38 | 1 |
| 222 | 11-290172-0102 РСНБ РК 2015 | -ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БЕТОНОМ В3,5 | М3 | | 0,07 | 25630,21 | 1794 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1569,91 | 110 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2176,01 | 152 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 29376,12 | 2056 |

ИТОГО: 31388270

ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФ 0,96956 30432810

НДС 12 % 3651937

ВСЕГО : 34084747

ЗАКАЗЧИК : ---------- ГУБАЕВ Б.М

ГУ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО »
БИН 110140001658 ,БИК KKMFKZ2A . ИИК KZ97070103 ПЫТ2712000 ОБСЛУЖИВАЕТСЯ В РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК»

ПОДРЯДЧИК "Газстрой" ---------- КАЗИЕВ Ю.К

ТОО «Газстрой» БИН/ИИН030840001302 ,БИК IRTYKZKA.ИИК KZ 81965F010000410772 ОБСЛУЖИВАЕТСЯ В АО "ForteBank»

ТЕХНАДЗОР : ---------- АКНУРОВ Н.А

**Форма 3**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 г

ЗАКАЗЧИК : ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 10 201-02-27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: « РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АТАМЕКЕН , С.КАЛМАКШАБЫН,С.АЛМАЛЫ КАЗАХСТАНСКОГО С/О ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО .»

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ | | |
|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В т.ч. строительно-монтажные работы | На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого: с начала строительства | 176510691 | | |
| НДС 12% | 21181283 | | |
| Всего: | 197691974 | | |
| Итого за сентябрь 2018 г. | 30432810 | | |
| НДС 12% | 3651937 | | |
| ВСЕГО: | 34084747 | | |

ЗАКАЗЧИК: _____ ГУБАЕВ Б.М

ПОДРЯДЧИК: _____ КАЗИЕВ.Ю.К

**Ф - 2**

ЗАКАЗЧИК: - ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО »

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА –РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АТАМЕКЕН,С.КАЛМАКШАБЫН,С.АЛМАЛЫ КАЗАХСТАНСКОГО С/О ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № 6

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2018 г

| NN ПП | ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ. | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 – 4 – 1 АТАМЕКЕН | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ | | | | | |
| | | В9 И В1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3. | М3 ГРУНТА | 817 | | 93,39 | 76300 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 26,19 | 21393 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9,57 | 7816 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 129,14 | 105509 |
| 2 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.63 КЗТР=1,81, КЭМ=1,81 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ИЗ-ПОД ВОДЫ, ПРИ ГЛУБИНЕ ВОДЫ ДО 2 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,81 И НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,81 | М3 ГРУНТА | 210 | | 169,04 | 35498 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 47,4 | 9953 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 17,31 | 3636 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 233,75 | 49087 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11-010205-<br>0302 РСНБ<br>РК 2015 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | М3 ГРУНТА | | 23 | 1371,68 | 31549 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 897,96 | 20653 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 181,57 | 4176 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2451,2 | 56378 |
| 4 | 11-010104-<br>0102 РСНБ<br>РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ | М3 ГРУНТА | | 1050 | 31,76 | 33348 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8,21 | 8619 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3,2 | 3357 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 43,17 | 45324 |
| 5 | 11-010104-<br>0110 РСНБ<br>РК 2015<br>К=4 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. | М3 ГРУНТА | | 1050 | 135,88 | 142670 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 35,12 | 36875 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 13,68 | 14364 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 184,68 | 193909 |
| 6 | 11-010101-<br>0314 РСНБ<br>РК 2015 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (ПОД КОЛОДЦЫ) | М3 | | 60 | 93,39 | 5603 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 26,19 | 1571 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9,57 | 574 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 129,14 | 7749 |
| 7 | 11-010101-<br>0314 РСНБ<br>РК 2015<br>ТЧ 01<br>ТАБЛ. 11<br>П.3.63<br>КЗТР=1,81,<br>КЭМ=1,8 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ИЗ-ПОД ВОДЫ, ПРИ ГЛУБИНЕ ВОДЫ ДО 2 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,81 И НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,81(ПОД КОЛОДЦЫ) | М3 ГРУНТА | | 48 | 169,04 | 8114 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 47,4 | 2275 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 17,31 | 831 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 233,75 | 11220 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11-040701-0201 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ. ОТКАЧКА ВОДЫ | ЧАС ОТКАЧКИ | | 48 | 2968,72 | 142498 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1607,54 | 77162 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 366,1 | 17573 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4942,36 | 237233 |
| 9 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/(ПОД КОЛОДЦЫ) | М3 | | 2 | 1371,68 | 2743 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 897,96 | 1796 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 181,57 | 363 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2451,2 | 4902 |
| 10 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 910 | 22,26 | 20256 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 5,75 | 5235 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2,24 | 2039 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30,25 | 27531 |
| 11 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 140 | 655,88 | 91823 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 429,36 | 60111 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 86,82 | 12155 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1172,06 | 164088 |
| 12 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2(КОЛОДЦЫ) | М3 ГРУНТА | | 82 | 22,26 | 1825 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 5,75 | 472 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2,24 | 184 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30,25 | 2481 |
| 13 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2(КОЛОДЦЫ) | М3 ГРУНТА | | 8 | 655,88 | 5247 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 429,36 | 3435 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 86,82 | 695 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1172,06 | 9376 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ЛИШНИЙ ГРУНТ- 20 М3 | | | | |
| 14 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ | М3 ГРУНТА | 20 | 31,76 | 635 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 8,21 | 164 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 3,2 | 64 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 43,17 | 863 |
| 15 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. | М3 ГРУНТА | 20 | 135,88 | 2718 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 35,12 | 702 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 13,68 | 274 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 184,68 | 3694 |
| | | | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА И ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ В9 И В1 | | | |
| 16 | 11-220901-0103 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | 12 | 1463,61 | 17563 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 784,17 | 9410 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 179,82 | 2158 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2427,6 | 29131 |
| 17 | 23-040102-1603 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47Р С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, ВОДА, ПАР Т 150°С, PN 10, DN 100 23,5 КГ | ШТ. | 7 | 27955,77 | 195690 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 1118,23 | 7828 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2325,92 | 16281 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 31399,92 | 219799 |
| 18 | 51-010102-2504 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, DN 100 44 КГ | СШТ. | 2 | 682176 | 1364352 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 27287,04 | 54574 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 56757,04 | 113514 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 766220,08 | 1532440 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 23-041001-5204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, PN 10, DN 100 34 КГ | ШТ. | | 3 | 59188,59 | 177566 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2367,54 | 7103 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 4924,49 | 14773 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 66480,62 | 199442 |
| 20 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ. УСТАНОВКА | Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | | 0,07476 | 943050,94 | 70502 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 295559,57 | 22096 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 99088,84 | 7408 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1337699,35 | 100006 |
| 21 | 23-020101-0728 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КРЕСТ СВАРНОЙ ПРОХОДНОЙ 108 ММ Х 4 ММ, ПРИМ. 2,2 КГ | ШТ. | | 3 | 3562,27 | 10687 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 142,49 | 427 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 296,38 | 889 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4001,14 | 12003 |
| 22 | 23-020101-0728 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОД | -ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 108 ММ Х 4 ММ 2,2 КГ | ШТ. | | 2 | 3562,27 | 7125 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 142,49 | 285 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 296,38 | 593 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4001,14 | 8002 |
| 23 | 23-020101-2918 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ | -ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 10Х17Н13М2Т, 45°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ 1,05 КГ | ШТ. | | 2 | 9478,51 | 18957 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 379,14 | 758 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 788,61 | 1577 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 10646,26 | 21293 |
| 24 | 23-020101-3418 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 08Х18Н10Т, 33°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ 1,05 КГ | ШТ. | | 6 | 4837,51 | 29025 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 193,5 | 1161 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 402,48 | 2415 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5433,49 | 32601 |
| 25 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ, ВТУЛКИ. УСТАНОВКА | ШТ. | | 26 | 858,64 | 22325 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 359,72 | 9353 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 97,47 | 2534 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1315,82 | 34211 |
| 26 | 23-020303-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 15° ДО 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,76 КГ | ШТ. | | 5 | 684,32 | 3422 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27,37 | 137 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 56,94 | 285 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 768,63 | 3843 |
| 27 | 23-020303-1006 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 45° ДО 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,92 КГ | ШТ. | | 2 | 878,32 | 1757 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 35,13 | 70 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 73,08 | 146 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 986,53 | 1973 |
| 28 | 23-020303-1006 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 45° ДО 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,92 КГ | ШТ. | | 1 | 878,32 | 878 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 35,13 | 35 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 73,08 | 73 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 986,53 | 987 |
| 29 | 11-221201-0103 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА | ФЛАНЕЦ | | 30 | 705,97 | 21179 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 89,17 | 2675 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1203,75 | 36112 |
| 30 | 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80<br>3,96 КГ | ШТ. | | 18 | 1715,07 | 30871 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 68,6 | 1235 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 142,69 | 2568 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1926,37 | 34675 |
| 31 | 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80<br>3,96 КГ | ШТ. | | 12 | 1715,07 | 20581 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 68,6 | 823 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 142,69 | 1712 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1926,37 | 23116 |
| 32 | 23-020302-8010 РСНБ | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | | 10 | 911,47 | 9115 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | 0,531 КГ | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 36,46 | 365 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 75,83 | 758 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1023,76 | 10238 |
| 33 | 23-020302-8009 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | | 2 | 683,8 | 1368 |
| | | 0,351 КГ | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27,35 | 55 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 56,89 | 114 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 768,04 | 1536 |
| 34 | 23-020201-4012 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ D110 | ШТ. | | 6 | 17484 | 104904 |
| | | 18,6 КГ | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 699,36 | 4196 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1454,67 | 8728 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 19638,03 | 117828 |
| 35 | 11-220501-0103 РСНБ | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ.КМ УКЛАДКА | | | 0,176 | 226898,68 | 39934 |

ТРУБОПРОВОД

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 125452,51 | 22080 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 28188,09 | 4961 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 380539,28 | 66975 |
| 36 | 23-010405-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 - 110Х4,2 С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,9 ММ ДО 1,5 ММ СТ РК ИСО 4427-2004<br>1,86 КГ | М | | 177,76 | 1895,03 | 336861 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 75,8 | 13474 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 157,67 | 28027 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2128,5 | 378362 |
| 37 | 11-220701-0103 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,176 | 52503,96 | 9241 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27211,37 | 4789 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 6377,23 | 1122 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 86092,55 | 15152 |
| 38 | 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,047 | 332325,24 | 15619 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 189942,82 | 8927 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 41781,44 | 1964 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 564049,5 | 26510 |
| 39 | 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80<br>10,26 КГ | М | | 47,188 | 2408,11 | 113634 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 96,32 | 4545 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 200,35 | 9454 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2704,79 | 127634 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | 1,4 | 925,2 | 1295 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 193,29 | 271 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 89,48 | 125 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1207,97 | 1691 |
| 41 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-79 1,6 Т | М3 | 1,708 | 2090,71 | 3571 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 83,63 | 143 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 173,95 | 297 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2348,29 | 4011 |
| 42 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -ОПОРНЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА В 7,5. УСТРОЙСТВО | М3 | 0,2 | 26703,86 | 5341 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 1616,41 | 323 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 2265,62 | 453 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 30585,9 | 6117 |
| 43 | 11-460303-0104 РСНБ РК 2015 | -ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ МАРКИ В 12,5 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1,1 | 92941,14 | 102235 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 27032,64 | 29736 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 9597,9 | 10558 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 129571,69 | 142529 |
| 44 | 11-460303-0104 РСНБ | -ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРМ | М3 ЗАДЕЛКИ | 0,02 | 92941,14 | 1859 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 27032,64 | 541 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 9597,9 | 192 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 129571,69 | 2591 |
| 45 | 21-130804- | -ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77 | КГ | 6 | 547,44 | 3285 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | 1,02 КГ | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 21,9 | 131 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 45,55 | 273 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 614,88 | 3689 |
| 46 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ | М3 ГРУНТА | 0,5 | 655,88 | 328 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 429,36 | 215 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 86,82 | 43 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1172,06 | 586 |
| 47 | 11-010107-1806 РСНБ РК 2015 | -ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 18 | 49,07 | 883 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 32,13 | 578 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 6,5 | 117 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 87,7 | 1579 |
| 48 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА | М3 | 1,8 | 28076,74 | 50538 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 2799,4 | 5039 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2470,09 | 4446 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 33346,23 | 60023 |
| 49 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 68 | 731,66 | 49753 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 124,57 | 8471 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 68,5 | 4658 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 924,73 | 62882 |
| 50 | 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 200 ММ. | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,0024 | 726879,21 | 1745 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 319314,32 | 766 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 83695,48 | 201 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1129889,01 | 2712 |
| 51 | 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80<br>21,21 КГ | М | | 2,4 | 5219,72 | 12527 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 208,79 | 501 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 434,28 | 1042 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5862,79 | 14071 |
| 52 | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ | М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | | 5,88 | 29625,79 | 174200 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7102,07 | 41760 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2938,23 | 17277 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 39666,09 | 233237 |
| 53 | 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 3ПП15-1<br>0,68 Т | ШТ. | | 2 | 17540,7 | 35081 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 701,63 | 1403 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1459,39 | 2919 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 19701,71 | 39403 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 2ПП20-1<br>1,38 Т | ШТ. | | 1 | 27096,6 | 27097 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1083,86 | 1084 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2254,44 | 2254 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30434,9 | 30435 |
| 55 | 11-220601-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -ИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ УСИЛЕННАЯ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ. НАНЕСЕНИЕ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0417 | | 123907,6 | 5167 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 41248,34 | 1720 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 13212,48 | 551 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 178368,42 | 7438 |
| 56 | 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН20<br>1,47 Т | ШТ. | | 1 | 35618,97 | 35619 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1424,76 | 1425 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2963,5 | 2963 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 40007,23 | 40007 |
| 57 | 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.9<br>1,47 Т | ШТ. | | 2 | 27977,85 | 55956 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1119,11 | 2238 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2327,76 | 4656 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 31424,72 | 62849 |
| 58 | 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.3<br>0,2 Т | ШТ. | | 3 | 4522,94 | 13569 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 180,92 | 543 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 376,31 | 1129 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5080,17 | 15240 |
| 59 | 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -КЛАДКА КИРПИЧНАЯ ГОРЛОВИНЫ | М3 | | 0,3 | 28021,77 | 8407 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 3596,23 | 1079 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2529,44 | 759 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 34147,44 | 10244 |
| 60 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99 67 КГ | КОМПЛЕКТ | | 3 | 10020,09 | 30060 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 400,8 | 1202 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 833,67 | 2501 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 11254,57 | 33764 |
| 61 | 11-220601-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -ИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ УСИЛЕННАЯ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ. НАНЕСЕНИЕ | ПРОЧИЕ РАБОТЫ КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,06876 | 123907,6 | 8520 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 41248,34 | 2836 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 13212,48 | 908 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 178368,42 | 12265 |
| 62 | 11-220601-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -ИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ УСИЛЕННАЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,047 | 955505,31 | 44909 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 125048,53 | 5877 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 86444,31 | 4063 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1166998,14 | 54849 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 11-010205-<br>0502 РСНБ<br>РК 2015 | -УТЕПЛЕНИЕ ТРУБ КЕРАМЗИТОМ | М3 | 10 | 655,88 | 6559 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 429,36 | 4294 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 86,82 | 868 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1172,06 | 11721 |
| 64 | 21-110502-<br>0110 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ<br>IV<br>КВАРТАЛА<br>2017 ГОДА | -КЕРАМЗИТ ФРАКЦИЕЙ ОТ 5 ММ ДО 10 ММ, М400, П50 ГОСТ 32497-2013<br>0,4 Т | М3 | 10 | 5949,52 | 59495 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 237,98 | 2380 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 495 | 4950 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 6682,5 | 66825 |
| | | РАЗДЕЛ 2. В10 И К3 | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 65 | 11-010101-<br>0314 РСНБ<br>РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3. | М3 ГРУНТА | 678 | 93,39 | 63319 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 26,19 | 17754 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 9,57 | 6486 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 129,14 | 87558 |
| 66 | 11-010101-<br>0314 РСНБ<br>РК 2015<br>ТЧ 01<br>ТАБЛ. 11<br>П.3.63<br>КЗТР=1,81,<br>КЭМ=1,81 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ИЗ-ПОД ВОДЫ, ПРИ ГЛУБИНЕ ВОДЫ ДО 2 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,81 И НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,81 | М3 ГРУНТА | 185 | 169,04 | 31272 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 47,4 | 8768 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 17,31 | 3203 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 233,75 | 43243 |
| 67 | 11-010205- | -ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С | М3 ГРУНТА | 17 | 1371,68 | 23319 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0302 РСНБ РК 2015 | ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 897,96 | 15265 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 181,57 | 3087 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2451,2 | 41670 |
| 68 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ | М3 ГРУНТА | | 880 | 31,76 | 27949 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8,21 | 7224 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3,2 | 2814 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 43,17 | 37986 |
| 69 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=4 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. | М3 ГРУНТА | | 880 | 135,88 | 119571 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 35,12 | 30905 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 13,68 | 12038 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 184,68 | 162514 |
| 70 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (ПОД КОЛОДЦЫ) | М3 | | 57 | 93,39 | 5323 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 26,19 | 1493 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9,57 | 545 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 129,14 | 7361 |
| 71 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.63 КЗТР=1,81, КЭМ=1,81 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ИЗ-ПОД ВОДЫ, ПРИ ГЛУБИНЕ ВОДЫ ДО 2 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,81 И НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,81 | М3 ГРУНТА | | 30 | 169,04 | 5071 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 47,4 | 1422 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 17,31 | 519 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 233,75 | 7012 |
| 72 | 11-010205- | -ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ | М3 | | 3 | 1371,68 | 4115 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0302 РСНБ РК 2015 | РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/(ПОД КОЛОДЦЫ) | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 897,96 | 2694 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 181,57 | 545 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2451,2 | 7354 |
| 73 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 777 | 22,26 | 17296 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 5,75 | 4470 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2,24 | 1741 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 30,25 | 23507 |
| 74 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 103 | 655,88 | 67555 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 429,36 | 44224 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 86,82 | 8942 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1172,06 | 120722 |
| 75 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2(КОЛОДЦЫ) | М3 ГРУНТА | 65 | 22,26 | 1447 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 5,75 | 374 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2,24 | 146 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 30,25 | 1966 |
| 76 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2(КОЛОДЦЫ) | М3 ГРУНТА | 9 | 655,88 | 5903 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 429,36 | 3864 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 86,82 | 781 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1172,06 | 10549 |
| 77 | 11-040701-0201 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ. ОТКАЧКА ВОДЫ | ЧАС ОТКАЧКИ | 30 | 2968,72 | 89061 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1607,54 | 48226 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 366,1 | 10983 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4942,36 | 148271 |
| | | | ЛИШНИЙ ГРУНТ- 16М3 | | | | |
| 78 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ | М3 ГРУНТА | | 16 | 31,76 | 508 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8,21 | 131 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 3,2 | 51 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 43,17 | 691 |
| 79 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. | М3 ГРУНТА | | 16 | 135,88 | 2174 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 35,12 | 562 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 13,68 | 219 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 184,68 | 2955 |
| | | | МОНТАЖ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ | | | | |
| 80 | 11-220901-0105 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. УСТАНОВКА | К3 ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | | 2 | 2124,39 | 4249 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1125,66 | 2251 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 260 | 520 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3510,05 | 7020 |
| 81 | 23-040102-1604 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47Р С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, ВОДА, ПАР Т 150°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002 46 КГ | ШТ. | | 2 | 39241,06 | 78482 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1569,64 | 3139 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 3264,86 | 6530 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 44075,56 | 88151 |
| 82 | ПРАЙС ТОО | -КОЛОНКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ | ШТ | | 2 | 62500 | 125000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2500 | 5000 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 5200 | 10400 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 70200 | 140400 |
| 83 | 23-020103-0212 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 6,62 КГ | ШТ. | | 2 | 2928,29 | 5857 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 117,13 | 234 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 243,63 | 487 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3289,06 | 6578 |
| 84 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ, ВТУЛКИ. УСТАНОВКА | ШТ. | | 5 | 858,64 | 4293 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 359,72 | 1799 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 97,47 | 487 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1315,82 | 6579 |
| 85 | 23-020302-8013 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,257 КГ | ШТ. | | 2 | 1913,95 | 3828 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 76,56 | 153 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 159,24 | 318 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2149,75 | 4299 |
| 86 | 23-020201-4020 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ D160 28,83 КГ | ШТ. | | 3 | 25025 | 75075 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1001 | 3003 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2082,08 | 6246 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 28108,08 | 84324 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 160 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,143 | 302545,49 | 43264 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 160816,64 | 22997 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 37068,97 | 5301 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 500431,1 | 71562 |
| 88 | 23-010405-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 - 160Х6,2 С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,1 ММ ДО 1,7 ММ СТ РК ИСО 4427-2004 3,77 КГ | М | 144,43 | 3851,31 | 556245 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 154,05 | 22250 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 320,43 | 46280 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 4325,79 | 624774 |
| 89 | 11-220701-0105 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 160 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,143 | 77960,5 | 11148 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 33251,87 | 4755 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 8896,99 | 1272 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 120109,36 | 17176 |
| 90 | 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР, ДИАМЕТР 273 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,01 | 819466,95 | 8195 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 366562,87 | 3666 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 94882,39 | 949 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1280912,2 | 12809 |
| 91 | 23-010201-0235 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 273 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 26,54 КГ | М | 10,04 | 6785,06 | 68122 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 271,4 | 2725 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 564,52 | 5668 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 7620,98 | 76515 |
| 92 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ, ВТУЛКИ. УСТАНОВКА | В10 ШТ. | | 8 | 858,64 | 6869 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 359,72 | 2878 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 97,47 | 780 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1315,82 | 10527 |
| 93 | 23-020303-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 15° ДО 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,76 КГ | ШТ. | | 2 | 684,32 | 1369 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27,37 | 55 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 56,94 | 114 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 768,63 | 1537 |
| 94 | 23-020201-4012 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ D100 18,6 КГ | ШТ. | | 6 | 17484 | 104904 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 699,36 | 4196 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1454,67 | 8728 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 19638,03 | 117828 |
| 95 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ. УСТАНОВКА | Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | | 0,076779 | 943050,94 | 72407 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 295559,57 | 22693 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 99088,84 | 7608 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1337699,35 | 102707 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 23-010201-0188 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПАТРУБОК ИЗ ТРУБ 108 ММ Х 5,5 (3ШТ ПО 1М) 12,7 КГ | М | | 3 | 2980,4 | 8941 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 119,22 | 358 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 247,97 | 744 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3347,59 | 10043 |
| 97 | 23-041001-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ, DN 100,(ЗАХЛОПКА) 2,23 КГ | ШТ. | | 3 | 10113,2 | 30340 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 404,53 | 1214 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 841,42 | 2524 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 11359,15 | 34077 |
| 98 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,028 | 226898,68 | 6353 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 125452,51 | 3513 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 28188,09 | 789 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 380539,28 | 10655 |
| 99 | 23-010405-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 110Х4,2 С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,9 ММ ДО 1,5 ММ СТ РК ИСО 4427-2004 1,86 КГ | М | | 28,28 | 1895,03 | 53591 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 75,8 | 2144 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 157,67 | 4459 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2128,5 | 60194 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 11-220701-0103 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,028 | 52503,96 | 1470 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 27211,37 | 762 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 6377,23 | 179 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 86092,55 | 2411 |
| 101 7 | 21-130703-1405 | ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | М3 | 0,07 | 0,098 | 93 | 9 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 193,29 | 271 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 89,48 | 125 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1207,97 | 1691 |
| 102 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-79 1,6 Т | М3 | 1,708 | 2090,71 | 3571 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 83,63 | 143 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 173,95 | 297 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2348,29 | 4011 |
| 103 | 11-460303-0104 РСНБ РК 2015 | -ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ МАРКИ В 7,5 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0,5 | 92941,14 | 46471 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 27032,64 | 13516 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 9597,9 | 4799 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 129571,69 | 64786 |
| 104 | 11-460303-0104 РСНБ | -ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРМ | М3 ЗАДЕЛКИ | 0,01 | 92941,14 | 929 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27032,64 | 270 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9597,9 | 96 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 129571,69 | 1296 |
| 105 | 11-460303-0104 РСНБ РК 2015 | -ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРМ | М3 ЗАДЕЛКИ | | 0,13 | 92941,14 | 12082 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27032,64 | 3514 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9597,9 | 1248 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 129571,69 | 16844 |
| 106 | 11-061401-0104 РСНБ | -ЗАТИРКА И ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛОТКА | М2 ПОВЕРХНОСТИ | | 7,9 | 268,44 | 2121 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 135,12 | 1067 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 32,28 | 255 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 435,85 | 3443 |
| 107 | 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77 1,02 КГ | КГ | | 3 | 547,44 | 1642 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 21,9 | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 45,55 | 137 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 614,88 | 1845 |
| 108 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ | М3 ГРУНТА | | 1 | 655,88 | 656 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 429,36 | 429 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 86,82 | 87 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1172,06 | 1172 |
| 109 | 11-010107-1806 РСНБ РК 2015 | -ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | 29 | 49,07 | 1423 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 32,13 | 932 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 6,5 | 188 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 87,7 | 2543 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА | М3 | 2,9 | 28076,74 | 81423 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 2799,4 | 8118 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2470,09 | 7163 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 33346,23 | 96704 |
| 111 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 74 | 731,66 | 54143 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 124,57 | 9218 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 68,5 | 5069 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 924,73 | 68430 |
| 112 | 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 200 ММ. | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0012 | 726879,21 | 872 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 319314,32 | 383 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 83695,48 | 100 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1129889,01 | 1356 |
| 113 | 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 21,21 КГ | М | 1,2 | 5219,72 | 6264 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 208,79 | 251 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 434,28 | 521 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 5862,79 | 7035 |
| 114 | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ | М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | 5,07 | 29625,79 | 150203 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7102,07 | 36008 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2938,23 | 14897 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 39666,09 | 201107 |
| 115 | 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 3ПП15-1<br>0,68 Т | ШТ. | | 2 | 17540,7 | 35081 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 701,63 | 1403 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1459,39 | 2919 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 19701,71 | 39403 |
| 116 | 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПП10-1<br>0,25 Т | ШТ. | | 3 | 9680,49 | 29041 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 387,22 | 1162 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 805,42 | 2416 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 10873,13 | 32619 |
| 117 | 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15<br>0,94 Т | ШТ. | | 2 | 21974,51 | 43949 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 878,98 | 1758 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1828,28 | 3657 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 24681,77 | 49364 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 21-040302-<br>0101 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ<br>IV<br>КВАРТАЛА<br>2017 ГОДА | -ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК<br>1971-2010 ПН10<br>0,44 Т | ШТ. | | 3 | 11123,71 | 33371 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 444,95 | 1335 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 925,49 | 2776 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 12494,15 | 37482 |
| 119 | 21-040301-<br>0112 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ<br>IV<br>КВАРТАЛА<br>2017 ГОДА | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК<br>1971-2010 КС15.9-С<br>1 Т | ШТ. | | 4 | 18953,07 | 75812 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 758,12 | 3032 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1576,9 | 6308 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 21288,09 | 85152 |
| 120 | 21-040301-<br>0105 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ4<br>КВАРТАЛА<br>2017 ГОДА | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК<br>1971-2010 КС10.6<br>0,4 Т | ШТ. | | 3 | 9047,3 | 27142 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 361,89 | 1086 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 752,74 | 2258 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 10161,93 | 30486 |
| 121 | 21-040301-<br>0106 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ<br>IV<br>КВАРТАЛА<br>2017 ГОДА | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК<br>1971-2010 КС10.9<br>0,6 Т | ШТ. | | 3 | 12760,4 | 38281 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 510,42 | 1531 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1061,67 | 3185 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 14332,48 | 42997 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6<br>50 КГ | ШТ. | 5 | 3648,24 | 18241 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 145,93 | 730 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 303,53 | 1518 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 4097,7 | 20489 |
| 123 | 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3<br>0,13 Т | ШТ. | 3 | 4461,01 | 13383 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 178,44 | 535 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 371,16 | 1113 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 5010,61 | 15032 |
| 124 | 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -КЛАДКА КИРПИЧНАЯ ГОРЛОВИНЫ | М3 | 0,6 | 28021,77 | 16813 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 3596,23 | 2158 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2529,44 | 1518 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 34147,44 | 20488 |
| 125 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99<br>67 КГ | КОМПЛЕКТ | 5 | 10020,09 | 50100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 400,8 | 2004 |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 833,67 | 4168 |
| | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 11254,57 | 56273 |

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

4-1 АТАМЕКЕН

## РАЗДЕЛ 2. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 11-330208-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,5 | -ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ 250 КВА.ДЕМОНТАЖ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ДОПОДСТАНЦИЯ | 1 | 3968,69 | 3969 |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1179,65 | 1180 |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 411,87 | 412 |
| | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5560,2 | 5560 |
| 127 | 11-330208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,5 | -ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ 250 КВА. ДЕМОНТАЖ. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ДОПОДСТАНЦИЯ | 1 | 5590,04 | 5590 |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2537,26 | 2537 |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 650,18 | 650 |
| | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 8777,48 | 8777 |
| 128 | 13-080103-1101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. 6 К=0,5 | -ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ, АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР, МАССА ДО 1 Т. ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | 1 | 10722,8 | 10723 |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 3256,69 | 3257 |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1118,36 | 1118 |
| | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 15097,85 | 15098 |

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 11-330208-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И | -ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ДОПОДСТАНЦИЯ | 1 | 10059,14 | 10059 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОП. ВЫП. 1 | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 3189,84 | 3190 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 1059,92 | 1060 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 14308,9 | 14309 |
| 130 | 11-330208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДОПОДСТАНЦИЯ 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | 1 | 25762,32 | 25762 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 9016,31 | 9016 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 2782,29 | 2782 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 37560,92 | 37561 |
| 131 | 13-080103-1101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ, АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР, МАССА ДО 1 Т. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | | 1 | 39212,15 | 39212 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 10828,41 | 10828 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 4003,24 | 4003 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 54043,81 | 54044 |
| 132 | 13-080208-0104 РСНБ РК 2015 | -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | | 4 | 2234,28 | 8937 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 361,24 | 1445 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 207,64 | 831 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2803,17 | 11213 |
| 133 | 13-080208-0202 РСНБ | -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | М | | 14 | 450,47 | 6307 |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 71,86 | 1006 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 41,79 | 585 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 564,11 | 7898 |

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 51-080102-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ МОДЕЛИ КТПНД 40/6-10 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ОТ 25 КВА ДО 63 КВА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ ВН 6; 10 КВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ НН 0,4 КВ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC<br>0,3 Т | ШТ. | 1 | 337297 | 337297 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 13491,88 | 13492 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 28063,11 | 28063 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 378851,99 | 378852 |
| 135 | 51-080101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-40/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-40/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 40 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85<br>0,348 Т | ШТ. | 1 | 360743 | 360743 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 14429,72 | 14430 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 30013,82 | 30014 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 405186,54 | 405187 |
| 136 | 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78<br>2,4 Т | М3 | 1,36 | 28384,79 | 38603 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 1135,39 | 1544 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2361,61 | 3212 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 31881,8 | 43359 |
| 137 | 21-010201-0104 РСНБ | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 1 | 4355,7 | 4356 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | 1,4 Т | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 174,23 | 174 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 362,39 | 362 |
| | | - - -

6-3-2 КАЛМЫКШАБЫН

РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В1, В2, В10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | |
| 140 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3. | М3 ГРУНТА | 468 | 93,39 | 43707 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 26,19 | 12255 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 9,57 | 4477 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 129,14 | 60439 |
| 141 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | М3 ГРУНТА | 12 | 1371,68 | 16460 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 897,96 | 10775 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 181,57 | 2179 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2451,2 | 29414 |
| 142 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ | М3 ГРУНТА | 480 | 31,76 | 15245 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 8,21 | 3940 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 3,2 | 1535 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 43,17 | 20720 |
| 143 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. | М3 ГРУНТА | 480 | 135,88 | 65221 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 35,12 | 16857 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 13,68 | 6566 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 184,68 | 88644 |
| 144 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (ПОД КОЛОДЦЫ) | М3 | 208 | 93,39 | 19425 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 26,19 | 5447 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 9,57 | 1990 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 129,14 | 26862 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 11-010101-<br>0314 РСНБ<br>РК 2015<br>ТЧ 01<br>ТАБЛ. 11<br>П.3.63<br>КЗТР=1,81,<br>КЭМ=1,81 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ИЗ-ПОД ВОДЫ, ПРИ ГЛУБИНЕ ВОДЫ ДО 2 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,81 И НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,81(ПОД КОЛОДЦЫ) | М3 ГРУНТА | 7 | 169,04 | 1183 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 47,4 | 332 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 17,31 | 121 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 233,75 | 1636 |
| 146 | 11-010205-<br>0302 РСНБ<br>РК 2015 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/(ПОД КОЛОДЦЫ), ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | М3 | 5 | 1371,68 | 6858 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 897,96 | 4490 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 181,57 | 908 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2451,2 | 12256 |
| 147 | 11-010104-<br>0402 РСНБ<br>РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 425 | 22,26 | 9460 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 5,75 | 2445 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 2,24 | 952 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 30,25 | 12858 |
| 148 | 11-010205-<br>0502 РСНБ<br>РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 55 | 655,88 | 36073 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 429,36 | 23615 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 86,82 | 4775 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1172,06 | 64463 |
| 149 | 11-010104-<br>0402 РСНБ<br>РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2(КОЛОДЦЫ) | М3 ГРУНТА | 164 | 22,26 | 3651 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 5,75 | 944 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 2,24 | 368 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 30,25 | 4962 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 11-010205-<br>0502 РСНБ<br>РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2(КОЛОДЦЫ) | М3 ГРУНТА | 14 | 655,88 | 9182 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 429,36 | 6011 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 86,82 | 1215 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1172,06 | 16409 |
| | | | ЛИШНИЙ ГРУНТ- 42 М3 | | | |
| 151 | 11-010104-<br>0102 РСНБ<br>РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ | М3 ГРУНТА | 42 | 31,76 | 1334 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 8,21 | 345 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 3,2 | 134 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 43,17 | 1813 |
| 152 | 11-010104-<br>0110 РСНБ<br>РК 2015<br>К=5 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. | М3 ГРУНТА | 42 | 135,88 | 5707 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 35,12 | 1475 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 13,68 | 575 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 184,68 | 7756 |
| | | | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА И ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ В1, В2 | | | |
| 153 | 11-220901-<br>0102 РСНБ<br>РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | 1 | 1432,24 | 1432 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 762,65 | 763 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 175,59 | 176 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2370,49 | 2370 |
| 154 | 23-040102-<br>0505 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ | -ЗАДВИЖКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ РЕ 100 ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, БЕЗ ШТУРВАЛА, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 80, ТИПА AVK ГОСТ | ШТ. | 1 | 82359,6 | 82360 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 3294,38 | 3294 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 6852,32 | 6852 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 92506,3 | 92506 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 11-220901-0103 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | 7 | 1463,61 | 10245 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 784,17 | 5489 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 179,82 | 1259 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2427,6 | 16993 |
| 156 | 23-040102-0507 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЗАДВИЖКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ РЕ 100 ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, PN 10, DN 100, ТИПА CHEVRON ГОСТ 5762-2002<br>27 КГ | ШТ. | 5 | 65060,29 | 325301 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 2602,41 | 13012 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 5413,02 | 27065 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 73075,72 | 365379 |
| 157 | 11-220901-0101 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | 2 | 872,95 | 1746 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 486,15 | 972 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 108,73 | 217 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1467,83 | 2936 |
| 158 | 23-040702-0603 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ ЗАПОРНЫЕ ЛАТУННЫЕ 1Б1Р С МУФТОЙ И ЦАПКОЙ ДЛЯ ВОДЫ, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005<br>3,3 КГ | ШТ. | 2 | 6505,23 | 13010 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 260,21 | 520 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 541,24 | 1082 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 7306,67 | 14613 |
| 159 | 23-030103-0801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009<br>0,3 КГ | ШТ. | 2 | 774,36 | 1549 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 30,97 | 62 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 64,43 | 129 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 869,76 | 1740 |
| 160 | 23-030103-0604 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА | -РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ 1,8 КГ | М | | 35 | 1593,24 | 55763 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 63,73 | 2231 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 132,56 | 4640 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1789,53 | 62633 |
| 161 | 11-180501-0101 РСНБ РК 2015 | -БЕНЗИНОВАЯ ПОМПА Q=600Л/МИН Н=36М. УСТАНОВКА | ШТ | | 1 | 13813,56 | 13814 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1707,42 | 1707 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 23050,1 | 23050 |
| 162 | ПРАЙС ТОО "АКВАГАЗ" | -БЕНЗИНОВАЯ ПОМПА Q 600Л/МИН Н | ШТ | | 1 | 62500 | 62500 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2500 | 2500 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 5200 | 5200 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 70200 | 70200 |
| 163 | 23-041003-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 100, ТИПА CHEVRON 18 КГ | ШТ. | | 2 | 89612,37 | 179225 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 3584,49 | 7169 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 7455,75 | 14911 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 100652,61 | 201305 |
| 164 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ. УСТАНОВКА | Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | | 0,03446 | 943050,94 | 32498 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 295559,57 | 10185 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 99088,84 | 3415 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1337699,35 | 46097 |
| 165 | 23-020101-0728 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КРЕСТ СВАРНОЙ ПРОХОДНОЙ 108 ММ Х 4 ММ, ПРИМ. 2,2 КГ | ШТ. | | 2 | 3562,27 | 7125 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 142,49 | 285 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 296,38 | 593 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4001,14 | 8002 |
| 166 | 23-020101-0728 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 108 ММ Х 4 ММ - 57 ММ Х 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 2,2 КГ | ШТ. | | 2 | 3562,27 | 7125 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 142,49 | 285 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 296,38 | 593 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4001,14 | 8002 |
| 167 | 23-020101-1038 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ИНИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 108 ММ Х 4 ММ - 89 ММ Х 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,95 КГ | ШТ. | | 1 | 556,24 | 556 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 22,25 | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 46,28 | 46 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 624,77 | 625 |
| 168 | 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ | -ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | ШТ. | | 2 | 1360,83 | 2722 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | 2,5 КГ | | | | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 113,22 | 226 |
| | | - - -

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 4475,87 | 4476 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1247,59 | 1248 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 16842,44 | 16842 |
| 173 | ПРАЙС ТОО "АКВАГАЗ" | -РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ, РУ 1,6МПА, DN 100, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРЕМОГО ДАВЛЕНИЯ 1,0-2,0 КГ/СМ2 | ШТ | | 1 | 826785,71 | 826786 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 33071,43 | 33071 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 68788,57 | 68789 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 928645,71 | 928646 |
| 174 | 11-221201-0103 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА | ФЛАНЕЦ | | 28 | 705,97 | 19767 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 408,61 | 11441 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 89,17 | 2497 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1203,75 | 33705 |
| 175 | 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ | ШТ. | | 15 | 1715,07 | 25726 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 68,6 | 1029 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 142,69 | 2140 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1926,37 | 28895 |
| 176 | 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ | ШТ. | | 13 | 1715,07 | 22296 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 68,6 | 892 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 142,69 | 1855 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1926,37 | 25043 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 11-221201-0102 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. ПРИВАРКА | ФЛАНЕЦ | 2 | 539,79 | 1080 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 313,21 | 626 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 68,24 | 136 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 921,24 | 1842 |
| 178 | 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80<br>3,19 КГ | ШТ. | 1 | 1332 | 1332 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 53,28 | 53 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 110,82 | 111 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1496,1 | 1496 |
| 179 | 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80<br>3,19 КГ | ШТ. | 1 | 1332 | 1332 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 53,28 | 53 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 110,82 | 111 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1496,1 | 1496 |
| 180 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ, ВТУЛКИ. УСТАНОВКА | ШТ. | 20 | 858,64 | 17173 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 359,72 | 7194 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 97,47 | 1949 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1315,82 | 26316 |
| 181 | 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,531 КГ | ШТ. | 4 | 911,47 | 3646 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 36,46 | 146 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 75,83 | 303 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1023,76 | 4095 |
| 182 | 23-020302-8009 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,351 КГ | ШТ. | | 9 | 683,8 | 6154 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27,35 | 246 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 56,89 | 512 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 768,04 | 6912 |
| 183 | 23-020302-8008 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,246 КГ | ШТ. | | 1 | 633,7 | 634 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 25,35 | 25 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 52,72 | 53 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 711,77 | 712 |
| 184 | 23-020201-4012 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ D100<br>18,6 КГ | ШТ. | | 6 | 17484 | 104904 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 699,36 | 4196 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1454,67 | 8728 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 19638,03 | 117828 |
| 185 | 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПАТРУБОК ИЗ ТРУБ 57 ММ Х 3,5 ММ (2ШТ ПО 1М)<br>4,62 КГ | М | | 2 | 1078,74 | 2157 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 43,15 | 86 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 89,75 | 180 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1211,64 | 2423 |
| 186 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,032 | 226898,68 | 7261 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 125452,51 | 4014 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 28188,09 | 902 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 380539,28 | 12177 |
| 187 | 23-010405-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 - 110Х4,2 С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,9 ММ ДО 1,5 ММ СТ РК ИСО 4427-2004 1,86 КГ | М | | 32,32 | 1895,03 | 61247 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 75,8 | 2450 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 157,67 | 5096 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2128,5 | 68793 |
| 188 | 11-220701-0103 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,032 | 52503,96 | 1680 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27211,37 | 871 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 6377,23 | 204 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 86092,55 | 2755 |
| 189 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 90 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,047 | 226898,68 | 10664 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 125452,51 | 5896 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 28188,09 | 1325 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 380539,28 | 17885 |
| 190 | 23-010405-0202 РСНБ | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 21 - 90Х4,3 С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА | М | | 47,47 | 1506,01 | 71490 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ММ ДО 1,2 ММ СТ РК ИСО 4427-2004<br>1,47 КГ | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 60,24 | 2860 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 125,3 | 5948 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1691,55 | 80298 |
| 191 | 11-220701-0103 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 90 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,047 | 52503,96 | 2468 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27211,37 | 1279 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 6377,23 | 300 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 86092,55 | 4046 |
| 192 | 11-220801-0201 РСНБ | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ, ВТУЛКИ. УСТАНОВКА | В10 ШТ. | | 7 | 858,64 | 6010 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 359,72 | 2518 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 97,47 | 682 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1315,82 | 9211 |
| 193 | 23-020303-1706 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>1,08 КГ | ШТ. | | 1 | 2335,07 | 2335 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 93,4 | 93 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 194,28 | 194 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2622,75 | 2623 |
| 194 | 23-020303-2406 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>1,45 КГ | ШТ. | | 1 | 1224,74 | 1225 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 48,99 | 49 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 101,9 | 102 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1375,63 | 1376 |
| 195 | 23-020201-4012 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ D100<br>18,6 КГ | ШТ. | | 5 | 17484 | 87420 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 699,36 | 3497 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1454,67 | 7273 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 19638,03 | 98190 |
| 196 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ.<br>УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,043 | 226898,68 | 9757 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 125452,51 | 5394 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 28188,09 | 1212 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 380539,28 | 16363 |
| 197 | 23-010405-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26<br>- 110X4,2 С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА<br>ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,9 ММ ДО 1,5 ММ СТ РК ИСО 4427-2004<br>1,86 КГ | М | | 43,43 | 1895,03 | 82301 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 75,8 | 3292 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 157,67 | 6847 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2128,5 | 92441 |
| 198 | 11-220701-0103 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С<br>ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,043 | 52503,96 | 2258 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27211,37 | 1170 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 6377,23 | 274 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 86092,55 | 3702 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 11-220901-0103 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | 2 | 1463,61 | 2927 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 784,17 | 1568 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 179,82 | 360 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2427,6 | 4855 |
| 200 | 23-041001-3105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КЛАПАН - ЗАХЛОПКА, DN 100 14,5 КГ | ШТ. | 2 | 125738,14 | 251476 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 5029,53 | 10059 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 10461,41 | 20923 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 141229,08 | 282458 |
| 201 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | 2,8 | 925,2 | 2591 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 193,29 | 541 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 89,48 | 251 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1207,97 | 3382 |
| 202 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-79 1,6 Т | М3 | 3,416 | 2090,71 | 7142 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 83,63 | 286 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 173,95 | 594 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2348,29 | 8022 |
| 203 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -ОПОРНЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА В 7,5. УСТРОЙСТВО | М3 | 0,14 | 26703,86 | 3739 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1616,41 | 226 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2265,62 | 317 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30585,9 | 4282 |
| 204 | 11-460303-0104 РСНБ РК 2015 | -ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ МАРКИ В 12,5 | М3 ЗАДЕЛКИ | | 1,2 | 92941,14 | 111529 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27032,64 | 32439 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9597,9 | 11517 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 129571,69 | 155486 |
| 205 | 11-460303-0104 РСНБ | -ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРМ | М3 ЗАДЕЛКИ | | 0,03 | 92941,14 | 2788 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27032,64 | 811 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9597,9 | 288 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 129571,69 | 3887 |
| 206 | 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77<br>1,02 КГ | КГ | | 8 | 547,44 | 4380 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 21,9 | 175 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 45,55 | 364 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 614,88 | 4919 |
| 207 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ | М3 ГРУНТА | | 2 | 655,88 | 1312 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 429,36 | 859 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 86,82 | 174 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1172,06 | 2344 |
| 208 | 11-010107-1806 РСНБ РК 2015 | -ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | 34 | 49,07 | 1669 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 32,13 | 1092 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 6,5 | 221 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 87,7 | 2982 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА | М3 | 3,4 | 28076,74 | 95461 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 2799,4 | 9518 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2470,09 | 8398 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 33346,23 | 113377 |
| 210 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 144 | 731,66 | 105360 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 124,57 | 17938 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 68,5 | 9864 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 924,73 | 133161 |
| 211 | 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 200 ММ. | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0032 | 726879,21 | 2326 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 319314,32 | 1022 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 83695,48 | 268 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1129889,01 | 3616 |
| 212 | 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 21,21 КГ | М | 3,2 | 5219,72 | 16703 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 208,79 | 668 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 434,28 | 1390 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 5862,79 | 18761 |
| 213 | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 | -КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ | М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И | 12,54 | 29625,79 | 371507 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | | БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 7102,07 | 89060 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2938,23 | 36845 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 39666,09 | 497413 |
| 214 | 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 3ПП15-1<br>0,68 Т | ШТ. | 4 | 17540,7 | 70163 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 701,63 | 2807 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 1459,39 | 5838 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 19701,71 | 78807 |
| 215 | 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 2ПП20-1<br>1,38 В ЦЕНАХ | ШТ. | 2 | 27096,6 | 54193 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2254,44 | 4509 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 30434,9 | 60870 |
| 216 | 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15<br>0,94 Т | ШТ. | 4 | 21974,51 | 87898 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 878,98 | 3516 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 1828,28 | 7313 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 24681,77 | 98727 |
| 217 | 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА | -ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН20<br>1,47 Т | ШТ. | 2 | 35618,97 | 71238 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1424,76 | 2850 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2963,5 | 5927 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 40007,23 | 80014 |
| 218 | 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9-С 1 Т | ШТ. | | 4 | 18953,07 | 75812 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 758,12 | 3032 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1576,9 | 6308 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 21288,09 | 85152 |
| 219 | 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6 0,66 Т | ШТ. | | 8 | 12853,53 | 102828 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1069,41 | 8555 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 14437,08 | 115497 |
| 220 | 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.9 1,47 Т | ШТ. | | 4 | 27977,85 | 111911 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1119,11 | 4476 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2327,76 | 9311 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 31424,72 | 125699 |
| 221 | 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.6 0,98 Т | ШТ. | | 2 | 19763,88 | 39528 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 ГОДА | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 790,56 | 1581 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 1644,35 | 3289 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 22198,79 | 44398 |
| 222 | 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.3 0,2 Т | ШТ. | 6 | 4522,94 | 27138 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 180,92 | 1086 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 376,31 | 2258 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 5080,17 | 30481 |
| 223 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ | ШТ. | 6 | 3648,24 | 21889 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 145,93 | 876 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 303,53 | 1821 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 4097,7 | 24586 |
| 224 | 11-080201- | -КЛАДКА КИРПИЧНАЯ ГОРЛОВИНЫ | М3 | 0,4 | 28021,77 | 11209 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 3596,23 | 1438 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2529,44 | 1012 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 34147,44 | 13659 |
| 225 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99 67 КГ | КОМПЛЕКТ | 6 | 10020,09 | 60121 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 400,8 | 2405 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 833,67 | 5002 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 11254,57 | 67527 |
| 226 | 11-220601-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ УСИЛЕННАЯ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ. НАНЕСЕНИЕ | ПРОЧИЕ РАБОТЫ КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,0437 | 123907,6 | 5415 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 13212,48 | 577 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 178368,42 | 7795 |

## РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М В ТРАНШЕЯХ С ОТКОСАМИ(ВЫЕМКА ГРУНТА ПОД РЕЗЕРВУАРЫ) | М3 | | 298 | 87,94 | 26205 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 20,85 | 6213 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 8,7 | 2593 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 117,49 | 35011 |
| 228 | 11-010101-0307 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3 (ВЫЕМКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ПОД РЕЗЕРВУАРЫ) | М3 | | 17 | 69,7 | 1185 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 16,52 | 281 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 6,9 | 117 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 93,13 | 1583 |
| 229 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М | М3 | | 230 | 22,26 | 5120 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 5,75 | 1323 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2,24 | 515 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30,25 | 6958 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 11-010107-0112 РСНБ РК 2015 | -ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | М3 | 430 | 145,57 | 62597 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 32,58 | 14009 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 14,25 | 6128 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 192,41 | 82735 |
| 231 | 11-010107-0111 РСНБ РК 2015 | -ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ (РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ) | М3 | 80 | 114,8 | 9184 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 25,69 | 2055 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 11,24 | 899 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 151,73 | 12138 |
| 232 | 11-010104-0702 РСНБ РК 2015 | -ПЛАНИРОВКА ВЕРХА НАСЫПИ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) | М2 | 85 | 0,829155 | 70 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 0,19479 | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 0,081916 | 7 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1,11 | 94 |
| 233 | 11-010104-0702 РСНБ РК 2015 | -ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) | М2 | 318 | 0,829155 | 264 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 0,19479 | 62 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 0,081916 | 26 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1,11 | 352 |
| 234 | 11-010204-0201 РСНБ РК 2015 | -КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ | М2 | 403 | 329,32 | 132715 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 156,71 | 63155 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 38,88 | 15670 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 524,91 | 211540 |

6-3-3 Алмалы

РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В1, В2, В10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | |
| 235 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3. | М3 ГРУНТА | 453 | 93,39 | 42306 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 26,19 | 11862 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 9,57 | 4333 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 129,14 | 58501 |
| 236 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | М3 ГРУНТА | 12 | 1371,68 | 16460 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 897,96 | 10775 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 181,57 | 2179 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2451,2 | 29414 |
| 237 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ | М3 ГРУНТА | 465 | 31,76 | 14768 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 8,21 | 3817 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 3,2 | 1487 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 43,17 | 20072 |
| 238 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. | М3 ГРУНТА | 465 | 135,88 | 63183 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 35,12 | 16330 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 13,68 | 6361 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 184,68 | 85874 |
| 239 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (ПОД КОЛОДЦЫ) | М3 | 187 | 93,39 | 17464 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 26,19 | 4897 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 9,57 | 1789 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 129,14 | 24150 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/(ПОД КОЛОДЦЫ), ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | М3 | 6 | 1371,68 | 8230 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 897,96 | 5388 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 181,57 | 1089 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2451,2 | 14707 |
| 241 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 411 | 22,26 | 9149 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 5,75 | 2365 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 2,24 | 921 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 30,25 | 12434 |
| 242 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 54 | 655,88 | 35417 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 429,36 | 23186 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 86,82 | 4688 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1172,06 | 63291 |
| 243 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2(КОЛОДЦЫ) | М3 ГРУНТА | 133 | 22,26 | 2961 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 5,75 | 765 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 2,24 | 298 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 30,25 | 4024 |
| 244 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2(КОЛОДЦЫ) | М3 ГРУНТА | 17 | 655,88 | 11150 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 429,36 | 7299 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 86,82 | 1476 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1172,06 | 19925 |
| | | ЛИШНИЙ ГРУНТ- 43 М3 | | | | |
| 245 | 11-010104-0102 РСНБ | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В | М3 ГРУНТА | 43 | 31,76 | 1366 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 | ОТВАЛ | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8,21 | 353 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 3,2 | 137 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 43,17 | 1856 |
| 246 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. | М3 ГРУНТА | | 43 | 135,88 | 5843 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 35,12 | 1510 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 13,68 | 588 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 184,68 | 7941 |
| | | | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА И ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ В1, В2 | | | | |
| 247 | 11-220901-0102 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | | 1 | 1432,24 | 1432 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 762,65 | 763 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 175,59 | 176 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2370,49 | 2370 |
| 248 | 23-040102-0505 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЗАДВИЖКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ РЕ 100 ДЛЯ ВОДЫ, PN 10, DN 80, ТИПА AVK ГОСТ 5762-2002 12 КГ | ШТ. | | 1 | 82359,6 | 82360 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | | 4 | 3294,38 | 3294 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 3294,38 | 3294 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 6852,32 | 6852 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 92506,3 | 92506 |
| 249 | 11-220901-0103 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | | 7 | 1463,61 | 10245 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 784,17 | 5489 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 179,82 | 1259 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2427,6 | 16993 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 23-040102-0507 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЗАДВИЖКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ PE 100 ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, PN 10, DN 100, ТИПА CHEVRON ГОСТ 5762-2002<br>27 КГ | ШТ. | | 5 | 65060,29 | 325301 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4 | | 2602,41 | 13012 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2602,41 | 13012 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 5413,02 | 27065 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 73075,72 | 365379 |
| 251 | 11-220901-0101 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | | 2 | 872,95 | 1746 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 486,15 | 972 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 108,73 | 217 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1467,83 | 2936 |
| 252 | 23-040702-0603 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ ЗАПОРНЫЕ ЛАТУННЫЕ 1Б1Р С МУФТОЙ И ЦАПКОЙ ДЛЯ ВОДЫ, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005<br>3,3 КГ | ШТ. | | 2 | 6505,23 | 13010 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 260,21 | 520 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 541,24 | 1082 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 7306,67 | 14613 |
| 253 | 23-030103-0801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009<br>0,3 КГ | ШТ. | | 2 | 774,36 | 1549 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 30,97 | 62 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 64,43 | 129 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 869,76 | 1740 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 23-030103-0604 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ 1,8 КГ | М | 35 | 1593,24 | 55763 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 63,73 | 2231 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 132,56 | 4640 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1789,53 | 62633 |
| 255 | 11-180501-0101 РСНБ РК 2015 | -БЕНЗИНОВАЯ ПОМПА Q=600Л/МИН Н=36М. УСТАНОВКА | ШТ | 1 | 13813,56 | 13814 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 7529,13 | 7529 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 1707,42 | 1707 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 23050,1 | 23050 |
| 256 | ПРАЙС ТОО "АКВАГАЗ" | -БЕНЗИНОВАЯ ПОМПА Q 600Л/МИН Н | ШТ | 1 | 62500 | 62500 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 2500 | 2500 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 5200 | 5200 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 70200 | 70200 |
| 257 | 23-041003-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 100, ТИПА CHEVRON 18 КГ | ШТ. | 2 | 89612,37 | 179225 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 3584,49 | 7169 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 7455,75 | 14911 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 100652,61 | 201305 |
| 258 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ. УСТАНОВКА | Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 0,03446 | 943050,94 | 32498 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 295559,57 | 10185 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 99088,84 | 3415 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1337699,35 | 46097 |
| 259 | 23-020101-0728 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КРЕСТ СВАРНОЙ ПРОХОДНОЙ 108 ММ Х 4 ММ, ПРИМ. 2,2 КГ | ШТ. | | 2 | 3562,27 | 7125 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 142,49 | 285 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 296,38 | 593 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4001,14 | 8002 |
| 260 | 23-020101-0728 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 108 ММ Х 4 ММ - 57 ММ Х 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 2,2 КГ | ШТ. | | 2 | 3562,27 | 7125 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 142,49 | 285 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 296,38 | 593 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4001,14 | 8002 |
| 261 | 23-020101-1038 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 108 ММ Х 4 ММ - 89 ММ Х 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,95 КГ | ШТ. | | 1 | 556,24 | 556 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 22,25 | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 46,28 | 46 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 624,77 | 625 |
| 262 | 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 2,5 КГ | ШТ. | | 2 | 1360,83 | 2722 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 54,43 | 109 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 113,22 | 226 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1528,48 | 3057 |
| 263 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ, ВТУЛКИ. УСТАНОВКА | ШТ. | | 9 | 858,64 | 7728 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 359,72 | 3237 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 97,47 | 877 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1315,82 | 11842 |
| 264 | 23-020303-1705 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,7 КГ | ШТ. | | 1 | 1767,49 | 1767 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 70,7 | 71 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 147,06 | 147 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1985,24 | 1985 |
| 265 | 23-020303-1005 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 45° ДО 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,61 КГ | ШТ. | | 8 | 821,84 | 6575 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 32,87 | 263 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 68,38 | 547 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 923,09 | 7385 |
| 266 | 11-190401-0102 РСНБ РК 2015 | -РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. УСТАНОВКА | РЕГУЛЯТОР | | 1 | 11118,98 | 11119 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 4475,87 | 4476 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1247,59 | 1248 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 16842,44 | 16842 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | ПРАЙС ТОО "АКВАГАЗ" | -РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ, РУ 1,6МПА, DN 100, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРЕМОГО ДАВЛЕНИЯ 1,0-2,0 КГ/СМ2 | ШТ | 1 | 826785,71 | 826786 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 33071,43 | 33071 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 68788,57 | 68789 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 928645,71 | 928646 |
| 268 | 11-221201-0103 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА | ФЛАНЕЦ | 28 | 705,97 | 19767 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 408,61 | 11441 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 89,17 | 2497 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1203,75 | 33705 |
| 269 | 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ | ШТ. | 15 | 1715,07 | 25726 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 68,6 | 1029 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 142,69 | 2140 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1926,37 | 28895 |
| 270 | 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ | ШТ. | 13 | 1715,07 | 22296 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 68,6 | 892 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 142,69 | 1855 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1926,37 | 25043 |
| 271 | 11-221201- | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. | ФЛАНЕЦ | 2 | 539,79 | 1080 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0102 РСНБ РК 2015 | ПРИВАРКА | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 313,21 | 626 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 68,24 | 136 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 921,24 | 1842 |
| 272 | 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,19 КГ | ШТ. | | 1 | 1332 | 1332 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 53,28 | 53 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 110,82 | 111 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1496,1 | 1496 |
| 273 | 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,19 КГ | ШТ. | | 1 | 1332 | 1332 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 53,28 | 53 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 110,82 | 111 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1496,1 | 1496 |
| 274 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ, ВТУЛКИ. УСТАНОВКА | ШТ. | | 20 | 858,64 | 17173 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 359,72 | 7194 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 97,47 | 1949 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1315,82 | 26316 |
| 275 | 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,531 КГ | ШТ. | | 4 | 911,47 | 3646 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 36,46 | 146 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 75,83 | 303 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1023,76 | 4095 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 23-020302-8009 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,351 КГ | ШТ. | 9 | 683,8 | 6154 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 27,35 | 246 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 56,89 | 512 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 768,04 | 6912 |
| 277 | 23-020302-8008 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,246 КГ | ШТ. | 1 | 633,7 | 634 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 25,35 | 25 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 52,72 | 53 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 711,77 | 712 |
| 278 | 23-020201-4012 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ D100<br>18,6 КГ | ШТ. | 6 | 17484 | 104904 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 699,36 | 4196 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 1454,67 | 8728 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 19638,03 | 117828 |
| 279 | 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV | -ПАТРУБОК ИЗ ТРУБ 57 ММ Х 3,5 ММ (2ШТ ПО 1М)<br>4,62 КГ | М | 2 | 1078,74 | 2157 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 43,15 | 86 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 89,75 | 180 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1211,64 | 2423 |
| 280 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,032 | 226898,68 | 7261 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 125452,51 | 4014 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 28188,09 | 902 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 380539,28 | 12177 |
| 281 | 23-010405-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 - 110X4,2 С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,9 ММ ДО 1,5 ММ СТ РК ИСО 4427-2004 1,86 КГ | М | | 32,32 | 1895,03 | 61247 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 75,8 | 2450 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 157,67 | 5096 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2128,5 | 68793 |
| 282 | 11-220701-0103 РСНБ | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОД | | 0,032 | 52503,96 | 1680 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27211,37 | 871 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 6377,23 | 204 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 86092,55 | 2755 |
| 283 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 90 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,047 | 226898,68 | 10664 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 125452,51 | 5896 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 28188,09 | 1325 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 380539,28 | 17885 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 23-010405-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26М - 90Х3,5 С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ММ ДО 1,2 ММ СТ РК ИСО 4427-2004 1,26 КГ | | 47,47 | 1291,59 | 61312 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 51,66 | 2452 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 107,46 | 5101 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1450,71 | 68865 |
| 285 | 11-220701-0103 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 90 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,047 | 52503,96 | 2468 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 27211,37 | 1279 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 6377,23 | 300 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 86092,55 | 4046 |
| 286 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ, ВТУЛКИ. УСТАНОВКА | В10 ШТ. | 7 | 858,64 | 6010 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 359,72 | 2518 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 97,47 | 682 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1315,82 | 9211 |
| 287 | 23-020303-1706 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,08 КГ | ШТ. | 1 | 2335,07 | 2335 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % - | | 93,4 | 93 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % 8 | | 194,28 | 194 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2622,75 | 2623 |
| 288 | 23-020303-2406 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,45 КГ | ШТ. | 1 | 1224,74 | 1225 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 48,99 | 49 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 101,9 | 102 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1375,63 | 1376 |
| 289 | 23-020201-4012 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ D100<br>18,6 КГ | ШТ. | | 5 | 17484 | 87420 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 699,36 | 3497 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1454,67 | 7273 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 19638,03 | 98190 |
| 290 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,043 | 226898,68 | 9757 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 125452,51 | 5394 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 28188,09 | 1212 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 380539,28 | 16363 |
| 291 | 23-010405-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 - 110X4,2 С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,9 ММ ДО 1,5 ММ СТ РК ИСО 4427-2004<br>1,86 КГ | М | | 43,43 | 1895,03 | 82301 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 75,8 | 3292 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 157,67 | 6847 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2128,5 | 92441 |
| 292 | 11-220701-0103 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,043 | 52503,96 | 2258 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27211,37 | 1170 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 6377,23 | 274 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 86092,55 | 3702 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 11-220901-0103 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | 2 | 1463,61 | 2927 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 784,17 | 1568 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 179,82 | 360 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2427,6 | 4855 |
| 294 | 23-041001-3105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КЛАПАН - ЗАХЛОПКА, DN 100 14,5 КГ | ШТ. | 2 | 125738,14 | 251476 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 5029,53 | 10059 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 10461,41 | 20923 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 141229,08 | 282458 |
| 295 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | 2,8 | 925,2 | 2591 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 193,29 | 541 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 89,48 | 251 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1207,97 | 3382 |
| 296 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-79 1,6 Т | М3 | 3,416 | 2090,71 | 7142 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 83,63 | 286 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 173,95 | 594 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2348,29 | 8022 |
| 297 | 11-060101-0101 РСНБ | -ОПОРНЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА В 7,5. УСТРОЙСТВО | М3 | 0,14 | 26703,86 | 3739 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1616,41 | 226 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 2265,62 | 317 |
| | | - - -

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА | М3 | 3,4 | 28076,74 | 95461 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 2799,4 | 9518 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2470,09 | 8398 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 33346,23 | 113377 |
| 304 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 144 | 731,66 | 105360 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 124,57 | 17938 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 68,5 | 9864 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 924,73 | 133161 |
| 305 | 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 200 ММ. | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0032 | 726879,21 | 2326 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 319314,32 | 1022 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 83695,48 | 268 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1129889,01 | 3616 |
| 306 | 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 21,21 КГ | М | 3,2128 | 5219,72 | 16770 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 208,79 | 671 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 434,28 | 1395 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 5862,79 | 18836 |
| 307 | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ | М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦ | 12,67 | 29625,79 | 375359 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7102,07 | 89983 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2938,23 | 37227 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 39666,09 | 502569 |
| 308 | 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 3ПП15-1<br>0,68 Т | ШТ. | | 4 | 17540,7 | 70163 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 701,63 | 2807 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1459,39 | 5838 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 19701,71 | 78807 |
| 309 | 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 2ПП20-1<br>1,38 Т | ШТ. | | 2 | 27096,6 | 54193 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1083,86 | 2168 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2254,44 | 4509 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30434,9 | 60870 |
| 310 | 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15<br>0,94 Т | ШТ. | | 4 | 21974,51 | 87898 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 878,98 | 3516 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1828,28 | 7313 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 24681,77 | 98727 |
| 311 | 21-040301-0112 РСНБ | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9-С | ШТ. | | 5 | 18953,07 | 94765 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | 1 Т | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 758,12 | 3791 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1576,9 | 7884 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 21288,09 | 106440 |
| 312 | 0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | 1971-2010 КС10.3 0,2 Т | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 180,92 | 1086 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 376,31 | 2258 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5080,17 | 30481 |
| 313 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ | ШТ. | | 6 | 3648,24 | 21889 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 145,93 | 876 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 303,53 | 1821 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4097,7 | 24586 |
| 314 | 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -КЛАДКА КИРПИЧНАЯ ГОРЛОВИНЫ | М3 | | 0,2 | 28021,77 | 5604 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 3596,23 | 719 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2529,44 | 506 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 34147,44 | 6829 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99 67 КГ | КОМПЛЕКТ | | 6 | 10020,09 | 60121 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 400,8 | 2405 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 833,67 | 5002 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 11254,57 | 67527 |
| 316 | 11-220601-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ УСИЛЕННАЯ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ. НАНЕСЕНИЕ | ПРОЧИЕ РАБОТЫ<br>КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,0437 | 123907,6 | 5415 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 41248,34 | 1803 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 13212,48 | 577 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 178368,42 | 7795 |



РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В1, В2, В10<br>ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 317 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3. | М3 ГРУНТА | | 453 | 93,39 | 42306 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 26,19 | 11862 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9,57 | 4333 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 129,14 | 58501 |
| 318 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | М3 ГРУНТА | | 12 | 1371,68 | 16460 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 181,57 | 2179 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2451,2 | 29414 |
| 319 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ | М3 ГРУНТА | | 465 | 31,76 | 14768 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8,21 | 3817 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3,2 | 1487 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 43,17 | 20072 |
| 320 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. | М3 ГРУНТА | | 465 | 135,88 | 63183 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 35,12 | 16330 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 13,68 | 6361 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 184,68 | 85874 |
| 321 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (ПОД КОЛОДЦЫ) | М3 | | 187 | 93,39 | 17464 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 26,19 | 4897 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9,57 | 1789 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 129,14 | 24150 |
| 322 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/(ПОД КОЛОДЦЫ), ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | М3 | | 6 | 1371,68 | 8230 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 897,96 | 5388 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 181,57 | 1089 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2451,2 | 14707 |
| 323 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 411 | 22,26 | 9149 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 5,75 | 2365 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2,24 | 921 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30,25 | 12434 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 54 | 655,88 | 35417 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 429,36 | 23186 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 86,82 | 4688 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1172,06 | 63291 |
| 325 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2(КОЛОДЦЫ) | М3 ГРУНТА | 133 | 22,26 | 2961 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 5,75 | 765 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2,24 | 298 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 30,25 | 4024 |
| 326 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2(КОЛОДЦЫ) | М3 ГРУНТА | 17 | 655,88 | 11150 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 429,36 | 7299 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 86,82 | 1476 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1172,06 | 19925 |
| | | | ЛИШНИЙ ГРУНТ- 43 М3 | | | |
| 327 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ | М3 ГРУНТА | 43 | 31,76 | 1366 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 8,21 | 353 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 3,2 | 137 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 43,17 | 1856 |
| 328 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. | М3 ГРУНТА | 43 | 135,88 | 5843 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 35,12 | 1510 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 13,68 | 588 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 184,68 | 7941 |
| | | | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА И ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ В1, В2 | | | |
| 329 | 11-220901-0102 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | 1 | 1432,24 | 1432 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 762,65 | 763 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 175,59 | 176 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2370,49 | 2370 |
| 330 | 23-040102-0505 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЗАДВИЖКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ PE 100 ДЛЯ ВОДЫ, PN 10, DN 80, ТИПА AVK ГОСТ 5762-2002 12 КГ | ШТ. | | 1 | 82359,6 | 82360 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 3294,38 | 3294 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 6852,32 | 6852 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 92506,3 | 92506 |
| 331 | 11-220901-0103 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | | 7 | 1463,61 | 10245 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 784,17 | 5489 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 179,82 | 1259 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2427,6 | 16993 |
| 332 | 23-040102-0507 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЗАДВИЖКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ PE 100 ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, PN 10, DN 100, ТИПА CHEVRON ГОСТ 5762-2002 27 КГ | ШТ. | | 5 | 65060,29 | 325301 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2602,41 | 13012 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 5413,02 | 27065 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 73075,72 | 365379 |
| 333 | 11-220901-0101 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | | 2 | 872,95 | 1746 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 486,15 | 972 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 108,73 | 217 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1467,83 | 2936 |
| 334 | 23-040702-0603 РСНБ | -ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ ЗАПОРНЫЕ ЛАТУННЫЕ 1Б1Р С МУФТОЙ И ЦАПКОЙ ДЛЯ ВОДЫ, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | ШТ. | | 2 | 6505,23 | 13010 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | 3,3 КГ | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 260,21 | 520 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 541,24 | 1082 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 7306,67 | 14613 |
| 335 | 23-030103-0801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009 0,3 КГ | ШТ. | | 2 | 774,36 | 1549 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 30,97 | 62 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 64,43 | 129 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 869,76 | 1740 |
| 336 | 23-030103-0604 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ 1,8 КГ | М | | 35 | 1593,24 | 55763 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 63,73 | 2231 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 132,56 | 4640 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1789,53 | 62633 |
| 337 | 11-180501-0101 РСНБ РК 2015 | -БЕНЗИНОВАЯ ПОМПА Q=600Л/МИН Н=36М. УСТАНОВКА | ШТ | | 1 | 13813,56 | 13814 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7529,13 | 7529 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 1707,42 | 1707 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 23050,1 | 23050 |
| 338 | ПРАЙС ТОО | -БЕНЗИНОВАЯ ПОМПА Q 600Л/МИН Н | ШТ | | 1 | 62500 | 62500 |

"АКВАГАЗ"

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2500 | 2500 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 5200 | 5200 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 70200 | 70200 |
| 339 | 23-041003-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 100, ТИПА CHEVRON 18 КГ | ШТ. | | 2 | 89612,37 | 179225 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 3584,49 | 7169 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 7455,75 | 14911 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 100652,61 | 201305 |
| 340 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ. УСТАНОВКА | Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | | 0,03446 | 943050,94 | 32498 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 295559,57 | 10185 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 99088,84 | 3415 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1337699,35 | 46097 |
| 341 | 23-020101-0728 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КРЕСТ СВАРНОЙ ПРОХОДНОЙ 108 ММ Х 4 ММ, ПРИМ. 2,2 КГ | ШТ. | | 2 | 3562,27 | 7125 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 142,49 | 285 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 296,38 | 593 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4001,14 | 8002 |
| 342 | 23-020101-0728 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА | -ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 108 ММ Х 4 ММ - 57 ММ Х 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 2,2 КГ | ШТ. | | 2 | 3562,27 | 7125 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 142,49 | 285 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 296,38 | 593 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4001,14 | 8002 |
| 343 | 23-020101-1038 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 108 ММ Х 4 ММ - 89 ММ Х 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,95 КГ | ШТ. | | 1 | 556,24 | 556 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 22,25 | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 46,28 | 46 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 624,77 | 625 |
| 344 | 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 2,5 КГ | ШТ. | | 2 | 1360,83 | 2722 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 54,43 | 109 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 113,22 | 226 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1528,48 | 3057 |
| 345 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ, ВТУЛКИ. УСТАНОВКА | ШТ. | | 9 | 858,64 | 7728 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 359,72 | 3237 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 97,47 | 877 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1315,82 | 11842 |
| 346 | 23-020303-1705 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,7 КГ | ШТ. | | 1 | 1767,49 | 1767 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 70,7 | 71 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 147,06 | 147 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1985,24 | 1985 |
| 347 | 23-020303-1005 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 45° ДО 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,61 КГ | ШТ. | | 8 | 821,84 | 6575 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 32,87 | 263 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 68,38 | 547 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 923,09 | 7385 |
| 348 | 11-190401-0102 РСНБ РК 2015 | -РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. УСТАНОВКА | РЕГУЛЯТОР | | 1 | 11118,98 | 11119 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 4475,87 | 4476 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1247,59 | 1248 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 16842,44 | 16842 |
| 349 | ПРАЙС ТОО "АКВАГАЗ" | -РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ, РУ 1,6МПА, DN 100, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРЕМОГО ДАВЛЕНИЯ 1,0-2,0 КГ/СМ2 | ШТ | | 1 | 826785,71 | 826786 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 33071,43 | 33071 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 68788,57 | 68789 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 928645,71 | 928646 |
| 350 | 11-221201-0103 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА | ФЛАНЕЦ | | 28 | 705,97 | 19767 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 408,61 | 11441 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 89,17 | 2497 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1203,75 | 33705 |
| 351 | 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80<br>3,96 КГ | ШТ. | | 15 | 1715,07 | 25726 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4 | 68,6 | 1029 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 68,6 | 1029 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 142,69 | 2140 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1926,37 | 28895 |
| 352 | 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ | ШТ. | 13 | 1715,07 | 22296 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 68,6 | 892 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 142,69 | 1855 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1926,37 | 25043 |
| 353 | 11-221201-0102 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. ПРИВАРКА | ФЛАНЕЦ | 2 | 539,79 | 1080 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 313,21 | 626 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 68,24 | 136 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 921,24 | 1842 |
| 354 | 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,19 КГ | ШТ. | 1 | 1332 | 1332 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 110,82 | 111 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1496,1 | 1496 |
| 355 | 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,19 КГ | ШТ. | 1 | 1332 | 1332 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 53,28 | 53 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 110,82 | 111 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1496,1 | 1496 |
| 356 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ, ВТУЛКИ. УСТАНОВКА | ШТ. | | 20 | 858,64 | 17173 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 359,72 | 7194 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 97,47 | 1949 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1315,82 | 26316 |
| 357 | 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,531 КГ | ШТ. | | 4 | 911,47 | 3646 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 36,46 | 146 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 75,83 | 303 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1023,76 | 4095 |
| 358 | 23-020302-8009 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,351 КГ | ШТ. | | 9 | 683,8 | 6154 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27,35 | 246 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 56,89 | 512 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 768,04 | 6912 |
| 359 | 23-020302-8008 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,246 КГ | ШТ. | | 1 | 633,7 | 634 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 25,35 | 25 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 52,72 | 53 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 711,77 | 712 |
| 360 | 23-020201-4012 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ D100<br>18,6 КГ | ШТ. | | 6 | 17484 | 104904 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 699,36 | 4196 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1454,67 | 8728 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 19638,03 | 117828 |
| 361 | 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПАТРУБОК ИЗ ТРУБ 57 ММ Х 3,5 ММ (2ШТ ПО 1М)<br>4,62 КГ | М | | 2 | 1078,74 | 2157 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 43,15 | 86 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 89,75 | 180 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1211,64 | 2423 |
| 362 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ.<br>УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,032 | 226898,68 | 7261 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 125452,51 | 4014 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 28188,09 | 902 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 380539,28 | 12177 |
| 363 | 23-010405-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26<br>- 110Х4,2 С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА<br>ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,9 ММ ДО 1,5 ММ СТ РК ИСО 4427-2004<br>1,86 КГ | М | | 32,32 | 1895,03 | 61247 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 75,8 | 2450 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 157,67 | 5096 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2128,5 | 68793 |
| 364 | 11-220701-0103 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,032 | 52503,96 | 1680 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 27211,37 | 871 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 6377,23 | 204 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 86092,55 | 2755 |
| 365 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 90 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,047 | 226898,68 | 10664 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 125452,51 | 5896 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 28188,09 | 1325 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 380539,28 | 17885 |
| 366 | 23-010405-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 - 90Х3,5 С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ММ ДО 1,2 ММ СТ РК ИСО 4427-2004 1,26 КГ | М | 47,47 | 1291,59 | 61312 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 51,66 | 2452 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 107,46 | 5101 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1450,71 | 68865 |
| 367 | 11-220701-0103 РСНБ | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 90 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОД | 0,047 | 52503,96 | 2468 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 27211,37 | 1279 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 6377,23 | 300 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 86092,55 | 4046 |
| 368 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ, ВТУЛКИ. УСТАНОВКА | В10 ШТ. | 7 | 858,64 | 6010 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 359,72 | 2518 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 97,47 | 682 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1315,82 | 9211 |
| 369 | 23-020303-1706 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>1,08 КГ | ШТ. | | 1 | 2335,07 | 2335 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 93,4 | 93 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 194,28 | 194 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2622,75 | 2623 |
| 370 | 23-020303-2406 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>1,45 КГ | ШТ. | | 1 | 1224,74 | 1225 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 48,99 | 49 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 101,9 | 102 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1375,63 | 1376 |
| 371 | 23-020201-4012 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ D100<br>18,6 КГ | ШТ. | | 5 | 17484 | 87420 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 699,36 | 3497 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1454,67 | 7273 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 19638,03 | 98190 |
| 372 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,043 | 226898,68 | 9757 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 125452,51 | 5394 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 28188,09 | 1212 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 380539,28 | 16363 |
| 373 | 23-010405-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26М - 110Х4,2 С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,9 ММ ДО 1,5 ММ СТ РК ИСО 4427-2004 1,86 КГ | | | 43,43 | 1895,03 | 82301 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4 | | 75,8 | 3292 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 75,8 | 3292 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 157,67 | 6847 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2128,5 | 92441 |
| 374 | 11-220701-0103 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,043 | 52503,96 | 2258 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27211,37 | 1170 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 6377,23 | 274 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 86092,55 | 3702 |
| 375 | 11-220901-0103 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | | 2 | 1463,61 | 2927 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 784,17 | 1568 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 179,82 | 360 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2427,6 | 4855 |
| 376 | 23-041001-3105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КЛАПАН - ЗАХЛОПКА, DN 100 14,5 КГ | ШТ. | | 2 | 125738,14 | 251476 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 5029,53 | 10059 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 10461,41 | 20923 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 141229,08 | 282458 |
| 377 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ | | 2,8 | 925,2 | 2591 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | **193,29** | **541** |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 89,48 | 251 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1207,97 | 3382 |
| 378 | **21-010601-**<br>0101 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ<br>IV<br>КВАРТАЛА<br>2017 ГОДА | -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-79<br>1,6 Т | М3 | 3,416 | 2090,71 | 7142 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | **83,63** | **286** |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 173,95 | 594 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2348,29 | 8022 |
| 379 | **11-060101-**<br>0101 РСНБ<br>РК 2015 | -ОПОРНЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА В 7,5. УСТРОЙСТВО | М3 | 0,14 | 26703,86 | 3739 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | **1616,41** | **226** |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2265,62 | 317 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 30585,9 | 4282 |
| 380 | **11-460303-**<br>0104 РСНБ<br>РК 2015 | -ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ МАРКИ В 12,5 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1,2 | 92941,14 | 111529 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | **27032,64** | **32439** |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | **9597,9** | **11517** |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | **129571,69** | **155486** |
| 381 | **11-460303-**<br>0104 РСНБ<br>РК 2015 | -ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРМ | М3 ЗАДЕЛКИ | 0,03 | 92941,14 | 2788 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | **27032,64** | **811** |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 9597,9 | 288 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 129571,69 | 3887 |
| 382 | **21-130804-**<br>1101 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ<br>IV<br>КВАРТАЛА | -ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77<br>1,02 КГ | КГ | 8 | 547,44 | 4380 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 21,9 | 175 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 45,55 | 364 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 614,88 | 4919 |
| 383 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ | М3 ГРУНТА | 2 | 655,88 | 1312 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 429,36 | 859 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 86,82 | 174 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1172,06 | 2344 |
| 384 | 11-010107-1806 РСНБ РК 2015 | -ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 34 | 49,07 | 1669 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 32,13 | 1092 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 6,5 | 221 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 87,7 | 2982 |
| 385 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА | М3 | 3,4 | 28076,74 | 95461 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 2799,4 | 9518 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2470,09 | 8398 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 33346,23 | 113377 |
| 386 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 144 | 731,66 | 105360 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 124,57 | 17938 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 68,5 | 9864 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 924,73 | 133161 |
| 387 | 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 200 ММ. | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0032 | 726879,21 | 2326 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 319314,32 | 1022 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 83695,48 | 268 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1129889,01 | 3616 |
| 388 | 23-010201- | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ,М | | 3,2128 | 5219,72 | 16770 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0229 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80<br>21,21 КГ | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 208,79 | 671 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 434,28 | 1395 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 5862,79 | 18836 |
| 389 | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ | 3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | 12,67 | 29625,79 | 375359 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 7102,07 | 89983 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2938,23 | 37227 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 39666,09 | 502569 |
| 390 | 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 2ПП20-1<br>1,38 Т | ШТ. | 2 | 27096,6 | 54193 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 1083,86 | 2168 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2254,44 | 4509 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 30434,9 | 60870 |
| 391 | 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА | -ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН20<br>1,47 Т | ШТ. | 2 | 35618,97 | 71238 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.9<br>1,47 Т | ШТ. | | 4 | 27977,85 | 111911 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1119,11 | 4476 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2327,76 | 9311 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 31424,72 | 125699 |
| 393 | 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.6<br>0,98 Т | ШТ. | | 2 | 19763,88 | 39528 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 790,56 | 1581 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1644,35 | 3289 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 22198,79 | 44398 |
| 394 | 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.3<br>0,2 Т | ШТ. | | 6 | 4522,94 | 27138 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 180,92 | 1086 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 376,31 | 2258 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5080,17 | 30481 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -КЛАДКА КИРПИЧНАЯ ГОРЛОВИНЫ | М3 | 0,2 | 28021,77 | 5604 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 3596,23 | 719 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2529,44 | 506 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 34147,44 | 6829 |
| 396 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99 67 КГ | КОМПЛЕКТ | 6 | 10020,09 | 60121 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 400,8 | 2405 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 833,67 | 5002 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 11254,57 | 67527 |
| | | | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | |
| 397 | 11-220601-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ УСИЛЕННАЯ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ. НАНЕСЕНИЕ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0437 | 123907,6 | 5415 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 41248,34 | 1803 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 13212,48 | 577 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 178368,42 | 779 |

ИТОГО: 17949582

НДС 12 % 2153950

ВСЕГО: 20103532

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО » ---------- ГУБАЕВ Б.М
БИН 110140001658 ,БИК KKMFKZ2A . ИИК KZ97070103 ПЫТ2712000 ОБСЛУЖИВАЕТСЯ В РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК»

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Газстрой» БИН/ИИН050840001302 ,БИК IRTYKZKA.ИИК KZ 81965F010000410772 ОБСЛУЖИВАЕТСЯ В АО "ForteBank» ---------- КАЗИЕВ Ю.К

ТЕХНАДЗОР :

_ ---------- АКНУРОВ Н.А

Форма 3

# СПРАВКА
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
## ЗА ОКТЯБРЬ 2018 г

ЗАКАЗЧИК : ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 10 201-02-27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: « РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АТАМЕКЕН , С.КАЛМАКШАБЫН,С.АЛМАЛЫ КАЗАХСТАНСКОГО С/О ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО .»

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ | | |
|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В т.ч. строительно-монтажные работы | На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого: с начала строительства | 194460273 | | |
| НДС 12% | 23335233 | | |
| Всего: | 217795506 | | |
| Итого за октябрь 2018 г. | 17949582 | | |
| НДС 12% | 2153950 | | |
| ВСЕГО: | 20103532 | | |

ЗАКАЗЧИК: _____ ГУБАЕВ Б.М

ПОДРЯДЧИК: _____ КАЗИЕВ.Ю.К

**Ф - 2**

ЗАКАЗЧИК: - ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО »

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА –РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АТАМЕКЕН,С.КАЛМАКШАБЫН,С.АЛМАЛЫ КАЗАХСТАНСКОГО С/О ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № 7

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ОТ 06 НОЯБРЯ 2018 г

| NN ПП | ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ. | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **2 - 1 - 1** | | | | | | | |
| 1 | **11-010104-** 0101 РСНБ РК 2015 | -ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ | М3 | | 7100 | 27,18 | 192945 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7,02 | 49869 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2,74 | 19425 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 36,94 | 262239 |
| 2 | **11-010104-** 0109 РСНБ РК 2015 К=5 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М | М3 | | 7100 | 125,8 | 893154 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 32,51 | 230846 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 12,66 | 89920 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 170,97 | 1213920 |
| 3 | **11-110101-** 0209 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА | М3 | | 2 | 28076,74 | 56153 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2799,4 | 5599 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2470,09 | 4940 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 33346,23 | 66692 |
| 4 | **11-080201-** 0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9 | -КЛАДКА КИРПИЧНАЯ ГОРЛОВИНЫ | М3 | | 0,35 | 28021,77 | 9808 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 3596,23 | 1259 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2529,44 | 885 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 34147,44 | 11952 |
| 5 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99 67 КГ | КОМПЛЕКТ | 4 | 10020,09 | 40080 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 400,8 | 1603 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 833,67 | 3335 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 11254,57 | 45018 |
| | | | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | |
| 6 | 11-220601-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И | -СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,003 | 123907,6 | 372 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 41248,34 | 124 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 13212,48 | 40 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 178368,42 | 535 |
| **4-1** | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10КВ | | | | |
| | | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | |
| 7 | 11-330303-0301 РСНБ РК 2015 | -ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МАССОЙ ДО 1,5 Т. ДЕМОНТАЖ | ОПОРА | 2 | 3618,34 | 7237 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 1489,45 | 2979 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 408,62 | 817 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 5516,41 | 11033 |
| 8 | 11-330204-0205 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ ДО 35 ММ2 В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ. ДЕМОНТАЖ | КМ ЛИНИИ | 0,075 | 60498,54 | 4537 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 25033,55 | 1878 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 6842,57 | 513 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 92374,66 | 6928 |
| | | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | |
| 9 | 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | -ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА | ОПОРА | 1 | 5971,25 | 5971 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 2362,81 | 2363 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 666,73 | 667 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 9000,79 | 9001 |
| | | | - 3 - | | | |
| 10 | 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | -ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА | ОПОРА | 1 | 12240,45 | 12240 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 4854,95 | 4855 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1367,63 | 1368 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 18463,03 | 18463 |
| 11 | 11-330101-0112 РСНБ РК 2015 | -ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ И ПОДКЛАДНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 1,5 М3. УСТАНОВКА | М3 | | 0,104 | 7255,32 | 755 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2423,35 | 252 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 774,29 | 81 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 10452,96 | 1087 |
| 12 | 11-330208-0103 РСНБ РК 2015 | -РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ | КОМПЛЕКТ | | 1 | 9380,05 | 9380 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 5290,2 | 5290 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1173,62 | 1174 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 15843,87 | 15844 |
| 13 | 13-080103-0101 РСНБ РК 2015 | -ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | | 11 | 479,27 | 5272 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 202,58 | 2228 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 54,55 | 600 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 736,4 | 8100 |
| 14 | 11-330204-0205 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ ДО 35 ММ2 В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ | КМ ЛИНИИ | | 0,075 | 93281,29 | 6996 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 40294,19 | 3022 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 10686,04 | 801 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 144261,52 | 10820 |
| 15 | 11-330209-0101 РСНБ РК 2015 | -ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ | М ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ | | 52 | 175,74 | 9139 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 98,97 | 5146 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 21,98 | 1143 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 296,68 | 15428 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ОПОР И ПОДКОСОВ | М2 | | 10 | 731,66 | 7317 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 124,57 | 1246 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 68,5 | 685 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 924,73 | 9247 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | |
| 17 | 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ105-5 СТ РК 2387-2013<br>1,175 | ШТ. | | 3 | 47478,63 | 142436 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1899,15 | 5697 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3950,22 | 11851 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 53328 | 159984 |
| 18 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ-П-3И, ПРИМ.<br>2,5 Т | М3 | | 0,104 | 46099,46 | 4794 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1843,98 | 192 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3835,48 | 399 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 51778,91 | 5385 |
| 19 | 24-040207-0906 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10<br>12,7 КГ | КОМПЛЕКТ | | 1 | 31654,68 | 31655 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1266,19 | 1266 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2633,67 | 2634 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 35554,54 | 35555 |
| 20 | 24-040102-0232 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-В, ПРИМ.<br>3,4 КГ | ШТ. | | 5 | 2735,54 | 13678 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 109,42 | 547 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 227,6 | 1138 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3072,56 | 15363 |
| 21 | 24-040106-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 | -ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПФ70-В, ПРИМ.<br>3,4 КГ | ШТ. | | 6 | 2006,24 | 12037 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 80,25 | 481 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 166,92 | 1002 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2253,41 | 13520 |
| 22 | 24-040207-1921 РСНБ РК 2015 | -ТРАВЕРСЫ ТМ24, ПРИМ. 5,1 КГ | ШТ. | | 1 | 12026,16 | 12026 |
| | В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 481,05 | 481 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1000,58 | 1001 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 13507,78 | 13508 |
| 23 | 24-040207-1919 РСНБ РК 2015 | -ТРАВЕРСЫ ТМ6, ПРИМ. 12,9 КГ | ШТ. | | 1 | 26512,87 | 26513 |
| | В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1060,51 | 1061 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2205,87 | 2206 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 29779,26 | 29779 |
| 24 | 24-010103-1801 РСНБ В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -НАКЛАДКИ ОГ2, ПРИМ. 3,65 КГ | ШТ. | | 2 | 1000,26 | 2001 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 40,01 | 80 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 83,22 | 166 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1123,49 | 2247 |
| 25 | 24-010103-1502 РСНБ РК 2015 | -НАКЛАДКА ОГ5, ПРИМ. 14,9 КГ | ШТ. | | 1 | 11668,61 | 11669 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 466,74 | 467 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 970,83 | 971 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 13106,18 | 13106 |
| 26 | 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 | -ХОМУТ Х1, ПРИМ. 4,5 КГ | ШТ. | | 2 | 1157,7 | 2315 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 46,31 | 93 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 96,32 | 193 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1300,33 | 2601 |
| 27 | 24-040207-4003 РСНБ | -БОЛТ Б5, ПРИМ. 1 КГ | КГ | | 1 | 286,62 | 287 |
| | В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА РК 2015 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 11,46 | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 23,85 | 24 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 321,93 | 322 |
| 28 | 24-040205-2122 РСНБ РК 2015 | -КРОНШТЕЙН У1 2,36 КГ | ШТ. | | 1 | 4100,31 | 4100 |
| | В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 164,01 | 164 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 341,15 | 341 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4605,47 | 4605 |
| 29 | 24-040205- | -СТЯЖКА Г1 | ШТ. | | 2 | 4100,31 | 8201 |
| | 2122 РСНБ РК 2015 | 2,36 КГ | | | | | |
| | В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 164,01 | 328 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 341,15 | 682 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4605,47 | 9211 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24-040207-4021 РСНБ | -ЗАЖИМЫ ЗП1М ГОСТ Р 51177-98 0,9 КГ | ШТ. | | 2 | 1416,54 | 2833 |
| | РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 56,66 | 113 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 117,86 | 236 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1591,06 | 3182 |
| 31 | 24-040109-0402 РСНБ | -ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | ШТ. | | 5 | 43,41 | 217 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 | 0,65 КГ | | | | | |
| | В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1,74 | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3,61 | 18 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 48,76 | 244 |
| 32 | 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1, ПА-2 | ШТ. | | 6 | 397,96 | 2388 |
| | | 0,21 КГ | | | | | |
| | В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 15,92 | 96 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 33,11 | 199 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 446,99 | 2682 |
| 33 | 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 | -УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | ШТ. | | 3 | 861,46 | 2584 |
| | | 0,67 КГ | | | | | |
| | В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 34,46 | 103 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 71,67 | 215 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 967,59 | 2903 |
| 34 | 24-040203-0201 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ КОУШНЫЕ НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | ШТ. | | 3 | 1213,37 | 3640 |
| | | 0,8 КГ | | | | | |
| | В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 48,53 | 146 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 100,95 | 303 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1362,86 | 4089 |
| 35 | 24-040201-0109 РСНБ РК 2015 | -СЕРЬГИ ТИПА СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | ШТ. | | 3 | 443,98 | 1332 |
| | | 0,32 КГ | | | | | |
| | В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 17,76 | 53 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 36,94 | 111 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 498,68 | 1496 |
| 36 | 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 | -СКОБЫ ТИПА СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | ШТ. | | 3 | 530,73 | 1592 |
| | | 0,38 КГ | | | | | |
| | В ЦЕНАХ 4 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КВАРТАЛА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 21,23 | 64 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 44,16 | 132 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 596,12 | 1788 |
| 37 | 21-050304-0111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА | -ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т | Т | | 0,01776 | 157876,1 | 2804 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 6315,04 | 112 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 13135,29 | 233 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 177326,44 | 3149 |
| 38 | 21-050304-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА | -ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т | Т | | 0,019712 | 158179,67 | 3118 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 6327,19 | 125 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 13160,55 | 259 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 177667,41 | 3502 |
| 39 | 23-061004-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80 1,056 Т | Т | | 0,04875 | 856553,7 | 41757 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 34262,15 | 1670 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 71265,27 | 3474 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 962081,12 | 46901 |



РАЗДЕЛ 3. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,23КВ
==========

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | -ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА | ОПОРА | | 8 | 5971,25 | 47770 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2362,81 | 18902 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 666,73 | 5334 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 9000,79 | 72006 |
| 41 | 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | -ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА | ОПОРА | | 5 | 12240,45 | 61202 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 4854,95 | 24275 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 1367,63 | 6838 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 18463,03 | 92315 |
| 42 | 11-330204-0103 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ ИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 30 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ | КМ ЛИНИИ | 0,315 | 49631,96 | 15634 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 24224,28 | 7631 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 5908,5 | 1861 |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:* | | | 79764,74 | 25126 |
| 43 | 13-080208-0103 РСНБ РК 2015 | -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | 13 | 1652,58 | 21483 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 332,65 | 4324 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 158,82 | 2065 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2144,04 | 27873 |
| 44 | 13-080208-0103 РСНБ | -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | 26 | 1654 | 43004 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 332,7 | 8650 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 158,94 | 4132 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2145,64 | 55787 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | |
| 45 | 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А СТ РК 2387-2013<br>0,75 Т | ШТ. | 18 | 31498,56 | 566974 |
| | | | - 10 - | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 1259,94 | 22679 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2620,68 | 47172 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 35379,18 | 636825 |
| 46 | 24-040207-4914 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КРЮК СКВОЗНОЙ SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98<br>1,32 КГ | ШТ. | 5 | 2591,95 | 12960 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 103,68 | 518 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 215,65 | 1078 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2911,28 | 14556 |
| 47 | 24-040207-4935 РСНБ | -КРЮК БАНДАЖНЫЙ SOT29 ГОСТ Р 51177-98<br>0,74 КГ | ШТ. | 4 | 2268,1 | 9072 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015<br>В ЦЕНАХ 4<br>КВАРТАЛА<br>2017 ГОД | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 90,72 | 363 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 188,71 | 755 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2547,53 | 10190 |
| 48 | 24-040207-<br>4938 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ 4<br>КВАРТАЛА<br>2017 ГОДА | -ГАЙКА КРЮКООБРАЗНАЯ PD2.2 ГОСТ Р 51177-98<br>0,55 КГ | ШТ. | | 4 | 3660,24 | 14641 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 146,41 | 586 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 304,53 | 1218 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4111,18 | 16445 |
| 49 | 24-040202-<br>0821 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ 4<br>КВАРТАЛА<br>2017 ГОДА | -ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ SO157.1 ГОСТ Р 51177-98<br>0,6 КГ | ШТ. | | 9 | 13712,38 | 123411 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 548,5 | 4936 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1140,87 | 10268 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 15401,75 | 138616 |
| 50 | 24-040207- | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ SLIP | ШТ. | | 16 | 1267,95 | 20287 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3140 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ 4<br>КВАРТАЛА<br>2017 ГОДА | 22.1 ГОСТ Р 51177-98<br>0,108 КГ | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 50,72 | 811 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 105,49 | 1688 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1424,16 | 22787 |
| 51 | 24-040202-<br>0813 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ 4<br>КВАРТАЛА | -ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ SO140ГОСТ Р 51177-98<br>0,745 КГ | ШТ. | | 12 | 7511,93 | 90143 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 300,48 | 3606 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 624,99 | 7500 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 8437,4 | 101249 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 24-040207-<br>5015 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ4<br>КВАРТАЛА | -ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98<br>0,12 КГ | ШТ. | | 13 | 1851,4 | 24068 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 74,06 | 963 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 154,04 | 2002 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2079,49 | 27033 |
| 53 | 24-040207-<br>3124 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ4<br>КВАРТАЛА | -ЗАЖИМЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ AL-CU SM2.24 ГОСТ Р 51177-98<br>0,17 КГ | ШТ. | | 12 | 2222,73 | 26673 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 88,91 | 1067 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 184,93 | 2219 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2496,57 | 29959 |
| 54 | 23-061002-<br>0108 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ 4<br>КВАРТАЛА<br>2017 ГОДА | -ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МГ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ГОСТ 839-80<br>0,144 Т | КМ | | 0,006 | 447593,66 | 2686 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 17903,75 | 107 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 37239,79 | 223 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 502737,2 | 3016 |
| | | | - 12 - | | | | |
| 55 | 24-040207-<br>3806 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ4<br>КВАРТАЛ | -ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98<br>28 КГ | 100 ШТ. | | 0,05 | 25087,92 | 1254 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1003,52 | 50 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2087,31 | 104 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 28178,75 | 1409 |
| 56 | 24-040207-<br>4022 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ 4<br>КВАРТАЛА | -ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6 ГОСТ Р 51177-98<br>1,6 КГ | ШТ. | | 5 | 2023,03 | 10115 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 80,92 | 405 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 168,32 | 842 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2272,27 | 11361 |
| 57 | 24-040205-<br>2122 РСНБ<br>РК 2015 | -КРОНШТЕЙН У3<br>2,36 КГ | ШТ. | | 5 | 4100,31 | 20502 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В ЦЕНАх 4 КВАРТАЛА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 164,01 | 820 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 341,15 | 1706 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4605,47 | 23027 |
| 58 | 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЛЕНТА БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ СОТ37 ГОСТ Р 51177-98<br>0,115 КГ | М | | 10 | 477,46 | 4775 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 19,1 | 191 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 39,72 | 397 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 536,28 | 5363 |
| 59 | 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ СОТ36 ГОСТ Р 51177-98<br>0,015 КГ | ШТ. | | 8 | 147,91 | 1183 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 5,92 | 47 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 12,31 | 98 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 166,13 | 1329 |
| | | | - 13 - | | | | |
| 60 | 24-040207-0722 РСНБ РК 015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -РЕМЕШКИ БАНДАЖНЫЕ PER15 ГОСТ Р 51177-98<br>0,002 КГ | ШТ. | | 2 | 39,78 | 80 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1,59 | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3,31 | 7 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 44,68 | 89 |
| 61 | 24-040207-2809 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КОЛПАЧОК КОНЦЕВОЙ РК99.025 ГОСТ Р 51177-98<br>0,004 КГ | ШТ. | | 2 | 397,8 | 796 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 15,91 | 32 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 33,1 | 66 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 446,81 | 894 |
| 62 | 23-061201-1302 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИПС-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | КМ | | 0,34 | 163167,82 | 55477 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | 0,134 Т | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 6526,71 | 2219 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 13575,56 | 4616 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 183270,1 | 62312 |
| | | РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | | | | | |
| | | ========== | | | | | |
| | | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 63 | 11-330207-0101 РСНБ РК 2015 | -СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ. УСТАНОВКА | СВЕТИЛЬНИК | | 7 | 1224,13 | 8569 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 787,35 | 5511 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 160,92 | 1126 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2172,39 | 15207 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | |
| 64 | 23-070106-1302 РСНБ РК 2015 | -СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, МОДЕЛИ АЛЬФА СТРИТ 2-100, ПРИМ. 2,8 КГ | ШТ. | | 7 | 20412,41 | 142887 |
| | В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 816,5 | 5715 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 1698,31 | 11888 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 22927,22 | 160491 |
| 65 | 24-040207-3140 РСНБ РК 2015 | -ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98 0,108 КГ | ШТ. | | 14 | 1267,95 | 17751 |
| | В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 50,72 | 710 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 105,49 | 1477 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1424,16 | 19938 |
| 66 | 23-061601-0501 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОДА С МЕДНОЙ ГИБКОЙ ЖИЛОЙ В НЕГОРЮЧЕЙ РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКА ПРГН, СЕЧЕНИЕ 1,5 ММ2 63 КГ | 1000 М | | 0,014 | 48997,74 | 686 |
| | В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1959,91 | 27 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 4076,61 | 57 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 55034,26 | 770 |
| | | РАЗДЕЛ 5. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4КВ | | | | | |
| | | ========== | | | | | |
| | | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 67 | 11-010101- | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ | М3 ГРУНТА | | 25,5 | 89,07 | 2271 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0402 РСНБ РК 2015 | "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 25,64 | 654 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9,18 | 234 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 123,89 | 3159 |
| 68 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ | М3 ГРУНТА | | 3 | 1143,07 | 3429 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 748,3 | 2245 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 151,31 | 454 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2042,67 | 6128 |
| 69 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 3 | 655,88 | 1968 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 429,36 | 1288 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 86,82 | 260 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1172,06 | 3516 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 11-010104-0405 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 25,5 | 13,7 | 349 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 3,22 | 82 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1,35 | 35 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 18,27 | 466 |
| 71 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | 28,5 | 120,07 | 3422 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 60,81 | 1733 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 14,47 | 412 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 195,35 | 5568 |
| | | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 72 | 13-080201-0301 РСНБ РК 2015 | -КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ | М КАБЕЛЯ | | 157 | 333,77 | 52402 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 80,44 | 12629 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 33,14 | 5202 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 447,35 | 70234 |
| 73 | 13-080201-0302 РСНБ | -КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ К НОРМЕ 13-080201-0301 | М КАБЕЛЯ | | 157 | 98,04 | 15392 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 24,21 | 3801 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9,78 | 1536 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 132,03 | 20729 |
| 74 | 11-230201-0101 РСНБ РК 2015 | -УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ.100 ММ | КМ | | 0,026 | 403150,16 | 10482 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 204187,62 | 5309 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 48587,02 | 1263 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 655924,81 | 17054 |
| 75 | 13-080201-0601 РСНБ РК 2015 | -КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА ПО ДНУМ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ | КАБЕЛЯ | | 211 | 137,56 | 29025 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 37,48 | 7908 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 14 | 2955 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 189,04 | 39887 |
| | | | - 16 - | | | | |
| 76 | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | -КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ | М КАБЕЛЯ | | 26 | 198,39 | 5158 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 59,42 | 1545 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 20,63 | 536 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 278,44 | 7239 |
| 77 | 13-080201-0702 РСНБ РК 2015 | -КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ | М КАБЕЛЯ | | 83 | 610,31 | 50656 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 117,21 | 9728 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 58,2 | 4831 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 785,72 | 65215 |
| 78 | 13-080206-3001 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6 | -КОРОБКА КЛЕММНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ | | 4 | 2048,9 | 8196 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 904,97 | 3620 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 236,31 | 945 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3190,18 | 12761 |
| | | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | |
| 79 | 13-080208-0104 РСНБ РК 2015 | -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | | 4 | 2234,28 | 8937 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 361,24 | 1445 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 207,64 | 831 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2803,17 | 11213 |
| 80 | 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9 | -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | М | | 50 | 450,47 | 22523 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 71,86 | 3593 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 41,79 | 2089 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 564,11 | 28206 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | |
| 81 | 23-060133-0916 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВББШВ 4Х6,0 (МК)-1 ГОСТ 16442-80 0,63 Т | КМ | | 0,04 | 1024465,12 | 40979 |
| | | | - 17 - | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 40978,6 | 1639 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 85235,5 | 3409 |
| | | - - -

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 12443,48 | 1867 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 25882,45 | 3882 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 349413,05 | 52412 |
| 85 | 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КОРОБКА КЛЕММНАЯ 16 ЗАЖИМОВ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р65, ТИП КЗНА16У3, ПРИМ. 2 КГ | ШТ. | | 4 | 3388,51 | 13554 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 135,54 | 542 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 281,92 | 1128 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3805,97 | 15224 |
| | | | - 18 - | | | | |
| 86 | 23-011201-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ /ГОСТ 1839-80/, DУ 100 ММ, DВ 100 ММ 6,1 КГ | М | | 26,208 | 848,81 | 22246 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 33,95 | 890 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 70,62 | 1851 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 953,38 | 24986 |
| 87 | 23-061703-0969 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1,93 КГ | ШТ. | | 2 | 12800,32 | 25601 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 512,01 | 1024 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1064,99 | 2130 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 14377,32 | 28755 |

**6 - 1**

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 12-050101-0301 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ. РАЗБОРКА НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ | М2 ПЕРЕГОРОДОК | | 11,2 | 1196,59 | 13402 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 738,3 | 8269 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 154,79 | 1734 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2089,68 | 23404 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 12-070101-0205 РСНБ РК 2015 | -ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ | М2 | | 9,1 | 80,49 | 732 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 52,18 | 475 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 10,61 | 97 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 143,28 | 1304 |
| 90 | 12-070101-0207 РСНБ РК 2015 | -ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ | М2 | | 86,08 | 547,7 | 47146 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 352,82 | 30370 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 72,04 | 6201 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 972,55 | 83717 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 12-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | ШТ. | | 2 | 968,9 | 1938 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 621,78 | 1244 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 127,25 | 255 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1717,92 | 3436 |
| 92 | 12-060101-0202 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ | М2 | | 2,34 | 340,32 | 796 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 219,09 | 513 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 44,75 | 105 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 604,16 | 1414 |
| 93 | 12-060101-0302 РСНБ РК 2015 | -ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ. СНЯТИЕ | М2 | | 1,35 | 674,08 | 910 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 441,28 | 596 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 89,23 | 120 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1204,59 | 1626 |
| 94 | 12-060101-0901 РСНБ РК 2015 | -КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | ШТ. | | 3 | 1468,51 | 4406 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 934,74 | 2804 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 192,26 | 577 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2595,51 | 7787 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12-060101-1001 РСНБ РК 2015 | -ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ | М2 | | 5,67 | 255,2 | 1447 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 167,06 | 947 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 33,78 | 192 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 456,05 | 2586 |
| 96 | 12-060101-1101 РСНБ РК 2015 | -НАЛИЧНИКИ. СНЯТИЕ | М | | 10,2 | 29,61 | 302 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 19,39 | 198 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3,92 | 40 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 52,92 | 540 |
| 97 | 12-060101-1902 РСНБ РК 2015 | -ВОРОТА. ДЕМОНТАЖ | М2 ПОЛОТНА | | 5,75 | 1631,74 | 9382 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1063,22 | 6114 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 215,6 | 1240 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2910,55 | 16736 |
| 98 | 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. ПОГРУЗКА | Т | | 7,45 | 429 | 3196 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 17,16 | 128 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 35,69 | 266 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 481,85 | 3590 |
| 99 | 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ | Т | | 7,45 | 117,75 | 877 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 4,71 | 35 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9,8 | 73 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 132,26 | 985 |

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | |
| 100 | 12-030101-1901 РСНБ РК 2015 | -УЧАСТКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫЕ И ПРОЕМЫ ПРОСТЫЕ. КЛАДКА И ЗАДЕЛКА КИРПИЧОМ | М3 КЛАДКИ | | 0,72 | 20974,94 | 15102 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 3611,82 | 2601 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1966,94 | 1416 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 26553,69 | 19119 |
| | | ДВЕРИ И ВОРОТА | | | | | |
| 101 | 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9 | -ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ | М2 ПРОЕМОВ | | 1,89 | 1822,39 | 3444 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 583,44 | 1103 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 192,47 | 364 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2598,3 | 4911 |
| 102 | 11-100108-0102 РСНБ РК 2015 | -УСТАНОВКА ВОРОТ | М2 ПОЛОТНА | | 5,75 | 1097,44 | 6310 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 487,19 | 2801 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 126,77 | 729 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1711,4 | 9841 |
| 103 | 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9 | -ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ | М2 ПРОЕМОВ | | 1,89 | 1166 | 2204 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 530,2 | 1002 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 135,7 | 256 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1831,9 | 3462 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92<br>63,5 КГ | М2 | | 1,89 | 14405,06 | 27226 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 576,2 | 1089 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | - | 8 | 1198,5 | 2265 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 16179,76 | 30580 |
| 105 | 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92<br>49 КГ | М2 | | 1,89 | 8948,6 | 16913 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 357,94 | 677 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 744,52 | 1407 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 10051,07 | 18997 |
| 106 | 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОД | -ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧ. УТЕПЛЕННЫЕ, ИНДИВИД. ИЗГОТОВЛЕНИЯ<br>32 КГ | М2 | | 5,75 | 46392,6 | 266757 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1855,7 | 10670 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 3859,86 | 22194 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 52108,17 | 299622 |
| 107 | 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЗАМОК СУВАЛЬНЫЙ ВРЕЗНОЙ ЗВ8 ГОСТ 5089-2011<br>0,95 КГ | ШТ. | | 2 | 2690,72 | 5381 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 107,63 | 215 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 223,87 | 448 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3022,22 | 6044 |
| 108 | 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005<br>0,246 КГ | ШТ. | | 12 | 428,37 | 5140 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 17,13 | 206 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 35,64 | 428 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 481,15 | 5774 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 21-090404-1005 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -РУЧКИ РАЗДЕЛЬНЫЕ ГОСТ 5087-80<br>0,25 КГ | ПАРА | | 3 | 3420,65 | 10262 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 136,83 | 410 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 284,6 | 854 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3842,07 | 11526 |
| | | ОКНА | | | | | |
| 110 | 11-100106-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТАНОВКА БЛОКОВ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ) | М2 ПРОЕМОВ | | 2,34 | 3703,36 | 8666 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1351,05 | 3161 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 404,35 | 946 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5458,76 | 12774 |
| 111 | 11-100106-0402 РСНБ РК 2015 | -ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ. УСТАНОВКА | КОМПЛЕКТ | | 2 | 347,68 | 695 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 229 | 458 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 46,13 | 92 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 622,82 | 1246 |
| 112 | 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 | -ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005<br>0,246 КГ | ШТ. | | 4 | 428,37 | 1713 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 17,13 | 69 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 35,64 | 143 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 481,15 | 1925 |
| 113 | 21-130814-2211 РСНБ РК 2015 | -РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ<br>0,5 КГ | ШТ. | | 2 | 787,44 | 1575 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 31,5 | 63 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 65,52 | 131 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 884,45 | 1769 |



ПОЛЫ

ТИП 1,2 - 86,08М2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9 | -ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО | М2 ПОКРЫТИЯ | | 86,08 | 2265,95 | 195053 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 625,2 | 53817 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 231,29 | 19910 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3122,45 | 268780 |

ТИП 3 - 9,1М2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | -СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО | М2 СТЯЖКИ | | 9,1 | 578,5 | 5264 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 187,82 | 1709 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 61,31 | 558 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 827,62 | 7531 |
| 116 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | -СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101 | М2 СТЯЖКИ | | 9,1 | 165,6 | 1507 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 12,55 | 114 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 14,25 | 130 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 192,4 | 1751 |
| 117 | 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2 | М2 ПОКРЫТИЯ | | 9,1 | 3106,4 | 28268 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 306,67 | 2791 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 273,05 | 2485 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3686,12 | 33544 |

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 11-150203-0501 РСНБ РК 2015 | -СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ | СТЕНЫ И ОТКОСЫ. ШПАТЛЕВКА | | 35 | 394,93 | 13822 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ЦЕМЕНТНО-ИЗ ВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 180,24 | 6308 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 46,01 | 1610 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 621,17 | 21741 |
| 119 | 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -ПОТОЛКИ. ШПАТЛЕВКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ | М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | 90,28 | 479,36 | 43277 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 221,6 | 20006 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 56,08 | 5063 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 757,04 | 68346 |
| 120 | 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4 | -СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | 165 | 185,16 | 30552 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 70,27 | 11595 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 20,43 | 3372 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 275,87 | 45518 |
| 121 | 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | 90,28 | 205,18 | 18524 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 78,36 | 7074 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 22,68 | 2048 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 306,22 | 27646 |
| | | | ОТМОСТКА | | | | |
| 122 | 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО | М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | | 4,5 | 898,47 | 4043 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 188,32 | 847 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 86,94 | 391 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1173,73 | 5282 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т | М3 | 5,49 | 2090,71 | 11478 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 83,63 | 459 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 173,95 | 955 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2348,29 | 12892 |
| 124 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ШИРИНОЙ 1,2М, ТОЛЩ. 100ММ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО | М3 | 4,5 | 29682,63 | 133572 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 1735,56 | 7810 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2513,46 | 11311 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 33931,65 | 152692 |
| **6 – 3 – 1** | | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | |
| 125 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | -ОБСЫПКА РАСТИТЕЛЬНЫМ ГРУНТОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1 | М3 ГРУНТА | 55 | 597,17 | 32844 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 390,93 | 21501 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 79,05 | 4348 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1067,15 | 58693 |
| 126 | 11-010107-1806 РСНБ РК 2015 | -ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПИ | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 198 | 49,07 | 9717 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 32,13 | 6361 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 6,5 | 1286 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 87,7 | 17364 |
| | | | КОЛОДЕЦ | | | |
| 127 | 11-270401- | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ | М3 | 0,4 | 925,2 | 370 |



0102 РСНБ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО МАТЕРИАЛА

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 | | ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 193,29 | 77 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 89,48 | 36 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1207,97 | 483 |
| 128 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-79 1,6 Т | М3 | | 0,488 | 2090,71 | 1020 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 83,63 | 41 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 173,95 | 85 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2348,29 | 1146 |
| 129 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | | 17 | 210,2 | 3573 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 103,71 | 1763 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 25,11 | 427 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 339,03 | 5763 |
| 130 | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ | М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦ | | 1,52 | 29625,79 | 45031 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7102,07 | 10795 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2938,23 | 4466 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 39666,09 | 60292 |
| 131 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99 67 КГ | КОМПЛЕКТ | | 1 | 10020,09 | 10020 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 400,8 | 401 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 833,67 | 834 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 11254,57 | 11255 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 11-100111-0301 РСНБ РК 2015 | -УСТАНОВКА КРЫШКИ ДЕРЕВЯННОЙ | ШТ | | 1 | 891,1 | 891 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 355,71 | 356 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 99,74 | 100 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1346,55 | 1347 |
| 133 | 1-070602-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ 17 КГ | М2 | | 0,584 | 4424,76 | 2584 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 176,99 | 103 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 368,14 | 215 |
| | | - - -

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2314,44 | 6943 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 4814,04 | 14442 |
| | | - - -

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 628,99 | 629 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 8491,3 | 8491 |
| 142 | 23-020101-0213 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА2017 | -ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 114 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 2,9 КГ | ШТ. | | 1 | 1215,48 | 1215 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 48,62 | 49 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 101,13 | 101 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1365,23 | 1365 |
| 143 | 23-020101-0175 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 1,5 КГ | ШТ. | | 5 | 711,47 | 3557 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 28,46 | 142 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 59,19 | 296 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 799,12 | 3996 |
| 144 | 11-221201-0103 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА | ФЛАНЕЦ | | 6 | 705,97 | 4236 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 408,61 | 2452 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 89,17 | 535 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1203,75 | 7222 |
| 145 | 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ | ШТ. | | 6 | 1715,07 | 10290 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 68,6 | 412 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 142,69 | 856 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1926,37 | 11558 |
| 146 | 11-221201-0101 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА | ФЛАНЕЦ | | 2 | 363,6 | 727 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 217,41 | 435 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 46,48 | 93 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 627,5 | 1255 |
| 147 | 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,06 КГ | ШТ. | | 2 | 875,81 | 1752 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 35,03 | 70 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 72,87 | 146 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 983,71 | 1967 |
| 148 | 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 89 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,029 | 298409,45 | 8654 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 175200,17 | 5081 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 37888,77 | 1099 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 511498,38 | 14833 |
| 149 | 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 114 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,026 | 332325,24 | 8640 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 189942,82 | 4939 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 41781,44 | 1086 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 564049,5 | 14665 |
| 150 | 23-010201-0171 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 8,38 КГ | М | | 29,116 | 1928,69 | 56156 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 77,15 | 2246 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 160,47 | 4672 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2166,3 | 63074 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 23-010201-0193 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80 12,15 КГ | | | 26,104 | 2844,06 | 74241 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 113,76 | 2970 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 236,63 | 6177 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3194,45 | 83388 |
| 152 | 11-060101-0102 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННОЙ ЛЕСТНИЦЫ | М3 | | 1,54 | 29550,9 | 45508 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2986,86 | 4600 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2603,02 | 4009 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 35140,77 | 54117 |
| 153 | 11-060301-0407 РСНБ РК | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | 1Т | | 0,157 | 314254,64 | 49338 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 93042,42 | 14608 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 32583,76 | 5116 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 439880,83 | 69061 |
| 154 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ОБЕТОНИРОВАНИЯ | М3 | | 0,6 | 25034,13 | 15020 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1549,62 | 930 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2126,7 | 1276 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 28710,45 | 17226 |
| 155 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ | М3 | | 1,8 | 25034,13 | 45061 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1549,62 | 2789 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2126,7 | 3828 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 28710,45 | 51679 |
| 156 | 21-020401-2802 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98 2,2 Т | М3 | | 0,7 | 12316,36 | 8621 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 492,65 | 345 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1024,72 | 717 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 13833,74 | 9684 |
| | | ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА И БАШНИ | | | | | |
| 157 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | М3 | | 2,6 | 8945,91 | 23259 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 931,22 | 2421 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 790,17 | 2054 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 10667,31 | 27735 |
| 158 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ | М2 | | 26 | 1820,48 | 47332 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 102,42 | 2663 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 153,83 | 4000 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2076,72 | 53995 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2 | -ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0301 | М2 ПОКРЫТИЯ | | 26 | -431,12 | -11209 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | -17,34 | -451 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | -35,88 | -933 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | -484,34 | -12593 |
| | | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 160 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9 | -БИТУМНАЯ ОБМАЗКА ФУНАМЕНТОВ 2 СЛОЯ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | | 33 | 210,2 | 6937 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 103,71 | 3422 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 25,11 | 829 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 339,03 | 11188 |
| 161 | 11-220601- | -ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 89 ММ. НАНЕСЕНИЕ | КМ | | 0,004 | 955505,31 | 3822 |
| | 0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | ТРУБОПРОВОДА | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 125048,53 | 500 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 86444,31 | 346 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1166998,14 | 4668 |
| 162 | 11-220601- | -ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 114 ММ. НАНЕСЕНИЕ | КМ | | 0,012 | 955505,31 | 11466 |
| | 0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | ТРУБОПРОВОДА | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 125048,53 | 1501 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 86444,31 | 1037 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1166998,14 | 14004 |
| 163 | 11-221101- | -ВРЕЗКА ТРУБЫ ДУ 89Х4,0 ММ В ТРУБУ ДИАМЕТРОМ 114Х4,5 | ВРЕЗКА | | 1 | 5014,66 | 5015 |
| | 0102 РСНБ РК 2015 | ММ | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1751,67 | 1752 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 541,31 | 541 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 7307,63 | 730 |
| 164 | 13-110601- | -ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ, МАССА ДО 50 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | | 1 | 5857,88 | 5858 |
| | 0101 РСНБ РК 2015 | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2061,33 | 2061 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 633,54 | 634 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 8552,75 | 8553 |
| 165 | 23-070201- | -ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-183-0 74 | ШТ. | | 1 | 6532,31 | 6532 |





## РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0117 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | У2 IP54, С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ВА57-35 3Р 4А-1ШТ,ВА57-31 3Р 32А-1ШТ,ВА57-31 3Р 1,6А-2ШТ,ВА47-29 1Р 6,3А-3ШТ,ВА47-29 1Р 1,6А-3ШТ 5,7 КГ | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 261,29 | 261 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 543,49 | 543 |
| | | - - -

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 67,28 | 135 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 139,95 | 280 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1889,33 | 3779 |
| 170 | 23-070204-0710 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6,3А, ПРИМ. 1,38 КГ | ШТ. | | 3 | 475,44 | 1426 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 19,02 | 57 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 39,56 | 119 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 534,01 | 1602 |
| 171 | 23-070204-0702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 1,6А, ПРИМ. 1,38 КГ | ШТ. | | 3 | 583,56 | 1751 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 23,34 | 70 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 48,55 | 146 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 655,45 | 1966 |
| 172 | 13-080304-0203 РСНБ РК 2015 | -БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ | ШТ | | 2 | 4607,94 | 9216 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1055,2 | 2110 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 453,05 | 906 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 6116,19 | 12232 |
| 173 | 51-080401-0280 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -УСТРОЙСТВА (ЯЩИКИ) УПРАВЛЕНИЯ РУС М 5411-1874А-У1 ТУ16-87 ИУКЖ.656335.074ТУ,ПРИМ. 25 КГ | ШТ. | | 2 | 87133 | 174266 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 3485,32 | 6971 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 7249,47 | 14499 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - - -

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | ПРАЙС ТОО "АКВАТОРИЯ -АКТОБЕ" | -LEVEL SWITCH LS001 A ST WITH 10M (ДАТЧИК УРОВНЯ, ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ)(96003332)S | ШТ | | 12 | 31861,61 | 382339 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1274,46 | 15294 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2650,89 | 31811 |
| | | - - -

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 5,47 | 120 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 11,37 | 250 |
| | | - - -

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | ШТОРКАМИ, БЕЛАЯ РС-16 0,065 КГ | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 13,63 | 27 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 28,35 | 57 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 382,71 | 765 |
| 189 | 23-061707-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КОРОБКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54 0,065 КГ | ШТ. | 9 | 101,03 | 909 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 4,04 | 36 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 8,41 | 76 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 113,48 | 1021 |



## РАЗДЕЛ 5. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 13-080206-1702 РСНБ РК 2015 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ | М | 6 | 401,78 | 2411 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 152,9 | 917 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 44,37 | 266 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 599,05 | 3594 |
| 191 | 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 2,74 КГ | М | 6,12 | 639,77 | 3915 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 25,59 | 157 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 53,23 | 326 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 718,59 | 4398 |
| 192 | 13-080206-0901 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ТРУБЕ | М | 21 | 34,38 | 722 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 12,58 | 264 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 3,76 | 79 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | | 50,72 | 1065 |
| 193 | 13-080206-1303 РСНБ РК 2015 | -ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | М | | 118 | | 282,13 | 33291 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | | 70,85 | 8360 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | | 28,24 | 3332 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | | 381,22 | 44983 |
| 194 | 23-060128-0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 5Х4,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,27 Т | КМ | | | 0,02142 | 507448,17 | 10870 |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | | 20297,93 | 435 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | | 42219,69 | 904 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | | 569965,78 | 12209 |
| 195 | 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,192 Т | КМ | | | 0,00306 | 330591,6 | 1012 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | | 13223,66 | 40 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | | 27505,22 | 84 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | | 371320,49 | 1136 |
| 196 | 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 85 КГ | КМ | | | 0,102 | 122520,48 | 12497 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | | 4900,82 | 500 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | | 10193,7 | 1040 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 137615 | 14037 |
| 197 | 23-060128-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 2Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 66 КГ | КМ | 0,0153 | | 82304,33 | 1259 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 3292,17 | 50 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 6847,72 | 105 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 92444,22 | 1414 |



**6- 2 – 1 -**

РЕМОНТ РЕЗЕРВУАРОВ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 12-160101-1106 РСНБ РК 2015 | -ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРОВ Т=30ММ | М3 ИЛА, ГРЯЗИ | 28,8 | | 4867,69 | 140189 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 3186,58 | 91774 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 644,34 | 18557 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 8698,61 | 250520 |
| 199 | 11-080101-0301 РСНБ РК 2015 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ПЕНЕТРОНОМ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 960 | | 295,81 | 283976 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 166 | 159362 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 36,94 | 35467 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 498,76 | 478806 |
| 200 | ПРАЙС ТОО "АКРУС-КАЗАХСТАН" | -ПЕНЕТРОН | КГ | 1152 | | 1205,36 | 1388571 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 48,21 | 55543 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 100,29 | 115529 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1353,86 | 1559643 |

**7 – 1 – 1**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 11-010205-0402 РСНБ РК 2015 | -КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВВ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | М3 | 0,72 | | 1933,9 | 1392 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1266,01 | 912 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 255,99 | 184 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3455,91 | 2488 |
| 202 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | -ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО | М3 | 0,6 | | 29521,56 | 17713 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 3132,62 | 1880 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2612,33 | 1567 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 35266,52 | 21160 |
| 203 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014<br>1 Т | Т | | 0,01 | 192359,44 | 1924 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7694,38 | 77 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 16004,31 | 160 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 216058,12 | 2161 |
| 204 | 11-070111-0108 РСНБ РК 2015 | -ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТКИ, ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА | М ОГРАД | | 265 | 4192,76 | 1111081 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1374,73 | 364304 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 445,4 | 118031 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 6012,89 | 1593416 |
| 205 | 11-070111-0206 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ С УСТАНОВКОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЛБОВ С ФУНДАМЕНТАМИ И ЛОЖНЫМИ КАЛИТКАМИ | ШТ | | 1 | 25207,59 | 25208 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 11629,77 | 11630 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2946,99 | 2947 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 39784,35 | 39784 |
| 206 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЛБОВ, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СПЛОШНЫХ, ПРИМ.<br>2,4 Т | М3 | | 4,28 | 48054,18 | 205672 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1922,17 | 8227 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3998,11 | 17112 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 53974,45 | 231011 |
| 207 | 21-090403- | -ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПАШНЫЕ С КАЛИТКОЙ | ШТ. | | 1 | 201796,11 | 201796 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0406 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ<br>КВАРТАЛА<br>2017 ГОДА | 0,405 Т | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8071,84 | 8072 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 16789,44 | 16789 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 226657,39 | 226657 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 21-130210-<br>0102 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ<br>КВАРТАЛА<br>2017 ГОДА | -ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ГОСТ 10922-2012<br>1 Т | Т | | 0,14864 | 154210,74 | 22922 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 6168,43 | 917 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 12830,33 | 1907 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 173209,5 | 25746 |
| 209 | 21-050307-<br>9910 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ<br>IV<br>КВАРТАЛА<br>2017 ГОДА | -ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, СВЕТЛАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 285-69<br>1 КГ | КГ | | 72,06 | 274 | 19744 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 10,96 | 790 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 22,8 | 1643 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 307,76 | 22177 |
| 210 | 11-010205-<br>0302 РСНБ<br>РК 2015 | -ВЫЕМКА ГРУНТА ПОД КАНАВУ | М3 ГРУНТА | | 2 | 1143,07 | 2286 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 748,3 | 1497 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 151,31 | 303 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2042,67 | 4085 |
| 211 | 11-010205-<br>0502 РСНБ<br>РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 2 | 655,88 | 1312 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 429,36 | 859 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 86,82 | 174 |
| | | - - -

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 12,66 | 87387 |
| | | - - -

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 11-010107- | -ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ | М3 | | 215 | 145,57 | 31299 |
| | 0112 РСНБ РК 2015 | ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 32,58 | 7005 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 14,25 | 3064 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 192,41 | 41368 |
| 220 | 11-010107- | -ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ | М3 | | 40 | 114,8 | 4592 |
| | 0111 РСНБ | ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ | | | | | |
| | РК 2015 | (РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ) | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 25,69 | 1028 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 11,24 | 450 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 151,73 | 6070 |
| 221 | 11-010104- | -ПЛАНИРОВКА ВЕРХА НАСЫПИ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 | М2 | | 42,5 | 0,829155 | 35 |
| | 0702 РСНБ РК 2015 | (108) КВТ (Л.С.) | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 0,19479 | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 0,081916 | 3 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1,11 | 47 |
| 222 | 11-010104- 0702 РСНБ РК 2015 | -ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) | М2 | | 159 | 0,829155 | 132 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 0,19479 | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 0,081916 | 13 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1,11 | 176 |
| 223 | 11-010204- | -КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕВОМ | М2 | | 201,5 | 329,32 | 66358 |
| | 0201 РСНБ РК 2015 | МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 156,71 | 31578 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 38,88 | 7835 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 524,91 | 105770 |



РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | М3 | | 2,2 | 25034,13 | 55075 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1549,62 | 3409 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2126,7 | 4679 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 28710,45 | 63163 |
| 225 | 11-061301-0201 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ДНИЩ ТОЛЩИНОЙ ДО 400 ММ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | М3 | | 10,3 | 31695,01 | 326459 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2934,69 | 30228 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2770,38 | 28535 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 37400,08 | 385221 |
| 226 | 21-020401-2804 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98<br>2,2 Т | М3 | | 0,1 | 13911,64 | 1391 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 556,47 | 55 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1157,45 | 115 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 15625,55 | 1561 |
| 227 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014<br>1 Т | Т | | 0,4821 | 189337,53 | 91280 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7573,5 | 3651 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 15752,88 | 7595 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 212663,91 | 102526 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 21-050301-<br>3202 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ 4<br>КВАРТАЛА<br>2017 ГОДА | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО<br>ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ<br>СТ РК 2591-2014<br>1 Т | Т | | 0,0428 | 182979,08 | 7832 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7319,16 | 314 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 15223,86 | 651 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 205522,1 | 8797 |
| 229 | 21-050301-<br>3501 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ 4<br>КВАРТАЛА<br>2017 ГОД | -ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ<br>ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ<br>ГОСТ 6727-80<br>1 Т | Т | | 0,0391 | 205564,8 | 8038 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8222,59 | 321 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 17102,99 | 669 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 230890,38 | 9028 |
| 230 | 11-070106-<br>0101 РСНБ<br>РК 2015 | -ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7<br>М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 | ШТ.<br>СБОРНЫХ<br>КОНСТРУКЦИЙ | | 6 | 9677,5 | 58065 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 4176,28 | 25058 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1108,3 | 6650 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 14962,08 | 89773 |
| 231 | 21-040104-<br>9914 РСНБ<br>РК 2015<br>В ЦЕНАХ4<br>КВАРТАЛА<br>2017 ГОДА | -ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ИЗ БЕТОНА, ТОЛЩИНА 30 СМ<br>0,33 Т | М2 | | 68,22 | 3494,31 | 238382 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 139,77 | 9536 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 290,73 | 19833 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3924,81 | 267751 |
| 232 | 11-070504-<br>0106 РСНБ<br>РК 2015 | -ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С<br>ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ | ШТ.<br>СБОРНЫХ<br>КОНСТРУКЦИЙ | | 1 | 4463,97 | 4464 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1747,69 | 1747 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 496,93 | 497 |
| | | - - -

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ /ПРОБИВКИ/ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 1 Т | Т | 0,0 6 | 154210,74 | 926 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 6168,43 | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 12830,33 | 77 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 173209,5 | 1040 |
| 239 | 11-060301-0406 РСНБ РК 2015 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА | 1Т | 0,0118 | 172827,48 | 2039 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 27325,27 | 322 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 16012,22 | 189 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 216164,96 | 2550 |
| 240 | 13-120101-0210 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОД НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА, ДИАМЕТР ТРУБ НАРУЖНЫЙ 108 ММ. МОНТАЖ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ | М ТРУБОПРОВОДА | 15 | 1719,07 | 25786 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 534,33 | 8015 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 180,27 | 2704 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2433,67 | 36505 |
| 241 | 23-010201-0184 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 7,77 КГ | М | 15,6 | 1818,96 | 27394 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 72,76 | 1095 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 151,34 | 2279 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2043,06 | 30768 |
| 242 | 11-090701-0107 РСНБ РК 2015 | -ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОРОНКИ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ | Т | 0,036 | 253439,26 | 912 |



ИЗМ. И
ДОП. ВЫП 7

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 102797,49 | 370 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 28498,94 | 102 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 384735,7 | 1335 |
| 243 | 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 Г | -СТОИМОСТЬ МЕТЛООКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВОРОНКИ 1 Т | Т | | 0,036 | 329951,39 | 1188 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 13198,06 | 47 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 27451,96 | 99 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 370601,4 | 1334 |
| 244 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ | Т | | 0,021 | 943050,94 | 19804 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 295559,57 | 6207 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 99088,84 | 2081 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1337699,35 | 28092 |
| 245 | 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА | М2 | | 1 | 481,94 | 481 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 184,4 | 185 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 53,31 | 54 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 719,64 | 720 |
| 246 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.5 | -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | Т | | 0,99 | 49742,92 | 4676 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 20502,84 | 1927 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 5619,66 | 528 |
| | | ЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 75865,41 | 7131 |
| 247 | 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 Г | -ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ 1 Т | Т | | 0,094 | 339131,73 | 31378 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 13565,27 | 1275 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 28215,76 | 2653 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 380912,76 | 35806 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 11-090606-0105 РСНБ РК 2015 | -МОНТАЖ РЕКУПЕРАТОРОВ, ЭКРАНОВ, КОРОБОК, ЗАГРУЗОЧНЫХ И РАЗГРУЗОЧНЫХ КАМЕР, ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | Т | | 0,178 | 63599,47 | 11320 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 31082,05 | 5533 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 7574,52 | 1349 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 102256,03 | 18202 |
| 249 | 21-060304-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЛАЗЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ 1 Т | Т | | 0,178 | 555425,86 | 98866 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 22217,03 | 3954 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 46211,43 | 8226 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 623854,33 | 111046 |
| 250 | 11-200701-0304 РСНБ РК 2015 | -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 350 ММ | ЗОНТ | | 1 | 4324,42 | 4324 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 484,45 | 484 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 384,71 | 385 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5193,58 | 5193 |
| 251 | 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ /ПРОБИВКИ/ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 1 Т | Т | | 0,0121 | 154210,74 | 1866 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 6168,43 | 75 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 12830,33 | 155 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 173209,5 | 2096 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. ЭМАЛЬЮ ХС-710, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 4 | М2 | | 2 | 2510,94 | 5022 |

ИЗМ. И

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОП. ВЫП. 4 К=2 | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1255,77 | 2512 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 301,34 | 602 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4068,05 | 8136 |
| 253 | 11-060401-0101 РСНБ РК 2015 | -МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО | М3 | | 0,8 | 30859,45 | 24688 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2530,69 | 2024 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2671,21 | 2137 |
| | | МЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 36061,34 | 28849 |
| | | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 254 | 11-130301-1417 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЛАКАМИ ХВ-784 | М2 | | 22 | 241,19 | 5306 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 16,05 | 353 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 20,58 | 452 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 277,81 | 6112 |
| 255 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (15ММ) | М2 | | 27,2 | 556,34 | 15133 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 186,93 | 5084 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 59,46 | 1618 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 802,73 | 21835 |
| 256 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | -ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ | М2 | | 54,4 | -77,26 | -4203 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | -6,05 | -329 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | -6,67 | -363 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | -89,98 | -4895 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | М2 | | 17 | 556,34 | 9458 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 186,93 | 3178 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 59,46 | 1011 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 802,73 | 13647 |
| 258 | 11-410101-0103 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ. ШТУКАТУРКА "ЛАХТА" Т=8ММ | М2 | | 78 | 859,58 | 66617 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 456,28 | 35362 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 105,27 | 8158 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1421,13 | 110137 |
| 259 | 11-410101-0104 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ. ШТУКАТУРКА "ЛАХТА" Т=12ММ | М2 | | 52 | 965 | 50875 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 490,38 | 25853 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 116,43 | 6138 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1571,82 | 82866 |
| 260 | 11-410101-0103 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ. ШТУКАТУРКА "ЛАХТА" Т=8ММ | М2 | | 27 | 859,58 | 23381 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 456,28 | 12410 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 105,27 | 2864 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1421,13 | 38655 |
| 261 | 22-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ПРИМ. 1 КГ | КГ | | 268 | 580,1 | 155235 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 23,2 | 6209 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 48,26 | 12916 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 651,57 | 174350 |
| 262 | 21-050308-1202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 45-2,5-0, ПРИМ. 1,1 КГ | М2 | | 16 | 1284,18 | 21317 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 51,37 | 853 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 106,84 | 1773 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1442,39 | 23943 |
| 263 | 11-110101-0405 РСНБ РК 2015 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 17,2 | 291,51 | 5014 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 162,99 | 2803 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 36,36 | 626 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 490,86 | 8003 |
| 264 | 21-100502-0901 РСНБ РК 2015Г В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ГЕРМЕТИК ПОЛИИЗОЛБУТИЛЕН, ПРИМ. 1 КГ | КГ | 133 | 1064,73 | 141396 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 42,59 | 5656 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 88,59 | 11764 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1195,9 | 158816 |
| 265 | 11-110101-1501 РСНБ РК 2015 | -ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР ПОКРЫТИЯ И ЛЕСТНИЦ | М2 ПОКРЫТИЯ | 0,51 | 1177,49 | 601 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 222,75 | 114 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 112,02 | 57 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1512,26 | 772 |
| 266 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА | М2 | 6,2 | 556,34 | 3450 |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 186,93 | 1159 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 59,46 | 369 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 802,73 | 4978 |
| 267 | 11-070506-0104 РСНБ РК 2015 | -МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т. УСТАНОВКА БЕЗ СВАРКИ | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 1 | 3518,41 | 3518 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 1540,44 | 1540 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 404,71 | 405 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5463,55 | 5464 |
| 268 | 21-040110-9904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЧИСТОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ (БЕЗ УЧЕТА СОБСТВЕННОЙ МАССЫ) 360 КГС/М2 ГОСТ 9818-85<br>0,47 Т | М2 | | 1,485 | 12140,23 | 18028 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 485,61 | 721 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1010,07 | 1500 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 13635,91 | 20249 |

**7 - 3 - 1**

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | М2 | | 1287 | 4,57 | 5880 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 0,878427 | 1131 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 0,435759 | 561 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5,88 | 7571 |
| 270 | 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | -РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М | М3 | | 130 | 27,18 | 3533 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7,02 | 913 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2,74 | 356 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 36,94 | 4802 |
| 271 | 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=5 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М | М3 | | 130 | 125,8 | 16354 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 32,51 | 4227 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 12,66 | 1646 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 170,97 | 22227 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | -ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ | М3 | 130 | 27,18 | 3533 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 7,02 | 913 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2,74 | 356 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 36,94 | 4802 |
| 273 | 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=5 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М | М3 | 130 | 125,8 | 16354 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 32,51 | 4227 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 12,66 | 1646 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 170,97 | 22227 |
| | | | УСТРОЙСТВО ЧЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ПЛОЩАДКИ | | | |
| 274 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО | М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | 11,8 | 925,2 | 10917 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 193,29 | 2281 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 89,48 | 1056 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1207,97 | 14254 |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т | М3 | 14,396 | 2090,71 | 30098 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 83,63 | 1204 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 173,95 | 2504 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2348,29 | 33806 |
| 276 | 11-270602-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И | -ПОКРЫТИЕ ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ, ТОЛЩИНА 7 СМ. УСТРОЙСТВО | М2 | 148 | 2602,14 | 385117 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОП. ВЫП. 3 К=1,17 | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 157,38 | 23293 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 220,76 | 32673 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2980,28 | 441082 |
| | | УСТРОЙСТВО СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ | | | | |
| 277 | 11-010205-0402 РСНБ РК 2015 | -КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | М3 | 0,72 | 1933,9 | 1392 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 1266,01 | 912 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 255,99 | 184 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 3455,91 | 2488 |
| 278 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | -ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО | М3 | 0,6 | 32099,93 | 19260 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 3235,76 | 1941 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2826,85 | 1696 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 38162,54 | 22898 |
| 279 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 | Т | 0,01 | 192359,44 | 1924 |
| | | 1 Т | | | | |
| | В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 7694,38 | 77 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 16004,31 | 160 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 216058,12 | 2161 |
| 280 | 11-070111-0108 РСНБ РК 2015 | -ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТКИ, ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА | М ОГРАД | 139 | 4223,85 | 587115 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 1375,98 | 191261 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 447,99 | 62270 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 6047,81 | 840646 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 226657,39 | 226657 |
| 281 | 21-130210- | -ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С | Т | 0,08984 | 154210,74 | 13854 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ГОСТ 10922-2012<br>1 Т | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 6168,43 | 554 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 12830,33 | 1153 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 173209,5 | 15561 |
| 282 | 21-050307-9910 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, СВЕТЛАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 285-69<br>1 КГ | КГ | | 37,8 | 274 | 10357 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 10,96 | 414 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 22,8 | 862 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 307,76 | 11633 |



**КАЛМЫШАБЫН 2-2-1**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | -ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ | М3 | | 6080 | 27,18 | 165226 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7,02 | 42705 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2,74 | 16634 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 36,94 | 224565 |
| 284 | 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=5 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М | М3 | | 6080 | 125,8 | 764842 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 32,51 | 197682 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 12,66 | 77002 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 170,97 | 103 |

**6-2-2 РЕЗЕРВУАЫ**

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ========== | | | | | |
| 285 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М В ТРАНШЕЯХ С ОТКОСАМИ(ВЫЕМКА ГРУНТА ПОД РЕЗЕРВУАРЫ) | М3 | | 149 | 87,94 | 13103 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 20,85 | 3107 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 8,7 | 1297 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 117,49 | 17507 |
| 286 | 11-010101-0307 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3 (ВЫЕМКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ПОД РЕЗЕРВУАРЫ) | М3 | | 8,5 | 69,7 | 593 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 16,52 | 141 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 6,9 | 56 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 93,13 | 792 |
| 287 | 11-010104- | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ | М3 | | 115 | 22,26 | 2560 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0402 РСНБ РК 2015 | 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 5,75 | 967 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 2,24 | 258 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30,25 | 3479 |
| 288 | 11-010107- | -ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ | М3 | | 215 | 145,57 | 31299 |
| | 0112 РСНБ РК 2015 | ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 32,58 | 7005 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 14,25 | 3064 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 192,41 | 41368 |
| 289 | 11-010107- | -ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ | М3 | | 40 | 114,8 | 4592 |
| | 0111 РСНБ РК 2015 | ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ (РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ) | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 25,69 | 1028 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 11,24 | 450 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 151,73 | 6070 |
| 290 | 11-010104-0702 РСНБ РК 2015 | -ПЛАНИРОВКА ВЕРХА НАСЫПИ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) | М2 | | 42,5 | 0,829155 | 35 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 0,19479 | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 0,081916 | 3 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1,11 | 47 |
| 291 | 11-010104- | -ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) | М2 | | 159 | 0,829155 | 132 |
| | 0702 РСНБ РК 2015 | КВТ (Л.С.) | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 0,19479 | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 0,081916 | 13 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1,11 | 176 |
| 292 | 11-010204- | -КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕВОМ | М2 | | 201,5 | 329,32 | 66358 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0201 РСНБ РК 2015 | МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 156,71 | 31578 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 38,88 | 7835 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 524,91 | 105770 |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 293 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | М3 | | 2,2 | 25034,13 | 55075 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1549,62 | 3409 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2126,7 | 4679 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 28710,45 | 63163 |
| 294 | 11-061301-0201 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ДНИЩ ТОЛЩИНОЙ ДО 400 ММ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | М3 | | 10,3 | 31695,01 | 326459 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2934,69 | 30228 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2770,38 | 28535 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 37400,08 | 385221 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 21-020401-2804 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98<br>2,2 Т | М3 | 0,1 | 13911,64 | 1391 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 556,47 | 55 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 1157,45 | 115 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 15625,55 | 1561 |
| 296 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014<br>1 Т | Т | 0,4821 | 189337,53 | 91280 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 7573,5 | 3651 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 15752,88 | 7595 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 212663,91 | 102526 |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014<br>1 Т | Т | 0,0428 | 182979,08 | 7832 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 7319,16 | 314 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 15223,86 | 651 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 205522,1 | 8797 |
| 298 | 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОД | -ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80<br>1 Т | Т | 0,0391 | 205564,8 | 8038 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 8222,59 | 321 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 17102,99 | 669 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 230890,38 | 9028 |
| 299 | 11-070106-0101 РСНБ РК 2015 | -ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 6 | 9677,5 | 58065 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 4176,28 | 25058 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1108,3 | 6650 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 14962,08 | 89773 |
| 300 | 21-040104-9914 РСНБ РК 2015 | -ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ИЗ БЕТОНА, ТОЛЩИНА 30 СМ 0,33 Т | М2 | | 68,22 | 3494,31 | 238382 |
| | В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 139,77 | 9536 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 290,73 | 19833 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3924,81 | 267751 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 11-070504-0106 РСНБ РК 2015 | -ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | | 1 | 4463,97 | 4464 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1747,69 | 1747 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 496,93 | 497 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 6708,59 | 6708 |
| 302 | 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПРИМ. 2,5 Т | М3 | | 18 | 67215,09 | 1209871 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2688,6 | 48395 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 5592,3 | 100662 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 75495,99 | 1358928 |
| 303 | 11-061401-0501 РСНБ РК 2015 | -ЕМКОСТИ. ИСПЫТАНИЕ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | М3 ЕМКОСТИ | | 50 | 255,1 | 12755 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 39,02 | 1951 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 23,53 | 1176 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 317,65 | 15883 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 11-061401-0502 РСНБ РК 2015 | -ЕМКОСТИ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. ДЕЗИНФЕКЦИЯ | М3 ЕМКОСТИ | 50 | 557,72 | 27886 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 82,04 | 4102 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 51,18 | 2559 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 690,94 | 34547 |
| 305 | 11-061401-0501 РСНБ РК 2015 | -ЕМКОСТИ. ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬОСТЬ | М3 ЕМКОСТИ | 50 | 255,1 | 12755 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 39,02 | 1951 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 23,53 | 117 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 317,65 | 14823 |
| 306 | 11-061301-0104 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ГОРЛОВИНЫ ИЗ БЕТОН М-200 | М3 | 0,64 | 35128,4 | 22482 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 4482,97 | 2869 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 3168,91 | 2028 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 42780,28 | 27379 |
| 307 | 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ /ПРОБИВКИ/ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 1 Т | Т | 0,0 6 | 154210,74 | 926 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 6168,43 | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 12830,33 | 77 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 173209,5 | 1040 |
| 308 | 11-060301-0406 РСНБ РК 2015 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА | 1Т | 0,0118 | 172827,48 | 2039 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 27325,27 | 322 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 16012,22 | 189 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 216164,96 | 2550 |
| 309 | 13-120101-0210 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОД НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА, ДИАМЕТР ТРУБ НАРУЖНЫЙ 108 ММ. МОНТАЖ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ | М ТРУБОПРОВОДА | 15 | 1719,07 | 25786 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 534,33 | 8015 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 180,27 | 2704 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2433,67 | 36505 |
| 310 | 23-010201-0184 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 7,77 КГ | | | 15,6 | 1818,96 | 27394 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 72,76 | 1095 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 151,34 | 2279 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2043,06 | 30768 |
| 311 | 11-090701-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП 7 | -ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОРОНКИ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ | Т | | 0,036 | 253439,26 | 912 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 102797,49 | 370 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 28498,94 | 102 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 384735,7 | 1335 |
| 312 | 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТОИМОСТЬ МЕТЛООКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВОРОНКИ 1 Т | Т | | 0,036 | 329951,39 | 1188 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 13198,06 | 47 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 27451,96 | 99 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 370601,4 | 1334 |
| 313 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ | Т | | 0,021 | 943050,94 | 19804 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 295559,57 | 6207 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 99088,84 | 2081 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1337699,35 | 28092 |
| 314 | 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП 5 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА | М2 | | 1 | 481,94 | 481 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 184,4 | 185 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 53,31 | 54 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 719,64 | 720 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.5 | -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | Т | | 0,99 | 49742,92 | 4676 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 20502,84 | 1927 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 5619,66 | 528 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 75865,41 | 7131 |
| 316 | 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ 1 Т | Т | | 0,094 | 339131,73 | 31378 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 13565,27 | 1275 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 28215,76 | 2653 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 380912,76 | 35806 |
| 317 | 11-090606-0105 РСНБ РК 2015 | -МОНТАЖ РЕКУПЕРАТОРОВ, ЭКРАНОВ, КОРОБОК, ЗАГРУЗОЧНЫХ И РАЗГРУЗОЧНЫХ КАМЕР, ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | Т | | 0,178 | 63599,47 | 11320 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 31082,05 | 5533 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 7574,52 | 1349 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 102256,03 | 18202 |
| 318 | 21-060304-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЛАЗЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ 1 Т | Т | | 0,178 | 555425,86 | 98866 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 22217,03 | 3954 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 46211,43 | 8226 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 623854,33 | 111046 |
| 319 | 11-200701-0304 РСНБ РК 2015 | -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 350 ММ | ЗОНТ | | 1 | 4324,42 | 4324 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 484,45 | 484 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 384,71 | 385 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5193,58 | 5193 |
| 320 | 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛ 2017 | -ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ /ПРОБИВКИ/ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 1 Т | Т | | 0,0121 | 154210,74 | 1866 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 6168,43 | 75 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 12830,33 | 155 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 173209,5 | 209 |
| 321 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 К=2 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. ЭМАЛЬЮ ХС-710, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 4 | М2 | | 2 | 2510,94 | 5022 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1255,77 | 2512 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 301,34 | 602 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4068,05 | 8136 |
| 322 | 11-060401-0101 РСНБ РК 2015 | -МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО | М3 | | 0,8 | 30859,45 | 24688 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2530,69 | 2024 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 2671,21 | 2137 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 36061,34 | 28849 |
| | | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 323 | 11-130301-1417 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЛАКАМИ ХВ-784 | М2 | | 22 | 241,19 | 5306 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 16,05 | 353 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 20,58 | 452 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 277,81 | 6112 |
| 324 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (15ММ) | М2 | | 27,2 | 556,34 | 15133 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 186,93 | 5084 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 59,46 | 1618 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 802,73 | 21835 |
| 325 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | -ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ | М2 | | 54,4 | -77,26 | -4203 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | -6,05 | -329 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | -6,67 | -363 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | -89,98 | -4895 |
| 326 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | М2 | | 17 | 556,34 | 9458 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 186,93 | 3178 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 59,46 | 1011 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 802,73 | 13647 |
| 327 | 11-410101-0103 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ. ШТУКАТУРКА "ЛАХТА" Т=8ММ | М2 | | 78 | 859,58 | 66617 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 456,28 | 35362 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 105,27 | 8158 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1421,13 | 110137 |
| 328 | 11-410101-0104 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ. ШТУКАТУРКА "ЛАХТА" Т=12ММ | М2 | | 52 | 965 | 50875 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 490,38 | 25853 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 116,43 | 6138 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1571,82 | 82866 |
| 329 | 11-410101-0103 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ. ШТУКАТУРКА "ЛАХТА" Т=8ММ | М2 | | 27 | 859,58 | 23381 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 456,28 | 12410 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 105,27 | 2864 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1421,13 | 38655 |
| 330 | 22-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ПРИМ. 1 КГ | КГ | | 268 | 580,1 | 155235 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 23,2 | 6209 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 48,26 | 12916 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 651,57 | 174350 |
| 331 | 21-050308-1202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНА4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 45-2,5-0, ПРИМ. 1,1 КГ | М2 | 16 | 1284,18 | 21317 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 51,37 | 853 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 106,84 | 1773 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1442,39 | 23943 |
| 332 | 11-110101-0405 РСНБ РК 2015 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 17,2 | 291,51 | 5014 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 162,99 | 2803 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 36,36 | 626 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 490,86 | 8003 |
| 333 | 21-100502-0901 РСНБ РК 2015Г В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ГЕРМЕТИК ПОЛИИЗОЛБУТИЛЕН, ПРИМ. 1 КГ | КГ | 133 | 1064,73 | 141396 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 42,59 | 5656 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 88,59 | 11764 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1195,9 | 158816 |
| 334 | 11-110101-1501 РСНБ РК 2015 | -ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР ПОКРЫТИЯ И ЛЕСТНИЦ | М2 ПОКРЫТИЯ | 0,51 | 1177,49 | 601 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 222,75 | 114 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 112,02 | 57 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1512,26 | 772 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 11-110101- | -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА | М2 | | 6,2 | 556,34 | 3450 |
| | 1101 РСНБ | | | | | | |
| | | | - 73 - | | | | |
| | РК 2015 | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 186,93 | 1159 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 59,46 | 369 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 802,73 | 4978 |
| 336 | 11-070506- | -МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т. УСТАНОВКА БЕЗ | ШТ. | | 1 | 3518,41 | 3518 |
| | 0104 РСНБ<br>РК 2015 | СВАРКИ | СБОРНЫХ | | | | |
| | | | КОНСТРУКЦИИ | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1540,44 | 1540 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 404,71 | 405 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5463,55 | 5464 |
| 337 | 21-040110- | -МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЧИСТОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОД М2 | | | | | |
| | | 1,485 12140,23 18028 | | | | | |
| | 9904 РСНБ | РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ (БЕЗ УЧЕТА СОБСТВЕННОЙ МАССЫ) 360 | | | | | |
| | РК 2015 | КГС/М2 ГОСТ 9818-85 | | | | | |
| | В ЦЕНАХ 4 | 0,47 Т | | | | | |
| | КВАРТАЛА | | | | | | |
| | 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 485,61 | 721 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1010,07 | 1500 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 13635,91 | 20249 |

ИТОГО: 22641893

НДС 12 % 2717027

ВСЕГО: 25358920

ЗАКАЗЧИК: _____ ГУБАЕВ Б.М

ГУ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО»
БИН 110140001658 , БИК KKMFKZ2A ИИК KZ97070103 ПЫТ2712000 ОБСЛУЖИВАЕТСЯ В РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК»

ПОДРЯДЧИК: _____ КАЗИЕВ Ю.К

ТОО «Газстрой» БИН/ИИН050840001302 ,БИК IRTYKZKA.ИИК KZ 81965F010000410772 ОБСЛУЖИВАЕТСЯ В АО "ForteBank»

ТЕХНАДЗОР: _____ АКНУРОВ Н.А

**Форма 3**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА НОЯБРЬ 2018 г

ЗАКАЗЧИК : ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 10 201-02-27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: « РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АТАМЕКЕН , С.КАЛМАКШАБЫН,С.АЛМАЛЫ КАЗАХСТАНСКОГО С/О ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО .»

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ | | |
|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В т.ч. строительно-монтажные работы | На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого: с начала строительства | 217102166 | | |
| НДС 12% | 26052260 | | |
| Всего: | 243154426 | | |
| Итого за ноябрь 2018 г. | 22641893 | | |
| НДС 12% | 2717027 | | |
| ВСЕГО: | 25358920 | | |

ЗАКАЗЧИК: _____ ГУБАЕВ Б.М

ПОДРЯДЧИК: _____ КАЗИЕВ.Ю.К

ЗАКАЗЧИК: - ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО » Ф - 2

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АТАМЕКЕН,С.КАЛМАКШАБЫН,С.АЛМАЛЫ КАЗАХСТАНСКОГО С/О ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № 8

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ОТ 16 НОЯБРЯ 2018 г

| NN ПП | ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ. | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **КАЛМЫКШАБЫН** | | | | | | | |
| | **6-2-2** | **РЕЗЕРВУАЫ** | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М В ТРАНШЕЯХ С ОТКОСАМИ(ВЫЕМКА ГРУНТА ПОД РЕЗЕРВУАРЫ) | М3 | | 149 | 87,94 | 13103 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 20,85 | 3107 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 8,7 | 1297 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 117,49 | 17507 |
| 2 | 11-010101-0307 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3 (ВЫЕМКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ПОД РЕЗЕРВУАРЫ) | М3 | | 8,5 | 69,7 | 593 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 16,52 | 141 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 6,9 | 56 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 93, | |
| 3 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М | М3 | | 115 | 22,26 | 256 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 5,75 | 967 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2,24 | 258 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30,25 | 3479 |
| 4 | 11-010107- | -ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ | М3 | | 215 | 145,57 | 31299 |
| | 0112 РСНБ РК 2015 | ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 32,58 | 7005 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 14,25 | 3064 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 192,41 | 41368 |
| 5 | 11-010107- | -ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ | М3 | | 40 | 114,8 | 4592 |
| | 0111 РСНБ РК 2015 | ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ (РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ) | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 25,69 | 1028 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 11,24 | 450 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 151,73 | 6070 |
| 6 | 11-010104- 0702 РСНБ РК 2015 | -ПЛАНИРОВКА ВЕРХА НАСЫПИ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) | М2 | | 42,5 | 0,829155 | 35 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 0,19479 | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 0,081916 | 3 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1,11 | 47 |
| 7 | 11-010104- | -ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) | М2 | | 159 | 0,829155 | 132 |
| | 0702 РСНБ РК 2015 | КВТ (Л.С.) | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 0,19479 | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 0,081916 | 13 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1,11 | 176 |
| 8 | 11-010204- | -КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕВОМ | М2 | | 201,5 | 329,32 | 66358 |
| | 0201 РСНБ РК 2015 | МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 156,71 | 31578 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 38,88 | 7835 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 524,91 | 105770 |

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | М3 | | 2,2 | 25034,13 | 55075 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1549,62 | 3409 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2126,7 | 4679 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 28710,45 | 63163 |
| 10 | 11-061301-0201 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ДНИЩ ТОЛЩИНОЙ ДО 400 ММ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | М3 | | 10,3 | 31695,01 | 326459 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2934,69 | 30228 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2770,38 | 28535 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 37400,08 | 385221 |
| 11 | 21-020401-2804 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98<br>2,2 Т | М3 | | 0,1 | 13911,64 | 1391 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 556,47 | 55 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1157,45 | 115 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 15625,55 | 1561 |
| 12 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014<br>1 Т | Т | | 0,4821 | 189337,53 | 91280 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7573,5 | 3651 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 15752,88 | 7595 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 212663,91 | 102526 |
| 13 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014<br>1 Т | Т | | 0,0428 | 182979,08 | 7832 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7319,16 | 314 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 15223,86 | 651 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 205522,1 | 8797 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОД | -ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80 1 Т | Т | | 0,0391 | 205564,8 | 8038 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8222,59 | 321 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 17102,99 | 669 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 230890,38 | 9028 |
| 15 | 11-070106-0101 РСНБ РК 2015 | -ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | | 6 | 9677,5 | 58065 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 4176,28 | 25058 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1108,3 | 6650 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 14962,08 | 89773 |
| 16 | 21-040104-9914 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ИЗ БЕТОНА, ТОЛЩИНА 30 СМ 0,33 Т | М2 | | 68,22 | 3494,31 | 238382 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 139,77 | 9536 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 290,73 | 19833 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3924,81 | 267751 |
| 17 | 11-070504-0106 РСНБ РК 2015 | -ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | | 1 | 4463,97 | 4464 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1747,69 | 1747 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 496,93 | 497 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 6708,59 | 6708 |
| 18 | 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПРИМ. 2,5 Т | М3 | | 18 | 67215,09 | 1209871 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2688,6 | 48395 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 5592,3 | 100662 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 75495,99 | 1358928 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11-061401-0501 РСНБ РК 2015 | -ЕМКОСТИ. ИСПЫТАНИЕ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | М3 ЕМКОСТИ | 50 | 255,1 | 12755 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 39,02 | 1951 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 23,53 | 1176 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 317,65 | 15883 |
| 20 | 11-061401-0502 РСНБ РК 2015 | -ЕМКОСТИ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. ДЕЗИНФЕКЦИЯ | М3 ЕМКОСТИ | 50 | 557,72 | 27886 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 82,04 | 4102 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 51,18 | 2559 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 690,94 | 34547 |
| 21 | 11-061401-0501 РСНБ РК 2015 | -ЕМКОСТИ. ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬОСТЬ | М3 ЕМКОСТИ | 50 | 255,1 | 12755 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 39,02 | 1951 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 23,53 | 117 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 317,65 | 14823 |
| 22 | 11-061301-0104 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ГОРЛОВИНЫ ИЗ БЕТОН М-200 | М3 | 0,64 | 35128,4 | 22482 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 4482,97 | 2869 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 3168,91 | 2028 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 42780,28 | 27379 |
| 23 | 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ /ПРОБИВКИ/ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 1 Т | Т | 0,0 6 | 154210,74 | 926 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 6168,43 | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 12830,33 | 77 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 173209,5 | 1040 |
| 24 | 11-060301-0406 РСНБ РК 2015 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА | 1Т | 0,0118 | 172827,48 | 2039 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 27325,27 | 322 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 16012,22 | 189 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 216164,96 | 2550 |
| 25 | 13-120101- | -ТРУБОПРОВОД НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА, | М | 15 | 1719,07 | 25786 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0210 РСНБ РК 2015 | ДИАМЕТР ТРУБ НАРУЖНЫЙ 108 ММ. МОНТАЖ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ | ТРУБОПРОВОДА | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 534,33 | 8015 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 180,27 | 2704 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2433,67 | 36505 |
| 26 | 23-010201-0184 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 7,77 КГ | | | 15,6 | 1818,96 | 27394 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 72,76 | 1095 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 151,34 | 2279 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2043,06 | 30768 |
| 27 | 11-090701-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП 7 | -ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОРОНКИ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ | Т | | 0,036 | 253439,26 | 912 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 102797,49 | 370 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 28498,94 | 102 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 384735,7 | 1335 |
| 28 | 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТОИМОСТЬ МЕТЛООКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВОРОНКИ 1 Т | Т | | 0,036 | 329951,39 | 1188 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 13198,06 | 47 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 27451,96 | 99 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 370601,4 | 1334 |
| 29 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ | Т | | 0,021 | 943050,94 | 19804 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 295559,57 | 6207 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 99088,84 | 2081 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1337699,35 | 28092 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП 5 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА | М2 | | 1 | 481,94 | 481 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 184,4 | 185 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 53,31 | 54 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 719,64 | 720 |
| 31 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.5 | -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | Т | | 0,99 | 49742,92 | 4676 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 20502,84 | 1927 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 5619,66 | 528 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 75865,41 | 7131 |
| 32 | 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ 1 Т | Т | | 0,094 | 339131,73 | 31378 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 13565,27 | 1275 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 28215,76 | 2653 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 380912,76 | 35806 |
| 33 | 11-090606-0105 РСНБ РК 2015 | -МОНТАЖ РЕКУПЕРАТОРОВ, ЭКРАНОВ, КОРОБОК, ЗАГРУЗОЧНЫХ И РАЗГРУЗОЧНЫХ КАМЕР, ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | Т | | 0,178 | 63599,47 | 11320 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 31082,05 | 5533 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 7574,52 | 1349 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 102256,03 | 18202 |
| 34 | 21-060304-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЛАЗЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ 1 Т | Т | | 0,178 | 555425,86 | 98866 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 22217,03 | 3954 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 46211,43 | 8226 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 623854,33 | 111046 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 11-200701-0304 РСНБ РК 2015 | -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 350 ММ | ЗОНТ | | 1 | 4324,42 | 4324 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 484,45 | 484 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 384,71 | 385 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5193,58 | 5193 |
| 36 | 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛ 2017 | -ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ /ПРОБИВКИ/ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 1 Т | Т | | 0,0121 | 154210,74 | 1866 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 6168,43 | 75 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 12830,33 | 155 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 173209,5 | 209 |
| 37 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 К= | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. ЭМАЛЬЮ ХС-710, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 4 | М2 | | 2 | 2510,94 | 5022 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1255,77 | 2512 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 301,34 | 602 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4068,05 | 8136 |
| 38 | 11-060401-0101 РСНБ РК 2015 | -МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО | М3 | | 0,8 | 30859,45 | 24688 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2530,69 | 2024 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2671,21 | 2137 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 36061,34 | 28849 |
| | | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 39 | 11-130301-1417 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЛАКАМИ ХВ-784 | М2 | | 22 | 241,19 | 5306 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 16,05 | 353 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 20,58 | 452 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 277,81 | 6112 |
| 40 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (15ММ) | М2 | | 27,2 | 556,34 | 15133 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 186,93 | 5084 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 59,46 | 1618 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 802,73 | 21835 |
| 41 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | -ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ | М2 | | 54,4 | -77,26 | -4203 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | -6,05 | -329 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | -6,67 | -363 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | -89,98 | -4895 |
| 42 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | М2 | | 17 | 556,34 | 9458 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 186,93 | 3178 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 59,46 | 1011 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 802,73 | 13647 |
| 43 | 11-410101-0103 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ. ШТУКАТУРКА "ЛАХТА" Т=8ММ | М2 | | 78 | 859,58 | 66617 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 456,28 | 35362 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 105,27 | 8158 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1421,13 | 110137 |
| 44 | 11-410101-0104 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ. ШТУКАТУРКА "ЛАХТА" Т=12ММ | М2 | | 52 | 965 | 50875 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 490,38 | 25853 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 116,43 | 6138 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1571,82 | 82866 |
| 45 | 11-410101-0103 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ. ШТУКАТУРКА "ЛАХТА" Т=8ММ | М2 | | 27 | 859,58 | 23381 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 456,28 | 12410 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 105,27 | 2864 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1421,13 | 38655 |
| 46 | 22-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ПРИМ. 1 КГ | КГ | | 268 | 580,1 | 155235 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 23,2 | 6209 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 48,26 | 12916 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 651,57 | 174350 |
| 47 | 21-050308-1202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНА4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 45-2,5-0, ПРИМ. 1,1 КГ | М2 | | 16 | 1284,18 | 21317 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 51,37 | 853 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 106,84 | 1773 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1442,39 | 23943 |
| 48 | 11-110101-0405 РСНБ РК 2015 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | 17,2 | 291,51 | 5014 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 162,99 | 2803 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 36,36 | 626 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 490,86 | 8003 |
| 49 | 21-100502-0901 РСНБ РК 2015Г В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ГЕРМЕТИК ПОЛИИЗОЛБУТИЛЕН, ПРИМ. 1 КГ | КГ | | 133 | 1064,73 | 141396 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 42,59 | 5656 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 88,59 | 11764 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1195,9 | 158816 |
| 50 | 11-110101-1501 РСНБ РК 2015 | -ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР ПОКРЫТИЯ И ЛЕСТНИЦ | М2 ПОКРЫТИЯ | | 0,51 | 1177,49 | 601 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 222,75 | 114 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 112,02 | 57 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1512,26 | 772 |
| 51 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА | М2 | | 6,2 | 556,34 | 3450 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 186,93 | 1159 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 59,46 | 369 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 802,73 | 4978 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 11-070506-0104 РСНБ РК 2015 | -МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т. УСТАНОВКА БЕЗ СВАРКИ | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИИ | 1 | 3518,41 | 3518 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 1540,44 | 1540 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 404,71 | 405 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 5463,55 | 5464 |
| 53 | 21-040110-9904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЧИСТОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ (БЕЗ УЧЕТА СОБСТВЕННОЙ МАССЫ) 360 КГС/М2 ГОСТ 9818-85 0,47 Т | М2 | 1,485 | 12140,23 | 18028 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 485,61 | 721 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 1010,07 | 1500 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 13635,91 | 20249 |

**АЛМАЛЫ 6 - 2 - 3**

**РЕЗЕРВУАРЫ**

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М В ТРАНШЕЯХ С ОТКОСАМИ(ВЫЕМКА ГРУНТА ПОД РЕЗЕРВУАРЫ) | М3 | 149 | 87,94 | 13103 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 20,85 | 3107 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 8,7 | 1297 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 117,49 | 17507 |
| 55 | 11-010101-0307 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3 (ВЫЕМКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ПОД РЕЗЕРВУАРЫ) | М3 | 8,5 | 69,7 | 593 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 16,52 | 141 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 6,9 | 56 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 93,13 | 792 |
| 56 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М | М3 | 115 | 22,26 | 2560 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 5,75 | 96 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2,24 | 258 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30,25 | 3479 |
| 57 | 11-010107-0112 РСНБ РК 2015 | -ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | М3 | | 215 | 145,57 | 31299 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 32,58 | 7005 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 14,25 | 3064 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 192,41 | 41368 |
| 58 | 11-010107-0111 РСНБ РК 2015 | -ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ (РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ) | М3 | | 40 | 114,8 | 4592 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 25,69 | 1028 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 11,24 | 450 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 151,73 | 6070 |
| 59 | 11-010104-0702 РСНБ РК 2015 | -ПЛАНИРОВКА ВЕРХА НАСЫПИ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) | М2 | | 42,5 | 0,829155 | 35 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 0,19479 | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 0,081916 | 3 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1,11 | 47 |
| 60 | 11-010104-0702 РСНБ РК 2015 | -ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) | М2 | | 159 | 0,829155 | 132 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 0,19479 | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 0,081916 | 13 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1,11 | 176 |
| 61 | 11-010204-0201 РСНБ РК 2015 | -КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ | М2 | | 201,5 | 329,32 | 66358 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 156,71 | 31578 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 38,88 | 7835 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 524,91 | 105770 |

## РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | М3 | | 2,2 | 25034,13 | 55075 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1549,62 | 3409 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2126,7 | 4679 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 28710,45 | 63163 |
| 63 | 11-061301-0201 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ДНИЩ ТОЛЩИНОЙ ДО 400 ММ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | М3 | | 10,3 | 31695,01 | 326459 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2934,69 | 30228 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2770,38 | 28535 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 37400,08 | 385221 |
| 64 | 21-020401-2804 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98<br>2,2 Т | М3 | | 0,1 | 13911,64 | 1391 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 556,47 | 55 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1157,45 | 115 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 15625,55 | 1561 |
| 65 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014<br>1 Т | Т | | 0,4821 | 189337,53 | 91280 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7573,5 | 3651 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 15752,88 | 7595 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 212663,91 | 102526 |
| 66 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014<br>1 Т | Т | | 0,0428 | 182979,08 | 7832 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7319,16 | 314 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 15223,86 | 651 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 205522,1 | 8797 |
| 67 | 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОД | -ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80<br>1 Т | Т | | 0,0391 | 205564,8 | 8038 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 8 | 8222,59 | 321 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | | 17102,99 | 669 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 230890,38 | 9028 |
| 68 | 11-070106-0101 РСНБ РК 2015 | -ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | | 6 | 9677,5 | 58065 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 8 | 4176,28 | 25058 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | | 1108,3 | 6650 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 14962,08 | 89773 |
| 69 | 21-040104-9914 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ИЗ БЕТОНА, ТОЛЩИНА 30 СМ 0,33 Т | М2 | | 68,22 | 3494,31 | 238382 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 8 | 139,77 | 9536 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | | 290,73 | 19833 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3924,81 | 267751 |
| 70 | 11-070504-0106 РСНБ РК 2015 | -ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | | 1 | 4463,97 | 4464 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 8 | 1747,69 | 1747 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | | 496,93 | 497 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 6708,59 | 6708 |
| 71 | 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПРИМ. 2,5 Т | М3 | | 18 | 67215,09 | 1209871 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 8 | 2688,6 | 48395 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | | 5592,3 | 100662 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 75495,99 | 1358928 |
| 72 | 11-061401-0501 РСНБ РК 2015 | -ЕМКОСТИ. ИСПЫТАНИЕ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | М3 ЕМКОСТИ | | 50 | 255,1 | 12755 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 8 | 39,02 | 1951 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | | 23,53 | 1176 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 317,65 | 15 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 11-061401-0502 РСНБ РК 2015 | -ЕМКОСТИ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. ДЕЗИНФЕКЦИЯ | М3 ЕМКОСТИ | | 50 | 557,72 | 27886 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 82,04 | 4102 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 51,18 | 2559 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 690,94 | 34547 |
| 74 | 11-061401-0501 РСНБ РК 2015 | -ЕМКОСТИ. ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬОСТЬ | М3 ЕМКОСТИ | | 50 | 255,1 | 12755 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 39,02 | 1951 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 23,53 | 117 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 317,65 | |
| 75 | 11-061301-0104 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ГОРЛОВИНЫ ИЗ БЕТОН М-200 | М3 | | 0,64 | 35128,4 | 22482 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 4482,97 | 2869 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3168,91 | 2028 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 42780,28 | 27379 |
| 76 | 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ /ПРОБИВКИ/ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 1 Т | Т | | 0,0 6 | 154210,74 | 926 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 6168,43 | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 12830,33 | 77 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 173209,5 | 1040 |
| 77 | 11-060301-0406 РСНБ РК 2015 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА | 1Т | | 0,0118 | 172827,48 | 2039 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27325,27 | 322 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 16012,22 | 189 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 216164,96 | 2550 |
| 78 | 13-120101-0210 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОД НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА, ДИАМЕТР ТРУБ НАРУЖНЫЙ 108 ММ. МОНТАЖ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ | М ТРУБОПРОВОДА | | 15 | 1719,07 | 25786 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 534,33 | 8015 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 180,27 | 2704 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2433,67 | 36505 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 23-010201-0184 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 7,77 КГ | | | 15,6 | 1818,96 | 27394 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 72,76 | 1095 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 151,34 | 2279 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2043,06 | 30768 |
| 80 | 11-090701-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП 7 | -ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОРОНКИ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ | Т | | 0,036 | 253439,26 | 912 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 102797,49 | 370 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 28498,94 | 102 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 384735,7 | 1335 |
| 81 | 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 Г | -СТОИМОСТЬ МЕТЛООКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВОРОНКИ 1 Т | Т | | 0,036 | 329951,39 | 1188 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 13198,06 | 47 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 27451,96 | 99 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 370601,4 | 1334 |
| 82 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ | Т | | 0,021 | 943050,94 | 19804 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 295559,57 | 6207 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 99088,84 | 2081 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1337699,35 | 28092 |
| 83 | 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА | М2 | | 1 | 481,94 | 481 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 184,4 | 185 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 53,31 | 54 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 719,64 | 720 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.5 | -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | Т | 0,99 | 49742,92 | 4676 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 20502,84 | 1927 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 5619,66 | 528 |
| | | ЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 75865,41 | 7131 |
| 85 | 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 Г | -ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ 1 Т | Т | 0,094 | 339131,73 | 31378 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 13565,27 | 1275 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 28215,76 | 2653 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 380912,76 | 35806 |
| 86 | 11-090606-0105 РСНБ РК 2015 | -МОНТАЖ РЕКУПЕРАТОРОВ, ЭКРАНОВ, КОРОБОК, ЗАГРУЗОЧНЫХ И РАЗГРУЗОЧНЫХ КАМЕР, ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | Т | 0,178 | 63599,47 | 11320 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 31082,05 | 5533 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 7574,52 | 1349 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 102256,03 | 18202 |
| 87 | 21-060304-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЛАЗЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ 1 Т | Т | 0,178 | 555425,86 | 98866 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 22217,03 | 3954 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 46211,43 | 8226 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 623854,33 | 111046 |
| 88 | 11-200701-0304 РСНБ РК 2015 | -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 350 ММ | ЗОНТ | 1 | 4324,42 | 4324 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 484,45 | 484 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 384,71 | 385 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 5193,58 | 5193 |
| 89 | 21-130210-0102 РСНБ | -ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ /ПРОБИВКИ/ | Т | 0,0121 | 154210,74 | 1866 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 1 Т | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 6168,43 | 75 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 12830,33 | 155 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 173209,5 | 2096 |
| 90 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 К=2 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. ЭМАЛЬЮ ХС-710, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 4 | М2 | | 2 | 2510,94 | 5022 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1255,77 | 2512 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 301,34 | 602 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4068,05 | 8136 |
| 91 | 11-060401-0101 РСНБ РК 2015 | -МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО | М3 | | 0,8 | 30859,45 | 24688 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2530,69 | 2024 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2671,21 | 2137 |
| | | МЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 36061,34 | 28849 |
| | | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 92 | 11-130301-1417 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЛАКАМИ ХВ-784 | М2 | | 22 | 241,19 | 5306 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 16,05 | 353 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 20,58 | 452 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 277,81 | 6112 |
| 93 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (15ММ) | М2 | | 27,2 | 556,34 | 15133 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 186,93 | 5084 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 59,46 | 1618 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 802,73 | 21835 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | -ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ | М2 | | 54,4 | -77,26 | -4203 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | -6,05 | -329 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | -6,67 | -363 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | -89,98 | -4895 |
| 95 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | М2 | | 17 | 556,34 | 9458 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 186,93 | 3178 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 59,46 | 1011 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 802,73 | 13647 |
| 96 | 11-410101-0103 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ. ШТУКАТУРКА "ЛАХТА" Т=8ММ | М2 | | 78 | 859,58 | 66617 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 456,28 | 35362 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 105,27 | 8158 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1421,13 | 110137 |
| 97 | 11-410101-0104 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ. ШТУКАТУРКА "ЛАХТА" Т=12ММ | М2 | | 52 | 965 | 50875 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 490,38 | 25853 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 116,43 | 6138 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1571,82 | 82866 |
| 98 | 11-410101-0103 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ. ШТУКАТУРКА "ЛАХТА" Т=8ММ | М2 | | 27 | 859,58 | 23381 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 456,28 | 12410 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 105,27 | 2864 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1421,13 | 38655 |
| 99 | 22-040301- | -ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ПРИМ. | КГ | | 268 | 580,1 | 155235 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | 1 КГ | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 23,2 | 6209 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 48,26 | 12916 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 651,57 | 174350 |
| 100 | 21-050308-1202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 45-2,5-0, ПРИМ. 1,1 КГ | М2 | 16 | 1284,18 | 21317 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 51,37 | 853 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 106,84 | 1773 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1442,39 | 23943 |
| 101 | 11-110101-0405 РСНБ РК 2015 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 17,2 | 291,51 | 5014 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 162,99 | 2803 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 36,36 | 626 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 490,86 | 8003 |
| 102 | 21-100502-0901 РСНБ РК 2015Г В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ГЕРМЕТИК ПОЛИИЗОЛБУТИЛЕН, ПРИМ. 1 КГ | КГ | 133 | 1064,73 | 141396 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 42,59 | 5656 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 88,59 | 11764 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1195,9 | 158816 |
| 103 | 11-110101-1501 РСНБ РК 2015 | -ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР ПОКРЫТИЯ И ЛЕСТНИЦ | М2 ПОКРЫТИЯ | 0,51 | 1177,49 | 601 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 222,75 | 114 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 112,02 | 57 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1512,26 | 772 |
| 104 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА | М2 | | 6,2 | 556,34 | 3450 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 186,93 | 1159 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 59,46 | 369 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 802,73 | 4978 |
| 105 | 11-070506-0104 РСНБ РК 2015 | -МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т. УСТАНОВКА БЕЗ СВАРКИ | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | | 1 | 3518,41 | 3518 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1540,44 | 1540 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 404,71 | 405 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5463,55 | 5464 |
| 106 | 21-040110-9904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЧИСТОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ (БЕЗ УЧЕТА СОБСТВЕННОЙ МАССЫ) 360 КГС/М2 ГОСТ 9818-85 0,47 Т | М2 | | 1,485 | 12140,23 | 18028 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 485,61 | 721 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1010,07 | 1500 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 13635,91 | 20249 |

**7-3-2 АЛМАЛЫ**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | М2 | | 1287 | 4,57 | 5880 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 0,878427 | 1131 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 0,435759 | 561 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5,88 | 7571 |
| 108 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М | М3 | | 151 | 31,76 | 4796 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8,21 | 1240 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3,2 | 483 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 43,17 | 6518 |
| 109 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М | М3 | | 151 | 135,88 | 20517 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 35,12 | 5303 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 13,68 | 2066 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 184,68 | 27886 |
| 110 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | -НАСЫПЬ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М | М3 | | 1369 | 31,76 | 43479 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8,21 | 11238 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3,2 | 4377 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 43,17 | 59094 |
| 111 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М | М3 | | 1369 | 135,88 | 186015 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 35,12 | 48078 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 13,68 | 18727 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 184,68 | 252820 |
| 112 | 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | -РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М | РЕКУЛЬТИВАЦИЯ М3 | 1175 | 27,18 | 31931 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 7,02 | 8253 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2,74 | 3215 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 36,94 | 43399 |
| 113 | 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=5 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М | М3 | 1175 | 125,8 | 147811 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 32,51 | 38203 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 12,66 | 14881 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 170,97 | 200895 |
| 114 | 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | -ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ | М3 | 1175 | 27,18 | 31931 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 7,02 | 8253 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2,74 | 3215 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 36,94 | 43399 |
| 115 | 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=5 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М | М3 | 1175 | 125,8 | 147811 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 32,51 | 38203 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 12,66 | 14881 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 170,97 | 200895 |

| | |
|---|---|
| ИТОГО: | 8786188 |
| НДС 12% | 1054343 |
| ВСЕГО: | 9840531 |

ЗАКАЗЧИК: _____ ГУБАЕВ Б.М

ГУ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО»
БИН 110140001666 ,БИК ЛКМКKZ2A . ИИК KZ97070103 ПЫТ2712000 ОБСЛУЖИВАЕТСЯ В РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК»

ПОДРЯДЧИК: _____ КАЗИЕВ Ю.К

ТОО «Газстрой» БИН/ИИН 050840001302 ,БИК IRTYKZKA.ИИК KZ 81965F010000410772 ОБСЛУЖИВАЕТСЯ В АО "ForteBank»

ТЕХНАДЗОР: _____ АКНУРОВ Н.А

**Форма 3**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА НОЯБРЬ 2018 г

ЗАКАЗЧИК : ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 10 201-02-27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: « РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АТАМЕКЕН , С.КАЛМАКШАБЫН,С.АЛМАЛЫ КАЗАХСТАНСКОГО С/О ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО .»

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ | | |
|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В т.ч. строительно-монтажные работы | На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого: с начала строительства | 225888354 | | |
| НДС 12% | 27106603 | | |
| Всего: | 252994957 | | |
| Итого за ноябрь 2018 г. | 8786188 | | |
| НДС 12% | 1054343 | | |
| ВСЕГО: | 9840531 | | |

ЗАКАЗЧИК: _____ ГУБАЕВ Б.М

ПОДРЯДЧИК: _____ КАЗИЕВ.Ю.К

**Ф - 2**

ЗАКАЗЧИК: - ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО »

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА –РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АТАМЕКЕН,С.КАЛМАКШАБЫН,С.АЛМАЛЫ КАЗАХСТАНСКОГО С/О ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № 9

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

От 20 ДЕКАБРЯ 2018 г

| NN ПП | ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ. | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| АТАМЕКЕН | 3 - 7 - 1 | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3. | М3 ГРУНТА | | 7,5 | 93,39 | 700 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 26,19 | 196 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9,57 | 72 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 129,14 | 969 |
| 2 | 11-010205-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2 | -ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | М3 ГРУНТА | | 1,5 | 1276,38 | 1915 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 835,57 | 1253 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 168,96 | 253 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2280,9 | 3421 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ЛИШНИЙ ГРУНТ- 9 М3 | | | | |
| 3 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ | М3 ГРУНТА | | 9 | 31,76 | 286 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8,21 | 74 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3,2 | 29 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 43,17 | 388 |
| 4 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. | М3 ГРУНТА | | 9 | 135,88 | 1223 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 35,12 | 316 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 13,68 | 123 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 184,68 | 1662 |
| | | | ВЫГРЕБ | | | | |
| 5 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ ИЗ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО БЕТОНА В7,5.М3 УСТРОЙСТВО | | | 0,4 | 26703,86 | 10682 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1616,41 | 647 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2265,62 | 906 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30585,9 | 12234 |
| 6 | 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | | 4 | 1140,56 | 4562 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 105,14 | 421 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 99,66 | 399 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1345,36 | 5381 |
| 7 | 11-110101-0205 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГЛИНОБИТНЫЕ БЕЗ ДОБАВОК. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ | М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | | 5 | 9317,96 | 46590 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 4244,3 | 21221 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1084,98 | 5425 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 14647,24 | 73236 |
| 8 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ОБСЫПКИ ИЗ ЩЕБНЯ | М3 ОСНОВАНИЯ | | 0,3 | 8945,91 | 2684 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 931,22 | 279 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 790,17 | 237 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 10667,31 | 3200 |
| 9 | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ | М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | | 0,8 | 29625,79 | 23701 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7102,07 | 5682 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 2938,23 | 2351 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 39666,09 | 31733 |
| 10 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | | 25 | 731,66 | 18292 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 124,57 | 3114 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 68,5 | 1712 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 924,73 | 23118 |
| 11 | 11-460303-0104 РСНБ РК 2015 | -МОНОЛИТНАЯ ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ МАРКИ В 7,5 | М3 ЗАДЕЛКИ | | 0,2 | 91764,96 | 18353 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 26985,6 | 5397 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 9500,04 | 1900 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 128250,6 | 25650 |
| | | | СТЕНЫ | | | | |
| 12 | 11-100110-0101 РСНБ РК 2015 | -УСТАНОВКА КАРКАСА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ | М3 | | 0,061 | 83864,29 | 5116 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 24548,58 | 1497 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 8673,03 | 529 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 117085,89 | 7142 |
| | | | КРОВЛЯ | | | | |
| 13 | 11-120101-0701 РСНБ РК 2015 | -КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ, ПРОФИЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ | М2 КРОВЛИ | | 1,7 | 1592,99 | 2708 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 262,99 | 447 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 148,48 | 252 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2004,46 | 3408 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ЛЮК ПОД ВЫГРЕБ | | | | |
| 14 | 11-100110-0101 РСНБ РК 2015 | -ЛЮК ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА | М3 | | 0,0152 | 83864,29 | 1275 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 24548,58 | 373 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 8673,03 | 132 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 117085,89 | 1780 |
| | | | ДВЕРЬ | | | | |
| 15 | 11-100110-0101 РСНБ РК 2015 | - УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА | М3 | | 0,2073 | 83864,29 | 17385 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 24548,58 | 5089 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 8673,03 | 1798 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 117085,89 | 24272 |
| 16 | 11-100102-0601 РСНБ РК 2015 | -ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ | М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) | | 1,26 | 2188,89 | 2758 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 263,12 | 332 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 196,16 | 247 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2648,18 | 3337 |
| 17 | 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ 0,246 КГ | ШТ. | | 2 | 428,37 | 857 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 17,13 | 34 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 35,64 | 71 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 481,15 | 962 |
| 18 | 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -РУЧКИ-СКОБЫ 2,6 КГ | ПАРА | | 1 | 4072,2 | 4072 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 162,89 | 163 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 338,81 | 339 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4573,9 | 4574 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ | | | | |
| 19 | 11-100102-0601 РСНБ РК 2015 | -ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ | М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) | | 0,92 | 2188,89 | 2014 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 263,12 | 242 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 196,16 | 180 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2648,18 | 2436 |
| 20 | 11-200701-0106 РСНБ РК 2015 | -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ | ЗОНТ | | 1 | 5401,11 | 5401 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 634,84 | 635 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 482,88 | 483 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 6518,82 | 6519 |
| | | | ПОЛЫ | | | | |
| 21 | 11-110101-3301 РСНБ РК 2015 | -ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫЕ. УСТРОЙСТВО | М2 ПОКРЫТИЯ | | 1 | 3444,01 | 3444 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 406,63 | 407 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 308,05 | 308 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4158,69 | 4159 |
| 22 | 21-050204-0801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 5П-10П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005 1 Т | Т | | 0,028 | 239868,37 | 6716 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 9594,73 | 269 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 19957,05 | 559 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 269420,15 | 7544 |
| | 4-2 | | | | | | |
| | | НА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР С. АТАМЕКЕН | | | | | |
| 23 | 13-080301-0701 РСНБ РК 2015 | -ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР. УСТАНОВКА | ШТ. | | 1 | 266525,32 | 266525 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 97816,58 | 97817 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 29147,35 | 29147 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 393489,25 | 393489 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ТОО "ВИЛЬСОН КАЗАХСТАН" | -ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР WILSON P18-6, 14,4КВТ 380 В, 50ГЦ(ОБОРУДОВАНИЕ+ТРАНСПОРТИРОВКА+ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ) | КОМПЛЕКТ | | 1 | 3816964,29 | 3816964 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 152678,57 | 152679 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 317571,43 | 317571 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4287214,29 | 4287214 |

6-2

НА НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2 ПОДЪЕМА. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12-150102-0806 РСНБ РК 2015 | -КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ МАССОЙ ДО 125 КГ. ДЕМОНТАЖ | ШТ. | | 1 | 1757,42 | 1757 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1136 | 1136 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 231,47 | 231 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3124,89 | 3125 |
| 26 | 12-160101-2401 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ДЕМОНТАЖ | ЗАДВИЖКА | | 2 | 646,29 | 1293 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 364,89 | 730 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 80,89 | 162 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1092,07 | 2184 |
| 27 | 12-150101-0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6 | -ВЕНТИЛИ И КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. ДЕМОНТАЖ | ШТ. | | 2 | 830,27 | 1661 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 542,83 | 1086 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 109,85 | 220 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1482,95 | 2966 |
| 28 | 12-150101-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6 | -ВЕНТИЛИ И КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ. ДЕМОНТАЖ | ШТ. | | 6 | 652,13 | 3913 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 426,62 | 2560 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 86,3 | 518 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1165,05 | 6990 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 12-150101-0302 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. СНЯТИЕ | ШТ. АРМАТУРЫ | | 8 | 222,31 | 1778 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 144,58 | 1157 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 29,35 | 235 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 396,24 | 3170 |
| 30 | 12-150101-0103 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. РАЗБОРКА | М ТРУБОПРОВОДОВ | | 63 | 617,5 | 38902 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 371,37 | 23397 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 79,11 | 4984 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1067,98 | 67283 |
| 31 | 12-150101-0102 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ. РАЗБОРКА | М ТРУБОПРОВОДОВ | | 42 | 486,26 | 20423 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 289,9 | 12176 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 62,09 | 2608 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 838,25 | 35207 |
| 32 | 12-150101-0101 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. РАЗБОРКА | М ТРУБОПРОВОДОВ | | 55 | 282,67 | 15547 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 168,54 | 9270 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 36,1 | 1985 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 487,31 | 26802 |
| 33 | 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА | -МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. ПОГРУЗКА | Т | | 1 | 429 | 429 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 17,16 | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 35,69 | 36 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 481,85 | 482 |
| 34 | 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ | Т | | 1 | 117,75 | 118 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 4,71 | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9,8 | 10 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 132,26 | 132 |

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ОТОПЛЕНИЕ | | | | |
| 35 | 11-180101-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6 | -КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ. УСТАНОВКА | КОТЕЛ | | 1 | 51041,78 | 51042 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 24033,66 | 24034 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 6006,04 | 6006 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 81081,47 | 81081 |
| 36 | 51-040105-0118 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ КОВ-16 СТ, ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 16 КВТ 40 КГ | КОМПЛЕКТ | | 1 | 48240 | 48240 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1929,6 | 1930 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 4013,57 | 4014 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 54183,17 | 54183 |
| 37 | 11-180501-0101 РСНБ РК 2015 | -НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА | НАСОС | | 1 | 13813,56 | 13814 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7529,13 | 7529 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1707,42 | 1707 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 23050,1 | 23050 |
| 38 | 51-020605-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ РЕЗЬБОВОЙ, МОДЕЛЬ GRUNDFOS 25/4, Q 2,0 М3/Ч, Н 2,0 М ВОД. СТ., ТИПА UP BASIC 2,5 КГ | ШТ. | | 1 | 18559 | 18559 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 742,36 | 742 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1544,11 | 1544 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 20845,47 | 20845 |
| 39 | 11-160601-0201 РСНБ РК 2015 | -ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ. УСТАНОВКА | ШТ. | | 5 | 1072,71 | 5364 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 508,15 | 2541 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 126,47 | 632 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1707,33 | 8537 |
| 40 | 23-040501-0216 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 2,5 КГ | ШТ. | | 5 | 1432 | 7160 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 57,28 | 286 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 119,14 | 596 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1608,42 | 8042 |
| 41 | 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ | КОМПЛЕКТ | | 6 | 111,73 | 670 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 74,65 | 448 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 14,91 | 89 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 201,29 | 1208 |
| 42 | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6 | -ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА | ШТ. | | 8 | 1540,7 | 12326 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 809,38 | 6475 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 188,01 | 1504 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2538,09 | 20305 |
| 43 | 23-040905-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б41П, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,14 КГ | ШТ. | | 2 | 735,54 | 1471 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 29,42 | 59 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 61,2 | 122 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 826,16 | 1652 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 23-040905-1804 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА | -КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ ГОСТ 21345-2005<br>0,01 КГ | ШТ. | | 6 | 86,7 | 520 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 3,47 | 21 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 7,21 | 43 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 97,38 | 584 |
| 45 | 23-041008-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ, DN 20, ПРИМ.<br>0,386 КГ | ШТ. | | 6 | 7390,24 | 44341 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 295,61 | 1774 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 614,87 | 3689 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 8300,72 | 49804 |
| 46 | 11-180301-0408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. и ДОП. ВЫП.6 | -РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СВАРНЫХ, ДИАМЕТР НИТКИ 100 ММ. УСТАНОВКА | М ТРУБ НИТКИ РЕГИСТРА | | 63 | 2580,15 | 162550 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 233,16 | 14689 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 225,07 | 14179 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3038,38 | 191418 |
| 47 | 11-180401-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6 | -БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ВМЕСТИМОСТЬ 0,1 М3. УСТАНОВКА | БАК | | 1 | 13167,53 | 13168 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2458,76 | 2459 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1250,1 | 1250 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 16876,39 | 16876 |
| 48 | 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6 | -ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА | М ТРУБОПРОВОДА | | 60 | 526,63 | 31598 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 327,38 | 19643 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 68,32 | 4099 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 922,33 | 55340 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 23-010103-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 32, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 3262-75 2,73 КГ | М | 42 | 968,94 | 40695 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 38,76 | 1628 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 80,62 | 3386 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1088,31 | 45709 |
| 50 | 23-010103-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 20, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 3262-75 1,5 КГ | М | 13 | 536,48 | 6974 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 21,46 | 279 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 44,64 | 580 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 602,57 | 7833 |
| 51 | 23-010103-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 15, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 3262-75 1,16 КГ | М | 5 | 414,88 | 2074 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 16,6 | 83 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 34,52 | 173 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 465,99 | 2330 |
| 52 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.5 | -ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕТРУБОПРОВОДА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ | М | 60 | 54,45 | 3267 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 34,59 | 2076 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 7,12 | 427 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 96,17 | 5770 |
| 53 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ | М2 | 8 | 58,48 | 468 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 18,11 | 145 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 6,13 | 49 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 82,71 | 662 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К = 2 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 | М2 | | 8 | 149,58 | 1197 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 44,79 | 358 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 15,55 | 124 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 209,92 | 1679 |
| 55 | 11-340101-0601 РСНБ ИЗМ. И ДОП. ВЫП.2 | -МОНТАЖ ДЫМОВЫХ ТРУБ | Т | | 0,07176 | 76844,13 | 5514 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 23109,12 | 1658 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 7996,26 | 574 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 107949,5 | 7746 |
| 56 | 23-010201-0182 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 102 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 11,96 КГ | М | | 6,06 | 2799,56 | 16965 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 111,98 | 679 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 232,92 | 1412 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3144,47 | 19055 |
| 57 | 11-260101-1801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -ИЗОЛЯЦИЯ ДЫМОВЫХ ТРУБ ФОЛЬГОИЗОЛОМ | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | 3,92 | 1256,01 | 4924 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 374,46 | 1468 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 130,44 | 511 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1760,9 | 6903 |
| 58 | 21-100402-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФОЛЬГОИЗОЛ МАРКИ СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84 1 КГ | М2 | | 3,92 | 1639,88 | 6428 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 65,6 | 257 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 136,44 | 535 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1841,91 | 7220 |
| 59 | 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ В 2 СЛОЯ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | | 0,32 | 1385,71 | 443 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 266,3 | 85 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 132,16 | 42 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1784,17 | 571 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 21-100402-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ИЗОЛ МАРКИ МРБ-Х-Т15, ПРИМ. 1,41 КГ | М2 | 0,32 | 216,26 | 69 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 8,65 | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 17,99 | 6 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 242,9 | 78 |
| 61 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0,018 | 26045,01 | 469 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 10621,46 | 191 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2933,32 | 53 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 39599,79 | 713 |
| 62 | 21-110203-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА М-11-50 ГОСТ 10499-95 11 КГ | М3 | 0,018 | 4812,89 | 87 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 192,52 | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 400,43 | 7 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 5405,84 | 97 |
| 63 | 11-260301-0401 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ. ПОКРЫТИЕ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ, СТЕКЛОПЛАСТИКОМ | М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ | 1,15 | 2396,43 | 2756 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 1103,01 | 1268 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 279,95 | 322 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 3779,39 | 4346 |
| 64 | 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В 0,303 Т | 1000 М2 | 0,00115 | 314117,04 | 361 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 12564,68 | 14 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 26134,54 | 30 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 352816,26 | 406 |
| | | | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ 1-3 | | | |
| 65 | 11-200801-0101 РСНБ РК 2015 | -ДЕФЛЕКТОРЫ. УСТАНОВКА | ДЕФЛЕКТОР | 3 | 2316,65 | 6950 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 1417,88 | 4254 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 298,76 | 896 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 4033,3 | 12100 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 23-050301-2206 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 | -ДЕФЛЕКТОРЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ, ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА 200 ММ<br>4,7 КГ | ШТ. | | 3 | 7993,59 | 23981 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 319,74 | 959 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 665,07 | 1995 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 8978,4 | 26935 |
| 67 | 11-460302-0102 РСНБ РК 2015 | -ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ | М3 | | 0,1 | 41099,22 | 4110 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 16772,55 | 1677 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 4629,74 | 463 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 62501,52 | 6250 |
| 68 | 11-460303-0101 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕКРЫТИЯ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 | М3 ЗАДЕЛКИ | | 0,04 | 83427,44 | 3337 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 24315,31 | 973 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 8619,42 | 345 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 116362,17 | 4654 |
| 69 | 11-200901-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6 | -УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА | УЗЕЛ | | 3 | 2201,74 | 6605 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1373,93 | 4122 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 286,05 | 858 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3861,72 | 11585 |
| 70 | 23-050310-0506 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА | -УЗЛЫ ПРОХОДА С КЛАПАНОМ, С КОЛЬЦОМ, С ПЛОЩАДКОЙ ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД, МОДЕЛИ УП 4-16 ДИАМЕТРОМ 500 ММ<br>0,1037 Т | ШТ. | | 3 | 67239,69 | 201719 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2689,59 | 8069 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 5594,34 | 16783 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 75523,62 | 226571 |
| 71 | 11-070512-0111 РСНБ РК 2015 | -УСТАНОВКА СТАКАНОВ | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | | 3 | 1321,58 | 3965 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 592,97 | 1779 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 153,16 | 459 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2067,72 | 6203 |
| 72 | 21-049999-0701 РСНБ РК 2015 | -СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ И ЗОНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ ДО 0,1 М3 СТ РК 937-92<br>2,5 Т | М3 | | 0,18 | 56336,59 | 10141 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2253,46 | 406 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 4687,2 | 844 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 63277,26 | 11390 |

6-3

НА НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2 ПОДЪЕМА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 73 | 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 | -ФУНДАМЕНТЫ ПОД НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА В7,5. УСТРОЙСТВО | М3 | | 0,53 | 28524,32 | 15118 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2741,53 | 1453 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2501,27 | 1326 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 33767,12 | 17897 |
| 74 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ОПОРНЫХ СТОЛБИКОВ ИЗ БЕТОНА В7,5 | М3 | | 0,3 | 25034,13 | 7510 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1549,62 | 465 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2126,7 | 638 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 28710,45 | 8613 |
| | | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 75 | 13-070401-0302 РСНБ РК 2015 | -НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ИЗ ТРЕХ НАСОСОВ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | КОМПЛЕКТ | | 1 | 67461,39 | 67461 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 26663,95 | 26664 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 7530,03 | 7530 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 101655,36 | 101655 |
| 76 | 13-050206-0202 РСНБ РК 2015 | -ДОЗАТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОРЦИОННЫЙ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | | 1 | 54712,93 | 54713 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 18921,02 | 18921 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 5890,72 | 5891 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 79524,66 | 79525 |
| 77 | 13-121501-0205 РСНБ | -ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЕЛЬФИН. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | | 4 | 255,71 | 1023 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 118,2 | 473 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 29,91 | 120 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 403,82 | 1615 |
| 78 | 13-110701-0101 РСНБ РК 2015 | -УСТАНОВКА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ОДВ-15. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | | 2 | 2594,18 | 5188 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 845,29 | 1691 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 275,16 | 550 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3714,62 | 7429 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | |
| 79 | ПРАЙС ТОО "АКВАТОРИЯ -АКТОБЕ" | -НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ИЗ 3-Х НАСОСОВ АКВА Е3 СМ 15-3 (1 ХОЗПИТЬЕВЫХ+1 ПОЖАРНЫЙ+1 РЕЗ.) В КОМПЛЕКТЕ СО ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ, ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРОЙ, КОЛЛЕКТОРАМИ Q 18 М/ЧАС, Н | ШТ | | 1 | 2420982,14 | 2420982 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 96839,29 | 96839 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 201425,71 | 201426 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2719247,14 | 2719247 |
| 80 | ПРАЙС ТОО "АКВАТОРИЯ -АКТОБЕ" | -ДОЗИРОВАНИЕ КОАГУЛЯНТА В КОМПЛЕКТЕ 2 НАСОСА, ВСАСЫВАЮЩАЯ И НАПОРНАЯ ЛИНИЯ, МЕШАЛКА, БАК 500Х500ММ, GRUNDFOS | ШТ | | 1 | 554017,86 | 554018 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 22160,71 | 22161 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 46094,29 | 46094 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 622272,86 | 622273 |
| 81 | ПРАЙС ТОО "АКВАТОРИЯ -АКТОБЕ" | -ФИЛЬТР ДЕЛЬФИН М С ПЕСЧАНОЙ ЗАГРУЗКОЙ 36Х72 (RUNXIN) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО Q 8,6-12 М3/ЧАС, ОБЪЕМ ЗАСЫПНОГО МАТЕРИАЛА ГРАВИЙ/ПЕСОК 90/623Л, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 50ММ,РАЗМЕРЫ КОРПУСА -920Х1830ММ, GRUNDFOS | ШТ | | 2 | 348258,93 | 696518 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 13930,36 | 27861 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 28975,14 | 57950 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 391164,43 | 782329 |
| 82 | ПРАЙС ТОО "АКВАТОРИЯ -АКТОБЕ" | -ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКИЙ RF SC -30Х10ММ, GRUNDFOS | ШТ | | 1 | 292633,93 | 292634 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 11705,36 | 11705 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 24347,14 | 24347 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 328686,43 | 328686 |
| 83 | ПРАЙС ТОО "АКВАТОРИЯ -АКТОБЕ" | -ФИЛЬТР ДЕЛЬФИН S С ПЕСЧАНОЙ ЗАГРУЗКОЙ 36Х72 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО Q 22,8-32 М3/ЧАС, ЗАСЫПНОЙ МАТЕРИАЛ ИОНООБМЕННАЯ СМОЛА ПИЩЕВОГО ТИПА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СОЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ, ОБЪЕМ ЗАСЫПНОГО МАТЕРИАЛА СМОЛА/ГРАВИЙ 625/88Л, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 50ММ, РАЗМЕРЫ КОРПУСА -920Х1830ММ, GRUNDFOS | ШТ | | 1 | 1372053,57 | 1372054 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 54882,14 | 54882 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 114154,86 | 114155 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1541090,57 | 1541091 |
| 84 | ПРАЙС ТОО "АКВАТОРИЯ -АКТОБЕ" | -УСТАНОВКА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ОДВ-15 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО Q 15 М3/ЧАС, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 240 ВТ. ДУ ПАТРУБКОВ 2". МАССА 32КГ, ГАБАРИТЫ БЛОКА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ -0,2Х0,3Х1,4ММ, GRUNDFOS | ШТ | | 2 | 806428,57 | 1612857 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 32257,14 | 64514 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 67094,86 | 134190 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 905780,57 | 1811561 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | ПРАЙС ТОО "АКВАТОРИЯ -АКТОБЕ" | -КОАГУЛЯНТ АКВА АУРАТ | КГ | | 200 | 1053,57 | 210714 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 42,14 | 8429 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 87,66 | 17531 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1183,37 | 236674 |
| 86 | ПРАЙС ТОО "АКВАТОРИЯ -АКТОБЕ" | -СОЛЬ ТАБЛЕТИРОВАННАЯ | КГ | | 1000 | 98,21 | 98214 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 3,93 | 3929 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 8,17 | 8171 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 110,31 | 110314 |
| | | РАЗДЕЛ 2. ТХ1 | | | | | |
| 87 | 11-160601-0103 РСНБ РК 2015 | -ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА | ШТ. | | 9 | 2793,47 | 25141 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1448,07 | 13033 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 339,32 | 3054 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4580,86 | 41228 |
| 88 | 23-040102-0507 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЗАДВИЖКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ PE 100 ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, PN 10, DN 100, ТИПА CHEVRON ГОСТ 5762-2002<br>27 КГ | ШТ. | | 9 | 65060,29 | 585543 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2602,41 | 23422 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 5413,02 | 48717 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 73075,72 | 657681 |
| 89 | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6 | -ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА | ШТ. | | 1 | 1540,7 | 1541 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 809,38 | 809 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 188,01 | 188 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2538,09 | 2538 |
| 90 | 23-040501-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005<br>0,7 КГ | ШТ. | | 1 | 547,3 | 547 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 21,89 | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 45,54 | 46 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 614,73 | 615 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 11-160901-0502 РСНБ РК 2015 | -СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УСТАНОВКА | СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР) | | 2 | 3146,86 | 6294 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 774,68 | 1549 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 313,72 | 627 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4235,26 | 8471 |
| 92 | 23-030301-0214 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЕ ВМХ 50 7,97 КГ | ШТ. | | 2 | 33156,02 | 66312 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1326,24 | 2652 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2758,58 | 5517 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 37240,84 | 74482 |
| 93 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ. УСТАНОВКА | Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | | 0,12085 | 943050,94 | 113968 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 295559,57 | 35718 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 99088,84 | 11975 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1337699,35 | 161661 |
| 94 | 23-020101-0728 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 108 ММ Х 4 ММ 2,2 КГ | ШТ. | | 3 | 3562,27 | 10687 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 142,49 | 427 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 296,38 | 889 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4001,14 | 12003 |
| 95 | 23-020101-1032 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 108 ММ Х 4 ММ - 57 ММ Х 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,86 КГ | ШТ. | | 4 | 638,14 | 2553 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 25,53 | 102 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 53,09 | 212 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 716,76 | 2867 |
| 96 | 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 2,5 КГ | ШТ. | | 19 | 1360,83 | 25856 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 54,43 | 1034 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 113,22 | 2151 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1528,48 | 29041 |
| 97 | 23-020101-1110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЗАГЛУШКА 215 ММ Т 19 ММ, ПРИМ. 4,6 КГ | ШТ. | | 1 | 3418,58 | 3419 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 136,74 | 137 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 284,43 | 284 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3839,75 | 3840 |
| 98 | 11-221201-0103 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА | ФЛАНЕЦ | | 23 | 705,97 | 16237 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 408,61 | 9398 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 89,17 | 2051 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1203,75 | 27686 |
| 99 | 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ | ШТ. | | 23 | 1715,07 | 39447 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 68,6 | 1578 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 142,69 | 3282 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1926,37 | 44306 |
| 100 | 11-221201-0101 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА | ФЛАНЕЦ | | 6 | 363,6 | 2182 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 217,41 | 1304 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 46,48 | 279 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 627,5 | 3765 |
| 101 | 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,06 КГ | ШТ. | | 4 | 875,81 | 3503 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 35,03 | 140 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 72,87 | 291 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 983,71 | 3935 |
| 102 | 23-020103-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80 0,51 КГ | ШТ. | | 2 | 325,74 | 651 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 13,03 | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 27,1 | 54 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 365,87 | 732 |
| 103 | 11-161201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -САЛЬНИКИ. ЗАДЕЛКА ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100 ММ | САЛЬНИК | | 4 | 2181,45 | 8726 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 996,32 | 3985 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 254,22 | 1017 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3431,99 | 13728 |
| 104 | 21-130816-1601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -САЛЬНИК Д100<br>1 КГ | КГ | | 52 | 734,08 | 38172 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 29,36 | 1527 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 61,08 | 3176 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 824,52 | 42875 |
| 105 | 11-160301-0210 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6 | -ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА | М ТРУБОПРОВОДА | | 40 | 4248,54 | 169941 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 534,43 | 21377 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 382,64 | 15305 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5165,6 | 206624 |
| 106 | 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6 | -ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА | М ТРУБОПРОВОДА | | 1 | 2247,23 | 2247 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 327,64 | 328 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 205,99 | 206 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2780,86 | 2781 |
| 107 | 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА | М ТРУБОПРОВОДА | | 0,5 | 1290,33 | 645 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 235,34 | 118 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 122,05 | 61 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1647,72 | 824 |
| 108 | 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80<br>10,26 КГ | М | | 40 | 2408,11 | 96324 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КВАРТАЛА 2017 ГОД | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 96,32 | 3853 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 200,35 | 8014 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2704,79 | 108192 |
| 109 | 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80<br>4,62 КГ | М | | 1 | 1078,74 | 1079 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 43,15 | 43 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 89,75 | 90 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1211,64 | 1212 |
| 110 | 23-010201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 15 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80<br>1,22 КГ | М | | 0,5 | 284,96 | 142 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 11,4 | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 23,71 | 12 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 320,07 | 160 |

7-1-1

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ С. АТАМЕКЕН

## РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 11-460401-0102 РСНБ РК 2015 | -ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ | М3 | | 92,5 | 12003,47 | 1110321 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 5185,65 | 479673 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1375,13 | 127199 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 18564,25 | 1717193 |
| 112 | 12-160101-0202 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. РАЗБОРКА | М | | 268 | 1591,95 | 426642 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1042,15 | 27929 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 210,73 | 56475 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2844,83 | 762414 |
| 113 | 12-180101-2001 РСНБ РК 2015 | -ДЕМОНТАЖ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ. РАЗБОРКА С ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ | М2 ОСНОВАНИЯ | | 44 | 126,05 | 5546 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 82,52 | 3631 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 16,68 | 734 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 225,25 | 9911 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 11-070111-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5 | -ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТКИ И НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ.РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,7, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0,5 | М ОГРАД | | 486 | 1296,34 | 630021 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 706,15 | 343187 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 160,2 | 77857 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2162,68 | 1051064 |
| 115 | 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. ПОГРУЗКА | Т | | 6,96 | 429 | 2986 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 17,16 | 119 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 35,69 | 248 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 481,85 | 3354 |
| 116 | 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ | Т | | 6,96 | 117,75 | 820 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 4,71 | 33 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9,8 | 68 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 132,26 | 921 |

## РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ -65 М2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 2 | 655,88 | 1312 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 429,36 | 859 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 86,82 | 174 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1172,06 | 2344 |
| 118 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО | М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | | 3,3 | 925,2 | 3053 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 193,29 | 638 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 89,48 | 295 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1207,97 | 3986 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т | М3 | | 4,026 | 2090,71 | 8417 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 83,63 | 337 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 173,95 | 700 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2348,29 | 9454 |
| 120 | 11-270601-0102 РСНБ РК 2015 | -ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТРОЙСТВО | М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ | | 3,08 | 4319,44 | 13304 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1205,07 | 3712 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 441,96 | 1361 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5966,46 | 18377 |
| 121 | 11-270601-0102 РСНБ РК 2015 | -ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТРОЙСТВО | М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ | | 1,92 | 4319,44 | 8293 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1205,07 | 2314 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 441,96 | 849 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5966,46 | 11456 |
| 122 | 21-040509-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ 0,144 Т | М2 | | 32 | 2644,19 | 84614 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 105,77 | 3385 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 220 | 7040 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2969,95 | 95039 |
| | | | ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ | | | | |
| 123 | 11-470104-0103 РСНБ РК 2015 | -ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50% | ЯМА | | 47 | 1022,7 | 48067 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 527,12 | 24775 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 123,99 | 5827 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1673,8 | 78669 |
| 124 | 11-470103-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5Х0,5Х0,4 М. ПОСАДКА | ШТ. | | 47 | 2291,97 | 107722 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1128,59 | 53044 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 273,64 | 12861 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3694,2 | 173627 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 11-470118-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -ДЕРЕВЬЯ ИЛИ КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,5Х0,4 М. УХОД | ШТ. | | 47 | 1029,12 | 48369 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 520,72 | 24474 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 123,99 | 5827 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1673,83 | 78670 |
| 126 | 25-010202-0305 РСНБ РК 2015 | -САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОГО РОСТА (КЛЁН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ, ЯСЕНЬ ЗЕЛЁНЫЙ, ИВА КРАСНАЯ, ВЯЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ, ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, ТОПОЛЬ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, БЕРЁЗА, ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ) С КОМОМ ЗЕМЛИ 0,5 М Х 0,4 М, 1 ШКОЛКА, ВОЗРАСТ 7 ЛЕТ ГОСТ 24909-81 0,122 Т | ШТ. | | 47 | 7357,59 | 345807 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 294,3 | 13832 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 612,15 | 28771 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 8264,05 | 388410 |
| | | | МОНТАЖ ВОРОТ ПЛОЩАДКИ НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ | | | | |
| 127 | 11-010205-0402 РСНБ РК 2015 | -КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | М3 | | 0,154 | 1933,9 | 298 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1266,01 | 195 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 255,99 | 39 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3455,91 | 532 |
| 128 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | -ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО | М3 | | 0,094 | 29521,56 | 2775 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 3132,62 | 294 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2612,33 | 246 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 35266,52 | 3315 |
| 129 | 11-090305-0301 РСНБ РК 2015 | -МОНТАЖ СТОЕК ВОРОТ | Т | | 0,03722 | 71702,43 | 2669 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 40512,36 | 1508 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 8977,18 | 334 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 121191,97 | 4511 |
| 130 | 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОД | -СТОИМОСТЬ СТОЕК МЕТАЛ. 1 Т | Т | | 0,0387088 | 242180,01 | 9374 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 9687,2 | 375 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 20149,38 | 780 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 272016,59 | 10529 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 11-090305-0401 РСНБ РК 2015 | -УСТАНОВКА СЕКЦИЙ ВОРОТ | Т | | 0,07764 | 76455,37 | 5936 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 46213,87 | 3588 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 9813,54 | 762 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 132482,78 | 10286 |
| 132 | 21-050201-0701 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА2017 | -УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ ОТ 25 ДО 56 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 535-2005 1 Т | Т | | 0,02488 | 204084,93 | 5078 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8163,4 | 203 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 16979,87 | 422 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 229228,19 | 5703 |
| 133 | 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 42 Х 20 ММ ДО 90 Х 60 ММ (50Х30ММ) ГОСТ 13663-86 1 Т | Т | | 0,0133 | 217165,57 | 2888 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8686,62 | 116 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 18068,18 | 240 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 243920,37 | 3244 |
| 134 | 21-050101-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,55 ДО 2 ММ ГОСТ 16523-97 1 Т | Т | | 0,00064 | 211029,08 | 135 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8441,16 | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 17557,62 | 11 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 237027,86 | 152 |
| 135 | 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -НАВЕС 0,391 КГ | ШТ. | | 4 | 280,78 | 1123 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 11,23 | 45 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 23,36 | 93 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 315,37 | 1261 |
| 136 | 11-090501-0101 РСНБ РК 2015 | -ВОРОТА. ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ | М2 | | 5,18 | 252,72 | 1309 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 160,52 | 832 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 33,06 | 171 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 446,3 | 2312 |
| 137 | 21-050108-0708 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 18 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ СТ РК EN 508-1-2012 5,57 КГ | М2 | | 5,18 | 1276,58 | 6613 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 51,06 | 265 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 106,21 | 550 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1433,85 | 7427 |
| 138 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ | М2 | | 16,8 | 58,48 | 982 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 18,11 | 304 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 6,13 | 103 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 82,71 | 1390 |
| 139 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 | М2 | | 16,8 | 115,33 | 1938 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 24,11 | 405 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 11,16 | 187 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 150,6 | 2530 |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА | | | | | |
| 140 | 11-010205-0402 РСНБ РК 2015 | -КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВВ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | М3 | | 0,72 | 1933,9 | 1392 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1266,01 | 912 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 255,99 | 184 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3455,91 | 2488 |
| 141 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | -ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО | М3 | | 0,6 | 29521,56 | 17713 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 3132,62 | 1880 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2612,33 | 1567 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 35266,52 | 21160 |
| 142 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т | Т | | 0,01 | 192359,44 | 1924 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7694,38 | 77 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 16004,31 | 160 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 216058,12 | 2161 |
| 143 | 11-070111-0108 РСНБ РК 2015 | -ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТКИ, ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА | М ОГРАД | | 265 | 4192,76 | 1111081 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1374,73 | 364304 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 445,4 | 118031 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 6012,89 | 1593416 |
| 144 | 11-070111-0206 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ С УСТАНОВКОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЛБОВ С ФУНДАМЕНТАМИ И ЛОЖНЫМИ КАЛИТКАМИ | ШТ | | 1 | 25207,59 | 25208 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 11629,77 | 11630 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2946,99 | 2947 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 39784,35 | 39784 |
| 145 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЛБОВ, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СПЛОШНЫХ, ПРИМ. 2,4 Т | М3 | | 4,28 | 48054,18 | 205672 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1922,17 | 8227 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3998,11 | 17112 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 53974,45 | 231011 |
| 146 | 21-090403-0406 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПАШНЫЕ С КАЛИТКОЙ 0,405 Т | ШТ. | | 1 | 201796,11 | 201796 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8071,84 | 8072 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 16789,44 | 16789 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 226657,39 | 226657 |
| 147 | 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ГОСТ 10922-2012 1 Т | Т | | 0,14864 | 154210,74 | 22922 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 6168,43 | 917 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 12830,33 | 1907 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 173209,5 | 25746 |
| 148 | 21-050307-9910 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 | -ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, СВЕТЛАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 285-69 1 КГ | КГ | | 72,06 | 274 | 19744 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КВАРТАЛА 2017 ГОДА | | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 10,96 | 790 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 22,8 | 1643 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 307,76 | 22177 |
| 149 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | -ВЫЕМКА ГРУНТА ПОД КАНАВУ | М3 ГРУНТА | | 2 | 1143,07 | 2286 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 748,3 | 1497 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 151,31 | 303 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2042,67 | 4085 |
| 150 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 2 | 655,88 | 1312 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 429,36 | 859 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 86,82 | 174 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1172,06 | 2344 |
| 151 | ПРАЙС ТОО "АКВАГАЗ" | -ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ОТКРЫТОГО ТИПА (ДЕРЕВЯННЫЙ)С ИНВЕНТАРЕМ, КОМПЛЕКТНОСТЬ:(ЩИТ-1ШТ,ВЕДРО-2ШТ,ЛОМ-1ШТ,БАГОР-1ШТ,ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ-1ШТ) | ШТ | | 1 | 26785,71 | 26786 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1071,43 | 1071 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2228,57 | 2229 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30085,71 | 30086 |
| 152 | 1135-6 К=2,9277 | -ЯЩИК С ПЕСКОМ | ШТ. | | 1 | 3908,48 | 3908 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 156,34 | 156 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 325,19 | 325 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4390 | 4390 |
| **КАЛМЫШАБЫН 2-2-1** | | | | | | | |
| 153 | 11-460401-0102 РСНБ РК 2015 | -ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА | М3 | | 9 | 12003,47 | 108031 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 5185,65 | 46671 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1375,13 | 12376 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 18564,25 | 167078 |
| 154 | 11-460401-0102 РСНБ РК 2015 | -ДЕМОНТАЖ КОЛОДЦА | М3 | | 9 | 12003,47 | 108031 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 5185,65 | 46671 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1375,13 | 12376 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 18564,25 | 167078 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 11-220701-0103 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 90 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 6,083 | 52503,96 | 319382 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 27211,37 | 165527 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 6377,23 | 38793 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 86092,55 | 523701 |

**7-2-1**

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

==========

156

157

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 11-460401-0102 РСНБ РК 2015 | -ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА | М3 | | 9 | 12003,47 | 108031 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 5185,65 | 46671 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1375,13 | 12376 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 18564,25 | 167078 |
| 159 | 11-460401-0102 РСНБ РК 2015 | -ДЕМОНТАЖ КОЛОДЦА | М3 | | 9 | 12003,47 | 108031 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 5185,65 | 46671 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 1375,13 | 12376 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 18564,25 | 167078 |

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

==========

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | М2 | | 1287 | 4,57 | 5880 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 0,878427 | 1131 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 0,435759 | 561 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5,88 | 7571 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | -РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М | М3 | | 130 | 27,18 | 3533 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7,02 | 913 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2,74 | 356 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 36,94 | 4802 |
| 162 | 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=5 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М | М3 | | 130 | 125,8 | 16354 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 32,51 | 4227 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 12,66 | 1646 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 170,97 | 22227 |
| 163 | 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | -ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ | М3 | | 130 | 27,18 | 3533 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7,02 | 913 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2,74 | 356 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 36,94 | 4802 |
| 164 | 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=5 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М | М3 | | 130 | 125,8 | 16354 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 32,51 | 4227 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 12,66 | 1646 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 170,97 | 22227 |
| | | | УСТРОЙСТВО ЧЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ПЛОЩАДКИ | | | | |
| 165 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО | М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ | | 11,8 | 925,2 | 10917 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 193,29 | 2281 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 89,48 | 1056 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1207,97 | 14254 |
| 166 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т | М3 | | 14,396 | 2090,71 | 30098 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 83,63 | 1204 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 173,95 | 2504 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2348,29 | 33806 |
| 167 | 11-270602-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И 3 К=1,17 | -ПОКРЫТИЕ ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ, ТОЛЩИНА 7 СМ. УСТРОЙСТВО | М2 | | 148 | 2593,56 | 383847 |
| | | ДОП. ВЫП. | | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 151,66 | 22446 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 219,62 | 32503 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2964,84 | 438797 |
| | | УСТРОЙСТВО СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ | | | | | |
| 168 | 11-010205-0402 РСНБ РК 2015 | -КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВВ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | М3 | | 0,72 | 1933,9 | 1392 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1266,01 | 912 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 255,99 | 184 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3455,91 | 2488 |
| 169 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | -ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО | М3 | | 0,6 | 32099,93 | 19260 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 3235,76 | 1941 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 2826,85 | 1696 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 38162,54 | 22898 |
| 170 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т | Т | | 0,01 | 192359,44 | 1924 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7694,38 | 77 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 16004,31 | 160 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 216058,12 | 2161 |
| 171 | 11-070111-0108 РСНБ РК 2015 | -ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТКИ, ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА | М ОГРАД | | 139 | 4223,85 | 587115 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1375,98 | 191261 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 447,99 | 62270 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 6047,81 | 840646 |
| 172 | 11-070111-0206 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ С УСТАНОВКОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЛБОВ С ФУНДАМЕНТАМИ И ЛОЖНЫМИ КАЛИТКАМИ | ШТ | | 1 | 25207,59 | 25208 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 11629,77 | 11630 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2946,99 | 2947 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 39784,35 | 39784 |
| 173 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ | -СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЛБОВ, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СПЛОШНЫХ, ПРИМ. 2,4 Т | М3 | | 2,8 | 48054,18 | 134552 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1922,17 | 5382 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3998,11 | 11195 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 53974,45 | 151128 |
| 174 | 21-090403-0406 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПАШНЫЕ С КАЛИТКОЙ 0,405 Т | ШТ. | | 1 | 201796,11 | 201796 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8071,84 | 8072 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 16789,44 | 16789 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 226657,39 | 226657 |
| 175 | 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ГОСТ 10922-2012 1 Т | Т | | 0,05244 | 154210,74 | 8087 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 6168,43 | 323 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 12830,33 | 673 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 173209,5 | 9083 |
| 176 | 21-050307-9910 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, СВЕТЛАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 285-69 1 КГ | КГ | | 37,8 | 274 | 10357 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 10,96 | 414 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 22,8 | 862 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 307,76 | 11633 |
| 177 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | -ВЫЕМКА ГРУНТА ПОД КАНАВУ | М3 ГРУНТА | | 18 | 1143,07 | 20575 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 748,3 | 13469 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 151,31 | 2724 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2042,67 | 36768 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 18 | 655,88 | 11806 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 429,36 | 7729 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 86,82 | 1563 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1172,06 | 21097 |
| 179 | 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4 | -ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА | ШТ. | | 3 | 3489,26 | 10468 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1755,16 | 5265 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 419,55 | 1259 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5663,97 | 16992 |
| 180 | 24-010201-0136 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 1,2 КГ | ШТ. | | 3 | 4187,99 | 12564 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 167,52 | 503 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 348,44 | 1045 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4703,95 | 14112 |
| **7-2-2** | | | | | | | |
| | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА | | | | | | |
| 181 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | М2 | | 1287 | 4,57 | 5880 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 0,878427 | 1131 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 0,435759 | 561 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5,88 | 7571 |
| 182 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М | М3 | | 457 | 31,76 | 14514 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8,21 | 3751 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3,2 | 1461 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 43,17 | 19727 |
| 183 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М | М3 | | 457 | 135,88 | 62096 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 35,12 | 16049 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 13,68 | 6252 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 184,68 | 84397 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | -НАСЫПЬ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М | М3 | | 1063 | 31,76 | 33761 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8,21 | 8726 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3,2 | 3399 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 43,17 | 45885 |
| 185 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М | М3 | | 1063 | 135,88 | 144437 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 35,12 | 37331 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 13,68 | 14541 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 184,68 | 196310 |
| | | | РЕКУЛЬТИВАЦИЯ | | | | |
| 186 | 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | -РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М | М3 | | 1175 | 27,18 | 31931 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7,02 | 8253 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2,74 | 3215 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 36,94 | 43399 |
| 187 | 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=5 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М | М3 | | 1175 | 125,8 | 147811 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 32,51 | 38203 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 12,66 | 14881 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 170,97 | 200895 |
| 188 | 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | -ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ | М3 | | 1175 | 27,18 | 31931 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7,02 | 8253 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2,74 | 3215 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 36,94 | 43399 |
| 189 | 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=5 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М | М3 | | 1175 | 125,8 | 147811 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 32,51 | 38203 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 12,66 | 14881 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 170,97 | 200895 |
| АЛМАЛЫ 6 - 1 - 3 | | | | | | | |
| 190 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | -ОБСЫПКА РАСТИТЕЛЬНЫМ ГРУНТОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1 | М3 ГРУНТА | | 34 | 597,17 | 20304 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 390,93 | 13292 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 79,05 | 2688 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1067,15 | 36283 |
| 191 | 11-010107-1806 РСНБ РК 2015 | -ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПИ | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | 185 | 49,07 | 9079 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 32,13 | 5943 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 6,5 | 1202 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 87,7 | 16224 |
| КОЛОДЕЦ | | | | | | | |
| 192 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО | М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | | 0,16 | 925,2 | 148 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 193,29 | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 89,48 | 14 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1207,97 | 193 |
| 193 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-79 1,6 Т | М3 | | 0,1952 | 2090,71 | 408 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 83,63 | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 173,95 | 34 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2348,29 | 458 |
| 194 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | | 17 | 731,66 | 12438 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 124,57 | 2118 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 68,5 | 1164 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 924,73 | 15720 |
| 195 | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | -КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ | М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | | 1,52 | 29625,79 | 45031 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7102,07 | 10795 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2938,23 | 4466 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 39666,09 | 60292 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99 67 КГ | КОМПЛЕКТ | | 1 | 10020,09 | 10020 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 400,8 | 401 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 833,67 | 834 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 11254,57 | 11255 |
| 197 | 11-100111-0301 РСНБ РК 2015 | -УСТАНОВКА КРЫШКИ ДЕРЕВЯННОЙ | ШТ | | 1 | 891,1 | 891 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 355,71 | 356 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 99,74 | 100 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1346,55 | 1347 |
| 198 | 21-070602-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ 17 КГ | М2 | | 0,584 | 4424,76 | 2584 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 176,99 | 103 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 368,14 | 215 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4969,89 | 2902 |
| 199 | 21-130209-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ГВОЗДИ КРОВЕЛЬНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ 1 КГ | КГ | | 0,093 | 355,91 | 33 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 14,24 | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 29,61 | 3 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 399,76 | 37 |
| 200 | 11-220901-0103 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА | ТРУБОПРОВОД ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | | 3 | 1463,61 | 4391 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 784,17 | 2353 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 179,82 | 539 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2427,6 | 7283 |
| 201 | 11-220901-0101 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА | ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | | 1 | 872,95 | 873 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 486,15 | 486 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 108,73 | 109 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1467,83 | 1468 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 23-040102-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6000, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PN 16, DN 100, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002<br>18,9 КГ | ШТ. | | 3 | 46340,35 | 139021 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1853,61 | 5561 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3855,52 | 11567 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 52049,48 | 156148 |
| 203 | 23-040102-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6000, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PN 16, DN 50, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002<br>9 КГ | ШТ. | | 1 | 24764,1 | 24764 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 990,56 | 991 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2060,37 | 2060 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 27815,04 | 27815 |
| 204 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ УСТАНОВКА | Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | | 0,02836 | 943050,94 | 26745 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 295559,57 | 8382 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 99088,84 | 2810 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1337699,35 | 37937 |
| 205 | 23-020101-3540 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРОЙНИК СВАРНОЙ ПЕРЕХОДНОЙ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 114 ММ Х 4,5 ММ - 57 ММ Х 3,5 ММ, ПРИМ.<br>1 КГ | ШТ. | | 1 | 7559,92 | 7560 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 302,4 | 302 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 628,99 | 629 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 8491,3 | 8491 |
| 206 | 23-020101-3540 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КРЕСТ СВАРНОЙ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 114 ММ Х 4,5 ММ-114 ММ Х 4,5 ММ/57 ММ Х 3,5 ММ, ПРИМ.<br>1 КГ | ШТ. | | 1 | 7559,92 | 7560 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 302,4 | 302 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 628,99 | 629 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 8491,3 | 8491 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 23-020101-0213 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 114 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)<br>2,9 КГ | ШТ. | | 1 | 1215,48 | 1215 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 48,62 | 49 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 101,13 | 101 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1365,23 | 1365 |
| 208 | 23-020101-0175 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)<br>1,5 КГ | ШТ. | | 5 | 711,47 | 3557 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 28,46 | 142 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 59,19 | 296 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 799,12 | 3996 |
| 209 | 11-221201-0103 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА | ФЛАНЕЦ | | 6 | 705,97 | 4236 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 408,61 | 2452 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 89,17 | 535 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1203,75 | 7222 |
| 210 | 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80<br>4,73 КГ | ШТ. | | 6 | 2107,25 | 12644 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 84,29 | 506 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 175,32 | 1052 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2366,86 | 14201 |
| 211 | 11-221201-0101 РСНБ РК 2015 | -ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА | ФЛАНЕЦ | | 2 | 363,6 | 727 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 217,41 | 435 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 46,48 | 93 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 627,5 | 1255 |
| 212 | 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80<br>2,58 КГ | ШТ. | | 2 | 1176,74 | 2353 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 47,07 | 94 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 97,9 | 196 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1321,71 | 2643 |
| 213 | 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 89 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,004 | 298409,45 | 1194 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 175200,17 | 701 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 37888,77 | 152 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 511498,38 | 2046 |
| 214 | 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1 | -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 114 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,01 | 332325,24 | 3323 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 189942,82 | 1899 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 41781,44 | 418 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 564049,5 | 5640 |
| 215 | 23-010201-0171 РСНБ РК 2015 В ЦЕНА4 КВАРТАЛА 2017 Г | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 8,38 КГ | М | | 4,016 | 1928,69 | 7746 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 77,15 | 310 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 160,47 | 644 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2166,3 | 8700 |
| 216 | 23-010201-0193 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80 12,15 КГ | М | | 10,04 | 2844,06 | 28554 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 113,76 | 1142 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 236,63 | 2376 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3194,45 | 32072 |
| 217 | 11-060101-0102 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННОЙ ЛЕСТНИЦЫ | М3 | | 1,54 | 29550,9 | 45508 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2986,86 | 4600 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2603,02 | 4009 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 35140,77 | 54117 |
| 218 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | 1Т | | 0,0736 | 314254,64 | 23129 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 93042,42 | 6848 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 32583,76 | 2398 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 439880,83 | 32375 |
| 219 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ОБЕТОНИРОВАНИЯ | М3 | 0,8 | 26703,86 | 21363 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2265,62 | 1812 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 30585,9 | 24469 |
| 220 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ | М3 | 2,4 | 26703,86 | 64089 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 1616,41 | 3879 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 2265,62 | 5437 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 30585,9 | 73406 |
| 221 | 21-020401-2802 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛ | -РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98 2,2 Т | М3 | 0,35 | 12316,36 | 4311 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 492,65 | 172 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 1024,72 | 359 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 13833,74 | 4842 |
| 222 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.5 | -ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,014 | 49742,92 | 696 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 20502,84 | 287 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 5619,66 | 79 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 75865,41 | 1062 |
| | | | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | |
| 223 | 11-130301-1413 РСНБ РК 2015 | -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125 | М2 | 100 | 266,3 | 26630 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 17 | 1700 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 22,66 | 2266 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 305,97 | 30597 |
| 224 | 11-150403-1202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4 | -ОКРАСКА СУРИКОМ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /КРОМЕ КРОВЕЛЬ/, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | М2 | 100 | 166,87 | 16687 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | 48,03 | 4803 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | 17,19 | 1719 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 232,1 | 23210 |
| 225 | 11-061401-0502 РСНБ РК 2015 | -ЕМКОСТИ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. ДЕЗИНФЕКЦИЯ | М3 ЕМКОСТИ | 25 | 557,72 | 13943 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 82,04 | 2051 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 51,18 | 1280 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 690,94 | 17274 |
| | | | ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА И БАШНИ | | | | |
| 226 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | М3 | | 2,2 | 8945,91 | 19681 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 931,22 | 2049 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 790,17 | 1738 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 10667,31 | 23468 |
| 227 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ | М2 | | 22 | 1820,48 | 40050 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 102,42 | 2253 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 153,83 | 3384 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2076,72 | 45688 |
| 228 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2 | -ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМПОКРЫТИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0301 | М2 | | 22 | -431,12 | -9485 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | -17,34 | -382 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | -35,88 | -789 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | -484,34 | -10655 |
| | | | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | |
| 229 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9 | -БИТУМНАЯ ОБМАЗКА ФУНАМЕНТОВ 2 СЛОЯ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | | 22 | 731,66 | 16097 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 124,57 | 2740 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 68,5 | 1507 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 924,73 | 20344 |
| 230 | 11-220601-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 89 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,004 | 955505,31 | 3822 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 125048,53 | 500 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 86444,31 | 346 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1166998,14 | 4668 |
| 231 | 11-220601-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 114 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,01 | 955505,31 | 9555 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 125048,53 | 1250 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | | 8 | 86444,31 | 864 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1166998,14 | 11670 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 11-221101-0102 РСНБ РК 2015 | -ВРЕЗКА ТРУБЫ ДУ 89Х4,0 ММ В ТРУБУ ДИАМЕТРОМ 114Х4,5 ММ | ВРЕЗКА | | 1 | 5014,66 | 5015 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1751,67 | 1752 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 541,31 | 541 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 7307,63 | 7308 |
| 7 - 3 - 1 | | | | | | | |
| 233 | 11-070111-0206 РСНБ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ С УСТАНОВКОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЛБОВ С ФУНДАМЕНТАМИ И ЛОЖНЫМИ КАЛИТКАМИ | ШТ | | 1 | 25207,59 | 25208 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 11629,77 | 11630 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 2946,99 | 2947 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 39784,35 | 39784 |
| 234 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЛБОВ, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СПЛОШНЫХ, ПРИМ. 2,4 Т | М3 | | 2,31 | 48054,18 | 111005 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1922,17 | 4440 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 3998,11 | 9236 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 53974,45 | 124681 |
| 235 | 21-090403-0406 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПАШНЫЕ С КАЛИТКОЙ 0,405 Т | ШТ. | | 1 | 201796,11 | 201796 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 8071,84 | 8072 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 16789,44 | 16789 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 226657,39 | 226657 |
| 236 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | -ВЫЕМКА ГРУНТА ПОД КАНАВУ | М3 ГРУНТА | | 14 | 1143,07 | 16003 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 748,3 | 10476 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 151,31 | 2118 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2042,67 | 28597 |
| 237 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 14 | 655,88 | 9182 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 429,36 | 6011 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 86,82 | 1215 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1172,06 | 16409 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. ДО И ВЫП 4 | -ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА | ШТ. | | 3 | 3489,26 | 10468 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1755,16 | 5265 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 419,55 | 1259 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5663,97 | 16992 |
| 239 | 24-010201-0136 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017Г | -ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 1,2 КГ | ШТ. | | 3 | 4187,99 | 12564 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 167,52 | 503 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 348,44 | 1045 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4703,95 | 14112 |
| 240 | РАСЧЁТ ТОО «ЖАИКГИДРОГЕОЛОГИЯ» | БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ | ШТ | | 1 | 2603509 | - 2603509 |

ИТОГО: 23489646

НДС 12 % 2818757

ВСЕГО : 26308403

ЗАКАЗЧИК:

_ ---------- ГУБАЕВ Б.М

ГУ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО »
БИН 110140001658 ,БИК KKMFKZ2A . ИИК KZ97070103 ПЫТ2712000 ОБСЛУЖИВАЕТСЯ В РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК»

ПОДРЯДЧИК : _

---------- КАЗИЕВ Ю.К

ТОО «Газстрой» БИН/ИИН050840001302 ,БИК IRTYKZKA.ИИК KZ 81965F010000410772 ОБСЛУЖИВАЕТСЯ В АО "ForteBank»

ТЕХНАДЗОР :

_ ---------- АКНУРОВ Н.А

**Форма 3**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ДЕКАБРЬ 2018 г

ЗАКАЗЧИК : ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 10 201-02-27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: « РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АТАМЕКЕН , С.КАЛМАКШАБЫН,С.АЛМАЛЫ КАЗАХСТАНСКОГО С/О ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО .»

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ | | |
|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В т.ч. строительно-монтажные работы | На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Итого: с начала строительства | 249378000 | | |
| НДС 12% | 29925360 | | |
| Всего: | 279303360 | | |
| Итого за декабрь 2018 г. | 23489646 | | |
| НДС 12% | 2818757 | | |
| ВСЕГО: | 26308403 | | |

ЗАКАЗЧИК: _____ ГУБАЕВ Б.М

ПОДРЯДЧИК: _____ КАЗИЕВ.Ю.К