Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Строительство административного здания в с.Бескайнар по ул.Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области

за август месяц 2021 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Снос здания акимата	1	37 945 574,00	4 065 597,21

ВСЕГО: 37 945 574,00 4 065 597,21

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района
Алматинская область

М.П

Подрядчик:

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

М.П

Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 2 от 18.05.2021 года

Наименование строительства и его адрес: «Строительство административного здания в с.Бескайнар по ул.Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Доп. соглашения номер	Доп. соглашения дата	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
			2	18.05.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания в с.Бескайнар по ул.Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области	37 945 574,00	33 879 976,79							4 065 597,21	37 945 574,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Талгарского района Алматинская область"
Молдажанов С.
060240009123
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"
Искаков М.К.
070440006322
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Авторский надзор:
ТОО "Бак проект"
Ченгелбаев А.Б.
070240000871
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т.
100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Бескайнар по ул.Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за Август 2021 года
на 01-01 Снос здания акимата

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	413		248,22	1,54	102514	637	--	73351	189935
2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	413		154,05	18,97	63621	7835	--	41842	113900
3	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	413		221,52	11,96	91489	4939	--	63372	167250
4	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	м2	413		71,10	11,13	29364	4599	--	18815	52033
5	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	39		1262,76	51,41	49248	2005	--	34715	90680
6	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	27		1882,14	102,18	50818	2759	--	35548	93275
7	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	39		1007,59	45,09	39296	1759	--	27672	72326
8	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	220		459,10	1,42	101002	312	2276	70858	185609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1215-0102-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Отсоединение котлов от трубопроводов	котел	1	4484,52	88,97	4485	89	105	3122	8215
10	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	438,2	305,60	17,31	133914	7586	--	93740	245866
11	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	1м2	438,2	122,35	--	53614	--	--	38602	99594
12	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	13,2	13886,98	94,97	183308	1254	174576	8484	207136
13	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Демонтаж щита	шт	1	577,37	68,17	577	68	--	384	1038
14	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Демонтаж панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	400	3595,44	1026,94	1438174	410776	--	1314186	2972549
15	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	580	21937,75	4244,00	12723897	2461520	--	8209234	22607781
16	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка фундаментов бетонных монолитных	м3	162	16291,38	7310,16	2639204	1184246	--	1695587	4681574
17	1107-0111-0104 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлических оград по железобетонным сто лбам с цоколем из железобетонных панелей из сетки высотой до 1,5 м	м оград	71	2038,93	733,01	144764	52044	--	132993	299978
18	1147-0211-0311 РСНБ РК 2015	Копка ям вручную размером 1,0х0,6 м на средних почвах	шт	9	616,64	--	5550	--	--	4884	11268
19	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1636,51	476,00	--	778979	--		--	841297
20	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1636,51	433,00	--	708609	--		--	765298
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33706602
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13535453				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4142427			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1822029			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						176957		
		- Перевозка грузов	Тенге				1487588				
		- Накладные расходы	Тенге							11867389	
		- Сметная прибыль	Тенге							2496784	

Временные здания и сооружения (1,2%)	977491,458
Итого	34 684 093
Удорожание в зимнее время (1,35%)	468235,2617
Итого	35 152 329
Непредвиденные работы и затраты (2%)	703046,5744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									35 855 375
		В текущих ценах К=1,0498961									37 644 419
		НДС (12%)									4517330,242
		Итого									42 161 749
		Скидка 10%									4216174,893
		ИТОГО									**37 945 574**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Нукушев М.Т.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область 060240009123 Молдажанов С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "MSK Engineering" 070440006322 Искаков М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор

ТОО "Бак проект" 070240000871 Ченгелбаев А.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)