Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Талгарского райна Алматинской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес:"Строительство административного здания в с.Бескайнар п о ул. Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области"

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		2	18.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания в с.Бескайнар п о ул. Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области	120 945 574,00	74 107 142,86							8 892 857,14	83 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Талгарского райна Алматинской области
Искаков Ж.Ш._____
должность, ФИО, подпись

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"
Искаков М.К._____
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т._____
должность, ФИО, подпись

14010

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Бескайнар по ул.Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области (Корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

за октябрь 2021 года
на 02-01-01 АР,КЖ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы										
1		1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1927,995208		292,99	292,99	564883	564883	--	80971	697523
2		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	м3	145,1179189		–	58,33	–	112460		51668	
3		1101-0201-0904 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 2 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2**	м2	502,2		2430,12	--	352654	–	--	253911	655090
			В ТОМ ЧИСЛЕ				2430,12	--	352654	–		48525	
4		1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	950,257506		778,45	691,74	390938	347392	16467	102176	532564
							53,92	228,66	27079	114833		39449	
5		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками**	м3	950,257506		19,77	19,77	18787	18787	--	6041	26815
							–	8,83	–	8391		1986	
							186,35	83,32	177080	79175	--	99713	298937
							103,03	42,71	97905	40585		22143	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	167,6925011	1056,56	--	177177	–	--	127568	329124
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1056,56	--	177177	–		24380	
7		1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	955,16312	249,41	239,54	238227	228800	324	44303	305132
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,53	54,89	9103	52429		22602	
8		411-103-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	7545,788648	100,00	--	754579	–		–	814945
9		1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	м3	955,16312	–	--	–	–		60366	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18,83	15,66	17986	14958	67	6939	26919
						3,10	6,99	2961	6677		1994	
					Фундаменты ФМ,ФМ2 лист5-7 КЖ							
10		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	6,4	20769,02	1168,03	132922	7476	115596	10681	155091
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1539,00	294,98	9850	1888		11488	
11		1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных ленточных фундаментов,В12,5	м3	163,6	23035,69	1431,95	3768639	234267	2894015	637895	4759057
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3914,16	370,58	640357	60627		352523	
12		1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных ленточных фундаментов под перегородки	м3	8,1	24802,80	1431,95	200903	11599	157599	31583	251085
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3914,16	370,58	31705	3002		18599	
13		1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0832278	18346,22	1587,66	1527	132	3	1322	3077
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			16727,20	729,78	1392	61		228	
14		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0832278	392348,00	--	32654	–	32654	–	35266
15		1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,14	–	--	–	–		2612	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			653246,95	2566,95	91455	360	32752	53243	156274
16		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14	416738,00	1182,99	58343	166		11576	
						373950,00	--	52353	–	52353	–	56541
						–	--	–	–		4188	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	7,4	21770,66	1168,03	161103	8644	141070	12350	187329
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1539,00	294,98	11389	2183		13876	
18		1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	29,63	32701,23	2049,65	968937	60731	652349	247123	1313345
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8635,08	530,10	255857	15707		97285	
19		214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5812	375501,00	--	218241	–	218241	–	235700
						–	--	–	–		17459	
20		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07847	392348,00	--	30788	–	30788	–	33251
						–	--	–	–		2463	
21		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,02268	24358,78	1080,22	24911	1105	294	21764	50409
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22990,56	395,08	23512	404		3734	
22		214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,02268	375501,00	--	384017	–	384017	–	414738
						–	--	–	–		30721	
23		1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	43,584	1091,43	13,14	47569	573	24320	21352	74435
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			520,28	6,51	22676	284		5514	
24		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	827,7668	937,30	20,49	775866	16961	477779	263949	1123000
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			339,62	3,25	281126	2690		83185	
			Монолитные сердечники МС лист10КЖ									
25		1146-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками)	м3	12,725	166972,79	22911,76	2124729	291552	897592	908873	3276290
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			73523,40	11505,39	935585	146406		242688	
26		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,7662	373950,00	--	660470	–	660470	–	713308
						–	--	–	–		52838	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21291	392348,00	--	83535	–	83535	–	90218
						–	--	–	–		6683	
28		1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	507,6	3410,87	282,76	1731358	143529	349899	1188370	3153306
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2438,79	78,58	1237930	39887		233578	
29		213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	255,8304	49535,00	--	12672559	–	12672559	–	13686364
						–	--	–	–		1013805	
30		214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,311328	415244,00	--	129277	–	129277	–	139619
						–	--	–	–		10342	
31		1146-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками,конопатка Узел1,узел2,узел3)	м3	1,31	165343,85	22911,76	216600	30014	90270	93566	334979
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			73523,40	11505,39	96316	15072		24813	
32		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,22	438170,00	--	96397	–	96397	–	104109
						–	--	–	–		7712	
33		217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	440	30,00	--	13200	–	13200	–	14256
						–	--	–	–		1056	
34		1146-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками,конопатка Узел5)	м3	0,25	166972,79	22911,76	41743	5728	17634	17856	64367
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			73523,40	11505,39	18381	2876		4768	
35		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05785	386515,00	--	22360	–	22360	–	24149
						–	--	–	–		1789	
36		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00648	392348,00	--	2542	–	2542	–	2745
						–	--	–	–		203	
37		1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,61	37284,38	5052,46	22743	3082	12273	7379	32532
						12111,00	1182,34	7388	721		2410	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38		214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,069372	415244,00	--	28806	--	28806	--	31111
						--	--	--	--		2305	
			Перемычки лист 14 КЖ									
39		1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек	м3	1,1	48774,19	4669,85	53652	5137	28514	19300	78789
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18182,80	1098,29	20001	1208		5836	
40		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02556	386515,00	--	9879	--	9879	--	10669
						--	--	--	--		790	
41		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0727	373950,00	--	27186	--	27186	--	29361
						--	--	--	--		2175	
42		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01716	392348,00	--	6733	--	6733	--	7272
						--	--	--	--		539	
			Подраздел 1.амы РМ1-РМ4лист17-20 КЖ									
43		1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	27	33442,72	4987,87	902953	134672	575346	205816	1197471
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			7145,75	1230,98	192935	33236		88702	
44		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,83824	373950,00	--	1061360	--	1061360	--	1146269
						--	--	--	--		84909	
45		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,41144	392348,00	--	553776	--	553776	--	598078
						--	--	--	--		44302	
46		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,753	24358,78	1080,22	18342	813	217	16025	37116
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22990,56	395,08	17312	297		2749	
47		251-102-0607 РСНБ РК 2015	Шайба 20 ГОСТ 11371-78	т	0,22608	2050428,00	--	463561	--	463561	--	500646
						--	--	--	--		37085	
48		1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ригелей рамы при высоте ригелей до 500 мм,В25	м3	44,74	54772,90	6692,41	2450540	299418	1256895	877701	3594500

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ			19987,20	1570,84	894227	70279		266259	
49		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,6974	373950,00	--	2504493	--	2504493	--	2704852
						--	--	--	--		200359	
50		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5108	392348,00	--	592759	--	592759	--	640180
						--	--	--	--		47421	
51		251-102-0606 РСНБ РК 2015	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,1728	1534436,00	--	265151	--	265151	--	286363
						--	--	--	--		21212	
			Перекрытия,покрытие лист 27,29КЖ									
52		1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2(УМ1-УМ4)	шт	61	8896,72	1363,47	542700	83171	209655	321330	933153
			В ТОМ ЧИСЛЕ			4096,30	367,86	249874	22439		69122	
53		222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	373,21	11032,00	--	4117253	--	4117253	--	4446633
						--	--	--	--		329380	
54		1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	7,58	55066,18	1952,68	417402	14802	238472	152900	615926
			В ТОМ ЧИСЛЕ			21652,80	513,69	164128	3894		45624	
55		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,7009	373950,00	--	636052	--	636052	--	686936
						--	--	--	--		50884	
56		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02145	392348,00	--	8416	--	8416	--	9089
						--	--	--	--		673	
57		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(фиксатор)	т	0,04444	386515,00	--	17177	--	17177	--	18551
						--	--	--	--		1374	
58		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,3894	24358,78	1080,22	33844	1501	400	29568	68485
			В ТОМ ЧИСЛЕ			22990,56	395,08	31943	549		5073	
59		1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м(УМ01-УМ08)	м3	18,72	42079,59	3098,85	787730	58011	262019	437426	1323169

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			24984,00	693,80	467700	12988		98013	
60		214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,21684	415244,00	--	90042	–	90042	–	97245
						–	--	–	–		7203	
			Колонна К1, Балка Б-1, Балка Б-2 лист 31 КЖ									
61		1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,26	36685,95	5522,45	9538	1435	5583	2607	13116
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9692,75	1324,58	2520	344		972	
62		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0154	373950,00	--	5759	–	5759	–	6220
						–	--	–	–		461	
63		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01517	392348,00	--	5952	–	5952	–	6428
						–	--	–	–		476	
64		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0075	24358,78	1080,22	183	8	3	160	370
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22990,56	395,08	172	3		27	
65		251-102-0607 РСНБ РК 2015	Шайба 20 ГОСТ 11371-78	т	0,00628	2050428,00	--	12877	–	12877	–	13907
						–	--	–	–		1030	
66		1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,16	54772,90	6692,41	63537	7763	32589	22757	93197
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			19987,20	1570,84	23185	1822		6903	
67		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1675	373950,00	--	62637	–	62637	–	67648
						–	--	–	–		5011	
68		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01984	392348,00	--	7784	–	7784	–	8407
						–	--	–	–		623	
69		251-102-0606 РСНБ РК 2015	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,0128	1534436,00	--	19641	–	19641	–	21212
						–	--	–	–		1571	
			Площадка и ступени лист32КЖ									
70		1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	22,46	23539,68	486,07	528701	10917	427407	85877	663744

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ			4023,90	177,80	90377	3993		49166	
71		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3013	386515,00	--	502972	–	502972	–	543210
						–	--	–	–		40238	
72		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0066	392348,00	--	2589	–	2589	–	2796
						–	--	–	–		207	
73		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,3079	24358,78	1080,22	31859	1413	377	27833	64468
			В ТОМ ЧИСЛЕ			22990,56	395,08	30069	517		4775	
74		1106-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство	м3	22,46	3390,91	168,02	76160	3773	10482	57584	144443
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2756,25	61,15	61905	1373		10699	
75		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,23616	937,30	20,49	5845	128	3599	1989	8460
			В ТОМ ЧИСЛЕ			339,62	3,25	2118	20		627	
			Стойка Ст-1 лист33КЖ									
76		1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,13731	281124,25	72250,52	38601	9921	566	19709	62975
			В ТОМ ЧИСЛЕ			204750,00	3277,10	28114	450		4665	
77		214-205-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	0,1175	475761,00	--	55902	–	55902	–	60374
						–	--	–	–		4472	
78		214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00628	501157,00	--	3147	–	3147	–	3399
						–	--	–	–		252	
79		1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01353	88210,75	1500,75	1193	20	--	1076	2451
						86710,00	690,27	1173	9		182	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80		222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01353	845594,00	--	11441	–	11441	–	12356
						–	--	–	–		915	
			Консоль лист34КЖ									
81		1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство(консоли) на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,058	54772,90	6692,41	3177	388	1630	1138	4660
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			19987,20	1570,84	1159	91		345	
82		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0184	373950,00	--	6881	–	6881	–	7431
						–	--	–	–		550	
83		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00144	392348,00	--	565	–	565	–	610
						–	--	–	–		45	
84		251-102-0606 РСНБ РК 2015	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,0048	1534436,00	--	7365	–	7365	–	7954
						–	--	–	–		589	
			Вентшахты									
85		1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кладка вентшахт при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,48	3410,87	282,76	56211	4660	11360	38582	102377
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2438,79	78,58	40191	1295		7583	
86		213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	8,30592	49535,00	--	411434	–	411434	–	444349
						–	--	–	–		32915	
87		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,361	998330,83	7846,05	360397	2832	330543	32600	424437
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			74853,10	1675,81	27022	605		31440	
88		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0384	373950,00	--	14360	–	14360	–	15509
						–	--	–	–		1149	
89		214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1439	501157,00	--	72116	–	72116	–	77885
						–	--	–	–		5769	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1787	438170,00	--	78301	–	78301	–	84565
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	--	–	–		6264	
91		1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0073	281124,25	72250,52	2052	528	29	1048	3348
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			204750,00	3277,10	1495	24		248	
92		222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0073	919993,00	--	6716	–	6716	–	7253
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	--	–	–		537	
93		1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	8	9677,22	66,51	77418	532	67042	9781	94175
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1230,54	17,08	9844	137		6976	
94		1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	16,48	1355,79	37,95	22343	626	5334	13537	38751
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			994,10	32,69	16383	539		2870	
			Подчердачного пространства лист 5 АР									
95		1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	85,25	2008,75	53,71	171246	4578	136696	28083	215275
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			351,58	6,48	29972	552		15946	
			План кровли лист 6 АР									
96		1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	64,2	10304,26	163,13	661533	10473	585480	63716	783269
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1021,50	57,27	65580	3677		58020	
97		1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	30	1854,85	4,57	55646	137	42808	11735	72771
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			423,38	1,79	12701	54		5390	
98		1112-0101-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	61,5	327,98	4,16	20171	256	--	18383	41639
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			323,82	1,09	19915	67		3084	
99		224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	61,5	816,00	--	50184	–	50184	–	54199

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	--	–	–		4015	
			Фасады в осях 1-6 лист 7-10 АР									
100		1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	361,08	5936,27	65,11	2143468	23510	216824	1528163	3965361
101		231-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	м2	250,6038	5270,67	19,58	1903134	7070		293730	
102		231-203-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 полированная, толщина 20 мм	м2	117,6978	9695,00	--	2429604	–	2429604	–	2623972
103		234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	43,3296	–	--	–	–		194368	
104		222-528-0201 РСНБ РК 2015	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: природный камень	м2	228,7964	12600,00	--	1482992	–	1482992	–	1601631
						–	--	–	–		118639	
						69019,00	--	2990566	–	2990566	–	3229811
						–	--	–	–		239245	
						6428,00	--	1470703	–	1470703	–	1588359
						–	--	–	–		117656	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				4385148				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					676286			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					166324			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						24443877		
			Накладные расходы	тенге							4007124	
			Сметная прибыль	тенге							2680989	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	тенге								36193431
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								70522519
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				8703835				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2751171			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					794881			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						44823695		
			- Перевозка грузов	тенге				754579				
			- Накладные расходы	тенге							8265352	
			- Сметная прибыль	тенге							5223883	
			Итого									70522518,5
			Временные здания и сооружения	1,5 %								1057838
			Итого									71580356
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,5 %								1073705
			Итого									72654062
			Непредвиденные работы и затраты	2 %								1453081
			Итого									74107143
			НДС	12 %								8892857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12							14010

ВСЕГО по акту с учетом НДС 83000000

ИТОГО 83000000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" 100340020392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "MSK Engineering" 070440000323
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Искаков М. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область" 060240009123
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Рук. Отд. Искаков Ж.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Бак проект" 070240000871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Ченгелбаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)