Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Минбаев Канат Актурович *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	9110113011114
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Құрмет ",Республика Казахстан, микрорайон Аксай-2, дом 36/1 тел.: 2208892 008 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	90640005996

Договор (контракт) Договор №15/01 от 01.02.2024

Номер документа	Дата составления
3	26.03.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительства и эксплуатации многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями по адресу: г.Актау, 35 мкр., дом 20		тг.	1	25 160 139,20	25 160 139,20
			Итого	1	x	25 160 139,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Технический надзор Арыкбан Е.А.

Авторский надзор Болатов Р.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Минбаев Канат Актурович
Подрядчик: ТОО "Отау-Құрмет"

Форма № кс-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2024г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№15/01	01.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства и эксплуатации многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями по адресу: г.Актау, 35 мкр., дом 20	25 160 139,20	22 464 410							2 695 729,20	25 160 139,20
Всего:		**22 464 410,00**							**3 019 216,70**	**25 160 139,20**

Заказчик
Минбаев Канат Актурович

м.п. (при наличии)

Технический надзор
ТОО "Спф ТехГрупп"

Эксперт
Арыкбан Е.А.

м.п. (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "VERDANT PROJECT"

Эксперт
Болатов Р.К.

м.п. (при наличии)

Подрядчик
ТОО "Отау-Құрмет"

Директор
Такибаев Т.

м.п. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Минбаев Канат Актурович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отау-Курмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства и эксплуатации многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями по адресу: г.Актау, 35 мкр., дом 20**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 15/01** от **01.02.2024**

Акт выполненных работ

за **Март 2024 (месяц, год) на № 2-1-2 общестроительные работы - АР работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Надземная часть									
			Раздел 9: Кровля (л.37)									
1	84	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	18,468	226057,13 42593,78	1242,30 520,81	4174823,00 786622,00	22942,00 9618,00	3365258,00	716616,00 391315,00	5282754,00
2	85	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,037296	813201,00		30329,00		30329,00	2426,00	32755,00
3	86	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	18,468	12077,37 1582,96	95,99 45,51	223045,00 29234,00	1772,00 840,00	192038,00	27067,00 20009,00	270121,00
4	87	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	3,28	185696,47 32813,09	2157,60 1008,71	609084,00 107627,00	7077,00 3309,00	494381,00	99842,00 56714,00	765640,00
			Итого по разделу 9: Кровля (л.37)					**5037281,00** **923483,00**	**31791,00** **13767,00**	**4082006,00** **0,00**	**843525,00** **470464,00**	**6351270,00**
			Раздел 10: Лестницы									
5	91	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	54	93759,03 36529,92	4551,56 1013,93	5062988,00 1972616,00	245784,00 54752,00	2844588,00	1844905,00 552631,00	7460524,00
6	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,66459	376202,00		250020,00		250020,00	20002,00	270022,00
7	93	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,15552	434809,17 432653,76	2155,41 1008,71	67622,00 67286,00	335,00 157,00		61373,00 10320,00	139315,00
8	94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,15552	96078,00		14942,00		14942,00	1195,00	16137,00
9	95	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,94714	52380,44 32067,24	14769,42 5291,37	311514,00 190708,00	87836,00 31469,00	32970,00	153302,00 37185,00	502001,00
10	96	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	5,94714	1139868,00		6778955,00		6778955,00	542316,00	7321271,00
11	97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	5,94714	4445,00		26435,00		26435,00	2115,00	28550,00
12	98	1115-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	60	3614,18 2694,60	47,56 27,64	216851,00 161676,00	2853,00 1658,00	52321,00	130667,00 27802,00	375320,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 10: Лестницы					12729327,00	336808,00	10000231,00	2190247,00	16113140,00
								2392286,00	88036,00	0,00	1193566,00	
			Итого по надземной части					17766608,00	368599,00	14082237,00	3033772,00	22464410,00
								3315769,00	101803,00	0,00	1664030,00	
			ИТОГО по акту					17766608,00	368599,00	14082237,00	3033772,00	22464410,00
								3315769,00	101803,00	0,00	1664030,00	
			НДС	%	12,00			2 695 729,20				
			Итого с НДС									25 160 139,20

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отау-Құрмет"

(наименование организации)

Директор Такибаев Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Минбаев Канат Актурович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Минбаев Канат Актурович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Арыкбан Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Болатов Р.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)