Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Приказ Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении
Правил организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)» (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 31.05.2024 г.)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района"

Подрядчик : ТОО «Корпорация Атамекен»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Кемелбек Токсанбай, дом №1, село Уялыжар, сельского округа Буржар, Ордабасинского района, Туркестанской области (газоснабжение)»

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Кемелбек Токсанбай, дом №1, село Уялыжар, сельского округа Буржар, Ордабасинского района, Туркестанской области (газоснабжение)»	323 083,00	323 083,00	288 466,96	288 466,96			34 616,04	323 083,00
ИТОГО к оплате	**323 083,00**	**323 083,00**	**288 466,96**					**323 083,00**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района"

Руководитель Омаркулов Т.

Генподрядчик
ТОО «Корпорация Атамекен»

Директор Толтебаев М.Ш.

Тех.надзор
ТОО "FD Group"
Директор Ибрагимбетов С.М.

Авторский надзор
ТОО "West stroi group"
Директор Сарсенбаев К.К.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Кемелбек Токсанбай, дом №1, село Уялыжар, сельского округа Буржар, Ордабасинского района, Туркестанской области (газоснабжение)»
(наименование, адрес)

Объект: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Кемелбек Токсанбай, дом №1, село Уялыжар, сельского округа Буржар, Ордабасинского района, Туркестанской области (газоснабжение)»
(наименование)

Акт выполненных работ

за Август 2024 (месяц, год) на № 2-1-9 газоснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	25,97	4 961,0	132,0	128 836,3	3 428,01	29 683,51		128 836,3	
						3 686,0	35,0	95 724,77	908,94				
2	2	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	1	5 839,0	132,0	5 839,0	132,0	2 021,0		5 839,0	
						3 686,0	35,0	3 686,0	35,0				
3	3	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	11,43	343,0		3 920,49		3 920,49		3 920,49	
4	4	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	13,32	628,0		8 364,96		8 364,96		8 364,96	
5	5	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	0,7	764,0		534,8		534,8		534,8	
6	6	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	0,6	933,0		559,8		559,8		559,8	
7	7	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	1 983,0		1 983,0		1 983,0		1 983,0	
8	8	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	29,8	2 671,0	0,0	79 595,8	0,0	506,6		79 595,8	
						2 654,0	0,0	79 089,2	0,0				
			ИТОГО по акту					229 634	3 560	47 574	0	229 634	
								178 500	944	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)								229634*8,2/100	18 830	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								229634+0+0+18830	248 464	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								248464*5/100	12 423	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								248464*3/100	7 454	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									268 341	
			Итого в текущих ценах 2024 года, и = 1,075								268341*1,075	288 467	
			НДС (12%)								288467*12/100	34 616	
			Итого с НДС								288467+34616	323 083	

Сдал (Генподрядчик): ТОО "Корпорация Атамекен"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Толтебаев М Ш
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Prom Service Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есимов Н.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «СтройHOUSE-20»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ерубай К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Өркениет-К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есимов Н.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:
ТОО "FD Group"

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "West stroi group"

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "T&S Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалкарова У.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Турал-Снаб"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. Директора Бейсенов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Даулетов Т.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сарсенбаев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)