Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. Отеген батыра, БАТТАЛХАНОВ, 8**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140013645**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020140000591

Договор (контракт) Договора №467/19-45 от 05.12.2019 г

Номер документа	Дата составления
00000000074	**26.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство средней школы на 300 мест в п.Боралдай Илийского Района Алматинской области			усл	1	984 727,00	984 727,00	105 506,46
				Итого	1	x	984 727,00	105 506,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Лесбек Ш.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель Государственного учреждения "Отдел строительства Илийского района" / _____ / Исбай Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2019

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительст[illegible] Илийского района"
БИН 060140013645, ИИК KZ71070103KSN0904000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 300 мест в п.Боралдай Илийского района Алматинской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: Код
		№467/19-45	05.12.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно	В отчётном месяце за декабрь 2019 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них: В отчётном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство средней школы на 300 мест в п.Боралдай Илийского района Алматинской области"	984 727,00	879 220,54						105 506,46	984 727,00
ИТОГО :	**984 727,00**	**879 220,54**	-	-				**105 506,46**	**984 727,00**

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Отдел строительства Илийского района" **Исбай Б.А.**

М.П. Технадзор: ТОО "УКС" **Койжанов Д.Ш.**

М.П. Авторский надзор: ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс" **Оспанов А.Ч.**

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" **Лесбек Ш.С.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство средней школы на 300 мест в п.Боралдай Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 467/19-45** от **05.12.2019**

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ(ГП,лист-2)				
1	6	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж.Ограды металлические из сетчатыхпанелей	м оград	121,327	4054,72	491947
			Накладные расходы			*1775,66*	*215436*
			Сметная прибыль			*300,35*	*36441*
2	7	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	19,200	22336,43	428859
			Накладные расходы			*8612,23*	*165355*
			Сметная прибыль			*1654,55*	*31767*
3	9	1101-0207-0502 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	3,000	462,01	1386
			Накладные расходы			*112,70*	*338*
			Сметная прибыль			*34,22*	*103*
4	10	1101-0207-0503 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	7,000	573,17	4012
			Накладные расходы			*139,86*	*979*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***42,46***	***297***
5	**11**	**1101-0207-0504 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**2,000**	**947,18**	**1894**
			Накладные расходы			***232,07***	***464***
			Сметная прибыль			***70,16***	***140***
6	**12**	**1101-0207-1302 РСНБ РК 2015**	**Кустарники и мелколесье средние. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)**	**га**	**0,216**	**13586,47**	**2935**
			Накладные расходы			***2239,88***	***484***
			Сметная прибыль			***1006,41***	***217***
			ИТОГО:				**931 034,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**383 056,00**
			Сметная прибыль				**68 965,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**13 966,00**
			Итого с временными				**945 000,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**12 757,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**957 757,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**19 155,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**976 912,00**
			НДС		**12 %**		**117 229,00**
			Итого с НДС				**1 094 141,00**
			Итого с тендерной скидкой		**10 %**		**984 727,00**

м.п. ***Заказчик:*** ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***