Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.05.2024 г.)

**Заказчик :** **Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**

**Генподрядчик :** **ТОО «Корпорация Атамекен»**

**Наименование строительства и его адрес:** «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Кемелбек Токсанбай, дом №4, село Уялыжар, сельского округа Буржар, Ордабасинского района, Туркестанской области (газоснабжение)»

**Справка № 1**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2024 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из них: | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Кемелбек Токсанбай, дом №4, село Уялыжар, сельского округа Буржар, Ордабасинского района, Туркестанской области (газоснабжение)» | 323 083,00 | 323 083,00 | 288 466,96 | 288 466,96 | | | 34 616,04 | 323 083,00 |
| **ИТОГО к оплате** | **323 083,00** | **323 083,00** | **288 466,96** | | | | | **323 083,00** |

**Заказчик**
**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района"**

**Руководитель** _____ **Омаркулов Т.**

**Технадзор**
**ТОО "FD Group"**

**Директор** _____ **Ирсымбетов С.М.**

**Генподрядчик**
**ТОО "Корпорация Атамекен"**

**Директор** _____ **Толтебаев М.Ш.**

**Авторский надзор**
**ТОО "West stroi group"**

**Директор** _____ **Сарсенбаев К.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация Атамекен"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Кемелбек Токсанбай, дом №4, село Уялыжар, сельского округа Буржар, Ордабасинского района, Туркестанской области (газоснабжение)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Кемелбек Токсанбай, дом №4, село Уялыжар, сельского округа Буржар, Ордабасинского района, Туркестанской области (газоснабжение)»**

( наименование)

## Акт выполненных работ

за **Август 2024** (месяц, год) на **№ 2-1-9 газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.01.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 6114-0102-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. | м | 25,97 | 4 961,0<br>3 686,0 | 132,0<br>35,0 | 128 836,3<br>95 724,77 | 3 428,01<br>908,94 | 29 683,51 | | 128 836,3 | |
| 2 | 2 | 6114-0102-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. | м | 1 | 5 839,0<br>3 686,0 | 132,0<br>35,0 | 5 839,0<br>3 686,0 | 132,0<br>35,0 | 2 021,0 | | 5 839,0 | |
| 3 | 3 | 241-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм | м | 11,43 | 343,0 | | 3 920,49 | | 3 920,49 | | 3 920,49 | |
| 4 | 4 | 241-102-0114<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм | м | 13,32 | 628,0 | | 8 364,96 | | 8 364,96 | | 8 364,96 | |
| 5 | 5 | 241-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм | м | 0,7 | 764,0 | | 534,8 | | 534,8 | | 534,8 | |
| 6 | 6 | 241-102-0121<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм | м | 0,6 | 933,0 | | 559,8 | | 559,8 | | 559,8 | |
| 7 | 7 | 241-102-0139<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 1 | 1 983,0 | | 1 983,0 | | 1 983,0 | | 1 983,0 | |
| 8 | 8 | 6117-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Испытание газопровода пневматическое | м | 29,8 | 2 671,0<br>2 654,0 | 0,0<br>0,0 | 79 595,8<br>79 089,2 | 0,0<br>0,0 | 506,6 | | 79 595,8 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 229 634<br>178 500 | 3 560<br>944 | 47 574<br>0 | 0<br>0 | 229 634 | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%) | | | | | | | | 229634*8,2/100 | 18 830 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | 229634+0+0+18830 | **248 464** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | 248464*5/100 | 12 423 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | | | | | 248464*3/100 | 7 454 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **268 341** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | | 268341*1,075 | **288 467** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | 288467*12/100 | 34 616 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 288467+34616 | **323 083** | |

**Сдал (Генподрядчик)**

ТОО "Корпорация Атамекен"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Толтебаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "СтройHOUSE-20"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ерубай К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Ремонтно-эксплуатационное предприятие"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам Директор Бейсенов Б.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Өркениет-К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есимов Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор
ТОО "FD Group"

Авторский надзор
ТОО "Weststroi group"

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Турал-Снаб"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов М.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Prom Service Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есимов Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "T&S Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалкарова У.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Даулетов Т.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сарсенбаев К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)