Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Аркалыкского отделения для "КГП Костанайский областной центр психического здоровья" расположенного по адресу г.Аркалык, ул.Маясовой 14

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка КС-3

# СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

**за октябрь 2023 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименова | Код |
| | | 169 | 10.02.2023г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включит. с НДС | в отчетном месяце за октябрь 2023 года без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ | Дополнительны затраты | | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капитальный ремонт Аркалыкского отделения для "КГП Костанайский областной центр психического здоровья" расположенного по адресу г.Аркалык, ул.Маясовой 14** | **334 550 793** | **114 667 273** | | | | | | | **13 760 073** | **128 427 346** |

**Заказчик:**
**КГП "Костанайский областной центр психического здоровья"**
**Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

**И.о. главного врача** _____ **Карабаев А. Н.**
**БИН 930540000437**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "Кабылан эксперт"**

**Директор** _____ **Нургалин Р. И.**
**БИН 060340007781**

**Подрядчик:**
**ТОО "КазЕвроСтрой"**

**Директор** _____ **Букенов Ж. Б.**
**БИН 050940013378**

Программный комплекс АВС (2021.3.2) Форма 2В

**Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

БИН 930540000437, Костанайская область, г.Костанай, 1 Мая, 151; тел 8/7142/54-29-05

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**

БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 1416, тел 87479743777

**Наименование объекта: Капитальный ремонт Аркалыкского отделения для "КГП Костанайский областной центр психического здоровья" расположенного по адресу г.Аркалык, ул.Маясовой 14**

**Договор подряда №169 от 10.02.2023г.**

## Акт выполненных работ №3
## за октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Локальная смета 1-1 - Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| | | | **Ведомость объемов работ** | | | | | | | | | |
| 1 | 30 | **Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015** | **Отмостка бетонная. Разборка** | **м3** | **36,3** | **17675,36** | **7064,76** | **641616** | **256451** | **--** | **365861** | **1088075** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **10610,60** | **3387,74** | **385165** | **122975** | | **80598** | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.Демонтажные работы ГП** | | | | | | | | | |
| 2 | 52 | **Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015** | **Покрытия и основания щебеночные. Разборка** | **м3 конструкции** | **237,3** | **388,37** | **265,52** | **92160** | **63008** | **--** | **31617** | **133679** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **122,85** | **62,20** | **29152** | **14760** | | **9902** | |
| 3 | 53 | **Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015** | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** | **м3 конструкции** | **593,25** | **3163,70** | **1316,10** | **1876865** | **780776** | **--** | **1041735** | **3152088** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 2%; СП - 8%* | | | 1547,60 | 591,26 | 1096089 | 350765 | | 233488 | |
| 4 | 54 | Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | **Ограждения металлическое. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** | т конструкций | 7,44066 | 85306,84 | 29146,57 | 634739 | 216870 | 33396 | 325414 | 1036965 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 51671,88 | 9070,52 | 384473 | 67491 | | 76812 | |
| 5 | 55 | Е11-070111-0203 1107-0111-0203 РСНБ РК 2015 к=0,8 | **Ворота распашные. Устройство с установкой столбов бетонных** | шт. | 1 | 9574,07 | -- | 9574 | -- | -- | 6893 | 17785 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9574,07 | -- | 9574 | -- | | 1317 | |
| 6 | 56 | Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015 К=0,8 | **Калитки. Демонтаж** | шт. | 2 | 742,92 | 30,08 | 1486 | 60 | -- | 1032 | 2720 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 712,84 | 4,08 | 1426 | 8 | | 201 | |
| | | | **Прочие работы** | | | | | | | | | |
| 7 | 57 | С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | т | 154,47713 | 117,00 | -- | 18074 | -- | | -- | 19520 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1446 | |
| 8 | 58 | С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный (механизированная)/асфальтобетон/. Погрузка** | т | 0,3388644 | 117,00 | -- | 40 | -- | | -- | 43 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 59 | С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный (механизированная)/трубы/. Погрузка | т | 2,69506 | 117,00 | -- | 315 | -- | | -- | 340 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 25 | |
| 10 | 60 | С3412-102-0208 412-102-0208 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км | т·км | 1260,088435 | 38,00 | -- | 47883 | -- | | -- | 51714 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3831 | |
| | | | ИТОГО по смете 1-1: | Тенге | | | | | | | | 5 502 929 |

Локальная смета 2-1-1 - Общестроительная часть АР

## РАЗДЕЛ 1.Фасад

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов | м2 поверхности облицовки | 465 | 4285,67 | 18,89 | 1 992 837 | 8 784 | 777 769 | 869 743 | 3 091 573 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2594,16 | 3,64 | 1 206 284 | 1 693 | | 229 006 | |
| 12 | 3 | Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Фасады вентилируемые/откосы, карнизы. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов | м2 поверхности облицовки | 110 | 3118,17 | 11,55 | 342 999 | 1 271 | 155 384 | 134 348 | 515 536 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1694,04 | 2,28 | 186 344 | 251 | | 38 188 | |

## РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы

1,2 этаж

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1876,79 | 923,00 | 6,96 | 1732273 | 13067 | 288312 | 1034720 | 2988352 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 762,42 | 3,31 | 1430894 | 6217 | | 221359 | |
| 14 | 7 | Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** | м2 окрашиваемой поверхности | 428,16 | 456,24 | 1,10 | 195345 | 471 | 34480 | 115649 | 335874 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 374,61 | 0,54 | 160394 | 230 | | 24880 | |
| 15 | 8 | Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113** | м2 окрашиваемой поверхности | 428,16 | 237,59 | 0,46 | 101725 | 198 | 13444 | 63489 | 178431 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 205,72 | 0,23 | 88083 | 96 | | 13217 | |
| 16 | 9 | Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 2014,53 | 713,82 | 6,58 | 1 438 012 | 13 256 | 547 166 | 634 983 | 2 238 824 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 435,63 | 2,15 | 877 590 | 4 331 | | 165 840 | |
| 17 | 10 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 1835 | 753,81 | 6,58 | 1383233 | 12065 | 257652 | 805860 | 2364220 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 606,82 | 3,13 | 1113516 | 5734 | | 175127 | |
| 18 | 11 | Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону** | м2 поверхности облицовки | 617 | 5338,29 | 28,14 | 3 293 725 | 17 362 | 1 285 366 | 1 439 582 | 5 111 972 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3226,90 | 13,65 | 1 990 997 | 8 422 | | 378 665 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 1108 | 395,72 | 1,10 | 438 458 | 1 219 | 89 227 | 250 999 | 744 614 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 314,09 | 0,54 | 348 012 | 598 | | 55 157 | |
| 20 | 13 | Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 | м2 окрашиваемой поверхности | 1108 | 196,84 | 0,46 | 218 099 | 510 | 34 791 | 131 798 | 377 889 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 164,98 | 0,23 | 182 798 | 255 | | 27 992 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| | | | 1-этаж | | | | | | | | | |
| | | | Окна | | | | | | | | | |
| 21 | 17 | Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 16,82 | 2998,41 | 248,20 | 50433 | 4175 | 20445 | 20006 | 76074 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1534,69 | 117,25 | 25813 | 1972 | | 5635 | |
| | | | Алюминиевые дверные блоки | | | | | | | | | |
| 22 | 28 | Е11-100501-0801 1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей | м2 | 110,25 | 2375,92 | 51,68 | 261945 | 5697 | 62287 | 141340 | 435547 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1759,28 | 21,26 | 193961 | 2344 | | 32263 | |
| | | | Металлические дверные блоки | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 30 | Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 14,07 | 3641,29 | 66,73 | 51233 | 939 | 7846 | 30848 | 88647 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3016,90 | 28,19 | 42448 | 397 | | 6566 | |
| 24 | 31 | С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м2 | 14,07 | 40727,00 | -- | 573029 | -- | 573029 | -- | 618871 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 45842 | |
| 25 | 32 | Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 2,1 | 3641,29 | 66,73 | 7647 | 140 | 1172 | 4604 | 13231 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3016,90 | 28,19 | 6335 | 59 | | 980 | |
| 26 | 33 | С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2015 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный | м2 | 2,1 | 58149,00 | -- | 122113 | -- | 122113 | -- | 131882 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9769 | |
| 27 | 34 | Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 2.31 | 3322,66 | 70,33 | 7675 | 162 | 1030 | 4718 | 13384 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2806,66 | 30,01 | 6483 | 69 | | 991 | |
| 28 | 35 | С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный | м2 | 2,31 | 53571,00 | -- | 123749 | -- | 123749 | -- | 133649 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9900 | |
| | | | Алюминиевые дверные блоки | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 47 | Е11-100501-0801 1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей | м2 | 120,54 | 2375,92 | 51,68 | 286393 | 6229 | 68100 | 154531 | 476198 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1759,28 | 21,26 | 212064 | 2563 | | 35274 | |
| | | | **Металлические дверные блоки** | | | | | | | | | |
| 30 | 49 | Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 1,68 | 3641,29 | 66,73 | 6117 | 112 | 937 | 3683 | 10584 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3016,90 | 28,19 | 5068 | 47 | | 784 | |
| 31 | 50 | С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м2 | 1,68 | 40727,00 | -- | 68421 | -- | 68421 | -- | 73895 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5474 | |
| 32 | 51 | Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 3,6 | 3322,66 | 70,33 | 11962 | 253 | 1605 | 7353 | 20860 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2806,66 | 30,01 | 10104 | 108 | | 1545 | |
| 33 | 52 | С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный | м2 | 3,6 | 53571,00 | -- | 192856 | -- | 192856 | -- | 208284 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15428 | |

## РАЗДЕЛ 4. Полы

1-этаж

ТИП 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 63 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 111,8 | 1990,50 | 105,04 | 222 538 | 11 743 | 33 080 | 131 825 | 382 711 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1589,58 | 48,08 | 177 715 | 5 375 | | 28 349 | |
| 35 | 64 | С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм | м2 | 114,036 | 3092,00 | -- | 352 599 | -- | 352 599 | -- | 380 808 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28 208 | |
| 36 | 65 | Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 236 | 1613,49 | 2,39 | 380 784 | 564 | 285 681 | 68 260 | 484 968 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 400,59 | 1,13 | 94 539 | 267 | | 35 924 | |
| | | | **ТИП 3** | | | | | | | | | |
| 37 | 70 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 122 | 2199,94 | 105,04 | 268 393 | 12 815 | 61 649 | 143 852 | 445 225 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1589,58 | 48,08 | 193 929 | 5 866 | | 32 980 | |
| 38 | 72 | Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 231,5 | 1613,49 | 2,39 | 373 523 | 553 | 280 233 | 66 959 | 475 721 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 400,59 | 1,13 | 92 737 | 262 | | 35 239 | |
| | | | **Тип 2/1** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 82 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 15,77 | 4343,45 | 105,04 | 68496 | 1656 | 41772 | 18595 | 94058 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1589,58 | 48,08 | 25068 | 758 | | 6967 | |
| 40 | 83 | Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 20 | 1613,49 | 2,39 | 32270 | 47 | 24211 | 5785 | 41099 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 400,59 | 1,13 | 8012 | 22 | | 3044 | |
| | | | ПО ТД 352 | | | | | | | | | |
| 41 | 96 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамогранита для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 201,41 | 5175,77 | 105,04 | 1042453 | 21156 | 701140 | 237484 | 1382332 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1589,58 | 48,08 | 320157 | 9683 | | 102395 | |
| | | | Лестничные марши и площадки | | | | | | | | | |
| 42 | 109 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамогранита для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 46 | 5175,77 | 105,04 | 238 085 | 4 832 | 160 132 | 54 240 | 315 711 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1589,58 | 48,08 | 73 121 | 2 212 | | 23 386 | |
| 43 | 110 | Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 78,2 | 910,96 | 40,13 | 71237 | 3138 | 33539 | 26005 | 105022 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 441,95 | 19,93 | 34560 | 1558 | | 7779 | |

## РАЗДЕЛ 5. Кровля

Водосточная система

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 134 | Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Желоба настенные. Устройство | м желобов | 180 | 7574,54 | 199,60 | 1363417 | 35928 | 1132650 | 148833 | 1633230 |
| | | | ПР - 72%; СП - 8% | | | 1082,44 | 65,96 | 194839 | 11873 | | 120980 | |
| 45 | 135 | С1224-204-0101 224-204-0101 РСНБ РК 2015 | Желоб водосточный пластиковый | м | 180 | 740,00 | -- | 133200 | -- | 133200 | -- | 143856 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10656 | |
| 46 | 136 | С1224-204-0106 224-204-0106 РСНБ РК 2015 | Воронка выпускная пластиковая | шт. | 24 | 1442,00 | -- | 34608 | -- | 34608 | -- | 37377 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2769 | |
| 47 | 137 | С1224-204-0110 224-204-0110 РСНБ РК 2015 | Соединитель желоба водосточного пластиковый | шт. | 59 | 842,00 | -- | 49678 | -- | 49678 | -- | 53652 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3974 | |
| 48 | 138 | С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2015 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 61 | 805,00 | -- | 49105 | -- | 49105 | -- | 53033 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3928 | |
| 49 | 139 | С1224-204-0102 224-204-0102 РСНБ РК 2015 | Труба водосточная пластиковая диаметром 85-100 мм | м | 164 | 852,00 | -- | 139728 | -- | 139728 | -- | 150906 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11178 | |
| 50 | 140 | С1224-204-0110 224-204-0110 РСНБ РК 2015 | Соединитель трубы пластиковый | шт. | 24 | 842,00 | -- | 20208 | -- | 20208 | -- | 21825 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1617 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 141 | С1224-204-0103 224-204-0103 РСНБ РК 2015 | Колено трубы водосточной пластиковое | шт. | 24 | 811,00 | -- | 19464 | -- | 19464 | -- | 21021 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1557 | |
| 52 | 142 | С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2015 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 168 | 1047,00 | -- | 175896 | -- | 175896 | -- | 189968 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14072 | |
| 53 | 143 | С1224-204-0108 224-204-0108 РСНБ РК 2015 | Отвод водосточного пластиковый 135° диаметром 120 мм | шт. | 24 | 2985,00 | -- | 71640 | -- | 71640 | -- | 77371 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5731 | |
| | | | ИТОГО по смете 2-1-1: | Тенге | | | | | | | | 26 738 285 |

## Локальная смета 2-1-2 - Общестроительная часть АС

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Усиление стен/АС-26/ | | | | | | | | | |
| 54 | 5 | Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление | отверстие | 126 | 69,89 | 0,99 | 8806 | 125 | -- | 6251 | 16261 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 68,90 | -- | 8681 | -- | | 1205 | |
| 55 | 6 | Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен | отверстие | 126 | 134,42 | 1,90 | 16937 | 239 | -- | 12022 | 31276 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 132,52 | -- | 16698 | -- | | 2317 | |
| | | | Анкерный болт МИ-1/4шт/АС-53/ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 7 | Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление | отверстие | 24 | 69,89 | 0,99 | 1677 | 24 | -- | 1191 | 3097 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 68,90 | -- | 1654 | -- | | 229 | |
| | | | ИТОГО по смете 2-1-2: | Тенге | | | | | | | | 50 634 |

## Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция

### РАЗДЕЛ 1. Отопление

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ветка1 | | | | | | | | | |
| 57 | 27 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 27 | 999,01 | 1,20 | 26973 | 33 | 3760 | 16701 | 47168 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 858,53 | 0,58 | 23180 | 16 | | 3494 | |
| 58 | 28 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 27 | 96,84 | 2,72 | 2615 | 73 | 1186 | 982 | 3885 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 50,21 | 0,30 | 1356 | 8 | | 288 | |
| 59 | 29 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 346 | 97,22 | 1,48 | 33638 | 512 | 242 | 23676 | 61900 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 95,04 | -- | 32884 | -- | | 4585 | |
| 60 | 30 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,346 | 66997,35 | -- | 23181 | -- | 818 | 16101 | 42425 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 64632,50 | -- | 22363 | -- | | 3143 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ветка2 | | | | | | | | | |
| 61 | 53 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 37 | 999,01 | 1,20 | 36963 | 44 | 5153 | 22887 | 64638 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 858,53 | 0,58 | 31766 | 21 | | 4788 | |
| 62 | 54 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 37 | 96,84 | 2,72 | 3583 | 101 | 1624 | 1346 | 5323 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 50,21 | 0,30 | 1858 | 11 | | 394 | |
| 63 | 55 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 448 | 97,22 | 1,48 | 43555 | 663 | 314 | 30656 | 80148 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 95,04 | -- | 42578 | -- | | 5937 | |
| 64 | 56 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,448 | 66997,35 | -- | 30015 | -- | 1060 | 20848 | 54932 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 64632,50 | -- | 28955 | -- | | 4069 | |
| | | | Ветка 3 | | | | | | | | | |
| 65 | 77 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 36 | 999,01 | 1,20 | 35964 | 43 | 5014 | 22268 | 62891 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 858,53 | 0,58 | 30907 | 21 | | 4659 | |
| 66 | 78 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 36 | 96,84 | 2,72 | 3486 | 98 | 1580 | 1309 | 5179 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 56,28 | 0,30 | 1808 | 11 | | 384 | |
| 67 | 79 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 406 | 97,22 | 1,48 | 39471 | 601 | 284 | 27782 | 72633 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 95,04 | -- | 38586 | -- | | 5380 | |
| 68 | 80 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,406 | 66997,35 | -- | 27201 | -- | 960 | 18893 | 49782 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 64632,50 | -- | 26241 | -- | | 3688 | |
| | | | Ветка 4 | | | | | | | | | |
| 69 | 82 | Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка/РЕГИСТР | м трубопровода | 18,4 | 1941,14 | 44,08 | 35717 | 811 | 19358 | 11411 | 50898 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 844,98 | 16,34 | 15548 | 301 | | 3770 | |
| 70 | 84 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,8 | 1665,62 | 20,19 | 1 332 | 16 | 960 | 261 | 1 721 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 445,20 | 7,95 | 356 | 6 | | 127 | |
| 71 | 92 | Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 2 | 2412,44 | 112,61 | 4825 | 225 | 549 | 2939 | 8385 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2025,66 | 14,99 | 4051 | 30 | | 621 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 94 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 13 | 999,01 | 1,20 | 12987 | 16 | 1810 | 8041 | 22711 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 858,53 | 0,58 | 11161 | 8 | | 1682 | |
| 73 | 95 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 13 | 96,84 | 2,72 | 1259 | 35 | 571 | 473 | 1870 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 50,21 | 0,30 | 653 | 4 | | 139 | |
| 74 | 96 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 154 | 97,22 | 1,48 | 14972 | 228 | 108 | 10538 | 27551 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 95,04 | -- | 14636 | -- | | 2041 | |
| 75 | 97 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,154 | 66997,35 | -- | 10318 | -- | 365 | 7166 | 18883 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 64632,50 | -- | 9953 | -- | | 1399 | |
| 76 | 98 | С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 7 | 537,00 | -- | 3759 | -- | 3759 | -- | 4060 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 301 | |
| | | | Ветка5 | | | | | | | | | |
| 77 | 112 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 18 | 999,01 | 1,20 | 17982 | 21 | 2507 | 11134 | 31445 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 858,53 | 0,58 | 15454 | 10 | | 2329 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 113 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 18 | 96,84 | 2,72 | 1743 | 49 | 790 | 655 | 2589 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 50,21 | 0,30 | 904 | 5 | | 192 | |
| 79 | 115 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,205 | 66997,35 | -- | 13734 | -- | 484 | 9540 | 25136 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 64632,50 | -- | 13250 | -- | | 1862 | |
| 80 | 116 | С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 9 | 537,00 | -- | 4833 | -- | 4833 | -- | 5220 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 387 | |
| | | | Ветка теплоснабжения | | | | | | | | | |
| 81 | 117 | Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | узел | 1 | 24518,24 | 536,79 | 24 518 | 537 | 12 268 | 8 529 | 35 690 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 11713,00 | 132,78 | 11 713 | 133 | | 2 644 | |
| 82 | 118 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Смесительный узел WRG-25-06-2.5E | шт | 1 | 183783,05 | -- | 183 783 | -- | 183 783 | -- | 198 485 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14 703 | |
| | | | Распределительная гребенка | | | | | | | | | |
| 83 | 135 | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 4 | 2550,36 | 0,00 | 10 201 | 0 | 8 790 | 1 016 | 12 115 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 352,82 | 0,00 | 1 411 | 0 | | 897 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 136 | Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 4 | 534,37 | 0,00 | 2 137 | 0 | 283 | 1 335 | 3 750 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 463,62 | 0,00 | 1 854 | 0 | | 278 | |
| 85 | 137 | С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 4 | 2532,00 | -- | 10 128 | -- | 10 128 | -- | 10 938 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 810 | |
| | | | Гребенка на 6 выхода ДУ108х4 | | | | | | | | | |
| 86 | 141 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,5 | 96,84 | 2,72 | 242 | 7 | 109 | 91 | 360 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 50,21 | 0,30 | 126 | 1 | | 27 | |
| 87 | 142 | Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 2,5 | 110,02 | 3,50 | 275 | 9 | 211 | 41 | 341 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 22,05 | 0,45 | 55 | 1 | | 25 | |
| 88 | 143 | С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 1 | 537,00 | -- | 537 | -- | 537 | -- | 580 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |
| 89 | 144 | Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем | м3 изоляции | 0,2 | 93405,09 | 1215,24 | 18681 | 243 | 13261 | 3807 | 24287 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 25885,35 | 554,63 | 5177 | 111 | | 1799 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 145 | Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 5,5 | 550,17 | 15,76 | 3026 | 86 | 828 | 1546 | 4938 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 384,00 | 6,45 | 2112 | 35 | | 366 | |
| 91 | 146 | С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,006325 | 419709,00 | -- | 2655 | -- | 2655 | -- | 2867 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 212 | |
| 92 | 147 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 10 | 97,22 | 1,48 | 972 | 15 | 7 | 684 | 1789 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 95,04 | -- | 950 | -- | | 133 | |
| | | | **ИТОГО по смете 2-1-3:** | **Тенге** | | | | | | | | **1 047 513** |

## Локальная смета 2-1-4 - Водопровод и канализация

### РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1 (монтаж)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 22 | Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 8 | 17306,17 | 130,26 | 138449 | 1042 | 126614 | 8030 | 158197 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1349,10 | 44,97 | 10793 | 360 | | 11718 | |
| 94 | 23 | С1242-303-0106 242-303-0106 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт. | 8 | 8037,00 | -- | 64296 | -- | 64296 | -- | 69440 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5144 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 24 | С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ РК 2015 | Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50<br>СП - 8% | шт. | 8 | 880,00<br>-- | --<br>-- | 7040<br>-- | --<br>-- | 7040 | --<br>563 | 7603 |
| 96 | 25 | С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2015 | Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50<br>СП - 8% | шт. | 8 | 593,00<br>-- | --<br>-- | 4744<br>-- | --<br>-- | 4744 | --<br>380 | 5124 |
| | | | Водомерный узел на вводе | | | | | | | | | |
| 97 | 33 | Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка<br>НР - 72%; СП - 8% | узел | 1 | 24518,24<br>11713,00 | 536,79<br>132,78 | 24518<br>11713 | 537<br>133 | 12268 | 8529<br>2644 | 35691 |
| 98 | 34 | С1244-301-0507 244-301-0507 РСНБ РК 2015 | Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50<br>СП - 8% | шт. | 1 | 54579,00<br>-- | --<br>-- | 54579<br>-- | --<br>-- | 54579 | --<br>4366 | 58945 |
| 99 | 35 | С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2015 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80<br>СП - 8% | шт. | 3 | 31467,00<br>-- | --<br>-- | 94401<br>-- | --<br>-- | 94401 | --<br>7552 | 101953 |
| 100 | 36 | С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15<br>СП - 8% | шт. | 2 | 858,00<br>-- | --<br>-- | 1716<br>-- | --<br>-- | 1716 | --<br>137 | 1853 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 37 | С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 6 | 2030,00 | -- | 12180 | -- | 12180 | -- | 13154 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 974 | |
| 102 | 38 | С1241-102-0134 241-102-0134 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм | м | 2,5 | 1163,00 | -- | 2908 | -- | 2908 | -- | 3141 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 233 | |
| 103 | 39 | С1241-102-0101 241-102-0101 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм | м | 0,4 | 507,00 | -- | 203 | -- | 203 | -- | 219 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16 | |
| 104 | 40 | С1261-301-0234 261-301-0234 РСНБ РК 2015 | Пробки П-М27х2 | шт. | 1 | 276,00 | -- | 276 | -- | 276 | -- | 298 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 105 | 41 | Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка | фильтр | 1 | 1626,17 | 268,04 | 1626 | 269 | 19 | 1021 | 2859 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1337,53 | 80,50 | 1338 | 81 | | 212 | |
| 106 | 42 | С1242-404-0308 242-404-0308 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80 | шт. | 1 | 47809,00 | -- | 47809 | -- | 47809 | -- | 51634 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3825 | |
| 107 | 43 | Ц13-121101-0405 1312-1101-0405 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 24501,32 | 10929,21 | 24501 | 10930 | 829 | 12200 | 39637 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 12741,50 | 4202,54 | 12742 | 4203 | | 2936 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 44 | 519-101-0102 519-101-0102 РСНБ РК 2015 | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 1 | 135575,00 | -- | 135575 | -- | | -- | 135575 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 135575 | -- | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3 (монтаж)** | | | | | | | | | |
| 109 | 58 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 85 | 1596,81 | 17,96 | 135 729 | 1 527 | 926 | 95 965 | 250 230 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1567,95 | 0,11 | 133 276 | 9 | | 18 536 | |
| 110 | 59 | Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 15 | 1883,07 | 25,58 | 28 246 | 384 | 160 | 19 948 | 52 050 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1846,77 | 0,29 | 27 702 | 4 | | 3 856 | |
| 111 | 60 | С1241-205-0206 241-205-0206 РСНБ РК 2015 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм | м | 84,15 | 448,00 | -- | 37 699 | -- | 37 699 | -- | 40 715 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 016 | |
| 112 | 61 | С1241-205-0209 241-205-0209 РСНБ РК 2015 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм | м | 14,85 | 789,00 | -- | 11 717 | -- | 11 717 | -- | 12 654 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 937 | |
| 113 | 67 | Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка | комплект | 18 | 11986,22 | 509,93 | 215752 | 9178 | 884 | 151139 | 396243 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11427,24 | 234,74 | 205690 | 4225 | | 29351 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 68 | 513-106-0104<br>513-106-0104<br>РСНБ РК 2015 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л | комплект | 12 | 53724,00<br>-- | --<br>-- | 644688<br>-- | --<br>-- | 644688 | --<br>-- | 644688 |
| 115 | 69 | 513-106-0105<br>513-106-0105<br>РСНБ РК 2015 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л | комплект | 3 | 59844,00<br>-- | --<br>-- | 179532<br>-- | --<br>-- | 179532 | --<br>-- | 179532 |
| 116 | 70 | 513-106-0301<br>513-106-0301<br>РСНБ РК 2015 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л | комплект | 3 | 189748,00<br>-- | --<br>-- | 569244<br>-- | --<br>-- | 569244 | --<br>-- | 569244 |
| 117 | 71 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>*СП - 8%* | кг | 8 | 537,00<br>-- | --<br>-- | 4296<br>-- | --<br>-- | 4296 | --<br>344 | 4640 |
| 118 | 75 | С1241-209-0801<br>241-209-0801<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 20x25x20 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 40 | 397,00<br>-- | --<br>-- | 15880<br>-- | --<br>-- | 15880 | --<br>1270 | 17150 |
| 119 | 76 | С1241-208-0502<br>241-208-0502<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20x20 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 65 | 240,00<br>-- | --<br>-- | 15600<br>-- | --<br>-- | 15600 | --<br>1248 | 16848 |
| 120 | 77 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 16 | 2444,20<br>2025,66 | 144,37<br>29,98 | 39107<br>32411 | 2310<br>480 | 4386 | 23681<br>5023 | 67811 |

## РАЗДЕЛ 3. Канализация К1 (монтаж)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 87 | Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 27 | 3172,50 | 102,20 | 85658 | 2760 | 3976 | 57782 | 154915 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2923,05 | 49,29 | 78922 | 1331 | | 11475 | |
| 122 | 88 | С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2015 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм | комплект | 27 | 8246,00 | -- | 222642 | -- | 222642 | -- | 240453 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17811 | |
| 123 | 89 | С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015 | Пьедестал для умывальника | шт. | 27 | 3977,00 | -- | 107379 | -- | 107379 | -- | 115969 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8590 | |
| 124 | 90 | Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 14 | 3776,79 | 202,96 | 52875 | 2842 | 4159 | 34023 | 93850 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3276,72 | 98,62 | 45874 | 1381 | | 6952 | |
| 125 | 91 | С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм | комплект | 14 | 8879,00 | -- | 124306 | -- | 124306 | -- | 134250 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9944 | |
| 126 | 92 | С1244-101-0701 244-101-0701 РСНБ РК 2015 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм | комплект | 14 | 8870,00 | -- | 124180 | -- | 124180 | -- | 134114 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9934 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 93 | Е11-170101-0101<br>1117-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Ванны купальные чугунные. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | комплект | 6 | 5091,17<br>4347,10 | 497,37<br>232,58 | 30547<br>26083 | 2984<br>1395 | 1480 | 19784<br>4026 | 54358 |
| 128 | 94 | С1244-102-0201<br>244-102-0201 РСНБ РК 2015 | Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х600 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 28592,00<br>-- | --<br>-- | 171552<br>-- | --<br>-- | 171552 | --<br>13724 | 185276 |
| 129 | 95 | Е11-170101-0110<br>1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | комплект | 2 | 2001,59<br>1484,01 | 253,52<br>121,80 | 4003<br>2968 | 507<br>244 | 528 | 2312<br>505 | 6821 |
| 130 | 96 | С1244-102-0803<br>244-102-0803 РСНБ РК 2015 | Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 9952,00<br>-- | --<br>-- | 19904<br>-- | --<br>-- | 19904 | --<br>1592 | 21496 |
| 131 | 97 | С1241-209-2506<br>241-209-2506 РСНБ РК 2015 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 514,00<br>-- | --<br>-- | 1542<br>-- | --<br>-- | 1542 | --<br>123 | 1665 |
| 132 | 98 | С1241-209-2406<br>241-209-2406 РСНБ РК 2015 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой<br>*СП - 8%* | шт. | 26 | 431,00<br>-- | --<br>-- | 11206<br>-- | --<br>-- | 11206 | --<br>896 | 12102 |
| 133 | 99 | С1241-209-2504<br>241-209-2504 РСНБ РК 2015 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 431,00<br>-- | --<br>-- | 2586<br>-- | --<br>-- | 2586 | --<br>207 | 2793 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 100 | С1241-209-2401<br>241-209-2401 РСНБ РК 2015 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 38 | 130,00 | -- | 4940 | -- | 4940 | -- | 5335 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 395 | |
| 135 | 101 | С1241-209-2404<br>241-209-2404 РСНБ РК 2015 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 10 | 320,00 | -- | 3200 | -- | 3200 | -- | 3456 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 256 | |
| 136 | 102 | С1241-213-0704<br>241-213-0704 РСНБ РК 2015 | Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 3 | 110,00 | -- | 330 | -- | 330 | -- | 356 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | |
| 137 | 103 | С1241-213-0701<br>241-213-0701 РСНБ РК 2015 | Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 21 | 39,00 | -- | 819 | -- | 819 | -- | 885 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66 | |
| 138 | 104 | С1241-212-0502<br>241-212-0502 РСНБ РК 2015 | Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 1 | 725,00 | -- | 725 | -- | 725 | -- | 783 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58 | |
| 139 | 105 | С1241-213-0704<br>241-213-0704 РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 14 | 110,00 | -- | 1540 | -- | 1540 | -- | 1663 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 123 | |
| 140 | 106 | С1241-208-0210<br>241-208-0210 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 16 | 1842,00 | -- | 29472 | -- | 29472 | -- | 31830 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2358 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 107 | С1241-208-0207 241-208-0207 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм | шт. | 8 | 661,00 | -- | 5288 | -- | 5288 | -- | 5711 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 423 | |
| 142 | 108 | Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015 | Трапы диаметром 50 мм. Установка | комплект | 1 | 10935,43 | 39,14 | 10935 | 39 | 10206 | 510 | 12361 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 689,54 | 18,76 | 690 | 19 | | 916 | |
| 143 | 109 | Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015 | Трапы диаметром 100 мм. Установка | комплект | 2 | 22064,02 | 84,95 | 44128 | 170 | 41590 | 1764 | 49564 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1184,21 | 41,03 | 2368 | 82 | | 3671 | |
| 144 | 110 | С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 3 | 537,00 | -- | 1611 | -- | 1611 | -- | 1740 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 129 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Канализация К3 (монтаж)** | | | | | | | | | |
| 145 | 120 | Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 1 | 3172,50 | 102,20 | 3172 | 102 | 147 | 2140 | 5737 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2923,05 | 49,29 | 2923 | 49 | | 425 | |
| 146 | 121 | С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2015 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм | комплект | 1 | 8246,00 | -- | 8246 | -- | 8246 | -- | 8906 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 660 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 122 | С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015 | Пьедестал для умывальника | шт. | 1 | 3977,00 | -- | 3977 | -- | 3977 | -- | 4295 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 318 | |
| 148 | 123 | Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Ванны купальные чугунные. Установка | комплект | 1 | 5091,17 | 497,37 | 5091 | 498 | 246 | 3297 | 9059 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 4347,10 | 232,58 | 4347 | 233 | | 671 | |
| 149 | 124 | С1244-102-0201 244-102-0201 РСНБ РК 2015 | Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х600 мм | шт. | 1 | 28592,00 | -- | 28592 | -- | 28592 | -- | 30879 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2287 | |
| 150 | 133 | Е11-161101-0101 1116-1101- | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 35 | 98,81 | 1,48 | 3458 | 52 | 80 | 2395 | 6321 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 95,04 | -- | 3326 | -- | | 468 | |
| 151 | 134 | Е11-220701-0101 1122-0701- | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,035 | 66997,35 | -- | 2345 | -- | 83 | 1629 | 4292 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 64632,50 | -- | 2262 | -- | | 318 | |
| 152 | 135 | С1241-507-0102 | Муфта противопожарная ППМ Д100 | шт. | 2 | 1424,00 | -- | 2848 | -- | 2848 | -- | 3076 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 228 | |
| | | | ИТОГО по смете 2-1-4: | Тенге | | | | | | | | 4 281 439 |

Локальная смета 2-1-5 - Электроосвещение

## РАЗДЕЛ 2.Светотехнические изделия

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 91 | Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | шт. | 311 | 2709,34 | 964,94 | 842605 | 300097 | 63123 | 486159 | 1435066 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1541,43 | 629,70 | 479385 | 195837 | | 106301 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 92 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Панель светодиодная круглая,накладная LED 18Вт | шт | 32 | 2914,29 | -- | 93257 | -- | 93257 | -- | 100718 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7461 | |
| 155 | 93 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Панель светодиодная линейная,накладная LED 1195x180 36Вт | шт | 264 | 12021,43 | -- | 3173658 | -- | 3173658 | -- | 3427551 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 253893 | |
| 156 | 94 | С1247-102-0315 247-102-0315 РСНБ РК 2015 | Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-Ф-220В-D180 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 | шт. | 15 | 8379,00 | -- | 125685 | -- | 125685 | -- | 135740 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10055 | |
| 157 | 95 | Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1517,82 | 157,80 | 1518 | 158 | 83 | 949 | 2664 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1276,74 | 40,78 | 1277 | 41 | | 197 | |
| 158 | 96 | С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ РК 2015 | Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход" | шт. | 1 | 1756,00 | -- | 1756 | -- | 1756 | -- | 1896 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 140 | |
| 159 | 97 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Блок аварийного питания БАП 58-1,0 | шт | 30 | 20946,43 | -- | 628 393 | -- | 628 393 | -- | 678 664 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 50 271 | |
| 160 | 100 | Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2015 | Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт. | 232 | 1447,58 | -- | 335839 | -- | 68807 | 192263 | 570350 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1151,00 | -- | 267032 | -- | | 42248 | |
| 161 | 101 | С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 | шт. | 232 | 479,00 | -- | 111128 | -- | 111128 | -- | 120018 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8890 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 102 | С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2015 прим. | Коробка для установки выключателей и розеток | шт. | 262 | 39,00 | -- | 10218 | -- | 10218 | -- | 11035 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 817 | |
| 163 | 103 | С1247-202-0605 247-202-0605 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная Л251 | шт. | 81 | 229,00 | -- | 18549 | -- | 18549 | -- | 20033 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1484 | |
| 164 | 104 | С1247-202-1004 247-202-1004 РСНБ РК 2015 | Крышка КОН-2 | шт. | 75 | 45,00 | -- | 3375 | -- | 3375 | -- | 3645 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 270 | |
| | | | ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 165 | 105 | Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 20 | 468,03 | 3,52 | 9361 | 70 | 260 | 6523 | 17155 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 451,53 | 1,46 | 9031 | 29 | | 1271 | |
| 166 | 106 | С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 20 | 345,00 | -- | 6900 | -- | 6900 | -- | 7452 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 552 | |
| 167 | 107 | Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 104 | 589,78 | 4,61 | 61337 | 480 | 944 | 43247 | 112951 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 576,09 | 1,46 | 59913 | 152 | | 8367 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 108 | С1247-212-0206 247-212-0206 РСНБ РК 2015 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54 | шт. | 104 | 1170,00 | -- | 121680 | -- | 121680 | -- | 131414 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9734 | |
| 169 | 109 | Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 127 | 558,33 | 3,52 | 70908 | 447 | 3230 | 48540 | 129004 |
| | | | ПР - 72%; СП - 8% | | | 529,38 | 1,46 | 67231 | 185 | | 9556 | |
| 170 | 110 | С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 127 | 636,00 | -- | 80772 | -- | 80772 | -- | 87234 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6462 | |
| | | | ИТОГО по смете 2-1-5: | Тенге | | | | | | | | 6 992 590 |

## Локальная смета 2-1-6 - Пожарная сигнализация

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 1 | Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования | луч | 2 | 2712,96 | 0,27 | 5426 | 1 | 131 | 3812 | 9977 |
| | | | ПР - 72%; СП - 8% | | | 2646,90 | -- | 5294 | -- | | 739 | |
| 172 | 2 | С1248-303-0107 248-303-0107 РСНБ РК 2015 | Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П | шт. | 1 | 27905,00 | -- | 27905 | -- | 27905 | -- | 30137 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2232 | |
| 173 | 3 | С1248-303-0103 248-303-0103 РСНБ РК 2015 | Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-БРУ2 | шт. | 1 | 18492,00 | -- | 18492 | -- | 18492 | -- | 19971 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1479 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 4 | Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015 | Блок аварийного оповещание. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1311,76 | 31,76 | 1312 | 32 | -- | 932 | 2424 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1280,00 | 14,99 | 1280 | 15 | | 180 | |
| 175 | 5 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Блок аварийного оповещание ОРФЕЙ | шт | 1 | 49348,21 | -- | 49348 | -- | 49348 | -- | 53296 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3948 | |
| 176 | 6 | Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 1 | 1569,95 | -- | 1570 | -- | 13 | 1121 | 2906 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1557,00 | -- | 1557 | -- | | 215 | |
| 177 | 7 | С1247-204-1006 247-204-1006 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 25А 6 кА "С" | шт. | 1 | 1218,00 | -- | 1218 | -- | 1218 | -- | 1315 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 97 | |
| 178 | 8 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач | шт | 1 | 5919,64 | -- | 5920 | -- | 5920 | -- | 6394 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 474 | |
| 179 | 9 | Ц13-100408-0403 1310-0408-0403 РСНБ РК 2015 | Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 11047,68 | 1956,24 | 11048 | 1957 | 306 | 6735 | 19206 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8785,00 | 569,62 | 8785 | 570 | | 1423 | |
| 180 | 10 | С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2015 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К | шт. | 1 | 1961,00 | -- | 1961 | -- | 1961 | -- | 2118 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 157 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 11 | Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт. | 25 | 1517,82 | 157,80 | 37946 | 3946 | 2082 | 23715 | 66594 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1276,74 | 40,78 | 31918 | 1020 | | 4933 | |
| 182 | 12 | С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ РК 2015 | Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход" | шт. | 25 | 1756,00 | -- | 43900 | -- | 43900 | -- | 47412 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3512 | |
| 183 | 13 | Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный,световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 262 | 3069,89 | 2,72 | 804311 | 713 | 18122 | 565543 | 1479442 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2998,00 | -- | 785476 | -- | | 109588 | |
| 184 | 14 | С1248-302-0203 248-302-0203 РСНБ РК 2015 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 | шт. | 235 | 1732,00 | -- | 407020 | -- | 407020 | -- | 439582 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 32562 | |
| 185 | 15 | С1248-302-0205 248-302-0205 РСНБ РК 2015 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-53 | шт. | 27 | 3910,00 | -- | 105570 | -- | 105570 | -- | 114016 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8446 | |
| 186 | 16 | Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 20 | 1539,39 | 1,02 | 30788 | 20 | 788 | 21586 | 56563 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1499,00 | -- | 29980 | -- | | 4190 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 17 | С1248-302-0103 248-302-0103 РСНБ РК 2015 | Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3 | шт. | 20 | 757,00 | -- | 15140 | -- | 15140 | -- | 16351 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1211 | |
| 188 | 18 | Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования | шт. | 15 | 1630,87 | -- | 24463 | -- | 1978 | 16189 | 43904 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1499,00 | -- | 22485 | -- | | 3252 | |
| 189 | 19 | С1248-302-0502 248-302-0502 РСНБ РК 2015 прим. | Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ | шт. | 15 | 1762,00 | -- | 26430 | -- | 26430 | -- | 28544 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2114 | |
| 190 | 20 | С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015 | Коробка комутационная типа КС-4 | шт. | 1 | 154,00 | -- | 154 | -- | 154 | -- | 166 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12 | |
| 191 | 21 | С1247-204-6001 247-204-6001 РСНБ РК 2015 | Устройство оконечное (микровыключатель) | шт. | 20 | 14138,00 | -- | 282760 | -- | 282760 | -- | 305381 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22621 | |
| 192 | 22 | Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах | м | 2216 | 52,89 | 0,88 | 117204 | 1950 | 18725 | 70075 | 202262 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 43,56 | 0,36 | 96529 | 798 | | 14982 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 23 | С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 | км | 1,68 | 26765,00 | -- | 44965 | -- | 44965 | -- | 48562 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3597 | |
| 194 | 24 | С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5 | км | 0,016 | 47871,00 | -- | 766 | -- | 766 | -- | 827 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 61 | |
| 195 | 25 | С1243-303-0402 243-303-0402 РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,75 | км | 0,52 | 33527,00 | -- | 17434 | -- | 17434 | -- | 18829 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1395 | |
| 196 | 26 | Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 15 | 397,06 | 16,89 | 5956 | 253 | 911 | 3493 | 10205 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 319,44 | 4,01 | 4792 | 60 | | 756 | |
| 197 | 27 | С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 15 | 27,00 | -- | 405 | -- | 405 | -- | 437 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 32 | |
| 198 | 28 | Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 1716 | 291,50 | 4,01 | 500214 | 6882 | 25825 | 336654 | 903818 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 272,44 | 0,04 | 467507 | 69 | | 66949 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 29 | С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм | м | 1716 | 47,00 | -- | 80652 | -- | 80652 | -- | 87104 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6452 | |
| 200 | 30 | Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 5 | 859,46 | 61,62 | 4297 | 308 | 1884 | 1545 | 6309 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 421,08 | 8,01 | 2105 | 40 | | 467 | |
| 201 | 31 | С1243-904-0102 243-904-0102 РСНБ РК 2015 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15 | м | 5 | 143,00 | -- | 715 | -- | 715 | -- | 772 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 57 | |
| 202 | 32 | Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении | шт. | 26 | 2958,62 | -- | 76924 | -- | 5268 | 51592 | 138798 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2756,00 | -- | 71656 | -- | | 10281 | |
| 203 | 33 | С1248-304-0213 248-304-0213 РСНБ РК 2015 прим. | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП | шт. | 26 | 1530,00 | -- | 39780 | -- | 39780 | -- | 42962 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3182 | |
| | | | ИТОГО по смете 2-1-6: | Тенге | | | | | | | | 4 206 582 |

## Локальная смета 2-1-7 - ВН

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 1 | Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 19786,24 | 2265,12 | 79145 | 9060 | 5573 | 48348 | 137693 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 16128,00 | 659,56 | 64512 | 2638 | | 10199 | |
| 205 | 2 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Блок питание для камер видеонаблюдения NTS-240-12 | шт | 4 | 21857,14 | -- | 87429 | -- | 87429 | -- | 94423 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6994 | |
| 206 | 3 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Аккумуляторная батарея 12В 4,5Ач | шт | 5 | 5008,93 | -- | 25045 | -- | 25045 | -- | 27049 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2004 | |
| 207 | 4 | Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015 | Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования | шт. | 50 | 3635,48 | 51,48 | 181774 | 2574 | -- | 129564 | 336245 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3584,00 | 14,99 | 179200 | 750 | | 24907 | |
| 208 | 5 | С1248-402-0101 248-402-0101 РСНБ РК 2015 | Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м | шт. | 15 | 32559,00 | -- | 488385 | -- | 488385 | -- | 527456 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 39071 | |
| 209 | 6 | С1248-402-0205 248-402-0205 РСНБ РК 2015 | Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м | шт. | 35 | 31657,00 | -- | 1107995 | -- | 1107995 | -- | 1196635 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 88640 | |
| 210 | 7 | Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 19786,24 | 2265,12 | 39572 | 4530 | 2786 | 24174 | 68846 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 16128,00 | 659,56 | 32256 | 1319 | | 5100 | |
| 211 | 8 | С1248-403-0110 248-403-0110 РСНБ РК 2015 | Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb) | шт. | 2 | 119015,00 | -- | 238030 | -- | 238030 | -- | 257072 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 19042 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 9 | С1248-404-0304 248-404-0304 РСНБ РК 2015 | Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб<br>СП - 8% | шт. | 4 | 46083,00<br>-- | --<br>-- | 184332<br>-- | --<br>-- | 184332 | --<br>14747 | 199079 |
| 213 | 10 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач<br>СП - 8% | шт | 4 | 5919,64<br>-- | --<br>-- | 23679<br>-- | --<br>-- | 23679 | --<br>1894 | 25573 |
| 214 | 11 | Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 1380 | 701,36<br>454,74 | 79,49<br>22,93 | 967877<br>627541 | 109696<br>31643 | 230640 | 474613<br>115399 | 1557889 |
| 215 | 12 | Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 295 | 108,58<br>87,12 | 1,76<br>0,73 | 32031<br>25700 | 519<br>215 | 5812 | 18659<br>4055 | 54746 |
| 216 | 13 | Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 750 | 52,89<br>43,56 | 0,88<br>0,36 | 39668<br>32670 | 660<br>270 | 6338 | 23717<br>5071 | 68456 |
| 217 | 14 | С1243-304-0116 243-304-0116 РСНБ РК 2015 | Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4x2xAWG 26/7, безгалогеновый<br>СП - 8% | км | 2,425 | 447864,00<br>-- | --<br>-- | 1086070<br>-- | --<br>-- | 1086070 | --<br>86886 | 1172956 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 15 | Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 295 | 536,88 | 57,47 | 158380 | 16953 | 30059 | 83819 | 261575 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 377,52 | 17,11 | 111368 | 5047 | | 19376 | |
| 219 | 16 | С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 295 | 66,00 | -- | 19470 | -- | 19470 | -- | 21028 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1558 | |
| 220 | 17 | Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами | м | 750 | 397,06 | 16,89 | 297795 | 12668 | 45547 | 174663 | 510255 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 319,44 | 4,01 | 239580 | 3008 | | 37797 | |
| 221 | 18 | С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм | м | 750 | 67,00 | -- | 50250 | -- | 50250 | -- | 54270 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4020 | |
| 222 | 19 | С1243-906-2001 243-906-2001 РСНБ РК 2015 | Стяжка кабельная из синтетического материала 9х180 | 100 шт. | 0,04 | 4327,00 | -- | 173 | -- | 173 | -- | 187 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 223 | 20 | С1261-404-0208 261-404-0208 РСНБ РК 2015 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 14,5 | 245,00 | -- | 3552 | -- | 3552 | -- | 3836 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 284 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 21 | С1247-202-0201 247-202-0201 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56 | шт. | 45 | 732,00 | -- | 32940 | -- | 32940 | -- | 35575 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2635 | |
| 225 | 22 | Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | шт. | 4 | 1763,16 | 508,16 | 7053 | 2032 | -- | 4305 | 12267 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1255,00 | 239,84 | 5020 | 959 | | 909 | |
| 226 | 23 | С1248-404-0202 248-404-0202 РСНБ РК 2015 | Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24" | шт. | 4 | 100783,00 | -- | 403132 | -- | 403132 | -- | 435383 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32251 | |
| | | | **ИТОГО по смете 2-1-7:** | **Тенге** | | | | | | | | **7 058 492** |

Локальная смета 2-1-8 - СС

## РАЗДЕЛ 1. Телефонная связь

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 1 | С1243-905-0101 243-905-0101 РСНБ РК 2015 | Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 | шт. | 1 | 3913,00 | -- | 3913 | -- | 3913 | -- | 4226 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 313 | |
| 228 | 2 | Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 1243,23 | -- | 9946 | -- | 1312 | 6217 | 17456 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1079,28 | -- | 8634 | -- | | 1293 | |
| 229 | 3 | С1247-214-0204 247-214-0204 РСНБ РК 2015 | Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная | шт. | 8 | 515,00 | -- | 4120 | -- | 4120 | -- | 4450 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 330 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 4 | С1248-201-0101 248-201-0101 РСНБ РК 2015 | Аппарат телефонный модели KX-TS2350 | шт. | 8 | 6685,00 | -- | 53480 | -- | 53480 | -- | 57758 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4278 | |
| 231 | 5 | Ц13-080206-0901 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах | м | 188 | 52,89 | 0,88 | 9943 | 166 | 1588 | 5945 | 17159 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 43,56 | 0,36 | 8189 | 68 | | 1271 | |
| 232 | 6 | С1243-303-0101 | Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,4 | км | 0,188 | 16251,00 | -- | 3055 | -- | 3055 | -- | 3299 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 244 | |
| 233 | 7 | Ц13-080206-1901 1308-0206- | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 83 | 394,90 | 16,89 | 32777 | 1402 | 4861 | 19329 | 56275 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 319,44 | 4,01 | 26514 | 333 | | 4168 | |
| 234 | 8 | С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм | м | 80 | 55,00 | -- | 4400 | -- | 4400 | -- | 4752 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 352 | |
| 235 | 9 | С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм | м | 3 | 140,00 | -- | 420 | -- | 420 | -- | 454 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | |
| | | | ИТОГО по смете 2-1-8: | Тенге | | | | | | | | 165 829 |

Локальная смета 2-1-9 - ОС

## РАЗДЕЛ 1. Охранная сигнализация

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 1 | Ц13-100701-0701 1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования | шт. | 49 | 4836,69 | 6,85 | 236998 | 336 | 2581 | 168586 | 438031 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 4777,17 | 1,35 | 234081 | 66 | | 32447 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 2 | С1248-301-0502 248-301-0502 РСНБ РК 2015 | Извещатель охранный оптико электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-401 PET | шт. | 13 | 5161,00 | -- | 67093 | -- | 67093 | -- | 72460 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5367 | |
| 238 | 3 | С1248-306-0501 248-306-0501 РСНБ РК 2015 | Датчик разбития стекла BG-2000 | шт. | 22 | 4525,00 | -- | 99550 | -- | 99550 | -- | 107514 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7964 | |
| 239 | 4 | С1248-301-0103 248-301-0103 РСНБ РК 2015 | Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М | шт. | 14 | 2410,00 | -- | 33740 | -- | 33740 | -- | 36439 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2699 | |
| 240 | 5 | С1248-401-0601 248-401-0601 РСНБ РК 2015 прим. | Блок разветвительно изолирующий БРИЗ | шт. | 2 | 3940,00 | -- | 7880 | -- | 7880 | -- | 8510 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 630 | |
| 241 | 6 | Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении | шт. | 1 | 2958,62 | -- | 2959 | -- | 203 | 1984 | 5339 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2756,00 | -- | 2756 | -- | | 395 | |
| 242 | 7 | С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2015 прим. | Оповещатель звуковой модели Свирель-023 | шт. | 1 | 1706,00 | -- | 1706 | -- | 1706 | -- | 1842 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 136 | |
| 243 | 8 | С1247-202-1101 247-202-1101 РСНБ РК 2015 | Коробка соединительная типа КС-10 | шт. | 1 | 7357,00 | -- | 7357 | -- | 7357 | -- | 7946 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 589 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 9 | Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах | м | 350 | 52,89 | 0,88 | 18512 | 308 | 2958 | 11068 | 31946 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 43,56 | 0,36 | 15246 | 126 | | 2366 | |
| 245 | 10 | С1243-305-0112 243-305-0112 РСНБ РК 2015 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 | км | 0,3502 | 113815,00 | -- | 39858 | -- | 39858 | -- | 43047 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3189 | |
| 246 | 11 | С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2015 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 | км | 0,0103 | 73786,00 | -- | 760 | -- | 760 | -- | 821 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61 | |
| 247 | 12 | Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 340 | 259,60 | 2,37 | 88264 | 806 | 5708 | 58892 | 158928 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 240,44 | 0,13 | 81750 | 44 | | 11772 | |
| 248 | 13 | С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм | м | 340 | 84,00 | -- | 28560 | -- | 28560 | -- | 30845 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2285 | |
| 249 | 14 | С1248-303-0101 248-303-0101 РСНБ РК 2015 прим. | Адресная метка АМ-4 | шт. | 2 | 9800,00 | -- | 19600 | -- | 19600 | -- | 21168 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1568 | |
| | | | ИТОГО по смете 2-1-9: | Тенге | | | | | | | | 964 836 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Локальная смета 6-1 - НВК | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.СЕТИ ВОДОПРОВОДА** | | | | | | | | | |
| | | | **ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 250 | 1 | Е11-010101-0326 1101-0101- | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 236,0592 | 171,66 | 165,18 | 40522 | 38993 | -- | 5842 | 50073 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 6,48 | 27,89 | 1530 | 6584 | | 3709 | |
| 251 | 2 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 7,3008 | 2239,78 | -- | 16352 | -- | -- | 11774 | 30376 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2239,78 | -- | 16352 | -- | | 2250 | |
| 252 | 3 | Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 243,36 | 36,62 | 36,62 | 8912 | 8912 | -- | 2530 | 12358 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 14,44 | -- | 3514 | | 915 | |
| 253 | 4 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 243,36 | 175,67 | 80,74 | 42751 | 19649 | -- | 23528 | 71582 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 94,93 | 39,35 | 23102 | 9576 | | 5302 | |
| 254 | 5 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 15 | 3181,30 | 180,18 | 47720 | 2703 | 27407 | 13246 | 65843 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1174,02 | 52,46 | 17610 | 787 | | 4877 | |
| | | | **ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | | |
| 255 | 6 | Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка | км трубопровода | 0,144 | 471533,21 | 129233,49 | 67901 | 18610 | 796 | 39048 | 115504 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 336772,00 | 39844,09 | 48495 | 5738 | | 8556 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 7 | С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 145,44 | 1590,00 | -- | 231250 | -- | 231250 | -- | 249750 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18500 | |
| 257 | 8 | Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,005 | 391319,37 | 111010,65 | 1957 | 556 | 17 | 1120 | 3323 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 276838,00 | 34309,53 | 1384 | 172 | | 246 | |
| 258 | 9 | С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм | м | 5,05 | 1072,00 | -- | 5414 | -- | 5414 | -- | 5847 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 433 | |
| 259 | 10 | Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 2248,52 | 95,28 | 2249 | 95 | 293 | 1372 | 3911 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1860,60 | 44,97 | 1861 | 45 | | 290 | |
| 260 | 11 | Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 2195,36 | 95,28 | 2195 | 95 | 293 | 1334 | 3811 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1807,44 | 44,97 | 1807 | 45 | | 282 | |
| 261 | 12 | Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1355,87 | 31,76 | 2712 | 64 | 309 | 1706 | 4771 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1169,52 | 14,99 | 2339 | 30 | | 353 | |
| 262 | 13 | С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2015 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 1 | 39086,00 | -- | 39086 | -- | 39086 | -- | 42213 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3127 | |
| 263 | 14 | С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2015 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 1 | 31467,00 | -- | 31467 | -- | 31467 | -- | 33984 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2517 | |
| 264 | 23 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 3 | 1524,26 | 953,77 | 4573 | 2861 | -- | 1847 | 6933 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 570,49 | 284,41 | 1711 | 853 | | 514 | |
| 265 | 24 | С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм | шт. | 1 | 978,00 | -- | 978 | -- | 978 | -- | 1056 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| 266 | 25 | С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 2 | 1401,00 | -- | 2802 | -- | 2802 | -- | 3026 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 224 | |
| 267 | 26 | Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 1 | 2974,35 | 200,48 | 2 974 | 200 | 490 | 1 708 | 5 057 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2284,10 | 87,81 | 2 284 | 88 | | 375 | |
| 268 | 27 | С1244-404-0109 244-404-0109 РСНБ РК 2015 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм | шт. | 1 | 49682,00 | -- | 49 682 | -- | 49 682 | -- | 53 657 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3 975 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 28 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,016 | 1111612,78 | 532535,10 | 17786 | 8521 | 299 | 8395 | 28275 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 560358,40 | 168343,93 | 8966 | 2694 | | 2094 | |
| 270 | 29 | С1241-113-0120 241-113-0120 РСНБ РК 2015 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 114,3х3,6 мм | шт. | 2 | 3645,00 | -- | 7290 | -- | 7290 | -- | 7873 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 583 | |
| 271 | 30 | С1241-113-0217 241-113-0217 РСНБ РК 2015 | Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 88,9х3,2-57х3,0 мм | шт. | 1 | 1892,00 | -- | 1892 | -- | 1892 | -- | 2043 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| 272 | 31 | С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015 | Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 114,3х3,36-60,3х2,7 мм | шт. | 1 | 3208,00 | -- | 3208 | -- | 3208 | -- | 3465 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 257 | |
| 273 | 32 | С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/ГИЛЬЗА | м | 1,0605 | 12461,00 | -- | 13215 | -- | 13215 | -- | 14272 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1057 | |
| 274 | 33 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,001 | 1111612,78 | 532535,10 | 1112 | 532 | 20 | 525 | 1768 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 560358,40 | 168343,93 | 560 | 168 | | 131 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 34 | С1241-114-0129<br>241-114-0129 РСНБ РК 2015 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х5,0-88,9х4,0 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1102,00<br>-- | --<br>-- | 1102<br>-- | --<br>-- | 1102 | --<br>88 | 1190 |
| | | | **КОЛОДЦЫ Д=1500мм(2шт.)** | | | | | | | | | |
| 276 | 35 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых<br>*ПР - 72%; СП - 8%* | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,385 | 49380,28<br>19835,30 | 10111,58<br>4244,47 | 68 392<br>27 472 | 14 005<br>5 879 | 26 915 | 24 013<br>7 392 | 99 797 |
| 277 | 36 | С1225-101-0602<br>225-101-0602 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 25780,00<br>-- | --<br>-- | 25 780<br>-- | --<br>-- | 25 780 | --<br>2 062 | 27 842 |
| 278 | 37 | С1225-101-0109<br>225-101-0109 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 20341,00<br>-- | --<br>-- | 20 341<br>-- | --<br>-- | 20 341 | --<br>1 627 | 21 968 |
| 279 | 38 | С1225-101-0109<br>225-101-0109 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 20341,00<br>-- | --<br>-- | 20 341<br>-- | --<br>-- | 20 341 | --<br>1 627 | 21 968 |
| 280 | 39 | С1225-101-0101<br>225-101-0101 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 7399,90<br>-- | --<br>-- | 14 800<br>-- | --<br>-- | 14 800 | --<br>1 184 | 15 984 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 40 | С1225-101-0609<br>225-101-0609 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 28606,72 | -- | 28 607 | -- | 28 607 | -- | 30 896 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 289 | |
| 282 | 41 | С1225-101-0201<br>225-101-0201 РСНБ РК 2015 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 4166,70 | -- | 4 167 | -- | 4 167 | -- | 4 500 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 333 | |
| 283 | 42 | С1244-202-0102<br>244-202-0102 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 1 | 30272,00 | -- | 30 272 | -- | 30 272 | -- | 32 694 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 422 | |
| 284 | 43 | С1222-506-0401<br>222-506-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | т | 0,01708 | 919993,00 | -- | 15 713 | -- | 15 713 | -- | 16 970 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 257 | |
| | | | Опора бетонная под задвижки/2комплект | | | | | | | | | |
| 285 | 45 | Е11-270402-0101<br>1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | м2 основания или покрытия | 8 | 204,43 | 153,72 | 1635 | 1229 | 3 | 547 | 2357 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 50,42 | 44,54 | 403 | 356 | | 175 | |
| 286 | 46 | С1211-601-0101<br>211-601-0101 РСНБ РК 2015 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 0,96 | 2059,00 | -- | 1977 | -- | 1977 | -- | 2135 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 158 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 47 | Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные бетонные плоские/отмостка/. Устройство | м3 | 0,24 | 26632,11 | 1248,45 | 6392 | 299 | 5801 | 263 | 7187 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1217,35 | 305,20 | 292 | 73 | | 532 | |
| 288 | 50 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 6 | 1866,48 | -- | 11199 | -- | -- | 8063 | 20803 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1866,48 | -- | 11199 | -- | | 1541 | |
| 289 | 51 | Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 8207,89 | 4445,82 | 8208 | 4446 | 341 | 3550 | 12699 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3421,02 | 1509,57 | 3421 | 1510 | | 941 | |
| 290 | 52 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,144 | 66997,35 | -- | 9648 | -- | 341 | 6701 | 17657 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 64632,50 | -- | 9307 | -- | | 1308 | |

## РАЗДЕЛ 2.Канализация

### ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 61 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 9,7 | 1866,48 | -- | 18105 | -- | -- | 13035 | 33632 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1866,48 | -- | 18105 | -- | | 2491 | |
| 292 | 62 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 3,6 | 175,67 | 80,74 | 632 | 291 | -- | 348 | 1058 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 94,93 | 39,35 | 342 | 142 | | 78 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 63 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 28 | 3181,30 | 180,18 | 89076 | 5045 | 51158 | 24726 | 122906 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1174,02 | 52,46 | 32873 | 1469 | | 9104 | |
| 294 | 64 | Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка | м трубопровода | 160 | 1990,01 | 19,57 | 318 402 | 3 131 | 299 727 | 12 115 | 356 958 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 97,15 | 8,01 | 15 544 | 1 282 | | 26 441 | |
| 295 | 65 | Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 160 | 101,50 | 1,48 | 16 240 | 237 | 797 | 10 948 | 29 363 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 95,04 | 0,00 | 15 206 | 0 | | 2 175 | |
| 296 | 66 | Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,16 | 99203,39 | 0,00 | 15 873 | 0 | 3 464 | 8 934 | 26 792 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 77559,00 | 0,00 | 12 409 | 0 | | 1 985 | |
| | | | Колодцы диам.1500мм - 15шт | | | | | | | | | |
| 297 | 67 | Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые | м3 конструкций колодца | 3,12 | 61342,38 | 11894,59 | 191388 | 37111 | 86055 | 60172 | 271685 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 21866,10 | 4919,98 | 68222 | 15350 | | 20125 | |
| 298 | 68 | С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,72 | 26539,00 | -- | 19 108 | -- | 19 108 | -- | 20 637 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 529 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 77 | С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 | 18935,00 | -- | 18 935 | -- | 18 935 | -- | 20 450 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1 515 | |
| 300 | 78 | С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 9 | 30272,00 | -- | 272448 | -- | 272448 | -- | 294244 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 21796 | |
| | | | Колодцы диам.1500мм - 2шт | | | | | | | | | |
| 301 | 79 | Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,385 | 49380,28 | 10111,58 | 68392 | 14005 | 26915 | 24012 | 99797 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 19835,30 | 4244,47 | 27472 | 5879 | | 7392 | |
| 302 | 90 | Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | м2 основания или покрытия | 102 | 204,43 | 153,72 | 20852 | 15679 | 30 | 6974 | 30052 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 50,42 | 44,54 | 5143 | 4543 | | 2226 | |
| 303 | 91 | С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 12,24 | 2059,00 | -- | 25202 | -- | 25202 | -- | 27218 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2016 | |
| 304 | 92 | Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные бетонные плоские/отмостка/. Устройство | м3 | 3,06 | 26632,11 | 1248,45 | 81494 | 3820 | 73949 | 3354 | 91636 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1217,35 | 305,20 | 3725 | 934 | | 6788 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 93 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 28 | 3181,30 | 180,18 | 89076 | 5045 | 51158 | 24726 | 122906 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1174,02 | 52,46 | 32873 | 1469 | | 9104 | |
| 306 | 94 | Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 17823,92 | 10070,24 | 17824 | 10070 | 1348 | 6990 | 26799 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6406,40 | 3301,91 | 6406 | 3302 | | 1985 | |
| 307 | 95 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 7 | 1866,48 | -- | 13065 | -- | -- | 9407 | 24270 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1866,48 | -- | 13065 | -- | | 1798 | |
| 308 | 99 | С1241-201-0623 241-201-0623 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм/гильза | м | 0,707 | 15885,00 | -- | 11231 | -- | 11231 | -- | 12129 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 898 | |
| | | | Канализация К1Н(напорная) | | | | | | | | | |
| 309 | 105 | Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0585 | 391319,37 | 111010,65 | 22892 | 6494 | 203 | 13106 | 38877 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 276838,00 | 34309,53 | 16195 | 2007 | | 2880 | |
| 310 | 106 | С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм | м | 59,085 | 1072,00 | -- | 63339 | -- | 63339 | -- | 68406 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5067 | |
| 311 | 107 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 6 | 3181,30 | 180,18 | 19088 | 1081 | 10963 | 5298 | 26337 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1174,02 | 52,46 | 7044 | 315 | | 1951 | |
| 312 | 108 | Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 58,5 | 98,00 | 1,48 | 5733 | 87 | 86 | 4003 | 10515 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 95,04 | -- | 5560 | -- | | 779 | |
| 313 | 109 | Е11-220101-0105 1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | 0,009 | 757689,22 | 136343,72 | 6819 | 1227 | 566 | 3898 | 11574 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 558394,00 | 43086,52 | 5026 | 388 | | 857 | |
| 314 | 110 | Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 9 | 1427,85 | 8,53 | 12851 | 77 | 1388 | 8215 | 22751 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1265,16 | 2,55 | 11386 | 23 | | 1685 | |
| 315 | 111 | С1241-701-0205 241-701-0205 РСНБ РК 2015 | Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ | м | 9,072 | 5476,00 | -- | 49678 | -- | 49678 | -- | 53652 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3974 | |
| | | | ИТОГО по смете 6-1: | Тенге | | | | | | | | 3 002 062 |

## Локальная смета 6-2 - НСС

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 1 | Е11-340201-0803 1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Колодцы. Установка консолей | шт | 2 | 1387,74 | -- | 2775 | -- | 556 | 1598 | 4722 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1109,46 | -- | 2219 | -- | | 350 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 2 | С1252-207-3963 252-207-3963 РСНБ РК 2015 | Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1 | шт. | 2 | 1426,00 | -- | 2852 | -- | 2852 | -- | 3080 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 228 | |
| 318 | 3 | Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | пр.Труба винипластовая диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 8 | 585,91 | 46,79 | 4687 | 374 | 480 | 2852 | 8142 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 479,16 | 16,02 | 3833 | 128 | | 603 | |
| 319 | 4 | С1241-201-0812 241-201-0812 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая размерами 110х5,3 мм | м | 8,16 | 1304,00 | -- | 10641 | -- | 10641 | -- | 11492 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 851 | |
| 320 | 5 | Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 183 | 108,58 | 1,76 | 19870 | 322 | 3605 | 11575 | 33961 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 87,12 | 0,73 | 15943 | 134 | | 2516 | |
| 321 | 6 | С1243-301-0141 243-301-0141 РСНБ РК 2015 | Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315 | км | 0,183 | 299657,00 | -- | 54837 | -- | 54837 | -- | 59224 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4387 | |
| 322 | 7 | Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 3 | 536,88 | 57,47 | 1611 | 172 | 306 | 852 | 2660 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 377,52 | 17,11 | 1133 | 51 | | 197 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 8 | С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм | м | 3 | 671,00 | -- | 2013 | -- | 2013 | -- | 2174 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 161 | |
| 324 | 9 | Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами | м | 110 | 397,06 | 16,89 | 43677 | 1858 | 6681 | 25617 | 74838 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 319,44 | 4,01 | 35138 | 441 | | 5544 | |
| 325 | 10 | С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм | м | 110 | 65,00 | -- | 7150 | -- | 7150 | -- | 7722 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 572 | |
| 326 | 11 | С1261-102-0255 261-102-0255 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+7х7, оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 8,8 мм ГОСТ 3241-91 | 10 м | 6 | 2500,00 | -- | 15000 | -- | 15000 | -- | 16200 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1200 | |
| 327 | 12 | С1261-301-0202 261-301-0202 РСНБ РК 2015 | Крюк КН-16 | шт. | 2 | 170,00 | -- | 340 | -- | 340 | -- | 367 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27 | |
| | | | **ИТОГО по смете 6-2:** | **Тенге** | | | | | | | | **224 583** |

**Локальная смета 7-1 - Благоустройство**

## РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ

**Тип 1, асфальтобетонное покрытие**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 1 | Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/15см/. Устройство | м2 основания или покрытия | 2600 | 255,55 | 192,15 | 664417 | 499590 | 962 | 222216 | 957563 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 63,03 | 55,68 | 163865 | 144768 | | 70931 | |
| 329 | 2 | С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 390 | 2059,00 | -- | 803010 | -- | 803010 | -- | 867251 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64241 | |
| 330 | 6 | Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 400 | 2530,75 | 33,36 | 1012300 | 13344 | 654980 | 251600 | 1365012 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 859,94 | 13,67 | 343976 | 5468 | | 101112 | |
| 331 | 7 | С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/Бр100.30.15 | м3 | 18 | 4630,68 | -- | 83352 | -- | 83352 | -- | 90020 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6668 | |
| | | | Тип 2, плиточное покрытие | | | | | | | | | |
| 332 | 8 | Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 13 | 1254,71 | 1093,33 | 16311 | 14213 | 18 | 3921 | 21850 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 159,98 | 258,91 | 2080 | 3366 | | 1619 | |
| 333 | 9 | Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 К=0,83 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/10см/. Устройство | м2 покрытия | 130 | 380,62 | 131,67 | 49480 | 17117 | 60 | 26954 | 82549 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 248,49 | 39,49 | 32303 | 5134 | | 6115 | |
| 334 | 10 | С1211-201-0601 211-201-0601 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 13 | 3953,00 | -- | 51389 | -- | 51389 | -- | 55500 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4111 | |
| 335 | 11 | С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 6,5 | 1661,00 | -- | 10796 | -- | 10796 | -- | 11660 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 864 | |
| 336 | 12 | Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 покрытия | 130 | 1436,17 | 145,69 | 186702 | 18940 | 1019 | 124026 | 335586 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1282,64 | 42,42 | 166743 | 5515 | | 24858 | |
| 337 | 13 | С1255-102-0206 255-102-0206 РСНБ РК 2015 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017 | м2 | 130 | 66534,60 | -- | 8649498 | -- | 8649498 | -- | 9341458 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 691960 | |
| 338 | 14 | Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные/В15,F300/. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 100 | 2530,75 | 33,36 | 253075 | 3336 | 163745 | 62900 | 341253 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 859,94 | 13,67 | 85994 | 1367 | | 25278 | |
| 339 | 15 | С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/Бр100.20.8 | м3 | 1,6 | 4630,68 | -- | 7409 | -- | 7409 | -- | 8002 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 593 | |

## РАЗДЕЛ 2. МАФ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 27 | У86-010601-0101 8601-0601-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0 | Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративный забор "Национальный стиль" | секция | 165 | 23753,00 | 3021,00 | 3 919 245 | 498 465 | 3 120 810 | 578160 | 4857270 |
| | | | *НР - 3504 Тенге; СП - 2181 Тенге* | | | 1818,00 | 1163,00 | 299 970 | 191 895 | | 359865 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Озеленение** | | | | | | | | | |
| 341 | 28 | Е11-470102-0422 1147-0102-0422 РСНБ РК 2015 | Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,5х1,5х0,65 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25% | яма | 122 | 9565,04 | -- | 1166935 | -- | 68734 | 790705 | 2114251 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9001,65 | -- | 1098201 | -- | | 156611 | |
| 342 | 29 | Е11-470105-0102 1147-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м | шт. | 122 | 1844,86 | 179,55 | 225073 | 21905 | 13524 | 140099 | 394385 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1554,46 | 40,47 | 189644 | 4937 | | 29214 | |
| 343 | 30 | С1254-102-0202 254-102-0202 РСНБ РК 2015 | Берёза бородавчатая Н свыше 2 м до 2,5 м | шт. | 86 | 1383,00 | -- | 118938 | -- | 118938 | -- | 128453 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9515 | |
| 344 | 31 | С1254-102-2202 254-102-2202 РСНБ РК 2015 | Клен ясенелистый Н свыше 2 м до 2,5 м | шт. | 36 | 1719,00 | -- | 61884 | -- | 61884 | -- | 66835 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4951 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Вертикальная планировка** | | | | | | | | | |
| 345 | 32 | Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 147,5 | 279,11 | 279,11 | 41169 | 41169 | -- | 5004 | 49867 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 47,12 | -- | 6950 | | 3694 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 33 | С3412-102-0210<br>412-102-0210 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км<br>СП - 8% | т·км | 2433,915 | 34,00<br>-- | --<br>-- | 82753<br>-- | --<br>-- | | --<br>6620 | 89373 |
| 347 | 34 | Е11-010104-0114<br>1101-0104-0114 РСНБ | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 147,5 | 27,29<br>-- | 27,29<br>11,55 | 4025<br>-- | 4026<br>1704 | -- | 1227<br>420 | 5672 |
| 348 | 35 | Е11-010102-0379<br>1101-0102-0379 РСНБ | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 52,8 | 262,62<br>-- | 262,62<br>44,34 | 13866<br>-- | 13866<br>2341 | -- | 1686<br>1244 | 16796 |
| 349 | 36 | С3412-102-0210<br>412-102-0210 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км<br>СП - 8% | т·км | 871,2 | 34,00<br>-- | --<br>-- | 29621<br>-- | --<br>-- | | --<br>2370 | 31991 |
| 350 | 37 | Е11-010104-0113<br>1101-0104-0113 РСНБ | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 52,8 | 24,10<br>-- | 24,10<br>10,20 | 1272<br>-- | 1273<br>539 | -- | 388<br>133 | 1793 |
| | | | ИТОГО по смете 7-1: | Тенге | | | | | | | | 21 234 390 |

## СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета 2-1-1 - Общестроительная часть АР

### РАЗДЕЛ 1.Фасад

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 1 1108-0701-0102 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка (в т.ч. вертикальная проекция проемов) НР=72 % | м2 вертикальной проекц. | 643 | 1009<br>640,32 | 58,76<br>27,73 | 648 787<br>411 726 | 37 783<br>17 830 | 199 278 | 309 280<br>76 645 | 1 034 712 |
| 352 | 2 1126-0301-0802 | Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР=72 % | м2 поверхности | 106 | 626,38<br>215,34 | 9,93<br>4,68 | 66 396<br>22 826 | 1 053<br>496 | 42 517 | 16 792<br>6 655 | 89 845 |
| 353 | 4 1115-0109-0503 | Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов (ОТКОСЫ) НР=72 % | м | 455 | 3847,24<br>1899,1 | 14,11<br>2,28 | 1 750 494<br>864 091 | 6 420<br>1 037 | 879 983 | 622 892<br>189 871 | 2 563 257 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 5 | 1115-0108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 % | м | 165 | 1981,43<br>588,6 | 7,75<br>1,61 | 326 936<br>97 119 | 1 279<br>266 | 228 538 | 70 117<br>31 764 | 428 817 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| | | Алюминиевые дверные блоки | | | | | | | | | | |
| 355 | 15 | 223-205-0101 | Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней и верхней части, ГОСТ 23747-2015 | м2 | 110,25 | 82529<br>-- | --<br>-- | 9098822<br>-- | --<br>-- | 9098822 | --<br>727906 | 9826728 |
| | | Алюминиевые дверные блоки | | | | | | | | | | |
| 356 | 20 | 223-205-0101 | Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней и верхней части, ГОСТ 23747-2015 | м2 | 120,54 | 82529<br>-- | --<br>-- | 9948046<br>-- | --<br>-- | 9948046 | --<br>795844 | 10743890 |
| | | ОТКОСЫ внутренние оконные (1 и 2 этажи) | | | | | | | | | | |
| 357 | 26 | 1211-0101-0111 | Штукатурка дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей | м2 | 24 | 3816,92<br>2147,56 | 45,75<br>37,77 | 91 606<br>51 541 | 1 098<br>906 | 38 967 | 37 762<br>10 349 | 139 717 |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Полы** | | | | | | | | | |
| | | 1-этаж | | | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | | | |
| 358 | 30 | 1111-0101-1109 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=72 % | м2 стяжки | 298,91 | 1124,51<br>470,27 | 21,91<br>5,91 | 336127<br>140568 | 6549<br>1767 | 189010<br>– | 102481<br>35089 | 473697 |
| | | 2-этаж | | | | | | | | | | |
| | | ПО ТД591 | | | | | | | | | | |
| 359 | 41 | 1111-0101-1109 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=72 % | м2 стяжки | 448,65 | 1124,51<br>470,27 | 21,91<br>5,91 | 504 511<br>210 987 | 9 830<br>2 652 | 283 694 | 153 820<br>52 666 | 710 997 |
| | | ПО ТД 352 | | | | | | | | | | |
| 360 | 50 | 1111-0101-1109 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы | м2 стяжки | 31,19 | 1124,51<br>470,27 | 21,91<br>5,91 | 35 073<br>14 668 | 683<br>184 | 19 722 | 10 693<br>3 661 | 49 427 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=72 % | | | | | | | | | |
| | | | Локальная смета 2-1-2 - Общестроительная часть АС | | | | | | | | | |
| | | | Ворота металлические 2,65х2,25 | | | | | | | | | |
| 361 | 63 | 8601-0605-0205 | Ворота распашные, из панелей размером проема 2,65 м х 2,25 м, с металлическими | комплект | 1 | 212881<br>27374 | 5488<br>2088 | 212881<br>27374 | 5488<br>2088 | 180019<br>– | 34702<br>19807 | 267390 |
| | | | Ворота металлические 2,35х2,7 | | | | | | | | | |
| 362 | 64 | 8601-0605-0205 | Ворота распашные, из панелей размером проема 2,35 м х 2,7 м, с металлическими | комплект | 1 | 212881<br>27374 | 5488<br>2088 | 212881<br>27374 | 5488<br>2088 | 180019<br>– | 34702<br>19807 | 267390 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Канализация** | | | | | | | | | |
| | | | Колодцы диам.1500мм - 8шт | | | | | | | | | |
| 363 | 99 | 1123-0601-0104 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые (СМЕТА=3,12; ФАКТ=14,32м3)<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 конструкций колодца | 11,2 | 61342,38<br>21866,10 | 11894,59<br>4919,98 | 687 035<br>244 900 | 133 219<br>55 104 | 308 916 | 216 003<br>72 243 | 975 281 |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ ЗМЕНЫ: | Тенге | | | | | | | | 27 571 148 |
| | | | ИТОГО: | Тенге | | | | | | | | 109 041 312 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 21 371 208 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 3 599 546 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1 423 896 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 57 735 452 | | |
| | | | - Оборудование | Тенге | | | | | | 1 529 039 | | |
| | | | - Перевозка | Тенге | | | | 178 686 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 16 542 120 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 8 085 279 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **109 041 312** |
| Временные здания и сооружения (1,2%) | 1 290 147 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%) | 2 393 653 |
| **Итого** | **112 725 112** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **2 223 921** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах 2021г.** | **114 949 033** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах 2022г. К = 1,0500514** | **120 702 393** |
| Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95 | -6 035 120 |
| **Итого в текущих ценах** | **114 667 273** |
| НДС (12 %) | 13 760 073 |
| **Итого** | **128 427 346** |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
**БИН 050940013378**

**Директор** _____ **Букенов Ж. Б.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "Қабылан эксперт"**
**БИН 060340007781**

_____ **Оразалин А. Д.**
**ИИН 850926350888**
**аттестат № KZ20VJE00036406 от 29.03.2018г.**
**аттестат № KZ34VJH00062344 от 12.02.2021г.**
**аттестат № KZ85VJE00037079 от 20.04.2018г.**

**Принял (Заказчик)**
**КГП "Костанайский областной центр психического здоровья"**
**Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
**БИН 930540000437**

**И.о. главного врача** _____ **Карабаев А. Н.**

**Разработчики проекта строительства**
**или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"**

_____ **Атамбаев И. Б.**
**ИИН 890201301946, Приказ №4 от 06.03.2023г.**