Утвержден
Приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

«26 » мая 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Агродор» г. Караганда район имени Казыбек Би ул. Ерубаева д.50 А

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Мальчушкиной Натальи Юрьевны

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Реконструкция внутриквартальных дорог 8 микрорайон г. Темиртау

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение « Отдел ЖКХ Пассажирского Транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау» Руководитель Кабидулла И.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ПК «Енбек»,

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ТМ Проект Строй » заказ № 017-20АД утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Темиртау» от 2021 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели :

Показатели	Единица измерения	По смете	Фактически
Категория дороги		Проезды: основные	Проезды: основные
Протяженность дороги:	км	0,590 проезд 1 км - 0,154 проезд 2 км - 0,245 проезд 3 км -0,191	0,590 проезд 1 км - 0,154 проезд 2 км - 0,245 проезд 3 км -0,191
Расчетная скорость движения:	км/час	40	40
Вид работ		Реконструкция автодороги	Реконструкция автодороги
Число полос движения	шт	2	2
Ширина полос движения	м	3,0	3,0
Ширина проезжей части	м	6	6
Ширина парковочной полосы	м	-	-
Поперечный уклон проезжей части	‰	20	20
Площадь асфальтирования	м2	4451	4415(по протоколу)
Возвышение бордюра над проезжей частью	м	0,15	0,15
Установка бортового камня	м.п.	1310	
Установка поребрика	м.п.	1380	1142,3(по протоколу)
Ширина технического тротуара	м	-	-
Площадь технического тротуара	м2	-	-
Ширина пешеходного тротуара	м	1,5	1,5
Площадь пешеходного тротуара	м2	1592	987,5(по протоколу)
Наружное освещение	объект	-	2 опоры
Велодорожка	м2	-	-
Искусственные дорожные неровности	шт.	6	6

Монтаж дорожных знаков	шт.	54	54
Устройство дорожной разметки	м2	96,2	96,2
Водосбросные лотки	М.п.	612	730,4 (по протоколу)

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Автомобильная дорога представляет дорогу с двухсторонним движением с пешеходным тротуаром

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Август 2022 года;

месяц, год

окончание работ Май 2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5,5

по норме или по проекту организации строительства, месяц:5,5 ;

фактически, месяц: 5 ;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям и государственным нормативам;

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция внутриквартальных дорог 8 микрорайон г. Темиртау**

наименование объекта (комплекса)

готовым принять **в эксплуатацию**, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мальчушкина Наталья Юрьевна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Агродор» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Караганда район имени Казыбек би