Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.05.2024 г.)

**Заказчик :** **Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**

**Генподрядчик :** **ТОО «Корпорация Атамекен»**

**Наименование строительства и его адрес:** «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Кемелбек Токсанбай, дом №30, село Уялыжар, сельского округа Буржар, Ордабасинского района, Туркестанской области (газоснабжение)»

**Справка № 1**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2024 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из них: | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Кемелбек Токсанбай, дом №30, село Уялыжар, сельского округа Буржар, Ордабасинского района, Туркестанской области (газоснабжение)» | 323 083,00 | 323 083,00 | 288 466,96 | 288 466,96 | | | 34 616,04 | 323 083,00 |
| **ИТОГО к оплате** | **323 083,00** | **323 083,00** | **288 466,96** | | | | | **323 083,00** |

**Заказчик**
**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района"**

**Руководитель** _____ **Омаркулов Т.**

**Технадзор**
**ТОО "FD Group"**

**Директор** _____ **Ирсалиев С.М.**

**Генподрядчик**
**ТОО "Корпорация Атамекен"**

**Директор** _____ **Толтебаев М.Ш.**

**Авторский надзор**
**ТОО "West stroi group"**

**Директор** _____ **Сарсенбаев К.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация Атамекен"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Кемелбек Токсанбай, дом №30, село Уялыжар, сельского округа Буржар, Ордабасинского района, Туркестанской области (газоснабжение)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Кемелбек Токсанбай, дом №30, село Уялыжар, сельского округа Буржар, Ордабасинского района, Туркестанской области (газоснабжение)»**

( наименование)

# Акт выполненных работ

за **Август 2024** (месяц, год) на **№ 2-1-9 газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.01.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 6114-0102-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.** | м | 25,97 | 4 961,0<br>3 686,0 | 132,0<br>35,0 | 128 836,3<br>95 724,77 | 3 428,01<br>908,94 | 29 683,51 | | 128 836,3 | |
| 2 | 2 | 6114-0102-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.** | м | 1 | 5 839,0<br>3 686,0 | 132,0<br>35,0 | 5 839,0<br>3 686,0 | 132,0<br>35,0 | 2 021,0 | | 5 839,0 | |
| 3 | 3 | 241-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм** | м | 11,43 | 343,0 | | 3 920,49 | | 3 920,49 | | 3 920,49 | |
| 4 | 4 | 241-102-0114<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм** | м | 13,32 | 628,0 | | 8 364,96 | | 8 364,96 | | 8 364,96 | |
| 5 | 5 | 241-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм** | м | 0,7 | 764,0 | | 534,8 | | 534,8 | | 534,8 | |
| 6 | 6 | 241-102-0121<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм** | м | 0,6 | 933,0 | | 559,8 | | 559,8 | | 559,8 | |
| 7 | 7 | 241-102-0139<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм** | м | 1 | 1 983,0 | | 1 983,0 | | 1 983,0 | | 1 983,0 | |
| 8 | 8 | 6117-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Испытание газопровода пневматическое** | м | 29,8 | 2 671,0<br>2 654,0 | 0,0<br>0,0 | 79 595,8<br>79 089,2 | 0,0<br>0,0 | 506,6 | | 79 595,8 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 229 634 | 3 560 | 47 574 | 0 | 229 634 | |
| | | | | | | | | 178 500 | 944 | 0 | 0 | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%) | | | | | | | | 229634*8,2/100 | 18 830 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | 229634+0+0+18830 | **248 464** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | 248464*5/100 | 12 423 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | | | | | 248464*3/100 | 7 454 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **268 341** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | | 268341*1,075 | **288 467** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | 288467*12/100 | 34 616 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 288467+34616 | **323 083** | |

**Сдал (Генподрядчик)**

ТОО "Корпорация Атамекен"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Толтебаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "СтройHOUSE-20"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ерубай К А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Ремонтно-эксплуатационное предприятие"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам Директор Бейсенов Б Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Өркениет-К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есимов Н Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор
ТОО "FD group"

М.П.

Авторский надзор
ТОО "West stroi group"

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Турал-Снаб"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов М М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Prom Service Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есимов Н Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "T&S Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалкарова Ү И
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Даулетов Т И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сарсенбаев К К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)