Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" , г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева , 1А, БИН 990340006995**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева 41, БИН 991040005463**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт шатровой крыши в корпусах №1 и №2, и замена мягкой кровли на устройство односкатной крыши с утеплением в корпусе №1 по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Медведева 1А**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за **Май 2024 год**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11-06/29	14.02.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт шатровой крыши в корпусах №1 и №2, и замена мягкой кровли на устройство односкатной крыши с утеплением в корпусе №1 по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Ю.Медведева 1А	**101 875 555,00**	**56 642 247,32**	**56 642 247,32**	**56 642 247,32**					**6 797 069,68**	**63 439 317,00**

Заказчик Директор КГКП "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" Фурманюк А.П.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор ТОО "Заңғар-LTD" Макенов С.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "Кокшетау-2015" Мизёв С.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"** **2В**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт шатровой крыши в корпусах №1 и №2, и замена мягкой кровли на устройство односкатной крыши с утеплением в корпусе №1 по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Ю. Медведева 1А**

Договор подряда (контракт) **№11-06/29** от **14.02.2024**

Акт выполненных работ №2
за май 2024 года

Составлен(а) В текущих ценах второго квартала 2023 года (2023.6)

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-00-01 на Демонтажные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**253930**
	Раздел 2.	**Кровля над спортивным залом**				**96979**
		Конструкция кровли				
16	**6104-0601-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка плит парапета, масса до 0,5 т /Демонтаж карнизных плит/**	**шт.**	**24**	**3340**	**80160**
		Водосточная система				
20	**1208-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**29**	**323**	**9367**
21	**1208-0101-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	**м**	**18**	**414**	**7452**
	Раздел 3.	**Кровля над актовым залом**				**156951**
		Конструкция кровли				
22	**1208-0101-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**376,7**	**372**	**140132**
		Водосточная система				
24	**1208-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**29**	**323**	**9367**
25	**1208-0101-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	**м**	**18**	**414**	**7452**

1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-01 на Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24450983**
	Раздел 2.	**Кровля над спортзалом (АС-16)**				**9944586**
		Металлический каркас кровли				
56	**6106-0302-0112** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т конструкций**	**1,14411**	**70244**	**80367**
57	**222-527-0101** *РСНБ РК 2022*	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,14411**	**1103028**	**1261985**
58	**6106-0302-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	**т конструкций**	**4,416**	**95707**	**422642**
59	**222-512-0801** *РСНБ РК 2022*	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**4,416**	**1037900**	**4583366**
60	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**139,00275**	**352**	**48929**
61	**261-107-0202** *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,12232**	**311740**	**38132**
		Покрытие				
62	**6106-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м**	**$м^2$ покрытия**	**364,7**	**2002**	**730129**
64	**6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**9,84**	**4294**	**42253**
65	**224-104-0308** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**11,316**	**5005**	**56637**
		Чердачное перекрытие				
66	**1208-0101-2204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо**	**$м^2$**	**344,05**	**1279**	**440040**
		Водосточная система				

1	2	3	4	5	6	7
70	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного**	м	48	5392	258816
		Карниз				
78	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	27,316	4294	117295
		Каркас парапетов				
80	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	1,07298	305679	327987
81	222-512-0801 *РСНБ РК 2022*	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	1,07298	1037900	1113646
82	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	26,8245	352	9442
83	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,05088	311740	15861
		Покрытие и обшивка парапетов				
84	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м**	$м^2$ покрытия	37,62	2002	75315
86	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	48,61	4294	208731
87	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	22,1835	5005	111028
89	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0049	405165	1985
	Раздел 3.	**Кровля над актовым залом (АС-21)**				**1864807**
		Покрытие				
90	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа**	$м^2$	376,7	2768	1042706
92	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	9,84	4294	42253

1	2	3	4	5	6	7
93	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	11,316	5005	56637
		Чердачное перекрытие				
94	1208-0101-2204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо	$м^2$	361,54	1279	462410
		Водосточная система				
97	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	48	5392	258816
		Прочее				
105	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0049	405165	1985
	Раздел 4.	**Кровля корпуса №2 (АС-27)**				**12641590**
		Деревянные изделия				
107	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	784,344	529	414918
108	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка стропилы с изготовлением /подкос/	$м^3$	0,9	140675	126608
109	215-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,9	139715	125744
110	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	5,46	14959	81676
		Конструкция покрытия				
111	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	1070	6172	6604040
113	6110-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство конька для кровель из металлочерепицы Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	61,5	7636	469614
114	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	61,5	1490	91635

1	2	3	4	5	6	7
115	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	18,5	4294	79439
116	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	21,275	5005	106481
		Чердачное перекрытие				
117	1208-0101-2204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо	$м^2$	892,5	1279	1141508
120	1208-0101-1601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок	$м^2$ слоя	1042,3	605	630592
		Водосточная система				
121	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	175	5392	943600
		Прочие элементы				
129	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	123	1051	129273
130	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	123	1209	148707
131	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	123	343	42189
132	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,57195	751069	429574
133	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,04684	232918	10910
134	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,04684	1063547	49817
135	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	15,46975	352	5445
		Слуховые окна				
136	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство слуховых окон	шт.	4	63640	254560

1	2	3	4	5	6	7
137	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	16	508	8128
138	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	8	538	4304
139	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	4	3655	14620
140	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой /жалюзийная решетка/ (К=0,5)	$м^2$	2	43499	86998
141	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	24,4	4294	104774
142	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	26,9864	4921	132800
143	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	94	4294	403636

По протоколу замены проектных решений №1

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17797025**
		КРОВЛЯ НАД СПОРТЗАЛОМ (АС-16)				
9	224-103-0722 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	36,47	4572	166741
		Чердачное перекрытие				
10	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	61,4395	31922	1961272
11	1208-0101-2001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (50мм)	$м^2$	344,05	3591	1235484
		Карниз				
12	214-204-0610 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	31,4134	3029	95151
		Покрытие и обшивка парапетов				

1	2	3	4	5	6	7
13	**224-103-0722** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м^2**	**3,762**	**4572**	**17200**
14	**214-204-0610** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м^2**	**33,718**	**3029**	**102132**
15	**1146-0301-0216** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм (прим. отверстие вентиляционные 200х200мм)**	**отверстие**	**4**	**10016**	**40064**
16	**1146-0301-0232** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=31*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0216 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм**	**отверстие**	**4**	**6485**	**25940**
		КРОВЛЯ НАД АКТОВЫМ ЗАЛОМ (АС-21)				
		Демонтажные работы				
17	**1208-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м^2 кровли**	**376,7**	**612**	**230540**
		Деревянные изделия				
18	**6107-0101-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 прим*	**Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 32 мм разреженного**	**м^2**	**363,08**	**1812**	**657901**
19	**6107-0101-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного (прим. толщ. 32мм)**	**м^2**	**13,62**	**2262**	**30808**
20	**215-204-0402** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**3,93**	**161672**	**635371**
21	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**376,7**	**529**	**199274**
		Чердачное перекрытие				
22	**234-102-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**м^3**	**64,7087**	**31922**	**2065631**
23	**1208-0101-2001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (50мм)**	**м^2**	**361,54**	**3591**	**1298290**
24	**1146-0301-0216** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм (прим. отверстие вентиляционные 200х200мм)**	**отверстие**	**4**	**10016**	**40064**

1	2	3	4	5	6	7
25	**1146-0301-0232** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=31*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0216 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм**	**отверстие**	**4**	**6485**	**25940**
		КРОВЛЯ КОРПУСА №2 (АС-27)				
		Демонтажные работы				
26	**1208-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**61,9**	**1022**	**63262**
27	**1208-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**$м^2$ кровли**	**61,9**	**612**	**37883**
		Деревянные констркции				
28	**6107-0101-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка стропилы с изготовлением**	**$м^3$**	**2,584**	**140675**	**363504**
29	**215-202-0502** *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**2,72688**	**139715**	**380986**
30	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**2,584**	**14959**	**38654**
31	**215-204-0402** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /обрешетку под металлочерепицу/**	**$м^3$**	**3,993**	**161672**	**645556**
32	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**347,656**	**529**	**183910**
33	**6107-0115-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Антисептирование водным раствором покрытия по фермам**	**$м^2$**	**1132**	**322**	**364504**
		Конструкции покрытия				
34	**6110-0101-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**$м^2$**	**62**	**6172**	**382664**
35	**224-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**68,572**	**4921**	**337443**
36	**6110-0301-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа (от конька до шахты)**	**м**	**40**	**2161**	**86440**
37	**224-104-0308** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**55**	**5005**	**275275**
		Слуховые окна				
40	**215-204-0503** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**$м^3$**	**1,6088**	**165331**	**265985**

1	2	3	4	5	6	7
41	**6107-0115-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Антисептирование водным раствором покрытия по фермам**	**$м^2$**	**12,96**	**322**	**4173**
42	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**2,44**	**14959**	**36500**
43	**214-204-0610** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**108,1**	**3029**	**327435**
		Смещение вентканалов				
44	**1203-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**$м^3$ кладки**	**0,9**	**86176**	**77558**
45	**6105-0201-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Кладка стен приямков и каналов**	**$м^3$**	**0,9**	**80302**	**72272**
		Вентшахты ВШ-5(3шт), ВШ-6(2т), ВШ-7(5шт), ВШ-7х(1шт), ВШ-8(2шт)				
46	**1114-0101-1508** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 1000х1000 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием**	**$м^2$ внутренней поверхности шахты**	**39,69**	**11240**	**446116**
47	**1114-0101-1507** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 600х600 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием**	**$м^2$ внутренней поверхности шахты**	**82,37**	**12030**	**990911**
48	**1114-0101-1506** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием**	**$м^2$ внутренней поверхности шахты**	**15,5**	**13090**	**202895**
49	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**1,470694**	**485835**	**714515**
50	**6111-0501-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**$м^2$**	**36**	**256**	**9216**
51	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**36**	**352**	**12672**
52	**215-202-0702** *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**3,32112**	**139715**	**464010**
53	**215-204-0302** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**3,51084**	**161672**	**567605**
54	**234-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**$м^3$**	**5,57**	**39847**	**221948**
55	**224-104-0308** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**169,257**	**5005**	**847131**

1	2	3	4	5	6	7
56	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,626976	570274	357548
57	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады**	$м^3$	6,698	17308	115929
58	6107-0115-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Антисептирование водным раствором стены**	$м^2$	166,79	448	74722
		Итого на 2 квартал 2023 год				
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР				42 501 938
		Итого с затратами на организацию и управление СМР			6,3%	2 677 622
		Сметная прибыль				45 179 560
		Непредвиденные работы и затраты			5%	2 258 978
		Итого с непредвиденными работами и затратами, сметной прибылью			5%	2 258 978
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163				49 697 516
		Итого с коэффициентом договорной цены			1,163	57 798 211
		Налог на добавленную стоимость (НДС)			0,98	56 642 247,32
		Итого с НДС			12%	6 797 069,68
						63 439 317,00

Заказчик:

Фурманюк Анатолий Павлович
Директор КГКП "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик:

Макенов Серик Сураганович
Директор ТОО "Заттар-LTD"

Авторский надзор:

Прудовикова Ольга Борисовна
Директор ТОО "Проектно-производственное объединение "Готика"

Технический надзор:

Мизёв Сергей Юрьевич
Эксперт ТОО "Кокшетау - 2015"

Расценки проверил Дзятко А.М.