Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация
2015 жылғы 29 қыркүйек

Мердігер (бас мердігер) **«Жылуэнерго ремонт» ЖШС-гі, ОҚО Шымкент қаласы Ақназархан көшесі №2/7**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Дербисбеков Ж.К атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«ОҚО Мақтарал ауданы, Ш.Ділдәбеков ауылдық округі «Жамбыл» елді мекеніндегі газбен қамтамасыз ету жүйелерінің құрылысы» ОҚО Мақтарал ауданы, Ш.Ділдәбеков ауылдық округі «Жамбыл» елді мекені объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс берушісі **«Мақтарал, ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ-і, бөлім басшысы Ғ.Ж.Полатов** болып табылатын
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;
2. Қосымша мердігер ұйым: **Жоқ**;
ұйымның атауы
3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Әсем Жоба Құрылыс» ЖШС №107-2014, директоры Оралбеков Р.**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Оңтүстікмемсараптама» РМК Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы, 24.10.2014ж. №19-0872/14 бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Газдың жылдық шығыны 339.900 мың м3/жыл	**м3/жыл**	**339.900**	**339.900**	**339.900**	**339.900**
Газ құбырының ұзындығы	**шақырым**	**4,309**	**4,309**	**4,309**	**4,309**
Жоғарғы қысымды					
Полиэтиленді құбыр Д=110мм	**м**	**10**	**10**	**10**	**10**
Орта қысымды					

Электрдәнекерлеуші болат құбыр Д=89	м	13	13	13	13
Электрдәнекерлеуші болат құбыр Д=57	м	952	952	952	952
Электрдәнекерлеуші болат құбыр Д=32		64	64	64	64
Полиэтиленді құбыр Д=90мм	м	890	890	890	890
Полиэтиленді құбыр Д=63мм	м	2198,5	2198,5	2198,5	2198,5
Полиэтиленді құбыр Д=32мм	м	168,5	168,5	168,5	168,5
Төмен қысымды					
Электрдәнекерлеуші болат құбыр Д=25	м	2	2	2	2
Полиэтиленді құбыр Д=32мм	м	11	11	11	11
ГРПШ-6 (бір G-4 есептегішімен)	дана	21	21	21	21
ГРПШ-10 (екі G-4 есептегішімен)	дана	22	22	22	22

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **Жоғарғы қысымды газ құбыры жалпы ұзындығы 10 метр, орта қысымды газ құбырлары, жалпы ұзындығы 4286 метр, төмен қысымды газ құбыры 13 метр, ГРПШ-6 (бір G-4 есептегішімен) 21 дана, ГРПШ-10 (екі G-4 есептегішімен) 22 дана орнатылды**;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың

жұмыстың басталуы маусым **2015 жыл;**

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы қыркүйек **2015 жыл;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **4** ай;

нақты **3** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні М.О.

Мердігер (бас мердігер) **«Жылуэнерго ремонт» ЖШС**

«ОҚО Мақтарал ауданы, Ш.Ділдәбеков ауылдық округі «Жамбыл» елді мекеніндегі газбен қамтамасыз ету жүйелерінің құрылысы» ОҚО Мақтарал ауданы, Ш.Ділдәбеков ауылдық округі «Жамбыл» елді мекені объектісін қабылдауға дайын деп санайды

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

Дербисбеков Ж.К

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.