Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет "
Наименование строительства :" Газификация с. Павлово района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"
и его адрес: ЗКО, район Байтерек

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		3	15.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**5 298 649,89**								567 712,49	
Акт №1 №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ		4730937,40	4730937,40			567712,49			567712,49	5 298 649,89
К оплате	**5 298 649,89**	**4 730 937,40**							**567 712,49**	**5 298 649,89**

Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"
БИН 170340024883

Директор _____ **Оспанов А.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, ул.Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск** — **170340024883**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 3 от 15.09.2021 г.

Номер документа	Дата составления
5	15.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	**сумма с НДС, в KZT**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Газификация села Павлово Зеленовского района ЗКО новое строительство»	15.12.2021		работа	1	4 730 937,40	4 730 937,40	567 712,49	**5 298 649,89**
				Итого	x	x	4 730 937,40	567 712,49	5 298 649,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Оспанов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2021

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, ул.Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел: +7 (7112) 28-19-20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту : Газификация с.Павлова района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту : Газификация с.Павлова района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 3 от 15.09.2021**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **№2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка -Г 3										
			Земляные работы										
1	11	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	3257,25	60,56	60,56	197262	197262	--	45616	262308	
			НР - 72%, СП - 8%			--	19,45	--	63355		19430		
2	12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2768,67	33,15	33,15	91791	91791	--	19116	119779	
			НР - 72%, СП - 8%			--	9,59	--	26549		8873		
3	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	488,58	715,39	--	349526	--	--	251659	649280	
			НР - 72%, СП - 8%			715,39	--	349526	--		48095		
			Трубопроводы										
4	14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	7,7	263177,58	73359,42	2026467	564868	17141	1579762	3895251	

			НР - 99%; СП - 8%			187592,00	19644,30	1444458	151261		288498	
5	16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4	1222,23	803,26	4889	3213	--	2486	7965
			НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	1676	835		590	
6	20	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	7,7	25893,92	18554,42	199383	142869	0	83450	305460
			НР - 72%; СП - 8%			7339,50	3607,63	56514	27779		22627	
7	22	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	10	131,60	--	1316	--	--	803	2288
			НР - 61%; СП - 8%			131,60	--	1316	--		170	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2870635	1000003	17141	1982892	5242331
								1853491	269779	--	388283	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5242331
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1853491				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1000003			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					269779			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17141		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								
			- Накладные расходы	Тенге							1982892	
			- Сметная прибыль	Тенге							388283	
			Временные здания и сооружения			2,30%		120573,6099				
			Итого с временными									5362904
			Зимние удорожания			2,97%		159278,2629				
			Итого с зимними удорожаниями									5522183
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		110443,6547				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5632626
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	2525/2405								5913672,199
			Итого с понижающим к=0,8									4730937,40
			НДС			12 %		567712,49				
			Итого с НДС									5 298 649,89

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Батыс Курылыс Қызмет" БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)