Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование строительства и его адрес: капитальный ремонт 3го этажа главного корпуса в здании КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.4-я линия,2.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		210	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капитальный ремонт 3го этажа главного корпуса в здании КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.4-я линия,2.	57 134 797,2	39 187 646,10	39 187 646,10						4 702 517,5	43 890 163,6

ПОДРЯДЧИК

ТОО "СпектрСтройСевер" адрес г.Петропавловск ул. Имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Директор _____ Нагорная Г.А.

Эксперт технического надзора ТОО" Фирма Дедов и К" БИН 060740008119

Эксперт _____ Ляхов И.Б. Аттестат KZ65VJE00023083

Авторский надзор ТОО "Севгражданпроект" БИН:9803400015

Лицензия 12013109 от 13.08.2012г. Приказ №21 от 11 мая 2020 г.

ГИП _____ Хаснутдинов Р.К.

ЗАКАЗЧИК

КГПна праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, 4-Я ЛИНИЯ, 2 БИН 951240001014

И.О. главного врача_____ Бижанов К.Б.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование стройки - капитальный ремонт 3го этажа главного корпуса в здании КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" по адресу: СКО,

Наименование объекта - капитальный ремонт 3го этажа главного корпуса в здании КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" по адресу: СКО,

Договор № 210 от 27.04.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2020г.
№2

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 год

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	2	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (Мр25)**	м3	2	33831,38	17,92	67663	36	43107	20597	95320	
			НР - 84%; СП - 8%			12259,94	--	24520	--		7061		
			РАЗДЕЛ 2.Перегородки										
2	5	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,003	16628,44	6187,44	50	19	--	33	90	
			НР - 84%; СП - 8%			10441,00	2771,14	31	8		7		
3	15	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство (С111)**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37	4579,67	30,89	169448	1143	125431	38962	225082	
			НР - 90%; СП - 8%			1158,76	11,26	42874	417		16673		
			РАЗДЕЛ 3.Окна										
4	25	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	24,62	1506,21	145,05	37083	3571	--	29611	72030	
			НР - 84%; СП - 8%			1361,16	70,67	33512	1740		5336		
5	26	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	23,33	1392,22	145,05	32481	3384	--	25826	62971	
			НР - 84%; СП - 8%			1247,17	70,67	29097	1649		4665		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	27	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка (демонтаж оконных проемов из ПВХ профилей с подоконными досками)**	м2	140,62	1506,21	145,05	211803	20397	--	169128	411406	
			НР - 84%; СП - 8%			1361,16	70,67	191406	9937		30475		
7	29	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка (демонтаж передаточного окна с подоконными досками)**	м2	1,17	1506,21	145,05	1762	170	1	1407	3423	
			НР - 84%; СП - 8%			1361,16	70,67	1593	83		254		
8	30	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 прим.	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (подоконной части АС 10)**	м2	1,2	664,90	26,99	798	32	1	563	1469	
			НР - 72%; СП - 8%			637,91	13,15	765	16		109		
9	31	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (подставочный профиль 50х50)**	м3	0,356	55997,00	--	19935	--	19935	--	21530	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1595		
10	32	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	184,12	2800,76	192,16	515676	35381	274654	199215	772082	
			НР - 90%; СП - 8%			1116,89	85,32	205641	15709		57191		
11	33	С121-090201-0910 2109-0201-0910 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (О-1,О-2,О-3,О-4,О-5)**	м2	184,12	22336,00	--	4112504	--	4112504	--	4441505	
			СП - 8%			--	--	--	--		329000		
12	36	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ПО-1)**	м2	1,17	3347,25	193,43	3916	226	2270	1367	5706	
			НР - 90%; СП - 8%			1213,69	84,29	1420	99		423		
13	37	С121-090201-0801 2109-0201-0801 РСНБ РК 2015 прим.	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ПО-1)**	м2	1,17	14823,00	--	17343	--	17343	--	18730	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1387		
14	38	С121-130510-0501 2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99**	м2	1,17	-5615,00	--	-6570	--	-6570	--	-7095	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-526		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	27	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка (демонтаж оконных проемов из ПВХ профилей с подоконными досками)** *НР - 84%; СП - 8%*	м2	140,62	1506,21 1361,16	145,05 70,67	211803 191406	20397 9937	--	169128 30475	411406	
7	29	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка (демонтаж передаточного окна с подоконными досками)** *НР - 84%; СП - 8%*	м2	1,17	1506,21 1361,16	145,05 70,67	1762 1593	170 83	1	1407 254	3423	
8	30	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 прим.	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (подоконной части АС 10)** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1,2	664,90 637,91	26,99 13,15	798 765	32 16	1	563 109	1469	
9	31	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (подставочный профиль 50х50)** *СП - 8%*	м3	0,356	55997,00 --	-- --	19935 --	-- --	19935	-- 1595	21530	Казахстан
10	32	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	184,12	2800,76 1116,89	192,16 85,32	515676 205641	35381 15709	274654	199215 57191	772082	
11	33	С121-090201-0910 2109-0201-0910 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (О-1,О-2,О-3,О-4,О-5)** *СП - 8%*	м2	184,12	22336,00 --	-- --	4112504 --	-- --	4112504	-- 329000	4441505	
12	36	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ПО-1)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,17	3347,25 1213,69	193,43 84,29	3916 1420	226 99	2270	1367 423	5706	
13	37	С121-090201-0801 2109-0201-0801 РСНБ РК 2015 прим.	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ПО-1)** *СП - 8%*	м2	1,17	14823,00 --	-- --	17343 --	-- --	17343	-- 1387	18730	Казахстан
14	38	С121-130510-0501 2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99** *СП - 8%*	м2	1,17	-5615,00 --	-- --	-6570 --	-- --	-6570	-- -526	-7095	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	39	С121-130502-0405 2113-0502-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 16 мм (из ПВХ профилей)	м2	1,17	4216,00	--	4933	--	4933	--	5327	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		395		
16	46	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	126	404,72	6,78	50995	854	--	38394	96540	
			НР - 76%; СП - 8%			397,94	3,00	50140	378		7151		
17	47	С121-110401-0102 2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	6,489	13849,00	--	89866	--	89866	--	97055	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7189		
18	48	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами (облицовка откосов из ПВХ профилей)	м откоса	276,06	555,97	5,51	153481	1522	50988	91393	264464	
			НР - 90%; СП - 8%			365,76	2,09	100971	576		19590		
19	49	С121-130502-0504 2113-0502-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм (ПВХ профиль)	м2	121	2626,00	--	317746	--	317746	--	343166	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25420		
20	54	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление (установка наличников из пвх профилей)	м коробок	270,67	78,79	1,23	21327	334	595	18491	43004	
			НР - 90%; СП - 8%			75,36	0,55	20398	148		3185		
21	55	С121-090205-0301 2109-0205-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 90 мм ГОСТ 23166-99 (наличники)	м	303,1504	259,00	--	78516	--	78516	--	84797	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6281		
22	56	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	109,55	1451,08	6,08	158966	666	111374	37643	212338	
			НР - 80%; СП - 8%			428,35	1,17	46926	128		15729		
23	57	Е11-150203-0505 1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (наружных откосов перлитом)	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,88	623,97	46,08	22388	1653	544	17250	42808	
			НР - 80%; СП - 8%			562,74	38,20	20191	1371		3171		
			РАЗДЕЛ 5.Полы										
			УСТРОЙСТВО ПОЛА ТИП 1										
24	90	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (В7,5,толщ.50мм)	м2 стяжки	335,5	941,36	31,40	315827	10535	165006	136440	488448	
			НР - 94%; СП - 8%			418,14	14,49	140286	4863		36181		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	91	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 ко=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	335,5	792,53	31,95	265895	10720	246945	12271	300420	
			НР - 94%; СП - 8%			24,53	14,38	8230	4824		22253		
26	92	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	335,5	750,47	31,34	251781	10514	132208	107086	387577	
			НР - 94%; СП - 8%			325,06	14,49	109059	4863		28709		
27	93	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство (при толщ.слоя смеси 20мм)	м2 покрытия	335,5	5855,61	144,28	1964556	48406	1580963	334386	2482858	
			НР - 94%; СП - 8%			999,07	61,23	335187	20543		183915		
28		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.30мм)	м2 стяжки	368	750,47	31,34	276171	11532	145016	117460	425121	
			НР - 94%; СП - 8%			325,06	14,49	119623	5334		31490		
29		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 ко=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	368	215,16	10,65	79178	3919	72302	4438	90305	
			НР - 94%; СП - 8%			8,04	4,79	2957	1764		6689		
			УСТРОЙСТВО ПОЛА ТИП3										
30	104	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.30мм)	м2 стяжки	56,94	750,47	31,34	42731	1784	22438	18174	65778	
			НР - 94%; СП - 8%			325,06	14,49	18509	825		4872		
31	105	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 ко=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	56,94	215,16	10,65	12251	606	11187	687	13973	
			НР - 94%; СП - 8%			8,04	4,79	458	273		1035		
32	106	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (изол И-БД 3 слоя на мастике МБК-Г-55)	м2 изолируемой поверхности	56,94	1451,81	96,58	82666	5499	40938	34724	126782	
			НР - 94%; СП - 8%			636,27	12,50	36229	712		9391		
33	107	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 ко=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	56,94	1799,21	95,58	102447	5443	53285	41859	155850	
			НР - 94%; СП - 8%			767,81	14,25	43719	811		11544		
34	108	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	102,63	750,47	31,34	77020	3216	40443	32758	118560	
			НР - 94%; СП - 8%			325,06	14,49	33361	1488		8782		
35	109	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство (плитка 300х300х8мм, прослойка сухие смеси 22мм)	м2 покрытия	56,94	4796,58	83,08	273117	4731	198067	67972	368377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%; СП - 8%			1234,97	34,98	70319	1992		27287		
			УСТРОЙСТВО ПОЛА ТИП 5										
36	118	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (В7,5,толщ.50мм)**	м2 стяжки	25	941,36	31,40	23534	785	12295	10167	36397	
			НР - 94%; СП - 8%			418,14	14,49	10454	362		2696		
37	119	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 ко=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	25	792,53	31,95	19813	799	18401	914	22386	
			НР - 94%; СП - 8%			24,53	14,38	613	359		1658		
38	120	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	25	750,47	31,34	18762	783	9852	7980	28881	
			НР - 94%; СП - 8%			325,06	14,49	8127	362		2139		
39	121	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство (плитка 300х300х8мм, прослойка сухие смеси 22мм)**	м2 покрытия	25	4796,58	83,08	119914	2077	86963	29844	161739	
			НР - 94%; СП - 8%			1234,97	34,98	30874	874		11981		
40	122	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство (на сухих смесях)**	м плинтусов	8,5	562,04	1,85	4777	16	2281	2338	7684	
			НР - 94%; СП - 8%			291,76	0,82	2480	7		569		
			РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка										
41	125	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	890,64	1220,41	8,00	1086945	7127	411809	536157	1752949	
			НР - 80%; СП - 8%			750,03	2,46	668009	2187		129848		
42	127	Е12-110101-0211 1211-0101-0211 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	346	1965,53	12,56	680072	4344	184562	355164	1118055	
			НР - 72%; СП - 8%			1419,56	6,12	491166	2117		82819		
43	129	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1671,2	1116,32	8,00	1865592	13372	772720	866883	2951073	
			НР - 80%; СП - 8%			645,94	2,46	1079500	4103		218598		
44	132	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	246	4211,03	25,83	1035914	6354	590522	354971	1502157	
			НР - 80%; СП - 8%			1784,71	19,01	439038	4676		111271		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	8	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	133	1554,68	20,67	206772	2749	154463	49511	276786	
			НР - 98%; СП - 8%			372,63	7,23	49560	961		20503		
46	9	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	348	1598,35	20,67	556226	7192	419358	129547	740635	
			НР - 98%; СП - 8%			372,63	7,23	129676	2515		54862		
47	12	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55,8	542,00	--	30244	--	30244	--	32663	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2419		
48	13	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	23,47	19339,67	176,08	453902	4133	431094	20143	511969	
			НР - 98%; СП - 8%			795,71	80,05	18675	1879		37924		
49	14	С123-040905-0802 2304-0905-0802 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	100	1673,00	--	167300	--	167300	--	180684	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13384		
			Локальная СМЕТА 02-01-03 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК										
			РАЗДЕЛ 6.ВОДОПРОВОД В1										
50	3	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (полипропиленовых)	м трубопровода	201,3	1512,77	16,76	304520	3374	36967	258915	608510	
			НР - 98%; СП - 8%			1312,36	0,10	264179	20		45075		
51	4	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (полипропиленовых)	м трубопровода	261,2	1712,10	20,08	447200	5246	71931	362664	874653	
			НР - 98%; СП - 8%			1416,63	0,17	370023	43		64789		
52	5	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (полипропиленовых)	м трубопровода	18,5	2009,14	23,69	37169	438	8135	28029	70414	
			НР - 98%; СП - 8%			1545,73	0,27	28596	5		5216		
53	6	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (полипропиленовых)	м трубопровода	10,7	2462,35	28,01	26347	300	7769	17916	47805	
			НР - 98%; СП - 8%			1708,21	0,40	18278	4		3541		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	7	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (полипропиленовых)** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	2967,88 1850,61	32,22 0,60	14839 9253	161 3	5425	9071 1913	25823	
55	8	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Вентиль проходной из полипропилена д.20мм** *СП - 8%*	шт	50	901,79 --	-- --	45089 --	-- --	45089	-- 3607	48696	Казахстан
56	9	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Вентиль проходной из полипропилена д.25мм** *СП - 8%*	шт	18	1352,68 --	-- --	24348 --	-- --	24348	-- 1948	26296	Казахстан
57	10	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Вентиль проходной из полипропилена д.32мм** *СП - 8%*	шт	1	2053,57 --	-- --	2054 --	-- --	2054	-- 164	2218	Казахстан
58	11	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Вентиль проходной из полипропилена д.40мм** *СП - 8%*	шт	2	2321,43 --	-- --	4643 --	-- --	4643	-- 371	5014	Казахстан
59	12	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Вентиль проходной из полипропилена д.50мм** *СП - 8%*	шт	1	4776,79 --	-- --	4777 --	-- --	4777	-- 382	5159	Казахстан
60	13	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	27	19,00 --	-- --	513 --	-- --	513	-- 41	554	Казахстан
61	14	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	70	34,00 --	-- --	2380 --	-- --	2380	-- 190	2570	Казахстан
62	15	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	7	55,00 --	-- --	385 --	-- --	385	-- 31	416	Казахстан
63	16	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	3	59,00 --	-- --	177 --	-- --	177	-- 14	191	Казахстан
64	17	С123-020401-2510 2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	3	82,00 --	-- --	246 --	-- --	246	-- 20	266	Казахстан
65	18	С123-020401-2514 2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	2	165,00 --	-- --	330 --	-- --	330	-- 26	356	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	19	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**										
			СП - 8%	шт.	85	13,00	--	1105	--	1105	--	1193	Казахстан
						--	--	--	--		88		
67	20	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**										
			СП - 8%	шт.	7	22,00	--	154	--	154	--	166	Казахстан
						--	--	--	--		12		
68	21	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**										
			СП - 8%	шт.	1	36,00	--	36	--	36	--	39	Казахстан
						--	--	--	--		3		
69	22	С123-020401-1301 2302-0401-1301 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**										
			СП - 8%	шт.	3	16,00	--	48	--	48	--	52	Казахстан
						--	--	--	--		4		
70	23	С123-020401-0203 2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**										
			СП - 8%	шт.	21	34,00	--	714	--	714	--	771	Казахстан
						--	--	--	--		57		
71	24	С123-020401-0206 2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**										
			СП - 8%	шт.	4	55,00	--	220	--	220	--	238	Казахстан
						--	--	--	--		18		
72	25	С123-020401-0209 2302-0401-0209 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**										
			СП - 8%	шт.	2	93,00	--	186	--	186	--	201	Казахстан
						--	--	--	--		15		
73	26	С123-020401-0212 2302-0401-0212 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**										
			СП - 8%	шт.	1	153,00	--	153	--	153	--	165	Казахстан
						--	--	--	--		12		
74	27	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**										
			СП - 8%	шт.	252	5,00	--	1260	--	1260	--	1361	Казахстан
						--	--	--	--		101		
75	28	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**										
			СП - 8%	шт.	308	7,00	--	2156	--	2156	--	2328	Казахстан
						--	--	--	--		172		
76	29	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**										
			СП - 8%	шт.	19	11,00	--	209	--	209	--	226	Казахстан
						--	--	--	--		17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	30	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10	20,00	--	200	--	200	--	216	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16		
78	31	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	34,00	--	136	--	136	--	147	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11		
79	32	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	5	725,77	--	3629	--	2005	1591	5638	
			НР - 98%; СП - 8%			324,77	--	1624	--		418		
80	33	Е11-161001-0102 1116-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	врезка	25	6272,16	128,44	156804	3211	8314	142707	323472	
			НР - 98%; СП - 8%			5811,16	13,64	145279	341		23961		
81	34	Е11-161001-0103 1116-1001-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	врезка	70	6362,56	128,44	445379	8991	29607	399581	912557	
			НР - 98%; СП - 8%			5811,16	13,64	406781	955		67597		
82	35	Е11-161001-0104 1116-1001-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	врезка	6	6484,16	128,44	38905	771	3267	34250	79007	
			НР - 98%; СП - 8%			5811,16	13,64	34867	82		5852		
83	36	Е11-161001-0105 1116-1001-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 40 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	врезка	5	6595,36	128,44	32977	642	3279	28541	66440	
			НР - 98%; СП - 8%			5811,16	13,64	29056	68		4921		
84	37	Е11-161001-0106 1116-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	врезка	3	9299,03	228,59	27897	686	5982	20884	52684	
			НР - 98%; СП - 8%			7076,23	27,28	21229	82		3903		
85	38	С123-010201-0156 2301-0201-0156 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (гильза)**	м	1,8	1076,00	--	1937	--	1937	--	2092	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		155		
86	39	С123-010201-0164 2301-0201-0164 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (д.83х2,5мм) (гильза)**	м	7,5	1850,00	--	13875	--	13875	--	14985	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1110		
87	40	С123-010201-0167 2301-0201-0167 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (гильза)	м	2,4	1266,00	--	3038	--	3038	--	3281	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		243		
88	41	С123-010201-0176 2301-0201-0176 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (д.95х2,5мм) (гильза)	м	0,9	1456,00	--	1310	--	1310	--	1415	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
			РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД Т3,Т4										
89	44	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (полипропиленовых). Разборка	м трубопроводов	597	332,31	2,73	198391	1631	17360	129560	354187	
			НР - 72%; СП - 8%			300,50	0,91	179400	545		26236		
90	46	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (полипропиленовых)	м трубопровода	542	1496,93	16,76	811335	9085	90949	697128	1629140	
			НР - 98%; СП - 8%			1312,36	0,10	711301	54		120677		
91	47	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (полипропиленовых)	м трубопровода	240,4	1697,25	20,08	408018	4828	62633	333785	801147	
			НР - 98%; СП - 8%			1416,63	0,17	340557	40		59344		
92	48	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (полипропиленовых)	м трубопровода	14,6	2001,22	23,69	29218	346	6304	22120	55445	
			НР - 98%; СП - 8%			1545,73	0,27	22568	4		4107		
93	49	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (полипропиленовых)	м трубопровода	10,7	2523,73	28,01	27004	300	8426	17916	48514	
			НР - 98%; СП - 8%			1708,21	0,40	18278	4		3594		
94	50	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена д.20мм	шт	65	901,79	--	58616	--	58616	--	63305	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4689		
95	51	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена д.25мм	шт	18	1352,68	--	24348	--	24348	--	26296	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1948		
96	52	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена д.40мм	шт	2	2321,43	--	4643	--	4643	--	5014	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		371		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	53	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	27	19,00 --	-- --	513 --	-- --	513	-- 41	554	Казахстан
98	54	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	70	34,00 --	-- --	2380 --	-- --	2380	-- 190	2570	Казахстан
99	55	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	7	55,00 --	-- --	385 --	-- --	385	-- 31	416	Казахстан
100	56	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	3	59,00 --	-- --	177 --	-- --	177	-- 14	191	Казахстан
101	57	С123-020401-2510 2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	3	82,00 --	-- --	246 --	-- --	246	-- 20	266	Казахстан
102	58	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	105	13,00 --	-- --	1365 --	-- --	1365	-- 109	1474	Казахстан
103	59	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	5	22,00 --	-- --	110 --	-- --	110	-- 9	119	Казахстан
104	60	С123-020401-1301 2302-0401-1301 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	2	16,00 --	-- --	32 --	-- --	32	-- 3	35	Казахстан
105	61	С123-020401-0203 2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	21	34,00 --	-- --	714 --	-- --	714	-- 57	771	Казахстан
106	62	С123-020401-0206 2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	4	55,00 --	-- --	220 --	-- --	220	-- 18	238	Казахстан
107	63	С123-020401-0209 2302-0401-0209 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	2	93,00 --	-- --	186 --	-- --	186	-- 15	201	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	64	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	834	5,00	--	4170	--	4170	--	4504	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		334		
109	65	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	321	7,00	--	2247	--	2247	--	2427	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		180		
110	66	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	11,00	--	198	--	198	--	214	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16		
111	67	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	20,00	--	240	--	240	--	259	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19		
112	68	Е11-161001-0102 1116-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	64	6272,16	128,44	401418	8220	21284	365331	828089	
			НР - 98%; СП - 8%			5811,16	13,64	371914	873		61340		
113	69	Е11-161001-0103 1116-1001-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	65	6362,56	128,44	413566	8348	27493	371039	847374	
			НР - 98%; СП - 8%			5811,16	13,64	377725	886		62768		
114	70	Е11-161001-0104 1116-1001-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	6484,16	128,44	12968	257	1089	11417	26336	
			НР - 98%; СП - 8%			5811,16	13,64	11622	27		1951		
115	71	Е11-161001-0105 1116-1001-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 40 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	5	6595,36	128,44	32977	642	3279	28541	66440	
			НР - 98%; СП - 8%			5811,16	13,64	29056	68		4921		
116	72	С123-010201-0156 2301-0201-0156 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (гильза)	м	10,8	1076,00	--	11621	--	11621	--	12550	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		930		
117	73	С123-010201-0164 2301-0201-0164 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (д.83х2,5мм) (гильза)	м	6,3	1850,00	--	11655	--	11655	--	12587	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		932		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	74	С123-010201-0167 2301-0201-0167 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (гильза)	м	1,2	1266,00	--	1519	--	1519	--	1641	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		122		
119	75	С123-010201-0176 2301-0201-0176 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (д.95х2,5мм) (гильза)	м	0,9	1456,00	--	1310	--	1310	--	1415	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
			РАЗДЕЛ 8.КАНАЛИЗАЦИЯ										
120	76	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	295,8	620,13	3,00	183436	887	--	131746	340397	
			НР - 72%; СП - 8%			617,14	1,46	182549	432		25215		
121	77	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	99,7	771,14	6,00	76882	598	1	55135	142579	
			НР - 72%; СП - 8%			765,14	2,92	76285	291		10561		
122	78	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	395,8	1065,29	1,56	421643	619	119851	295331	774332	
			НР - 98%; СП - 8%			760,92	0,47	301173	185		57358		
123	79	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	119,7	1653,23	3,84	197891	460	110092	85718	306298	
			НР - 98%; СП - 8%			729,65	1,07	87339	128		22689		
124	80	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	40	79,00	--	3160	--	3160	--	3413	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		253		
125	81	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	25	28,00	--	700	--	700	--	756	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		56		
126	82	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	68	50,00	--	3400	--	3400	--	3672	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		272		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	83	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	13	168,00	--	2184	--	2184	--	2359	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		175		
128	84	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 (60гр.)	шт.	119	107,00	--	12733	--	12733	--	13752	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1019		
129	85	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 (60гр.)	шт.	31	385,00	--	11935	--	11935	--	12890	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		955		
130	86	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 (60гр.)	шт.	21	339,00	--	7119	--	7119	--	7689	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		570		
131	87	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	38	400,00	--	15200	--	15200	--	16416	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1216		
132	88	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	10	155,00	--	1550	--	1550	--	1674	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		124		
133	89	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015 прим.	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 (патрубок переходной)	шт.	3	124,00	--	372	--	372	--	402	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		30		
134	90	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
135	91	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	15	60,00	--	900	--	900	--	972	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		72		
136	92	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	198	69,00	--	13662	--	13662	--	14755	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1093		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	93	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	60	217,00 --	-- --	13020 --	-- --	13020	-- 1042	14062	Казахстан
138	94	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	14949,38 991,17	81,97 37,32	14949 991	82 37	13876	1008 1277	17234	
139	95	Е11-161001-0201 1116-1001-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети *НР - 98%; СП - 8%*	врезка	118	12393,32 7402,15	30,81 13,64	1462412 873453	3636 1609	585323	857561 185598	2505571	
140	96	Е11-161001-0202 1116-1001-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети *НР - 98%; СП - 8%*	врезка	32	14470,84 9386,55	30,81 13,64	463067 300370	986 436	161711	294790 60629	818485	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
141	8	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	5195,14 3399,00	169,14 53,00	10390 6798	338 106	3254	4971 1229	16590	
142	9	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	2	5665,00 --	-- --	11330 --	-- --	11330	-- 906	12236	
143	10	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	18	1187,71 1075,00	20,20 --	21379 19350	364 --	1665	13932 2825	38136	
144	11	С123-070204-0926 2307-0204-0926 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	7086,00 --	-- --	14172 --	-- --	14172	-- 1134	15306	
145	12	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	11	465,00 --	-- --	5115 --	-- --	5115	-- 409	5524	
146	13	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	5	3938,00 --	-- --	19690 --	-- --	19690	-- 1575	21265	
147	45	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	65	255,65	--	16617	--	2160	10409	29188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			222,41	--	14457	--		2162		
148	46	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	65	39,00	--	2535	--	2535	--	2738	
			СП - 8%			--	--	--	--		203		
149	48	С123-070202-0603 2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	249	76,00	--	18924	--	18924	--	20438	
			СП - 8%			--	--	--	--		1514		
150	56	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	532	326,89	2,40	173907	1277	82658	65084	258111	
			НР - 72%; СП - 8%			169,12	0,80	89972	423		19119		
151	57	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6054	256011,00	--	154989	--	154989	--	167388	
			СП - 8%			--	--	--	--		12399		
152	61	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01224	393712,00	--	4819	--	4819	--	5205	
			СП - 8%			--	--	--	--		386		
			ОТДЕЛ 5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
			РАЗДЕЛ 9.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
153	2	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	8353,73	883,70	8354	884	5204	1822	10990	
			НР - 72%; СП - 8%			2266,00	265,00	2266	265		814		
154	3	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРв-24-036)	шт.	1	5665,00	--	5665	--	5665	--	6118	
			СП - 8%			--	--	--	--		453		
155	5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	1187,71	20,20	7126	121	555	4644	12712	
			НР - 72%; СП - 8%			1075,00	--	6450	--		942		
156	6	С123-070204-0926 2307-0204-0926 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7086,00	--	7086	--	7086	--	7653	
			СП - 8%			--	--	--	--		567		
157	9	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3938,00	--	31504	--	31504	--	34024	
			СП - 8%			--	--	--	--		2520		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									35304965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9989527					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					304496				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					109168				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13352499			
			- Накладные расходы	Тенге							9080078		
			- Сметная прибыль	Тенге							2618129		
			Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**									**423660**
			ИТОГО	**Тенге**									**35728625**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%	**Тенге**									**864633**
			Итого	**Тенге**									**36593257**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**									**731865**
			ИТОГО	**Тенге**									**37325122**
			Итого в ценах 2019г к=1,0499	**Тенге**									**39187646,1**
			НДС 12%	**Тенге**									**4702517,5**
			ВСЕГО по АКТУ	**Тенге**									**43890163,6**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СпектрСтройСевер" адрес :г.Петропавловск ул. Имени Жамбыла,154 БИН 081040016548
Директор _____ **Нагорная Г.А.**

Эксперт технического надзора ТОО" Фирма Дедов и К"
БИН 060740008119
Эксперт _____ **Ляхов И.Б. Аттестат KZ65VJE00023083**

Авторский надзор ТОО "Севгражданпроект" БИН:9803400015
Лицензия 12013109 от3.08.2012г. Приказ №21 от 11 мая 2020 г.
ГИП _____ **Хисмутдинов Р.К.**

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской
и.о. главного врача_____ **Бижанов К.Б.**