Генподрядчик: ТОО "УМР-6"

Субподрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Экземпляр
АО «Алматыинжстрой»

Утверждена приказом Министра индустрии и инфрастуктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019 года №178

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Физули угол ул. Майлина, по ул. Монтажная, ул. Тукая, ул. Норильская до ул. Поддубного, 71, в Турксибском районе города Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование		Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		32/1	28.05.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчётном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	в т. ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**19 075 502,00**	**17 031 698,21**							**2 043 803,79**	**19 075 502,00**

М.П.
Генподрядчик : ТОО "УМР-6" _____

М.П.
Субподрядчик: АО "Алматыинжстрой" _____

357

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-950640000206-20201220-58631731
1.1. Номер учетной системы 377
2. Дата выписки 20.12.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 20.12.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 950640000206
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Алматыинжстрой"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0031499
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ916017131000007658
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"*

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 980940001419
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "УМР-6"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Немировича-Данченко, дом № 18 Б
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 950640000206
25.2 Наименование Акционерное общество "Алматыинжстрой"
25.3 Адрес отправки 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 980940001419
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "УМР-6"
26.3 Адрес доставки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Немировича-Данченко, дом № 18 Б
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор №32/1
27.4. Дата 28.05.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 357
32.2 Дата 20.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Физулиуг.ул.Майлина, по ул.Монтажная, ул.Тукая, ул.Норильская до ул.Поддубного,71 в Турксибском райогне г.Алматы			Работа	1	17031698.21	17031698.21			17031698.21	12%	2043803.79	19075502.00			1	
				Всего по счету:				17031698.21		0.00	17031698.21		2043803.79	19075502.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
ztPewKWckt0OCAB4BEgL4a+AJ3f8Io/OsfzFZ5AL3Ew7/qp0thn5kc5MUKjHdjTf NvLmSuUqd9rpl/95ixkiHQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
Арифова Фатима Алипашаевна

Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО "УМР-6"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **АО "Алматыинжстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Физули угол ул. Майлина, по ул. Монтажная, ул. Тукая, ул. Норильская до ул. Поддубного, 71, в Турксибском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2020 год

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы#				
1	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1048,124	298,98	313371
			Накладные расходы			*52,14*	*54654*
			Сметная прибыль			*22,15*	*23213*
2	2	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	14685,000	865,45	12709181
			Накладные расходы			*194,23*	*2852201*
			Сметная прибыль			*64,11*	*941421*
3	3	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	32,416	7227,81	234298
			Накладные расходы			*2801,48*	*90813*
			Сметная прибыль			*535,39*	*17355*
4	4	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка грунта вручную в местах пересеч. с коммуникациями	м3 грунта	326,300	6023,17	1965361
			Накладные расходы			*2334,56*	*761768*
			Сметная прибыль			*446,16*	*145582*
5	5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) рабочий и приемный котлован м3	м3 грунта	8,650	222,79	1927
			Накладные расходы			*36,98*	*320*
			Сметная прибыль			*16,50*	*143*
6	6	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка грунта вручную уширение под колодцы Д=2,0 м	м3 грунта	1,015	6023,17	6112
			Накладные расходы			*2334,56*	*2369*
			Сметная прибыль			*446,16*	*453*
7	7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	378,929	298,98	113293
			Накладные расходы			*52,14*	*19759*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнение работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*22,15*	*8392*
8	8	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	2554,071	1153,44	2945967
			Сметная прибыль			*85,44*	*218220*
			Раздел: Трубопроводы Спецификация /4508-С31-НВ, лист 1/#				
9	9	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм /за исключением длины протаскивания футляров/. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,189	6298752,30	1190111
			Накладные расходы			*2221254,03*	*419693*
			Сметная прибыль			*466574,24*	*88156*
			ИТОГО:				**19479623**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4201576**
			Сметная прибыль				**1442935**
			Итого с временными		1,04 %	202588,00	**19682211**
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	407422,00	**20089633**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		0,020	401793	**20491426**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0864865				**22263657**
			Итого с НДС		12 %	2671639	**24935296**
			Итого с конкурсной скидкой				***22441767***
			Итого с понижающим коэф-том				***19075502***

Гнеподрядчик

(наименование организации)

Субподрядчик

(наименование организации)