ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"**

ВКО г.Семей ,ул Достоевского ,110
БИН110840016453
ИИК KZ 20070103KSN1820000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (Поз .44)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** от 29ноября2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	№75 доп согл№1	07.06.2021г 15.11.2021г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябр) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жил Дом Карагал поз44	191780000,00	80088998,73	79944319,73	79944319,73	0	144679			9610679,85	89699678,58
минус аванс 30%										26909903,57
Итого к оплате										**62789775,01**

М.П. **Заказчик:** И.О Руководителя ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО" _____ **Д.У Айтбаев**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Руководитель ТОО "Восток Инжиниринг" _____ **А.Ю.Бартаков**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

ВКО г.Семей ,ул Достоевского ,110
БИН 110840016453
ИИК KZ 20070103KSN182700
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 44)

Договор: №75 от 07.06.2021г доп соглашение №1от 15.11.2021г

АКТ №3

приемки выполненных работ за ноябрьот 29 ноября 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 3кв 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 на Подземную часть									
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
20	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5									
			м3	11,98	23263,34	1364,12	278695	16342	219684	42504	346894
		НР - 91%; СП - 8%			3561,66	337,10	42669	4038		25696	
21	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(над отверстиями)	т металлических изделий	0,2114	76299,41	2302,61	16130	487	--	14705	33302
		НР - 93%; СП - 8%			73996,80	799,20	15643	169		2467	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2114	240026,00	--	50741	--	50741	--	54800
		СП - 8%			--	--	--	--		4059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	84	666,50	244,79	55986	20562	19433	24723	87165
		НР - 118%; СП - 8%			190,37	59,05	15991	4960		6457	
24	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,9852	84694,00	--	168135	--	168135	--	181586
		СП - 8%			--	--	--	--		13451	
25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,9478	76299,41	2302,61	72317	2182	--	65929	149306
		НР - 93%; СП - 8%			73996,80	799,20	70134	757		11060	
26	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (СФ1-СФ8)	т	0,9478	259489,00	--	245944	--	245944	--	265619
		СП - 8%			--	--	--	--		19675	
28	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом на отм.-0,35м	м2 поверхности	147,5	2231,33	45,20	329121	6667	285721	35583	393881
		НР - 93%; СП - 8%			249,04	10,36	36733	1528		29176	
29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	460,5	903,12	20,08	415887	9247	264299	133644	593494
		НР - 93%; СП - 8%			309,10	2,96	142341	1363		43962	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1632956**	**55487**	**1253957**	**317088**	**2106047**
							323511	**12815**	**--**	**156003**	
				РАЗДЕЛ 3.Стены							
30	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство подготовки под стены толщиной 250мм из бетона класса В7,5	м3	1,4	25375,67	1998,69	35526	2798	26115	6605	45502
		НР - 91%; СП - 8%			4723,20	461,41	6612	646		3370	
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02615	240026,00	--	6277	--	6277	--	6779
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
32	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из керамического кирпича М150 на растворе М100 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	29,17	33133,93	1604,60	966517	46806	711490	204763	1264983
		НР - 93%; СП - 8%			7138,20	409,81	208221	11954		93702	
33	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из керамического кирпича М150 на растворе М100 простые при высоте этажа до 4 м(стен тамбура толщиной 380мм). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	2,66	33133,93	1604,60	88136	4268	64880	18672	115353
		НР - 93%; СП - 8%			7138,20	409,81	18988	1090		8545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из керамического кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м(толщиной 380мм). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	22,01	32768,01	1604,60	721224	35317	536849	147012	937695
		НР - 93%; СП - 8%			6772,28	409,81	149058	9020		69459	
35	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из керамического кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м(толщиной 250мм). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	4,4	32768,01	1604,60	144179	7060	107321	29389	187454
		НР - 93%; СП - 8%			6772,28	409,81	29798	1803		13885	
36	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из керамического кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м(лифтовая шахта). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	11,36	32768,01	1604,60	372245	18228	277083	75877	483972
		НР - 93%; СП - 8%			6772,28	409,81	76933	4655		35850	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2334103**	**114478**	**1730016**	**482319**	**3041738**
							489610	**29169**	**--**	**225314**	
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие на отм.-0,32									
56	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,96	6623,00	--	284524	--	284524	--	307286
		СП - 8%			--	--	--	--		22762	
57	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	34,16	6623,00	--	226242	--	226242	--	244341
		СП - 8%			--	--	--	--		18099	
58	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-8К7^(L=5960мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	142,56	6623,00	--	944175	--	944175	--	1019709
		СП - 8%			--	--	--	--		75534	
59	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,94	6623,00	--	98948	--	98948	--	106864
		СП - 8%			--	--	--	--		7916	
60	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,08	6623,00	--	278696	--	278696	--	300992
		СП - 8%			--	--	--	--		22296	
61	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	50,16	6623,00	--	332210	--	332210	--	358787
		СП - 8%			--	--	--	--		26577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	20,28	6623,00	--	134314	--	134314	--	145059
		СП - 8%			--	--	--	--		10745	
63	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	34	6623,00	--	225182	--	225182	--	243197
		СП - 8%			--	--	--	--		18015	
64	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-8К7^(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	6,8	6623,00	--	45036	--	45036	--	48639
		СП - 8%			--	--	--	--		3603	
65	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-8К7^(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	25,68	6623,00	--	170079	--	170079	--	183685
		СП - 8%			--	--	--	--		13606	
66	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	12,72	6623,00	--	84245	--	84245	--	90985
		СП - 8%			--	--	--	--		6740	
67	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	28,17	6623,00	--	186570	--	186570	--	201496
		СП - 8%			--	--	--	--		14926	
68	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4,97	6623,00	--	32916	--	32916	--	35549
		СП - 8%			--	--	--	--		2633	
69	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6,25	6623,00	--	41394	--	41394	--	44706
		СП - 8%			--	--	--	--		3312	
70	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	9,5	6623,00	--	62918	--	62918	--	67951
		СП - 8%			--	--	--	--		5033	
71	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	7,08	6623,00	--	46891	--	46891	--	50642
		СП - 8%			--	--	--	--		3751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	12,1	6623,00	--	80138	--	80138	--	86549
		СП - 8%			--	--	--	--		6411	
73	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	9	6623,00	--	59607	--	59607	--	64376
		СП - 8%			--	--	--	--		4769	
74	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-8К7^(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	2,34	6623,00	--	15498	--	15498	--	16738
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
75	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-8К7^(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	2,94	6623,00	--	19472	--	19472	--	21030
		СП - 8%			--	--	--	--		1558	
76	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П 72.15-8АтVТ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	21,48	6756,00	--	145119	--	145119	--	156729
		СП - 8%			--	--	--	--		11610	
		Плита балконная ПБ1;ПБ2-6шт									
80	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	0,3306	259489,00	--	85787	--	85787	--	92650
		СП - 8%			--	--	--	--		6863	
81	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,04464	239602,00	--	10696	--	10696	--	11552
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02256	243102,00	--	5484	--	5484	--	5923
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00918	240026,00	--	2203	--	2203	--	2379
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
86	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,4449	108311,00	--	48188	--	48188	--	52043
		СП - 8%			--	--	--	--		3855	
		ПБ3-6шт									
88	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	0,35064	259489,00	--	90987	--	90987	--	98266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7279	
89	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,04464	239602,00	--	10696	--	10696	--	11552
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02256	243102,00	--	5484	--	5484	--	5923
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
91	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00918	240026,00	--	2203	--	2203	--	2379
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
94	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,4695	108311,00	--	50852	--	50852	--	54920
		СП - 8%			--	--	--	--		4068	
		ПБ6-ПБ7									
96	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	0,14942	259489,00	--	38773	--	38773	--	41875
		СП - 8%			--	--	--	--		3102	
97	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,01488	239602,00	--	3565	--	3565	--	3850
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
98	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0094	243102,00	--	2285	--	2285	--	2468
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00408	240026,00	--	979	--	979	--	1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
102	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1844	108311,00	--	19973	--	19973	--	21571
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3892329**		**3892329**		**4203718**
										311389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**7859388**	**169965**	**6876302**	**799407**	**9351503**
							813121	**41984**		**692706**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7859388**				
	Материалы		Тенге				**6876302**				
	Всего заработная плата		Тенге					**855105**			
		Накладные расходы	Тенге				**799407**				
		Сметная прибыль	Тенге				**692706**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9351501**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**855105**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**9351501**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					855105			
				Локальная смета №2-1-2							
				Надземная часть							
				РАЗДЕЛ 1.Стены							
1	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М150. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(1,2,3,4,5,6этажи)	м3 кладки	214,6796	31468,92	2024,55	6755735	434630	4792020	1519560	8937318
		НР - 93%; СП - 8%			7122,64	488,40	1529086	104850		662024	
17	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	292,332	23031,00	--	6732698	--	6732698	--	7271314
		СП - 8%			--	--	--	--		538616	
20	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,125	272556,00	--	1941962	--	1941962	--	2097318
		СП - 8%			--	--	--	--		155357	
21	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,71118	281111,00	--	1043254	--	1043254	--	1126714
		СП - 8%			--	--	--	--		83460	
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6845	240026,00	--	404324	--	404324	--	436670
		СП - 8%			--	--	--	--		32346	
24	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0288	240224,00	--	6918	--	6918	--	7472
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00512	240026,00	--	1229	--	1229	--	1327
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
29	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	2,716	23031,00	--	62552	--	62552	--	67556
		СП - 8%			--	--	--	--		5004	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	243102,00	--	6078	--	6078	--	6564
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,419	276682,00	--	115930	--	115930	--	125204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9274	
36	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,143536	272556,00	--	39122	--	39122	--	42252
		СП - 8%			--	--	--	--		3130	
38	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015	прим.Пенетрон	кг	353,44	1335,00	--	471842	--	471842	--	509589
		СП - 8%			--	--	--	--		37747	
40	2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 20 мм)	кг	37,7784	716,00	--	27049	--	27049	--	29213
		СП - 8%			--	--	--	--		2164	
42	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	4,3553	26403,00	--	114993	--	114993	--	124192
		СП - 8%			--	--	--	--		9199	
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	243102,00	--	11669	--	11669	--	12603
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	243102,00	--	8752	--	8752	--	9452
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
53	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	55,85	84694,00	--	4730160	--	4730160	--	5108573
		СП - 8%			--	--	--	--		378413	
55	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	8,3616	276682,00	--	2313504	--	2313504	--	2498584
		СП - 8%			--	--	--	--		185080	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19181	240026,00	--	46039	--	46039	--	49722
		СП - 8%			--	--	--	--		3683	
61	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	9,118	23836,00	--	217337	--	217337	--	234724
		СП - 8%			--	--	--	--		17387	
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2239	243102,00	--	54431	--	54431	--	58785
		СП - 8%			--	--	--	--		4354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**25105577** **1529086**	**434630** **104850**	**23141862** **--**	**1519560** **2130010**	**28755147**
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие									
96	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	515,52	6623,00	--	3414289	--	3414289	--	3687432
		СП - 8%			--	--	--	--		273143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	341,6	6623,00	--	2262417	--	2262417	--	2443410
		СП - 8%			--	--	--	--		180993	
98	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-8К7^(L=5960мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1373,68	6623,00	--	9097883	--	9097883	--	9825714
		СП - 8%			--	--	--	--		727831	
99	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	149,4	6623,00	--	989476	--	989476	--	1068634
		СП - 8%			--	--	--	--		79158	
100	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.15-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	421,6	6623,00	--	2792257	--	2792257	--	3015638
		СП - 8%			--	--	--	--		223381	
101	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	502,8	6623,00	--	3330044	--	3330044	--	3596448
		СП - 8%			--	--	--	--		266404	
102	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	209,56	6623,00	--	1387916	--	1387916	--	1498949
		СП - 8%			--	--	--	--		111033	
103	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	340	6623,00	--	2251820	--	2251820	--	2431966
		СП - 8%			--	--	--	--		180146	
104	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.12-8К7^(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	68	6623,00	--	450364	--	450364	--	486393
		СП - 8%			--	--	--	--		36029	
105	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.15-8К7^(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	256,8	6623,00	--	1700786	--	1700786	--	1836849
		СП - 8%			--	--	--	--		136063	
106	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	101,76	6623,00	--	673956	--	673956	--	727873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		53917	
107	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	281,7	6623,00	--	1865699	--	1865699	--	2014955
		СП - 8%			--	--	--	--		149256	
108	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	49,7	6623,00	--	329163	--	329163	--	355496
		СП - 8%			--	--	--	--		26333	
109	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	62,5	6623,00	--	413938	--	413938	--	447053
		СП - 8%			--	--	--	--		33115	
110	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	75,84	6623,00	--	502288	--	502288	--	542471
		СП - 8%			--	--	--	--		40183	
111	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	56,48	6623,00	--	374067	--	374067	--	403992
		СП - 8%			--	--	--	--		29925	
112	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	12,1	6623,00	--	80138	--	80138	--	86549
		СП - 8%			--	--	--	--		6411	
113	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	9	6623,00	--	59607	--	59607	--	64376
		СП - 8%			--	--	--	--		4769	
114	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-8К7^(L=1970мм),высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	23,4	6623,00	--	154978	--	154978	--	167376
		СП - 8%			--	--	--	--		12398	
115	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.15-8К7^(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	29,4	6623,00	--	194716	--	194716	--	210293
		СП - 8%			--	--	--	--		15577	
116	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П 72.15-8АтVТ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	215,2	6756,00	--	1453891	--	1453891	--	1570202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		116311	
117	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	35,64	6756,00	--	240784	--	240784	--	260047
		СП - 8%			--	--	--	--		19263	
118	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	10,58	6623,00	--	70071	--	70071	--	75677
		СП - 8%			--	--	--	--		5606	
119	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	5,68	6623,00	--	37619	--	37619	--	40628
		СП - 8%			--	--	--	--		3009	
120	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	12,72	6623,00	--	84245	--	84245	--	90985
		СП - 8%			--	--	--	--		6740	
		Плита балконная									
		ПБ1/ПБ2-54шт									
122	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	2,9754	259489,00	--	772084	--	772084	--	833851
		СП - 8%			--	--	--	--		61767	
123	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,40176	239602,00	--	96262	--	96262	--	103963
		СП - 8%			--	--	--	--		7701	
124	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20304	243102,00	--	49359	--	49359	--	53308
		СП - 8%			--	--	--	--		3949	
125	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08262	240026,00	--	19831	--	19831	--	21417
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
128	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	4,0041	108311,00	--	433688	--	433688	--	468383
		СП - 8%			--	--	--	--		34695	
		ПБ3-38шт									
130	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	2,22072	259489,00	--	576252	--	576252	--	622352
		СП - 8%			--	--	--	--		46100	
131	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,28272	239602,00	--	67740	--	67740	--	73159
		СП - 8%			--	--	--	--		5419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14288	243102,00	--	34734	--	34734	--	37513
		СП - 8%			--	--	--	--		2779	
133	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05814	240026,00	--	13955	--	13955	--	15071
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
136	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	2,9735	108311,00	--	322063	--	322063	--	347828
		СП - 8%			--	--	--	--		25765	
		ПБ4/ПБ5-28шт									
138	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	1,8424	259489,00	--	478083	--	478083	--	516330
		СП - 8%			--	--	--	--		38247	
139	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,20832	239602,00	--	49914	--	49914	--	53907
		СП - 8%			--	--	--	--		3993	
140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09212	243102,00	--	22395	--	22395	--	24187
		СП - 8%			--	--	--	--		1792	
141	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04284	240026,00	--	10283	--	10283	--	11106
		СП - 8%			--	--	--	--		823	
144	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	2,4206	108311,00	--	262178	--	262178	--	283152
		СП - 8%			--	--	--	--		20974	
		ПБ6/ПБ7-8шт									
146	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	0,59768	259489,00	--	155091	--	155091	--	167498
		СП - 8%			--	--	--	--		12407	
147	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,05952	239602,00	--	14261	--	14261	--	15402
		СП - 8%			--	--	--	--		1141	
148	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0376	243102,00	--	9141	--	9141	--	9872
		СП - 8%			--	--	--	--		731	
149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01632	240026,00	--	3917	--	3917	--	4230
		СП - 8%			--	--	--	--		313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,7376	108311,00	--	79890	--	79890	--	86281
		СП - 8%			--	--	--	--		6391	
		ПБ8-4шт									
154	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	0,32828	259489,00	--	85185	--	85185	--	92000
		СП - 8%			--	--	--	--		6815	
155	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,02976	239602,00	--	7131	--	7131	--	7701
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
156	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01692	243102,00	--	4113	--	4113	--	4442
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
157	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00816	240026,00	--	1959	--	1959	--	2116
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
160	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3688	108311,00	--	39945	--	39945	--	43141
		СП - 8%			--	--	--	--		3196	
		ПБ9/ПБ10-6шт									
162	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	0,32592	259489,00	--	84573	--	84573	--	91339
		СП - 8%			--	--	--	--		6766	
163	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,04464	239602,00	--	10696	--	10696	--	11552
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02256	243102,00	--	5484	--	5484	--	5923
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
165	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006732	240026,00	--	1616	--	1616	--	1745
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
		Итого по разделу 4					**37924235**		**37924235**		**40958175**
										3033940	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	**63029812**
Материалы	Тенге	**61066097**
Всего заработная плата	Тенге	**1633935**
Накладные расходы	Тенге	**1519560**
Сметная прибыль	Тенге	**5163950**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	**69713324**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1633935			
		Накладные расходы	Тенге				1519560				
		Сметная прибыль	Тенге				5163950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69713324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1633935			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				69713324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1633935			

ИТОГО ПО АКТУ		**79064824**
В том числе		**79064824**
- Зарплата ,тенге		**2489040**
- Оборудование,тенге		**0**
- СМР	**79064824**	
Временные здания и сооружения (0,9%)	**711583**	
Итого	**79776407**	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,7%)	**1356199**	
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска	**149766**	
Непредвиденные работы и затраты 2%	**1622652**	
Итого по акту в текущих ценах 3кв2020г	**82905024**	
ИТОГО по акту в текущих ценах на 2021 К=1,050036	**87053259,48**	
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки К=0,92	**80088998,73**	
НДС 12%	**9610679,85**	
ИТОГО ПО АКТУ	**89699678,58**	

ЗАКАЗЧИК:
И.О Руководителя ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

Д.У Айтбаев

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

Ж.Г. Аралова

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель ТОО"Восток Инжиниринг"

А.Ю.Бартаков