Утвержден приказом
Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» 12 2023 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, БИН 070140003585, Руководитель Кенжебеков Айдулат Жанатович**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) "27" 12 **2023г. Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД" Кызылординская область, г.Кызылорда,Жанкожа Батыр, 82 БИН 060440007369, Руководитель Алтынбекулы Ардак**

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) "27" 12 **2023г. технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью " SM ORDA GRUPP" , Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон АБУ НАСЫР АЛЬ-ФАРАБИ , Улица ТАЖИ ТУРЛЫГУЛОВ, 99, БИН 170640006390, руководитель Нурадин К., эксперт Мусагалиев А.К. KZ33VJE00038694 от 08.06.2018г., KZ11VJE00075756 от 05.08.2022г., KZ81VJE00075757 от 05.08.2022г.**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается) "27" 12 **2023г. авторский надзор ТОО " Garant Project DK "- Кенжалыев Н.Д., № 015426, 21.11.2017г., Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау , Махамбет Өтемісұлы , 119, БИН 041140001546, 87752232363**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство линий газоснабжения для пограничной заставы "Евразия" войсковой части 2016 ПС КНБ РК, уровень ответственности- второй – нормальный, (не относящийся к технически сложным),**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
уровень ответственности,техническая и технологическая сложность обьекта

по адресу **Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., Дамбинский с.о., с.Дамба**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) ***решение акима Дамбинского с/о города Атырау Атырауской области от 18.11.2021 №119***

наименование органа вынесшего решение

либо решения реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «18»11 2021 года №119

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действии **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области" KZ35REA00354580 02.10.2023г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО " Garant Project DK" № 015426, 21.11.2017г., 12/20-ГСН.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области», № 11-ө от 09.01.2023 года

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___октябрь 2023 г;

(месяц, год)

окончание работ __ декабрь 2023 г;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц _4__ ;

фактически, месяц: _2___ ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ра нее принятых)	том числе пускового комплекса ли очереди	общая (с етом ранее принятых)	том числе пускового комплекса ли очереди
Общая протяженность газопровода	м.	3983,0		3634	
Среднее давление	м	3980		3630	
Низкого давления	м	3		4	
ГРПШ-400	шт.	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
число этажей	Этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
том числе подземной части	$М^3$		
лощадь встроенных, троенно- пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число вартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	Жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Подземный газопровод среднего давления: труба ПЭ100 SDR11 Ø110х10,0 – L=3630,0м. Надземный газопровод среднего давления: труба ст. Ø108х4,0 – L=3,0м. Ø57х3,5 – L=1,0м. Запорная арматура: Задвижка Ду100-1шт, Задвижка Ду50-1шт, ГРПШ-400 – 1комлект.***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **78536,409 тыс.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **50533,956 тыс. тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **151,005тыс. тенге**; прочие затраты: **27851,448 тыс. тенге**.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **56 151,801 тыс.тенге,** в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **48 007,258 тыс. тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **143,455тыс. тенге;** прочие затраты: **8 001,088 тыс.тенге**.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство линий газоснабжения для пограничной заставы "Евразия" войсковой части 2016 ПС КНБ РК.**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Руководитель Кенжебеков Айдулат Жанатович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

место печати (при наличии)

Технический надзор

1) аттестованный эксперт **ТОО «SM ORDA GRUPP»**

эксперт Мусагалиев А.К. KZ33VJE00038694 от 08.06.2018г., KZ11VJE00075756 от 05.08.2022г., KZ81VJE00075757 от 05.08.2022г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «SM ORDA GRUPP»**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

руководитель Нурадин Куанышбек Ерланулы

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1) **разработчик проекта** **ТОО " Garant Project DK "**

авторский надзор- Кенжалыев Н.Д.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) **организация** **ТОО " Garant Project DK "**

авторский надзор- Кенжалыев Н.Д.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

авторский надзор- Кенжалыев Н.Д.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

ЭКСПЕРТ авторского надзора № KZ26VJE00044155, № KZ96VJE00044156 от 30.01.2019 г. Кенжалыев Н.Д. ____.____.20____г

3) **аттестованный (-ые) эксперт (-ы)**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **«Р и А - Сервис ЛТД»**

Руководитель ТОО «Р и А - Сервис ЛТД» **Алтынбекулы Ардак**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	3634	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	4	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	3630	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =100	шт	1	
	d =80	шт		
	d =50	шт	1	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =20	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления ГРПШ400	шт	1	
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины	Вертикальный разрез скважины

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

(колодца)	(колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание
1	*Труба*	*SDR11*	*ПЭ100*	*Ø110х10.0*	*L=3630,0м.*	
2	*труба*	*ГОСТ 10704-91*	*сталь*	*Ø108х4,0*	*L=3,0м.*	
3	*труба*	*ГОСТ 10704-91*	*сталь*	*Ø57х3,5*	*L=1.0м.*	
4	*Задвижка*	30с41нж	стальная	*Ду100*	*1шт.*	
5	*Задвижка*	30с41нж	стальная	*Ду50*	*1шт.*	
6	*Газорегуляторный пункт шкафной с одной линией редуцирования, байпасом и регулятором.*	*ГРПШ 400*	сталь	*ГРПШ 400*	*1комплект*	

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Руководитель Кенжебеков Айдулат Жаныгович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор **авторский надзор ТОО " Garant Project DK "- Кенжалыев Н.Д.,**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта
Место печати (при наличии)

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Garant Project DK ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ