ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2021 года
Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 14 от 2021-02-27: №14/1 от 31.03.2021 г.

Объект: «Строительство 10-ти одноэтажных 4-х квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области. Электроснабжение»

Поставщик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО «Энергомера»

Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 14 от 2021-02-27: №14/1 от 31.03.2021 г.

тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная Стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 10-ти одноэтажных 4-х квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области. Электроснабжение»	16 668 420,16	14 882 518,00	15 001 578,14	15 001 578,14	13 394 266,20	15 001 578,14	13 394 266,20	15 001 578,14	13 394 266,20
	Всего:	**16 668 420,16**	**14 882 518,00**	**15 001 578,14**	**15 001 578,14**	**13 394 266,20**	**15 001 578,14**	**13 394 266,20**	**15 001 578,14**	**13 394 266,20**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ **Кузембаев Н. К.**

Поставщик:
Директор
ТОО «Энергомера»

_____ **Мухашов Б.С.**

Технический надзор:
ТОО «Жана Гасыр-К»

_____ **Рысбаев Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО «ПРОЕКТ СЕРВИС»

_____ **Боранов С.Н.**

Форма 2

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"**
Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергомера"**
Наименование стройки: **«Строительство 10-ти одноэтажных 4-х квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области. Электроснабжение»**
Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 14 от 2021-02-27: №14/1 от 31.03.2021 г.

А К Т №1
ВЫПОЛННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОПОРА А03 - 20 КОМПЛ										
1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	20		14715,84 / 6888,96	7159,20 / 3555,20	294317 / 137779	143184 / 71104	13354	167107 / 36914	498337
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,98	119,6	1152,00		137779				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	40							
1.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	32		3794,00		121408			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	32		1891,00		60512			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	8		2722,00		21776			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	8		1324,00		10592			
1.5	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,0006	392627,00				236		
1.6	2113-0702-1102	**Смазка защитная ЗЭС**	кг	0,1	2	1556,00				3112		
1.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,4	90,00				36		
1.8	2404-0207-2805	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	120	45,00				5400		
1.9	2204-0201-0701	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4	8	458,00				3664		
1.10	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	2	453,00				906		
2	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	40		51274,00 / --	-- / --	2050960 / --	-- / --	2050960	-- / 164077	2215037
3	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	20		2915,00 / --	-- / --	58300 / --	-- / --	58300	-- / 4664	62964
4	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	20		3327,00 / --	-- / --	66540 / --	-- / --	66540	-- / 5323	71863
5	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	20		2857,00 / --	-- / --	57140 / --	-- / --	57140	-- / 4571	61711
6	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	20		6913,00 / --	-- / --	138260 / --	-- / --	138260	-- / 11061	149321

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	100		1889,00	--	188900	--	188900	--	204012
		СП - 8%				--	--	--	--		15112	
8	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20		598,00	--	11960	--	11960	--	12917
		СП - 8%				--	--	--	--		957	
9	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20		394,00	--	7880	--	7880	--	8510
		СП - 8%				--	--	--	--		630	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП1	м	20		901,61	--	18032	--	18032	--	19475
		СП - 8%				--	--	--	--		1443	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У-4	шт	20		4876,88	--	97538	--	97538	--	105341
		СП - 8%				--	--	--	--		7803	
12	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40		154,00	--	6160	--	6160	--	6653
		СП - 8%				--	--	--	--		493	
13	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	40		501,00	--	20040	--	20040	--	21643
		СП - 8%				--	--	--	--		1603	
14	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40		1798,00	--	71920	--	71920	--	77674
		СП - 8%				--	--	--	--		5754	
15	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	40		1104,00	--	44160	--	44160	--	47693
		СП - 8%				--	--	--	--		3533	
16	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	160		1889,00	--	302240	--	302240	--	326419
		СП - 8%				--	--	--	--		24179	
17	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	80		43,00	--	3440	--	3440	--	3715
		СП - 8%				--	--	--	--		275	
		ОПОРА К3 - 4 КОМПЛ										
18	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4		14715,84	7159,20	58863	28637	2670	33421	99667
		НР - 80%; СП - 8%				6888,96	3555,20	27556	14221		7383	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,98	23,92	1152,01		27556				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	8							
18.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	6,4		3794,00		24282			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	6,4		1891,00		12102			
18.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	1,6		2722,00		4355			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,6		1324,00		2118			
18.5	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00012	392627,00				47		
18.6	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,4	1556,00				622		
18.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,08	90,00				7		
18.8	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	24	45,00				1080		
18.9	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	458,00				733		
18.10	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,4	453,00				181		
19	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	8		51274,00	--	410192	--	410192	--	443007
		СП - 8%				--	--	--	--		32815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	1798,00	--	14384	--	14384	--	15535
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
21	2404-0202-0820 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO241 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	10036,00	--	40144	--	40144	--	43356
		СП - 8%			--	--	--	--		3212	
22	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	1870,00	--	7480	--	7480	--	8078
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
23	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	598,00	--	2392	--	2392	--	2583
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
24	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	394,00	--	1576	--	1576	--	1702
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Проводник ЗП6**	м	4	546,43	--	2186	--	2186	--	2361
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
26	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн У-4**	шт	4	4876,88	--	19508	--	19508	--	21068
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
27	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	154,00	--	1232	--	1232	--	1331
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
28	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	10,4	501,00	--	5210	--	5210	--	5627
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
		Опора УАЗ - 1 к-т									
29	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	22560,50	11524,82	22560	11525	667	12874	38269
		НР - 80%; СП - 8%			10368,00	5724,24	10368	5724		2835	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9 9	1152,00		10368				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21 3,21							
29.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6 2,6		3794,00		9864			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6 2,6		1891,00		4917			
29.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61 0,61		2722,00		1660			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61 0,61		1324,00		808			
29.5	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003 0,00003	392627,00				12		
29.6	**2113-0702-1102**	**Смазка защитная ЗЭС**	**кг**	**0,1 0,1**	**1556,00**				**156**		
29.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02 0,02	90,00				2		
29.8	**2404-0207-2805**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6 6**	**45,00**				**270**		
29.9	**2204-0201-0701**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4 0,4**	**458,00**				**183**		
29.10	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1 0,1	453,00				45		
30	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	3	51274,00	--	153822	--	153822	--	166128
		СП - 8%			--	--	--	--		12306	
31	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	154,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
32	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	2,6	501,00	--	1303	--	1303	--	1407
		СП - 8%			--	--	--	--		104	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2		1798,00	--	3596	--	3596	--	3884
		СП - 8%				--	--	--	--		288	
34	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4		1889,00	--	7556	--	7556	--	8160
		СП - 8%				--	--	--	--		604	
35	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1		1870,00	--	1870	--	1870	--	2020
		СП - 8%				--	--	--	--		150	
36	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2		598,00	--	1196	--	1196	--	1292
		СП - 8%				--	--	--	--		96	
37	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2		394,00	--	788	--	788	--	851
		СП - 8%				--	--	--	--		63	
38	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП1	м	2		901,61	--	1803	--	1803	--	1947
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У-4	шт	2		4876,88	--	9754	--	9754	--	10534
		СП - 8%				--	--	--	--		780	
40	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2		154,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
41	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6		501,00	--	1303	--	1303	--	1407
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
42	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1		1798,00	--	1798	--	1798	--	1942
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
43	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1		1104,00	--	1104	--	1104	--	1192
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
44	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8		1889,00	--	15112	--	15112	--	16321
		СП - 8%				--	--	--	--		1209	
		ОПОРА Пк1 - 8 КОМПЛ										
45	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8		7289,90	3097,10	58319	24777	5341	32400	97977
		НР - 80%; СП - 8%				3525,12	1537,44	28201	12300		7258	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	24,48	1152,00		28201				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	6,96							
45.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	5,44		3794,00		20639			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	5,44		1891,00		10287			
45.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,52		2722,00		4137			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,52		1324,00		2012			
45.5	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00024	392627,00				94		
45.6	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,8	1556,00				1245		
45.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,16	90,00				14		
45.8	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	48	45,00				2160		
45.9	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	3,2	458,00				1466		
45.10	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,8	453,00				362		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	8		51274,00	--	410192	--	410192	--	443007
		СП - 8%				--	--	--	--		32815	
47	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8		2923,00	--	23384	--	23384	--	25255
		СП - 8%				--	--	--	--		1871	
48	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8		1798,00	--	14384	--	14384	--	15535
		СП - 8%				--	--	--	--		1151	
49	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16		154,00	--	2464	--	2464	--	2661
		СП - 8%				--	--	--	--		197	
50	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8		501,00	--	10421	--	10421	--	11254
		СП - 8%				--	--	--	--		834	
51	2404-0202-0813 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16		8927,00	--	142832	--	142832	--	154259
		СП - 8%				--	--	--	--		11427	
52	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22М ГОСТ Р 51177-98	шт.	64		1889,00	--	120896	--	120896	--	130568
		СП - 8%				--	--	--	--		9672	
53	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8		1889,00	--	15112	--	15112	--	16321
		СП - 8%				--	--	--	--		1209	
54	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8		2295,00	--	18360	--	18360	--	19829
		СП - 8%				--	--	--	--		1469	
55	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	4		605012,00	--	2420048	--	2420048	--	2613652
		СП - 8%				--	--	--	--		193604	
56	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8		43,00	--	344	--	344	--	372
		СП - 8%				--	--	--	--		28	
		Арматура для подводки в здание										
57	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10		1798,00	--	17980	--	17980	--	19418
		СП - 8%				--	--	--	--		1438	
58	2404-0207-3250 РСНБ РК 2015	Зажимы автоматические анкерные COL25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10		6757,00	--	67570	--	67570	--	72976
		СП - 8%				--	--	--	--		5406	
59	2404-0207-5008 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10		5642,00	--	56420	--	56420	--	60934
		СП - 8%				--	--	--	--		4514	
		ОПОРА ПП1 - 2 КОМПЛ										
60	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2		7289,90	3097,10	14580	6194	1336	8100	24494
		НР - 80%; СП - 8%				3525,12	1537,44	7050	3075		1814	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	6,12	1151,96		7050				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	1,74							
60.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	1,36		3794,00		5160			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	1,36		1891,00		2572			
60.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,38		2722,00		1034			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,38		1324,00		503			
60.5	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	392627,00				24		
60.6	**2113-0702-1102**	**Смазка защитная ЗЭС**	**кг**	**0,1**	**0,2**	**1556,00**				**311**		
60.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,04	90,00				4		
60.8	**2404-0207-2805**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**12**	**45,00**				**540**		
60.9	**2204-0201-0701**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4**	**0,8**	**458,00**				**366**		
60.10	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	453,00				91		
61	**2104-0405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2**		**51274,00**	**--**	**102548**	**--**	**102548**	**--**	**110752**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8204**	
62	**2404-0207-4918 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**		**2923,00**	**--**	**5846**	**--**	**5846**	**--**	**6314**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**468**	
63	**2404-0202-0813 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**2**		**8927,00**	**--**	**17854**	**--**	**17854**	**--**	**19282**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1428**	
64	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**		**1798,00**	**--**	**3596**	**--**	**3596**	**--**	**3884**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**288**	
65	**2404-0207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**		**2295,00**	**--**	**4590**	**--**	**4590**	**--**	**4957**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**367**	
66	**2306-1002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**1**		**605012,00**	**--**	**605012**	**--**	**605012**	**--**	**653413**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**48401**	
		ПРОВОДА										
67	**1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,877**		**119647,39**	**24061,57**	**224578**	**45164**	**100319**	**78063**	**326853**
		НР - 80%; СП - 8%				**42138,92**	**9847,74**	**79095**	**18484**		**24211**	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	34,04	63,89	1238,00		79095				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,42	13,92							
67.3	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	7,255	13,617635		3235,00		44053			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,255	13,617635		1324,00		18030			
67.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0506	0,094976		4970,00		472			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0506	0,094976		1891,00		180			
67.5	3105-0401-0101	Домкраты гидравлические, 6,3 т	маш.-ч	0,505	0,947885		6,00		6			
67.6	3105-0402-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,28	6,15656		11,00		68			
67.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1106	0,207596		2722,00		565			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1106	0,207596		1324,00		275			
67.8	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1,3	2,4401	483,00				1179		
67.9	**2113-0816-0801**	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	**комплект**	**3**	**5,631**	**3666,00**				**20643**		
67.10	**2113-0816-0803**	**Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E**	**комплект**	**17**	**31,909**	**1597,00**				**50959**		
67.11	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	37,54	48,00				1802		
67.12	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	37,54	130,00				4880		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67.13	2404-0207-2806	Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	37,54	191,00				7170		
67.14	**2404-0207-3111**	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**4**	**7,508**	**1823,00**				**13687**		
68	**2306-1201-1321 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,165**		**1715926,00**	**--**	**283128**	**--**	**283128**	**--**	**305778**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**22650**	
69	**2306-1201-1320 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,192**		**1216322,00**	**--**	**233534**	**--**	**233534**	**--**	**252217**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18683**	
70	**2306-1201-1318 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,55**		**684827,00**	**--**	**376655**	**--**	**376655**	**--**	**406787**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**30132**	
71	**2306-1201-1317 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,175**		**527063,00**	**--**	**92236**	**--**	**92236**	**--**	**99615**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7379**	
72	**2306-1201-0302 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,795**		**214011,00**	**--**	**170139**	**--**	**170139**	**--**	**183750**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13611**	
73	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**40**		**575,37**	**80,59**	**23015**	**3224**	**1091**	**14390**	**40397**
		НР - 72%; СП - 8%				**467,50**	**32,15**	**18700**	**1286**		**2992**	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,34	13,6	1375,00		18700				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,8							
73.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,4		5337,00		2135			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4		1891,00		756			
73.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4		2722,00		1089			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4		1324,00		530			
73.5	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,0012	909269,00				1091		
74	**1308-0201-3201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кожух защитный**	**шт.**	**40**		**1738,60**	**402,95**	**69544**	**16118**	**466**	**42761**	**121289**
		НР - 72%; СП - 8%				**1324,00**	**160,75**	**52960**	**6430**		**8984**	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1	40	1324,00		52960				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	4							
74.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,05	2		5337,00		10674			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	2		1891,00		3782			
74.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2		2722,00		5444			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	2		1324,00		2648			
74.5	2113-0402-0103	Асботекстолит ГОСТ 5-78 марки Г	т	0,0001	0,004	116530,00				466		
75	**2307-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**40**		**5017,00**	**--**	**200680**	**--**	**200680**	**--**	**216734**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16054**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76	2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	40		11910,00	--	476400	--	476400	--	514512
		СП - 8%				--	--	--	--		38112	
		ОПОРА УПоБ-1-1с - 6 КОМПЛ										
77	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	6		14715,84	7159,20	88295	42955	4006	50132	149501
		НР - 80%; СП - 8%				6888,96	3555,20	41334	21331		11074	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,98	35,88	1152,01		41334				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	12							
77.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	9,6		3794,00		36422			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	9,6		1891,00		18154			
77.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	2,4		2722,00		6533			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2,4		1324,00		3178			
77.5	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00018	392627,00				71		
77.6	**2113-0702-1102**	**Смазка защитная ЗЭС**	кг	**0,1**	**0,6**	**1556,00**				**934**		
77.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,12	90,00				11		
77.8	**2404-0207-2805**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	**6**	**36**	**45,00**				**1620**		
77.9	**2204-0201-0701**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	**0,4**	**2,4**	**458,00**				**1099**		
77.10	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,6	453,00				272		
78	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	12		37326,00	--	447912	--	447912	--	483745
		СП - 8%				--	--	--	--		35833	
79	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТМ73**	шт	6		15640,61	--	93844	--	93844	--	101351
		СП - 8%				--	--	--	--		7507	
80	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Оголовок ОГs58**	шт	12		17432,89	--	209195	--	209195	--	225930
		СП - 8%				--	--	--	--		16736	
81	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Крепление подкоса У52**	шт	6		5464,29	--	32786	--	32786	--	35409
		СП - 8%				--	--	--	--		2623	
82	ТПРАЙС-ЛИСТ	**проводник ЗП-21**	шт	6		1203,96	--	7224	--	7224	--	7802
		СП - 8%				--	--	--	--		578	
83	2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87**	кг	1,2		757,00	--	908	--	908	--	981
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
84	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18		866,00	--	15588	--	15588	--	16835
		СП - 8%				--	--	--	--		1247	
85	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18		394,00	--	7092	--	7092	--	7659
		СП - 8%				--	--	--	--		567	
86	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	18		10777,00	--	193986	--	193986	--	209505
		СП - 8%				--	--	--	--		15519	
87	2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98**	комплект	6		15721,00	--	94326	--	94326	--	101872
		СП - 8%				--	--	--	--		7546	
88	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	**Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18		14277,00	--	256986	--	256986	--	277545

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		20559	
		ПРОВОД										
89	**1133-0204-0205 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,435**		**144864,40**	**80541,61**	**63016**	**35036**	**1212**	**30611**	**101117**
		НР - 80%; СП - 8%				**61536,00**	**26427,04**	**26768**	**11496**		**7490**	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	48	20,88	1281,99		26768				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	19,96	8,68							
89.3	3105-0601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	10,4	4,524		4762,00		21543			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,4	4,524		1324,00		5990			
89.4	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	2,98845		3449,00		10307			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	2,98845		1324,00		3957			
89.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,69	1,17015		2722,00		3185			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,69	1,17015		1324,00		1549			
89.6	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0435	1556,00				68		
89.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,02175	90,00				2		
89.8	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000026	56923,00				1		
89.9	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000096	437472,00				42		
89.10	**2404-0207-3979**	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**3,4**	**1,479**	**423,00**				**626**		
89.11	**2105-0307-9902**	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	**т**	**0,002**	**0,00087**	**544415,00**				**474**		
90	**2306-1201-0702 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012**	**км**	**1,566**		**211141,00**	**--**	**330647**	**--**	**330647**	**--**	**357099**
		СП - 8%				--	--	--	--		26452	
		Перенос опор										
91	**1133-0210-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных**	**шт.**	**2**		**5618,16**	**4109,08**	**11236**	**8218**	**--**	**5688**	**18279**
		НР - 80%; СП - 8%				**1509,08**	**2046,08**	**3018**	**4092**		**1354**	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,24	2,48	1216,94		3018				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1	2,2							
91.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,04	2,08		3794,00		7892			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,04	2,08		1891,00		3933			
91.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,12		2722,00		327			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,12		1324,00		159			
92	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**		**14715,84**	**7159,20**	**29432**	**14318**	**1336**	**16711**	**49834**
		НР - 80%; СП - 8%				**6888,96**	**3555,20**	**13778**	**7110**		**3691**	
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,98	11,96	1152,01		13778				
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4							
92.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3,2		3794,00		12141			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	3,2		1891,00		6051			
92.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8		2722,00		2178			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,8		1324,00		1059			
92.5	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	392627,00				24		
92.6	**2113-0702-1102**	**Смазка защитная ЗЭС**	**кг**	**0,1**	**0,2**	**1556,00**				**311**		
92.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,04	90,00				4		
92.8	**2404-0207-2805**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**12**	**45,00**				**540**		
92.9	**2204-0201-0701**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4**	**0,8**	**458,00**				**366**		
92.10	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	453,00				91		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**13913130**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				446607				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					379349			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					176653			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11564312		
		- Накладные расходы	Тенге							492258	
		- Сметная прибыль	Тенге							1030605	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	13 913 130	Тенге
Временные здания и сооружения 0,9%	125 218	Тенге
Всего	14 038 348	Тенге
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	151 614	Тенге
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия (30%)	408 760	Тенге
Всего	14 598 718	Тенге
Непредвиденные работы и затраты-2%	283 799	Тенге
Всего	14 882 518	Тенге
Итого с понижаюший коэф. К=0,9	13 394 266.20	Тенге
Налог на добавленную стоимость 12%	1 607 311.94	Тенге
ВСЕГО К ОПЛАТУ:	**15 001 578.14**	Тенге

Заказчик:

Методист КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____Каражанов Б.Е.

Технический надзор:
ТОО «Жана Гасыр-К»

_____Рысбаев Б.А.

Поставщик:
Директор
ТОО "Энергомера"

_____Мухашов Б.С.

Авторский надзор:
ТОО «ПРОЕКТ СЕРВИС»

_____Боранов С.Н.