Заказчик: ТОО "Comfort House City"
Генодрядчик: ТОО "СДС2012"
Наименование объекта: "Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А Молдагуловой,30Б"- 2-я очередь

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			№7 от 26.03.2019г.	Наименование		Код	Наименование	Код
			Стоимость выполненных работ из графы №2					
№№ пп	Наименование объекта	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце	СМР в ценах 2019г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+4+5+6
	А	1	2	3	4	5	6	7
1	Общестроительные работы	144 700 000	144 700 000	129 196 429			15 503 571	144 700 000
	ВСЕГО:						15 503 571	144 700 000

ЗАКАЗЧИК:
Директор: ТОО "Comfort House City"
Мухамбетов А.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СДС2012"
Жумагалиев М.Ж.

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б-2-ая очередь

Наименование объекта: Общестроительные работы по блокам 10,11,12

форма 2В

АКТ
выполненых работ за август 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	12768,56	262,81	251,42	3355762	3210326	1476	715556	4397023
					11,27	66,56	143960	849868	–	325705	
5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	214,098	1160,39	–	248437	–	–	178875	461497
					1160,39	–	248437	–	–	34185	
6	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	12020,073	20,38	20,38	244985	244985	–	7	336745
					–	7,72	–	92800	–	24944	
8	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12020,073	181,43	87	2180778	1045747	–	1154746	3602366
					94,43	39	1135031	468783	–	266842	
		Итого по разделу 1					**8 797 631**				8797631
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.1 Фундаментная плита										
11	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	160	5465,95	1677,8	874552	268448	475680	224479	1186953

					815,15	693,[illegible]	130424	110951	–	87922	
12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	154	20040,13	1079,64	3086180	166265	2738210	197061	3545900
					1179,9	226,27	181705	34845	–	262659	
13	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1498	25290,97	1657,5	37885874	2482939	32600851	3046664	44207141
					1870,55	364,42	2802084	545898	–	3274603	
	2.2 Каркасы										
14	1106-0301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР = 91 %	т	59,05529	15312,23	916,12	904268	54102	17008	773505	1811995
					14108,1	285,28	833158	16847	–	134222	
15	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	22,83085	18754,32	1330,13	428177	30368	6575	363431	854937
					17136,2	356,58	391234	8141	–	63329	
16	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	66,55004	209067		13913417		13913417	–	15026490
					–		–		–	1113073	
17	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,9581	222453		3327474		3327474	–	3593672
					–		–		–	266198	
18	2105-0103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,378	1462637		552877		552877	–	597107
					–		–		–	44230	

	2.3 Рабочая арматура										
19	1106-0301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР = 91 %	т	33,62294	15312,19	916,1	514841	30802	9683	440393	1031653
					—	—	—	—	—	—	
					14108,11	285,28	474356	9592	–	76419	
20	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	59,71127	18754,28	1330,1	1119842	79422	17197	950510	2235980
					—	—	—	—	—	—	
					17136,18	356,6	1023223	21293	–	165628	
21	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	93,33421	209067		19513103		19513103	–	21074151
					—		—		—	—	
					–		–		–	1561048	
	2.4 Выпуски арматуры										
22	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	6,12755	18754,48	1330,22	114919	8151	1765	97541	229457
					—	—	—	—	—	—	
					17136,21	356,59	105003	2185	–	16997	
23	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,12755	209067		1281068		1281068	–	1383553
					—		—		—	—	
					–		–		–	102485	
	2.5 Фрагмент 1 (2шт)										
24	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	3,6	5465,83	1677,78	19677	6040	10702	5052	26707
					—	—	—	—	—	—	
					815,28	693,61	2935	2497	–	1978	
25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	3,6	20040,28	1079,44	72145	3886	64011	4607	82892
					—	—	—	—	—	—	

					1180	226,39	4248	815	–	6140	
26	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	23,6	25291,02	1657,54	596868	39118	513605	47998	696455
					1870,55	364,41	44145	8600	–	51589	
27	1106-0301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР = 91 % К=2,000;	т	1,0096	15313	916,2	15460	925	291	13224	30979
					14108,56	285,26	14244	288	–	2295	
28	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	2,66376	18754,32	1330,07	49957	3543	767	42403	99749
					17136,3	356,64	45647	950	–	7389	
29	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	2,42566	209067		507125		507125	–	547695
					–		–		–	40570	
30	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	1,09262	217344		237474		237474	–	256472
					–		–		–	18998	
31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,15508	222453		34498		34498	–	37258
					–		–		–	2760	
	2.6 Фрагмент 2										
32	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,8	5465,56	1677,78	9838	3020	5351	2525	13352
					815	693,33	1467	1248	–	989	

33	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	20040	1079	36072	1943	32005	2303	41445
					1180	226,11	2124	407	–	3070	
34	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	11,8	25290,85	1657,46	298432	19558	256802	23999	348225
					1870,51	364,41	22072	4300	–	25794	
35	1106-0301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР = 91 %	т	0,5048	15313	917,19	7730	463	145	6612	15489
					14108,56	285,26	7122	144	–	1147	
36	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,34065	18754,34	1329,95	25143	1783	386	21341	50203
					17136,46	356,54	22974	478	–	3719	
37	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,21283	209067		253563		253563	–	273848
					–		–		–	20285	
38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5542	217344		120452		120452	–	130088
					–		–		–	9636	
39	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07842	222453		17445		17445	–	18841
					–		–		–	1396	
	2.7 Фундамент под оборудование										
40	1106-0101-0102	Фундаменты (Фо-1) общего назначения бетонные под оборудование объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,63	29946,03	1707,94	18866	1076	14887	2850	23453

					4607,94	363(	2903	229	–	1737	
41	1106-0101-0102	Фундаменты (Фо-2) общего назначения бетонные под оборудование объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,53	29949,06	1707,55	15873	905	12526	2398	19733
					4607,55	364,15	2442	193	–	1462	
		Итого по разделу 2					**99 491 873**				
	Раздел 3 Колонны										
	3.1 Км1 =37шт										
42	1106-0501-0105	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство НР = 91 % К=37,000;	м3	103,6	36138,98	5838,21	3743998	604839	2326840	853809	4965632
					7840,92	1215,57	812319	125933	–	367825	
43	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=37,000;	т	6,51348	209067		1361754		1361754	–	1470694
					–		–		–	108940	
44	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=37,000;	т	1,61838	222453		360013		360013	–	388814
					–		–		–	28801	
	3.2 Км2 =2шт										
45	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	3,8	40539,47	6046,84	154050	22978	88153	43454	213304
					11294,47	1271,84	42919	4833	–	15800	
46	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,35208	209067		73608		73608	–	79497
					–		–		–	5889	

47	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0525	222453		11679		11679	–	12613
					–		–		–	934	
	3.3 Км3 =5шт										
48	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР = 91 % К=5,000;	м3	27,5	31975,02	4575,78	879313	125834	602661	160874	1123402
					5484,29	944,25	150818	25967	–	83215	
49	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	1,5523	209067		324535		324535	–	350498
					–		–		–	25963	
50	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,448	222453		99659		99659	–	107632
					–		–		–	7973	
		Итого по разделу 3					**8 712 086**				
	Раздел 4 Стены										
	4.1 Стена Стм-1 =18шт										
51	1106-0401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=18,000;	м3	104,4	36983,59	2750,71	3861087	287174	2522895	1012222	5263174
					10067,22	587,3	1051018	61314	–	389865	
52	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=18,000;	т	8,5518	18754,3	1330,13	160383	11375	2463	136131	320235
					17136,16	356,65	146545	3050	–	23721	

53	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=18,000;	т	2,1816	222453		485303		485303	–	524127
					–		–		–	38824	
54	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=18,000;	т	6,3702	209067		1331799		1331799	–	1438343
					–		–		–	106544	
	4.2 Стена Стм-2 =14шт										
55	1106-0401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=14,000;	м3	56	36983,59	2750,71	2071081	154040	1353277	542954	2823158
					10067,21	587,3	563764	32889	–	209123	
56	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=14,000;	т	5,45356	18754,35	1330,14	102278	7254	1571	86812	204217
					17136,15	356,65	93453	1945	–	15127	
57	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=14,000;	т	1,19364	222453		265529		265529	–	286771
					–		–		–	21242	
58	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=14,000;	т	4,25992	217344		925868		925868	–	999937
					–		–		–	74069	
		Итого по разделу 4					**11 859 962**				
	Раздел 5 Диафрагмы										
	5.1 Диафрагма ДЖм-1 =2шт										

59	1106-0401-0107	Диафрагмы подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 1000 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	9,111	29003,27	1860,45	264249	16951	444522	45824	334877
					5136,78	390,2	46801	3555	–	24806	
		Итого по разделу 5					**334 877**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**				**129196429**				
		Стоимость в текущем уровне цен					129 196 429				
		НДС (12 %)					15 503 571				
		Стоимость строительства					**144 700 000**				

Сдал:
Директор ТОО "ДС2012" _____ Жумагалиев М.Ж.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City" _____ Мухамбетов А.А.

Авторский надзор:
ТОО "Иншаб"
_____ Имагамбетов О.С.

Технический надзор:
ТОО "БЕК+К"
_____ Когай А.Е.

Заказчик: ТОО "Comfort House City"
Генодрядчик: ТОО "СДС2012"
Наименование объекта: "Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А Молдагуловой,30Б"- 2-я очередь

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			№7 от 26.03.2019г.	Наименование		Код	Наименование	Код
			Стоимость выполненных работ из графы №2					
№№ п п	Наименование объекта	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце	СМР в ценах 2019г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+4+5+6
	А	1	2	3	4	5	6	7
1	Строительно-монтажные работы	446 174 359	301 474 359	269 173 535			32 300 824	301 474 359
	ВСЕГО:						32 300 824	301 474 359

ЗАКАЗЧИК:
Директор: ТОО "Comfort House City"
_____Мухамбетов А.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СДС2012"
_____Жумагалиев М.Ж.

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б-2-ая очередь

Наименование объекта: Общестроительные работы по блокам 10,11,12 форма 2В

АКТ №1
выполненых работ за сентябрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Диафрагмы										
	5.1 Диафрагма ДЖм-1 =2шт										
60	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	1,36924	18754,93	1330,67	25680	1822	394	21796	51274
					17136,51	356,4	23464	488	–	3798	
61	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,93892	209067		196297		196297	–	212001
					–		–		–	15704	
62	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,43032	222453		95726		95726	–	103384
					–		–		–	7658	
	5.2 Диафрагма ДЖм-2 =1шт										
63	1106-0401-0106	Диафрагмы железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	23,5	31897,96	2366,26	749602	55607	537806	152750	974540
					6646,34	496,51	156189	11668	–	72188	

64	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,0291	18754,25	1330,29	19300	1369	296	16382	38537
					———	———	———	———	———	———	
					17136,33	356,62	17635	367	–	2855	
65	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60354	217344		131176		131176	–	141670
					———		———		———	———	
					–		–		–	10494	
66	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42556	222453		94667		94667	–	102240
					———		———		———	———	
					–		–		–	7573	
	5.3 Диафрагма ДЖм-2а =1шт										
67	1106-0401-0106	Диафрагмы железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	23,5	31897,96	2366,26	749602	55607	537806	152750	974540
					———	———	———	———	———	———	
					6646,34	496,51	156189	11668	–	72188	
68	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,0291	18754,25	1330,29	19300	1369	296	16382	38537
					———	———	———	———	———	———	
					17136,33	356,62	17635	367	–	2855	
69	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60354	217344		131176		131176	–	141670
					———		———		———	———	
					–		–		–	10494	
70	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42556	222453		94667		94667	–	102240
					———		———		———	———	
					–		–		–	7573	

	5.4 Диафрагма ДЖм-3 =1шт										
71	1106-0401-0106	Диафрагмы железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	26	31898,04	2366,23	829349	61522	595023	169000	1078217
					6646,31	496,54	172804	12910	–	79868	
72	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,15438	18753,79	1329,72	21649	1535	332	18377	43228
					17136,47	356,9	19782	412	–	3202	
73	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6399	217344		139078		139078	–	150204
					–		–		–	11126	
74	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51448	222453		114448		114448	–	123604
					–		–		–	9156	
	5.5 Диафрамма ДЖм-3а =1шт										
75	1106-0401-0106	Диафрагмы железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	26	31898,04	2366,23	829349	61522	595023	169000	1078217
					6646,31	496,54	172804	12910	–	79868	
76	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,15438	18753,79	1329,72	21649	1535	332	18377	43228
					17136,47	356,9	19782	412	–	3202	
77	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6399	217344		139078		139078	–	150204

					–		–		–	11126	
78	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51448	222453		114448		114448	–	123604
					–		–		–	9156	
	5.6 Диафрагма ДЖм-4 =1шт										
79	1106-0401-0106	Диафрагмы железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	9,6	31897,81	2366,15	306219	22715	219699	62401	398110
					6646,35	496,56	63805	4767	–	29490	
80	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,432	18754,63	1331,02	8102	575	124	6877	16177
					17136,57	356,48	7403	154	–	1198	
81	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25596	217344		55631		55631	–	60081
					–		–		–	4450	
82	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17604	222453		39161		39161	–	42294
					–		–		–	3133	
	5.7 Диафрамма ДЖ-4а =1шт										
83	1106-0401-0106	Диафрагмы железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	9,6	31897,81	2366,15	306219	22715	219699	62401	398110
					6646,35	496,56	63805	4767	–	29490	
84	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,432	18754,63	1331,02	8102	575	124	6877	16177

					17136,57	356,48	7403	154	–	1198	
85	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25596	217344		55631		55631	–	60081
					–		–		–	4450	
86	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17604	222453		39161		39161	–	42294
					–		–		–	3133	
	5.8 Диафрагма ДЖм-5 =1шт										
87	1106-0401-0106	Диафрагмы железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	23,5	31897,96	2366,26	749602	55607	537806	152750	974540
					6646,34	496,51	156189	11668	–	72188	
88	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,0291	18754,25	1330,29	19300	1369	296	16382	38537
					17136,33	356,62	17635	367	–	2855	
89	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60354	217344		131176		131176	–	141670
					–		–		–	10494	
90	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42556	222453		94667		94667	–	102240
					–		–		–	7573	
	5.9 Диафрамма ДЖм-6 =1шт										
91	1106-0401-0106	Диафрагмы железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	40,2	31898,03	2366,27	1282301	95124	919995	261299	1667088

					6646,32	496,52	267182	19960	–	123488	
92	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,78413	18754,24	1330,06	33460	2373	514	28400	66809
					17136,08	356,48	30573	636	–	4949	
93	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,98118	217344		213254		213254	–	230314
					–		–		–	17060	
94	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,80295	222453		178619		178619	–	192909
					–		–		–	14290	
	5.10 Диафрамма ДЖм-7 =1шт										
95	1106-0401-0106	Диафрагмы железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,8	31898,21	2366,41	248806	18458	178507	50699	323465
					6646,28	496,41	51841	3872	–	23960	
96	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,54106	18753,93	1328,87	10147	719	156	8613	20261
					17136,73	356,71	9272	193	–	1501	
97	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35308	217344		76740		76740	–	82879
					–		–		–	6139	
98	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18798	222453		41817		41817	–	45162

					–		–		–	3345	
		Итого по разделу 5					**11 332 797**				**10590337**
	Раздел 6 Перекрытие Пм-1										
	6.1 Каркас Пм-1										
99	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,33866	209067		1116138		1116138	–	1205429
					–		–		–	89291	
100	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2692	222453		282337		282337	–	304924
					–		–		–	22587	
	6.2 Рабочая арматура Пм-1										
101	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	20,99587	217344		4563326		4563326	–	4928392
					–		–		–	365066	
	6.3 Дополнительная арматура Пм-1										
102	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69116	209067		144499		144499	–	156059
					–		–		–	11560	
103	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,40342	217344		305025		305025	–	329427
					–		–		–	24402	
	6.4 Фиксаторы Пм-1										

104	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5336	222453		341154		341154	–	368446
					—		—		—	—	
					–		–		–	27292	
	6.5 Балки Пм-1(Бм-1;Бм-2;Бм-3;Бм-4;Бм-5)										
105	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,05322	209067		1683663		1683663	–	1818356
					—		—		—	—	
					–		–		–	134693	
106	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,78248	222453		396518		396518	–	428239
					—		—		—	—	
					–		–		–	31721	
	6.6 Бетон Пм-1										
107	1106-0801-0103	Перекрытия толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	370	32837,34	1478,86	12149817	547179	9336850	2170639	15466092
					—	—	—	—	—	—	
					6123,75	323,05	2265788	119530	–	1145636	
		Итого по разделу 6					**25 005 364**	✓			
	Раздел 7 Перекрытие Пм-2										
	7.1 Каркас Пм-2										
108	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,80063	209067		585519		585519	–	632361
					—		—		—	—	
					–		–		–	46842	
109	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61488	222453		136782		136782	–	147725
					—		—		—	—	
					–		–		–	10943	

	7.2 Рабочая арматура Пм-2										
110	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	21,32266	217344		4634352		4634352	–	5005100
					–		–		–	370748	
	7.3 Дополнительная арматура Пм-2										
111	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2892	217344		62856		62856	–	67884
					–		–		–	5028	
	7.4 Фиксаторы Пм-2										
112	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,56981	222453		349209		349209	–	377146
					–		–		–	27937	
	7.5 Балки Пм-2 (Бм-6;Бм-7;Бм-8;Бм-9;Бм-10;Бм-11;Бм-12)										
113	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	21,8471	209067		4567508		4567508	–	4932909
					–		–		–	365401	
114	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,1461	222453		1367218		1367218	–	1476595
					–		–		–	109377	
	7.6 Бетон Пм-2										
115	1106-0801-0103	Перекрытия толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	437,8	32837,34	1478,86	14376189	647446	11047765	2568394	18300150

					6123,75	323,05	2680978	141433	–	1355567	
		Итого по разделу 7					**30 939 870**				
	Раздел 8 Приямок										
	8.1 Приямок Пр-1										
116	1106-1001-0107	Стены приямка, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,12	28108,33	1916,67	3373	230	2659	510	4194
					4033,33	633,33	484	76	–	311	
117	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01302	217344		2830		2830	–	3056
					–		–		–	226	
	8.2 Приямок Пр-2 (2шт)										
118	1106-1001-0107	Стены приямка, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,384	28127,6	1921,88	10801	738	8514	1631	13427
					4033,85	632,81	1549	243	–	995	
119	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0411	217344		8933		8933	–	9648
					–		–		–	715	
	8.3 Приямок Пр-3 (2шт)										
120	1106-1001-0107	Стены приямка, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,72	28119,44	1920,83	20246	1383	15959	3059	25169
					4033,33	636,11	2904	458	–	1864	
121	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,06972	217344		15153		15153	–	16365
					–		–		–	1212	

		Итого по разделу 8					**71 859**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**				**66607430**				
		Временные здания и сооружения (1 %)					666 074				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601%)					1 749 784				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					1 380 466				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					70 403 754				
		НДС (12 %)					8 448 450				
		Стоимость строительства					**78 852 204**				

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012" _____ **Жумагалиев М.Ж.**

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City" _____ **Мухамбетов А.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Иншаб"
_____ Имагамбетов О.С.

Технический надзор:
ТОО "БЕК+К"
_____ Когай А.Е.