Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 3-КС

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" договор № 114 от 06.04.2021 г, 271 503 680 тенге
Технадзор: ТОО "Шаңырақ Ордасы" договор №115 от 05.04.2021г,2 887 885,71 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" договор №116 от 13.04.2021 г, 1 625 568 тенге
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в н/п Бейнеткеш с/о Биринши Мамыр Толебийского района, Туркестанской области;

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮНЬ 2021 года.

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	28839	договор № 114 от 06.04.2021 г		Бюджет	12	ТОО "СтройЖолСервис Kz"	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сетном базовом уровне цен 2001года	из них			дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**49 600 000**	**30 448 000**			**1 629 863**				**4 152 000**	**34 600 000**
Удержания аванса	**14 600 000**	**8 448 000**							**1 152 000**	**9 600 000**
Затраты технического надзора	**1 124 636,66**	**913 440**							**124 560**	**1 038 000,00**
Затраты авторского надзора	**405 726,36**	**341 018**							**46 502**	**387 520,00**
ВСЕГО	**35 000 000**	**30 448 000**			**1 629 863**				**4 152 000**	**25 000 000**

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

И.О. руководителя _____ С.Д.Калдыбаев

Технадзор:
ТОО "Шаңырақ Ордасы"

Директор _____ Жанбырбаев Е.

Эксперт _____ Утенов Н.

Автор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ Кулышбаев С.

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор _____ Каримбаев О.К.

Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей в с.Бейнеткеш с/о Биринши Мамыр Толебийского района Туркестанской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" договор № 114 от 06.04.2021 г, 271 503 680 тенге
Технадзор: ТОО "Шаныраک Ордасы" договор №115 от 05.04.2021г,2 887 885,71 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" договор №116 от 13.04.2021 г, 1 625 568 тенге

02-02-01 Поселковые сети водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу	по проекту	Всего / зарплата	эксплуатация / в т. ч. зарплата	Всего / зарплата	эксплуатация / в т. ч. зарплата	материалы / оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения (поселек) В1										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта		3269,327	256,61	243,00	838952	794446	--	174015	1094004
		НР - 72%; СП - 8%				13,61	60,31	44506	197181		81037	
2	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		44,178	206,02	196,70	9101	8690	--	2048	12041
		НР - 72%; СП - 8%				9,32	55,06	412	2433		892	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта		103,424	2018,02	--	208711	--	--	150272	387702
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	208711	--		28719	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Уширения на колодцы/	м3 грунта		34,515	2018,02	--	69652	--	--	50149	129385
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	69652	--		9584	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечениях)	м3 грунта		36,476	1681,68	--	61341	--	--	44165	113947
		НР - 72%; СП - 8%				1681,68	--	61341	--		8441	
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство	м3 основания		265,284	1218,50	159,74	323249	42376	--	290482	662829
		НР - 99%; СП - 8%				1058,76	47,29	280872	12544		49098	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (пересечений)	м3 грунта		77,909	799,16	--	62261	--	--	44828	115657

		НР - 72%; СП - 8%				799,16	--	62261	--		8567	
9	E11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		505,99	799,16	--	404364	--	--	291142	751147
		НР - 72%; СП - 8%				799,16	--	404364	--		55641	
10	E11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		4309,815	15,45	15,45	66580	66580	--	19045	92475
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,14	--	26451		6850	
11	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		4271,88	161,77	76,23	691045	325645	--	372165	1148267
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	365400	151497		85057	
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
12	E11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода		1,397	470549,92	151186,48	657358	211208	9995	492997	1242384
		НР - 99%; СП - 8%				312208,00	44253,52	436155	61822		92028	
13	C123-010501-1315 2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		1410,97	2569,00	--	3624782	--	3624782	--	3914764
		СП - 8%				--	--	--	--		289983	
15	E11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода		2,5	359018,56	106789,12	897546	266973	6863	693999	1718869
		НР - 99%; СП - 8%				249484,00	30919,81	623710	77300		127324	
16	C123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		2525	1646,00	--	4156150	--	4156150	--	4488642
		СП - 8%				--	--	--	--		332492	
21	E11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода		4	297831,15	74581,99	1191325	298328	3085	965659	2329542
		НР - 99%; СП - 8%				222478,00	21375,19	889912	85501		172559	
32	C123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.		20	26234,00	--	524680	--	524680	--	566654
		СП - 8%				--	--	--	--		41974	
34	C123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.		11	11417,00	--	125587	--	125587	--	135634
		СП - 8%				--	--	--	--		10047	
37	C123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.		100	2514,00	--	251400	--	251400	--	271512

		СП - 8%				--	--	--	--		20112	
38	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.		18	1379,00	--	24822	--	24822	--	26808
		СП - 8%				--	--	--	--		1986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19202264				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									19202262

04-01-01 Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ и наружное освещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 0,4кВ										
		Трансформаторная подстанция										
1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция		1	11640,45	6753,45	11640	6753	1359	5538	18553
		НР - 80%; СП - 8%				3528,00	3394,87	3528	3395		1374	
2	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция		1	36486,34	9165,40	36486	9165	10659	15953	56634
		НР - 80%; СП - 8%				16661,70	3279,07	16662	3279		4195	
3	51-080102-0403 5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	шт.		1	1039559,00	--	1039559	--		--	1039559
						--	--	--	--	1039559	--	
4	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.		1	410644,00	--	410644	--		--	410644
						--	--	--	--	410644	--	
		Фундаментн под КТП										
7	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3		0,864	24430,00	--	21108	--	21108	--	22796
		СП - 8%				--	--	--	--		1689	
					Земляные работы /для контура заземления КТП/							

8	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта		8,1	132,00	126,68	1069	1026	--	261	1436
		НР - 72%; СП - 8%				5,31	39,41	43	319		106	
9	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		8,1	30,18	30,18	244	244	--	65	334
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,16	--	90		25	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1450203				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1549957				
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ 10кВ										
		Опора анкерная Ар10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/										
95	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		1	14913,99	7232,40	14914	7232	650	8529	25318
		НР - 80%; СП - 8%				7032,48	3628,40	7032	3628		1875	
96	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.		2	35168,00	--	70336	--	70336	--	75963
		СП - 8%				--	--	--	--		5627	
97	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		2	2519,92	1389,70	5040	2779	--	2688	8347
		НР - 80%; СП - 8%				1130,22	550,05	2260	1100		618	
98	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Плита П-3и)	м3		0,1	24430,00	--	2443	--	2443	--	2638
		СП - 8%				--	--	--	--		195	
99	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Стяжка Г-1	шт		2	3278,57	--	6557	--	6557	--	7082
		СП - 8%				--	--	--	--		525	
100	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Траверса ТМ-73	шт		1	7167,32	--	7167	--	7167	--	7741
		СП - 8%				--	--	--	--		573	
101	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Траверса ТМs-60а	шт		1	2595,54	--	2596	--	2596	--	2803
		СП - 8%				--	--	--	--		208	

102	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-1										
		СП - 8%	шт		2	601,07	--	1202	--	1202	--	1298
						--	--	--	--		96	
103	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Крепление подкоса У-1										
		СП - 8%	шт		1	3879,64	--	3880	--	3880	--	4190
						--	--	--	--		310	
104	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Накладка ОГ-52										
		СП - 8%	шт		1	846,96	--	847	--	847	--	915
						--	--	--	--		68	
105	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Проводник заземляющий ЗП-21										
		СП - 8%	м		2	810,54	--	1621	--	1621	--	1751
						--	--	--	--		130	
106	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка М20										
		СП - 8%	т		0,0000563	782593,00	--	44	--	44	--	48
						--	--	--	--		4	
107	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98										
		СП - 8%	шт.		5	866,00	--	4330	--	4330	--	4676
						--	--	--	--		346	
108	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98										
		СП - 8%	шт.		5	394,00	--	1970	--	1970	--	2128
						--	--	--	--		158	
109	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97										
		СП - 8%	шт.		4	10777,00	--	43108	--	43108	--	46557
						--	--	--	--		3449	
110	С124-040207-4714 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 /цена дана за 1 шт/										
		СП - 8%	комплект		4	3539,50	--	14158	--	14158	--	15291
						--	--	--	--		1133	
111	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98										
		СП - 8%	шт.		6	651,00	--	3906	--	3906	--	4218
						--	--	--	--		312	

112	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.		6	14577,00	--	87462	--	87462	--	94459
		СП - 8%				--	--	--	--		6997	
113	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	12979,00	--	77874	--	77874	--	84104
		СП - 8%				--	--	--	--		6230	
114	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования	шт.		1	3654,63	643,58	3655	644	309	2120	6236
		НР - 72%; СП - 8%				2702,00	242,10	2702	242		462	
115	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.		1	89830,00	--	89830	--		--	89830
						--	--	--	--	89830	--	
116	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн КМ-1	шт		1	1293,21	--	1293	--	1293	--	1397
		СП - 8%				--	--	--	--		103	
117	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,00088	499537,00	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
118	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	573,00	--	3438	--	3438	--	3713
		СП - 8%				--	--	--	--		275	
119	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-1	шт		1	5801,25	--	5801	--	5801	--	6265
		СП - 8%				--	--	--	--		464	
120	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-2	шт		1	1475,36	--	1475	--	1475	--	1593
		СП - 8%				--	--	--	--		118	
121	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-3	шт		3	4225,71	--	12677	--	12677	--	13691
		СП - 8%				--	--	--	--		1014	

122	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-5	шт		1	728,57	--	729	--	729	--	787
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
123	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-7	шт		3	510,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%				--	--	--	--		122	
124	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-8	шт		1	555,54	--	556	--	556	--	600
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
125	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Проводник заземляющий ЗП-1	м		4,5	555,54	--	2500	--	2500	--	2700
		СП - 8%				--	--	--	--		200	
126	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Траверса ТМ-96И	шт		1	3269,46	--	3269	--	3269	--	3531
		СП - 8%				--	--	--	--		262	
127	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Шина алюминиевая ШИ2	шт.		3	1493,00	--	4479	--	4479	--	4837
		СП - 8%				--	--	--	--		358	
128	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Хомут Х-62И	шт		1	755,89	--	756	--	756	--	816
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
129	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Упор УП-50	шт		1	646,61	--	647	--	647	--	698
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
130	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.		3	3654,63	643,58	10964	1931	927	6359	18709
		НР - 72%; СП - 8%				2702,00	242,10	8106	726		1386	

131	С124-040207-4315 2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	37156,00	--	111468	--	111468	--	120385
		СП - 8%				--	--	--	--		8917	
132	С124-040207-1819 2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	3480,00	--	20880	--	20880	--	22550
		СП - 8%				--	--	--	--		1670	
133	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м		10,2	501,00	--	5110	--	5110	--	5519
		СП - 8%				--	--	--	--		409	
134	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	154,00	--	924	--	924	--	998
		СП - 8%				--	--	--	--		74	
		Опора концевая Кр10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/										
135	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		1	14913,99	7232,40	14914	7232	650	8529	25318
		НР - 80%; СП - 8%				7032,48	3628,40	7032	3628		1875	
136	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.		2	35168,00	--	70336	--	70336	--	75963
		СП - 8%				--	--	--	--		5627	
137	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		2	2519,92	1389,70	5040	2779	--	2688	8347
		НР - 80%; СП - 8%				1130,22	550,05	2260	1100		618	
138	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Плита П-3и)	м3		0,1	24430,00	--	2443	--	2443	--	2638
		СП - 8%				--	--	--	--		195	
139	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Стяжка Г-1	шт		2	3278,57	--	6557	--	6557	--	7082
		СП - 8%				--	--	--	--		525	
140	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Траверса ТМ-73	шт		1	7167,32	--	7167	--	7167	--	7741
		СП - 8%				--	--	--	--		573	

141	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Траверса TMs-60a	шт		1	2595,54	--	2596	--	2596	--	2803
		СП - 8%				--	--	--	--		208	
142	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-1	шт		2	601,07	--	1202	--	1202	--	1298
		СП - 8%				--	--	--	--		96	
143	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Крепление подкоса У-1	шт		1	3879,64	--	3880	--	3880	--	4190
		СП - 8%				--	--	--	--		310	
144	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Накладка ОГ-52	шт		1	846,96	--	847	--	847	--	915
		СП - 8%				--	--	--	--		68	
145	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Проводник заземляющий ЗП-21	м		2	810,54	--	1621	--	1621	--	1751
		СП - 8%				--	--	--	--		130	
146	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка М20	т		0,0000563	782593,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
147	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		5	866,00	--	4330	--	4330	--	4676
		СП - 8%				--	--	--	--		346	
148	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.		5	394,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%				--	--	--	--		158	
149	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.		4	10777,00	--	43108	--	43108	--	46557
		СП - 8%				--	--	--	--		3449	
150	С124-040207-4714 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 /цена дана за 1 шт/	комплект		5	3539,50	--	17698	--	17698	--	19113
		СП - 8%				--	--	--	--		1416	

151	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	651,00	--	1953	--	1953	--	2109
		СП - 8%				--	--	--	--		156	
152	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.		3	14577,00	--	43731	--	43731	--	47229
		СП - 8%				--	--	--	--		3498	
153	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	12979,00	--	38937	--	38937	--	42052
		СП - 8%				--	--	--	--		3115	
154	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования	шт.		1	3654,63	643,58	3655	644	309	2120	6236
		НР - 72%; СП - 8%				2702,00	242,10	2702	242		462	
155	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.		1	89830,00	--	89830	--		--	89830
						--	--	--	--	89830	--	
156	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн КМ-1	шт		1	1293,21	--	1293	--	1293	--	1397
		СП - 8%				--	--	--	--		103	
157	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,00088	499537,00	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
158	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	573,00	--	3438	--	3438	--	3713
		СП - 8%				--	--	--	--		275	
159	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-1	шт		1	5801,25	--	5801	--	5801	--	6265
		СП - 8%				--	--	--	--		464	
160	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-2	шт		1	1475,36	--	1475	--	1475	--	1593
		СП - 8%				--	--	--	--		118	

161	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-3	шт		3	4225,71	--	12677	--	12677	--	13691
		СП - 8%				--	--	--	--		1014	
162	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-5	шт		1	728,57	--	729	--	729	--	787
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
163	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-7	шт		3	510,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%				--	--	--	--		122	
164	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-8	шт		1	555,54	--	556	--	556	--	600
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
165	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Проводник заземляющий ЗП-1	м		4,5	555,54	--	2500	--	2500	--	2700
		СП - 8%				--	--	--	--		200	
166	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Траверса ТМ-96И	шт		1	3269,46	--	3269	--	3269	--	3531
		СП - 8%				--	--	--	--		262	
167	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Шина алюминиевая ШИ2	шт.		3	1493,00	--	4479	--	4479	--	4837
		СП - 8%				--	--	--	--		358	
168	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Хомут Х-62И	шт		1	755,89	--	756	--	756	--	816
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
169	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Упор УП-50	шт		1	646,61	--	647	--	647	--	698
		СП - 8%				--	--	--	--		52	

170	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.		3	3654,63	643,58	10964	1931	927	6359	18709
		НР - 72%; СП - 8%				2702,00	242,10	8106	726		1386	
171	С124-040207-4315 2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	37156,00	--	111468	--	111468	--	120385
		СП - 8%				--	--	--	--		8917	
172	С124-040207-1819 2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	3480,00	--	20880	--	20880	--	22550
		СП - 8%				--	--	--	--		1670	
173	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м		10,2	501,00	--	5110	--	5110	--	5519
		СП - 8%				--	--	--	--		409	
174	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	154,00	--	924	--	924	--	998
		СП - 8%				--	--	--	--		74	
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1.2с/2шт./										
175	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора		2	22875,80	11642,69	45752	23285	1299	26282	77796
		НР - 80%; СП - 8%				10584,00	5842,11	21168	11684		5763	
176	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.		6	35168,00	--	211008	--	211008	--	227889
		СП - 8%				--	--	--	--		16881	
177	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		6	2519,92	1389,70	15120	8338	--	8065	25040
		НР - 80%; СП - 8%				1130,22	550,05	6781	3300		1855	
178	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Плита П-3и)	м3		0,3	24430,00	--	7329	--	7329	--	7915
		СП - 8%				--	--	--	--		586	
179	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Стяжка Г-1	шт		6	3278,57	--	19671	--	19671	--	21245
		СП - 8%				--	--	--	--		1574	

180	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Траверса ТМ-73	шт		2	7167,32	--	14335	--	14335	--	15481
		СП - 8%				--	--	--	--		1147	
181	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Траверса TMs-60a	шт		2	2595,54	--	5191	--	5191	--	5606
		СП - 8%				--	--	--	--		415	
182	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Накладка ОГ-52	шт		2	846,96	--	1694	--	1694	--	1829
		СП - 8%				--	--	--	--		136	
183	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-51	шт		4	628,39	--	2514	--	2514	--	2715
		СП - 8%				--	--	--	--		201	
184	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Крепление подкоса У-52	шт		4	3597,32	--	14389	--	14389	--	15540
		СП - 8%				--	--	--	--		1151	
185	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Крепление изолятора Кисл	шт		2	1566,43	--	3133	--	3133	--	3383
		СП - 8%				--	--	--	--		251	
186	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Проводник заземляющий ЗП-21	м		8	810,54	--	6484	--	6484	--	7003
		СП - 8%				--	--	--	--		519	
187	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка М20	т		0,001252	782593,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
188	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	866,00	--	10392	--	10392	--	11223
		СП - 8%				--	--	--	--		831	
189	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	394,00	--	4728	--	4728	--	5106
		СП - 8%				--	--	--	--		378	

190	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.		6	10777,00	--	64662	--	64662	--	69835
		СП - 8%				--	--	--	--		5173	
191	С124-040207-4714 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект		12	18499,00	--	221988	--	221988	--	239747
		СП - 8%				--	--	--	--		17759	
192	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.		12	14577,00	--	174924	--	174924	--	188918
		СП - 8%				--	--	--	--		13994	
193	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	651,00	--	7812	--	7812	--	8437
		СП - 8%				--	--	--	--		625	
194	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	12979,00	--	155748	--	155748	--	168208
		СП - 8%				--	--	--	--		12460	
195	С124-040109-1202 2404-0109-1202 РСНБ РК 2015	Устройство защиты от дуги SDI 27,1 ГОСТ 30531-97	шт.		6	8811,00	--	52866	--	52866	--	57095
		СП - 8%				--	--	--	--		4229	
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с /16 шт/										
196	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		16	7376,42	3128,75	118023	50060	10386	66146	198902
		НР - 80%; СП - 8%				3598,56	1569,09	57577	25105		14733	
197	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.		16	35168,00	--	562688	--	562688	--	607703
		СП - 8%				--	--	--	--		45015	
198	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	ОГОЛОВОК ОГs-54	шт		16	11975,89	--	191614	--	191614	--	206943
		СП - 8%				--	--	--	--		15329	
199	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		16	866,00	--	13856	--	13856	--	14964
		СП - 8%				--	--	--	--		1108	
200	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.		16	394,00	--	6304	--	6304	--	6808
		СП - 8%				--	--	--	--		504	

201	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.		48	10777,00	--	517296	--	517296	--	558680
		СП - 8%				--	--	--	--		41384	
202	С124-040207-4714 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект		96	18499,00	--	1775904	--	1775904	--	1917976
		СП - 8%				--	--	--	--		142072	
203	С124-040207-5003 2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20,1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		48	2907,00	--	139536	--	139536	--	150699
		СП - 8%				--	--	--	--		11163	
204	С124-040207-5004 2404-0207-5004 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20,2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		48	2907,00	--	139536	--	139536	--	150699
		СП - 8%				--	--	--	--		11163	
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УП10-1.2с/2шт./										
205	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		2	14913,99	7232,40	29828	14465	1298	17057	50636
		НР - 80%; СП - 8%				7032,48	3628,40	14065	7257		3751	
206	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.		4	35168,00	--	140672	--	140672	--	151926
		СП - 8%				--	--	--	--		11254	
207	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		4	2519,92	1389,70	10080	5559	--	5377	16693
		НР - 80%; СП - 8%				1130,22	550,05	4521	2200		1237	
208	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Плита П-3н)	м3		0,2	24430,00	--	4886	--	4886	--	5277
		СП - 8%				--	--	--	--		391	
209	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Стяжка Г-1	шт		4	3278,57	--	13114	--	13114	--	14163
		СП - 8%				--	--	--	--		1049	
210	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Оголовок ОГs-58	шт		2	10591,61	--	21183	--	21183	--	22878
		СП - 8%				--	--	--	--		1695	

211	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Крепление подкоса У-52	шт		2	3597,32	--	7195	--	7195	--	7770
		СП - 8%				--	--	--	--		576	
212	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Проводник заземляющий ЗП-21	м		4	810,54	--	3242	--	3242	--	3502
		СП - 8%				--	--	--	--		259	
213	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка М20	т		0,001252	782593,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
214	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	866,00	--	5196	--	5196	--	5612
		СП - 8%				--	--	--	--		416	
215	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	394,00	--	2364	--	2364	--	2553
		СП - 8%				--	--	--	--		189	
216	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.		6	10777,00	--	64662	--	64662	--	69835
		СП - 8%				--	--	--	--		5173	
217	С124-040207-4714 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект		12	18499,00	--	221988	--	221988	--	239747
		СП - 8%				--	--	--	--		17759	
218	С124-040109-1202 2404-0109-1202 РСНБ РК 2015	Устройство защиты от дуги SDI 27,1 ГОСТ 30531-97	шт.		6	8811,00	--	52866	--	52866	--	57095
		СП - 8%				--	--	--	--		4229	
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ										
219	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Траверса ТМ-2	шт		1	4553,57	--	4554	--	4554	--	4918
		СП - 8%				--	--	--	--		364	
220	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-1	шт		1	664,82	--	665	--	665	--	718
		СП - 8%				--	--	--	--		53	

221	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Проводник заземляющий ЗП-I	м		1,2	555,54	--	667	--	667	--	720
		СП - 8%				--	--	--	--		53	
222	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015 прим.	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.		2	1832,00	--	3664	--	3664	--	3957
		СП - 8%				--	--	--	--		293	
223	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		2	47,00	--	94	--	94	--	102
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
224	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015 прим.	Крепление провода-скоба(проволочная вязка ВШ-1, проволока d=4мм L=3м)	кг		0,4	353,00	--	141	--	141	--	152
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
225	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	335,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%				--	--	--	--		161	
226	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.		22	1336,33	117,07	29399	2576	6664	14930	47876
		НР - 72%; СП - 8%				916,30	26,25	20159	577		3546	
227	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,29304	228894,00	--	67075	--	67075	--	72441
		СП - 8%				--	--	--	--		5366	
228	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		1,14	117453,86	58487,15	133897	66675	3156	69907	220109
		НР - 80%; СП - 8%				56198,20	20454,14	64066	23318		16304	
229	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км		3,42	282479,00	--	966078	--	966078	--	1043364
		СП - 8%				--	--	--	--		77286	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					179660				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8325172				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									9875121
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1629863		
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			29 077 383						
		в том числе оборудование	Тенге			1 629 863						

		в том числе СМР	Тенге			**27 447 520**						
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	795 978						
		Итого с временными	Тенге			**28 243 498**						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3.0,7%	Тенге		0,91%	257 016						
		Итого СМР	Тенге			**28 500 514**						
		Непревиденные работы и затраты 2%			**2%**	**570 010**						
		Итого				**29 070 524**						
		Итого оборудование	Тенге			**1 629 863**						
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**30 700 387**						
		Итого в текущих ценах 2020г-87,5%	Тенге		87,5%	26 862 839						
		Итого в текущих ценах 2021 г-12,5%			12,5%	3 837 548						
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 87,5 %, К=1			87,5%	26 862 839						
		НДС на 2020 год. - 12 %			12%	3 223 541						
		Итого в текущих ценах на 2020 год				30 086 379						
		В том числе в теущих ценах на 2021 год 12,5% К=1,0501698			12,5%	4 030 077						
		НДС на 2021 год -12%			12%	483 609						
		Итого в текущих ценах на 2021 год				4 513 687						
		НДС 12%			12%	3 707 150						
		Всего	Тенге			**34 600 066**						
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9999980847441771	Тенге		**0,999998**	**34 600 000**						

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

И.О. руководителя _____ С.Д.Калдыбаев

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Директор _____ Каримбаев О.К.

Инженер-технадзор:

ТОО "Шанырак Ордасы"

Директор _____ Жанбырбаев Е.

Инженер-эксперт _____ Утенов Н.

Авторский-надзор:

ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ Куанышбаев С.