"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г

Цены регион: Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система Успенского района" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района. Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, Ленина, 77 БИН 040540005065

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" Павлодарская область, г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ,76 БИН 970740002498

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания районаи библиотеке села Успенка

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания районаи библиотеке села Успенка

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 01.03.2023года

Акт № 9

приемки выполненных работ за июнь от 30.06.2023 года

(Корректирующая смета № 2)

на Электромонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 %	шт.	66	830,11	10,27	54787	678	2609	37267	99418	
						780,3	3,94	51500	260	–	7364		

2	6 2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	60	10272	616320	616320	–	665626
					–	–	–	49306	
3	7 2307-0106-0300	Светильники уличные светодиодные СТ РК 2595-2014	шт.	6	1800	10800	10800	–	11664
					–	–	–	864	
4	8 2307-0201-0316	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8595	8595	8595	–	9283
					–	–	–	688	
5	9 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	479	2874	2874	–	3104
					–	–	–	230	
6	10 2307-0204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	479	2874	2874	–	3104
					–	–	–	230	

Итого **792 199**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 51 500

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	260
- материалы, изделия и конструкции, тенге	644 072
- накладные расходы, тенге	37 267
в т.ч. зарплата, тенге	3 354
- сметная прибыль (8 %), тенге	58 682
Всего	**792 199**
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	9 506
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 034**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**817 739**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021 г. -100%(И инфл.=1,05)	**858626,47**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**815695,15**
НДС (12 %)	97883,42
Итого	**913578,56**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отдел Жилстроя"

БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В.

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система Успенского района" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района

БИН 040540005065

Руководитель_____Скакова А.Т.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

БИН 070340002940

эксперт_____Джуматаев Е.А.
аттестат № KZ18VJE00073884

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ES-ПРОЕКТ"

БИН 060340010771

Директор_____Кабдышева Б.Н.