Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында инженерлік инфрақұрылым құрылысы (25 га, электрмен жабдықтау) II кезен	Қазақстан Республикасы Индустрия және инфақұрылымдық даму министрінің 2019 жылғы 9 тамыздағы № 632 бұйрығына 1-қосымша
	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 234 бұйрығымен бекітілген нысан
	нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2020 жыл «04» желтоксан

Тапсырыс беруші «Түркістан облысының құрылыс басқармасы» ММ атынан басшының орынбасары Шайкенов А.Б., Түркістан облысы, Түркістан қаласы, 160 орам, 5 құрылыс

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) 2020 жылғы «25» қарашада, бас мердігер **«ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD»** ЖШС-і I-санат ГСЛ № 15022444 от 28.12.2015ж. атынан директоры Сеилбеков М.К., Шымкент қаласы, Абай ауданы, 4 мөлтек аудан, №759 үй

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) 2020 жылғы «25» қарашада, қосалқы мердігер **«ПромСпецСтройПроект»** ЖШС-і II-санат ГСЛ № 03885 от 28.01.2016 ж. атынан директоры Тажибайұлы А., Шымкент қаласы, Абай ауданы, 4 мөлтек аудан, №759 үй

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) 2020 жылғы «25» қарашада, «Технический надзор» **«Тұран құрылыс-1»** ЖШС-і атынан, директоры Курманова А.,

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) 2020 жылғы «25» қарашада, «Технический надзор» **«Тұран құрылыс-1»** ЖШС-і атынан, инженер экспері Дуйсенов К., аттестат KZ23VJE00037128 от 23.04.2018 ж., аттестат №KZ53VJE00049101 от 05.09.2019 ж., аттестат KZ61VJE00029751 от 21.08.2017 ж. «Технический надзор» **«Тұран құрылыс-1»** ЖШС-і атынан, инженер экспері Шалқаров А., аттестат KZ69VJE00050074 от 16.10.2019 ж., аттестат №KZ42VJE00050075 от 16.10.2019 ж., аттестат KZ92VJE00025410 от 18.05.2012 ж.

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) 2020 жылғы «25» қарашада, ҚР ІІМ қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің «Еңбек» ШЖҚ РМК «Еңбек-Қызылорда» II-санат ГСЛ №0005093 от 14.11.2018ж. филиалы атынан, еншілес мемлекеттік кәсіпорнының директоры Садабаев Е.М.

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) 2020 жылғы «25» қарашада, ҚР ІІМ қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің «Еңбек»

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) 2020 жылғы «25» қарашада, ҚР ІІМ қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің «Еңбек» ШЖҚ РМК «Еңбек-Қызылорда» ІІ-санат ГСЛ №0005093 от 14.11.2018ж. филиалы атынан, жобаның бас инженері Ботанов А.С., №40 «04» 10. 2019 ж. негізінде

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Түркістан облысы, Түркістан қаласы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында инженерлік инфрақұрылым құрылысы (25 га, электрмен жабдықтау) ІІ кезең»

объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі, объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 2019 жылғы «25» шілдедегі жерге сәйкес құқықтар беру туралы Түркістан қаласы әкімінің №1118 шешімі;

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы, Түркістан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының 2019 жылғы «04» қазан айында № KZ60REA00147714 талоны;

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) «EXPERT GROUP-M» ЖШС, 2019 жылғы «02» тамызда бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

ҚР ІІМ қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің «Еңбек» ШЖҚ РМК, №EGM-0059/19 от 13.09.2019г.;

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы : **казан** 2019 жыл;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы: **қараша** 2020 жыл;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, 11 ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша - 5 ай;

нақты – 11 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде, іске қосу

			кешені немесе кезегі		кешені немесе кезегі
Электр желісі					
Жалпы КЖ-10 кВ электр екі желісінің ұзындығы	м	13092		13092	
Кабель ТЭВОКС 3х240 мм2	м	4394		4394	
Кабель ТЭВОКС 3х185 мм2	м	2618		2618	
Кабель ТЭВОКС 3х150 мм2	м	21160		21160	
Құм	м3	903,9		903,9	
Күйдірілген кірпіш	дана	87 941		87 941	
Муфта жалғаулық	дана	48		48	
Муфта концевая	дана	52		52	
Болат құбыр диаметрі 426 мм	м	809		809	
Екі қабырғалы жұмсақ полиэтиленді құбыр ДКС диаметрі 110 мм	м	88		88	
Белгі беруші таспа	м	10500		10500	
полиэтилен құбырда ТҚП (ПНД) диаметрі 110мм	м	3238		3238	
Электр жабдықдары РП-2					
Трансформатор ТМГ-2000/10-,04 кВ	дана	2		2	
КСО2-10 ұяшық	дана	20		20	
ЩО-70 ұяшық	дана	7		7	
ШСН	дана	1		1	
Электр жабдықдары ТП-1					
Трансформатор ТМГ-1000/10-,04 кВ	дана	2		2	
КСО2-10 ұяшық	дана	8		8	
ЩО-70 ұяшық	дана	7		7	
ШСН	дана	1		1	
Электр жабдықдары ТП-2					
Трансформатор ТМГ-1600/10-,04 кВ	дана	2		2	
КСО2-10 ұяшық	дана	8		8	
ЩО-70 ұяшық	дана	7		7	
ШСН	дана	1		1	
Электр жабдықдары ТП-8					
Трансформатор ТМГ-1600/10-,04 кВ	дана	2		2	
КСО2-10 ұяшық	дана	8		8	
ЩО-70 ұяшық	дана	7		7	
ШСН	дана	1		1	
Электр жабдықдары ТП-10					
Трансформатор ТМГ-2000/10-,04 кВ	дана	2		2	

КСО2-10 ұяшық	дана	8		8	
ЩО-70 ұяшық	дана	7		7	
ШСН	дана	1		1	
Электр жабдықдары ТП-11					
Трансформатор ТМГ-2000/10-,04 кВ	дана	2		2	
КСО2-10 ұяшық	дана	8		8	
ЩО-70 ұяшық	дана	7		7	
ШСН	дана	1		1	
Электр жабдықдары ТП-12					
Трансформатор ТМГ-1600/10-,04 кВ	дана	2		2	
КСО2-10 ұяшық	дана	8		8	
ЩО-70 ұяшық	дана	7		7	
ШСН	дана	1		1	
ДЭС-400		1		1	
Электр жабдықдары ТП-13					
Трансформатор ТМГ-1600/10-,04 кВ	дана	2		2	
КСО2-10 ұяшық	дана	8		8	
ЩО-70 ұяшық	дана	7		7	
ШСН	дана	1		1	
Электр жабдықдары ТП-51					
Трансформатор ТМГ-1000/10-,04 кВ	дана	2		2	
КСО2-10 ұяшық	дана	8		8	
ЩО-70 ұяшық	дана	7		7	
ШСН	дана	1		1	
Электр жабдықдары ТП-70					
Трансформатор ТМГ-2000/10-,04 кВ	дана	2		2	
КСО2-10 ұяшық	дана	8		8	
ЩО-70 ұяшық	дана	7		7	
ШСН	дана	1		1	
Электр жабдықдары ТП-109					
Трансформатор ТМГ-1600/10-,04 кВ	дана	2		2	
КСО2-10 ұяшық	дана	8		8	
ЩО-70 ұяшық	дана	7		7	
ШСН	дана	1		1	
Электр жабдықдары ТП-137					
Трансформатор ТМГ-630/10-,04 кВ	дана	2		2	
КСО2-10 ұяшық	дана	8		8	
ЩО-70 ұяшық	дана	7		7	
ШСН	дана	1		1	
ДЭС-60 кВ	дана	1		1	
РП-1 бойынша құрылыс жұмыстары					
Таспалық іргетас	м3	37,32		37,32	
Кірпіш өру	м3	102		102	
Қосқыш-жалғастырғыш құрылғы	м3	1,39		1,39	

Сылақ	м2	599,83		599,83	
Моналиттік арна К-1, К-2, К-3	м3	9,44		9,44	
Қиыршық тастармен еденді тегістеу мен тығыздыу және стяжка	м2	138,03		138,03	
Темір есіктерді орнату	м2	27,06		27,06	
Жабын плиталары	дана	16		16	
Жабын плитаны керамзитпен жылумен оқшаулау	м3	46,25		46,25	
Плита үстіндегі стяжка	м2	185		185	
Жабын плиталарын екі қыртысты битуммен сырлау және техноплас төсеп жабыстыру	м2	185		185	
Кіреберіс іргетесы	м3	5,5		5,5	
Кіреберіс күнқағары	т	0,28868		0,28868	
Жерлендіргіш, көлденең	м	76		76	
Жерлендіргіш, тігінен	м	50		50	
Сыртқы бейне	м2	195		195	
Трансформаторлық қосалқы ғимараттар бойынша құрылыс жұмыстары (ТП №1, 10, 11, 13, 51, 70, 109)					
Таспалық іргетас	м3	288,33		288,33	
Кірпіш өру	м3	714		714	
Қосқыш-жалғастырғыш құрылғы	м3	7,35		7,35	
Сылақ	м2	2724,4		2724,4	
Моналиттік арна К-1, К-2,	м3	28,35		28,35	
Қиыршық тастармен еденді тегістеу мен тығыздыу және стяжка	м2	411,6		411,6	
Темір есіктерді орнату	м2	147,42		147,42	
Жабын плиталары	дана	147		147	
Жабын плитаны керамзитпен	м3	157,5		157,5	

жылумен оқшаулау					
Плита үстіндегі стяжка	м2	619,5		619,5	
Жабын плиталарын екі қыртысты битуммен сырлау және технопласт төсеп жабыстыру	м2	619,5		619,5	
Кіреберіс іргетесы	м3	27,3		27,3	
Кіреберіс күнқағары	т	1,73572		1,73572	
Жерлендіргіш, көлденең	м	308		308	
Жерлендіргіш, тігінен	м	280		280	
Сырткы бейне	м2	892,5		892,5	
Трансформаторлық қосалқы ғимараттар бойынша құрылыс жұмыстары (ТП №2, 8, 12, 137)					
Таспалық іргетас	м3	174,2		174,2	
Кірпіш өру	м3	408		408	
Қоскыш-жалғастырғыш құрылғы	м3	5,4		5,4	
Сылақ	м2	1994,16		1994,16	
Моналиттік арна К-1, К-2	м3	26		26	
Қиыршық тастармен еденді тегістеу мен тығыздыу және стяжка	м2	323,6		323,6	
Темір есіктерді орнату	м2	111,24		111,24	
Жабын плиталары	дана	112		112	
Жабын плитаны керамзитпен жылумен оқшаулау	м3	120		120	
Плита үстіндегі стяжка	м2	480		480	
Жабын плиталарын екі қыртысты битуммен сырлау және технопласт төсеп жабыстыру	м2	480		480	
Кіреберіс іргетесы	м3	19,2		19,2	
Кіреберіс күнкағары	т	1,24344		1,24344	

Жерлендіргіш, көлденең	м	208		208	
Жерлендіргіш, тігінен	м	160		160	
Сыртқы бейне	м2	603,6		603,6	
Абаттандыру ТП-51, ТП-70					
Жолдардың асфальт төсеніші	м2	556		556	
Жаяу жолдардың асфальт төсеніші	м2	41,2		41,2	
Дет 89 серия 2.110.3п түріндегі төсеніші	м2	58		58	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____ (көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі – $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Электірмен жабдықтауға техникалық шарт **№ 00-00-01-1519** 2019 жылдың сәуір айының 26-нан «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС-гі берген.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, **электрмен жабдықтау** және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **1 561, 749** млн. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **585,149** млн. теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **718,487** млн. теңге, өзге де шығындар **258,113** млн. теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **1549,211** млн. теңге,
оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары және өзге де шығындар **830,724** млн. теңге;
жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар **718,487** млн. теңге.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында инженерлік инфрақұрылым құрылысы (25 га, электрмен жабдықтау) II кезең»

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ұсынылсын.

Тапсырыс беруші _____ **Шайкенов А.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау _____ **Курманова А.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау _____ **Дуйсенов К.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау _____ **Шалқаров А.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау _____ **Садабаев Е.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау _____ **Ботанов А.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Бас мердігер _____ **Сеилбеков М.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Қосалқы мердігер _____ **Тажибайұлы А.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
3-қосымша

«Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік
орталығында инженерлік инфрақұрылым құрылысы
(25 га, электрмен жабдықтау) II кезең»

нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (электр беру желілері)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	**10 кВ жоғары кернеудегі кабельді ӘБЖ...**		
	Жалпы КЖ-10 кВ электр екі желісінің ұзындығы	м	13092
	Кабель ТЭВОКС 3х240 мм2	м	4394
	Кабель ТЭВОКС 3х185 мм2	м	2618
	Кабель ТЭВОКС 3х150 мм2	м	21160
	Құм	м3	903,9
	Күйдірілген кірпіш	дана	87 941
	Муфта жалғаулық	дана	48
	Муфта концевая	дана	52
	Болат құбыр диаметрі 426 мм	м	809
	Екі қабырғалы жұмсақ полиэтиленді құбыр ДКС диаметрі 110 мм	м	88
	Белгі беруші таспа	м	10500
	полиэтилен құбырда ТҚП (ПНД) диаметрі 110мм	м	3238
2	**Электр жабдықдары РП-2**		
	Трансформатор ТМГ-2000/10-,04 кВ	дана	2
	КСО2-10 ұяшық	дана	20
	ЩО-70 ұяшық	дана	7
	ШСН	дана	1
3	**Электр жабдықдары ТП-1**		
	Трансформатор ТМГ-1000/10-,04 кВ	дана	2

	КСО2-10 ұяшық	дана	8
	ЩО-70 ұяшық	дана	7
	ШСН	дана	1
4	**Электр жабдықдары ТП-2**		
	Трансформатор ТМГ-1600/10-,04 кВ	дана	2
	КСО2-10 ұяшық	дана	8
	ЩО-70 ұяшық	дана	7
	ШСН	дана	1
5	**Электр жабдықдары ТП-8**		
	Трансформатор ТМГ-1600/10-,04 кВ	дана	2
	КСО2-10 ұяшық	дана	8
	ЩО-70 ұяшық	дана	7
	ШСН	дана	1
6	**Электр жабдықдары ТП-10**		
	Трансформатор ТМГ-2000/10-,04 кВ	дана	2
	КСО2-10 ұяшық	дана	8
	ЩО-70 ұяшық	дана	7
	ШСН	дана	1
7	**Электр жабдықдары ТП-11**		
	Трансформатор ТМГ-2000/10-,04 кВ	дана	2
	КСО2-10 ұяшық	дана	8
	ЩО-70 ұяшық	дана	7
	ШСН	дана	1
8	**Электр жабдықдары ТП-12**		
	Трансформатор ТМГ-1600/10-,04 кВ	дана	2
	КСО2-10 ұяшық	дана	8
	ЩО-70 ұяшық	дана	7
	ШСН	дана	1
	ДЭС-400	дана	1
9	**Электр жабдықдары ТП-13**		
	Трансформатор ТМГ-1600/10-,04 кВ	дана	2
	КСО2-10 ұяшық	дана	8
	ЩО-70 ұяшық	дана	7
	ШСН	дана	1
10	**Электр жабдықдары ТП-70**		
	Трансформатор ТМГ-2000/10-,04 кВ	дана	2
	КСО2-10 ұяшық	дана	8
	ЩО-70 ұяшық	дана	7
	ШСН	дана	1
11	**Электр жабдықдары ТП-109**		
	Трансформатор ТМГ-1600/10-,04 кВ	дана	2

	КСО2-10 ұяшық	дана	8
	ЩО-70 ұяшық	дана	7
	ШСН	дана	1
12	**Электр жабдықдары ТП-137**		
	Трансформатор ТМГ-630/10-,04 кВ	дана	2
	КСО2-10 ұяшық	дана	8
	ЩО-70 ұяшық	дана	7
	ШСН	дана	1
	ДЭС-60 кВ	дана	1
13	**Құрылыс-мантаж жумысының тарату нүктесі (РП) №2**		
	Таспалық іргетас	м3	37,32
	Кірпіш өру	м3	102
	Қосқыш-жалғастырғыш құрылғы	м3	1,39
	Сылақ	м2	599,83
	Моналиттік арна К-1, К-2, К-3	м3	9,44
	Қиыршық тастармен еденді тегістеу мен тығыздыу және стяжка	м2	138,03
	Темір есіктерді орнату	м2	27,06
	Жабын плиталары	дана	16
	Жабын плитаны керамзитпен жылумен оқшаулау	м3	46,25
	Плита үстіндегі стяжка	м2	185
	Жабын плиталарын екі қыртысты битуммен сырлау және техноплас төсеп жабыстыру	м2	185
	Кіреберіс іргетесы	м3	5,5
	Кіреберіс күнқағары	т	0,28868
	Жерлендіргіш, көлденең	м	76
	Жерлендіргіш, тігінен	м	50
	Сыртқы бейне	м2	195
14	**Трансформаторлық қосалқы ғимараттар бойынша құрылыс жұмыстарының тарату нүктесі (ТП №1, 10, 11, 13, 51, 70, 109)**		
	Таспалық іргетас	м3	288,33
	Кірпіш өру	м3	714
	Қосқыш-жалғастырғыш құрылғы	м3	7,35
	Сылақ	м2	2724,4
	Моналиттік арна К-1, К-2,	м3	28,35
	Қиыршық тастармен еденді тегістеу мен тығыздыу және стяжка	м2	411,6
	Темір есіктерді орнату	м2	147,42
	Жабын плиталары	дана	147
	Жабын плитаны керамзитпен жылумен оқшаулау	м3	157,5
	Плита үстіндегі стяжка	м2	619,5
	Жабын плиталарын екі қыртысты битуммен сырлау және техноплас төсеп жабыстыру	м2	619,5
	Кіреберіс іргетесы	м3	27,3
	Кіреберіс күнқағары	т	1,73572
	Жерлендіргіш, көлденең	м	308

	Жерлендіргіш, тігінен	м	280
	Сыртқы бейне	м2	892,5
14	**Трансформаторлық қосалқы ғимараттар бойынша құрылыс жұмыстарының тарату нүктесі (ТП №2, 8, 12, 137)**		
	Таспалық іргетас	м3	174,2
	Кірпіш өру	м3	408
	Қосқыш-жалғастырғыш құрылғы	м3	5,4
	Сылақ	м2	1994,16
	Моналиттік арна К-1, К-2	м3	26
	Қиыршық тастармен еденді тегістеу мен тығыздыу және стяжка	м2	323,6
	Темір есіктерді орнату	м2	111,24
	Жабын плиталары	дана	112
	Жабын плитаны керамзитпен жылумен оқшаулау	м3	120
	Плита үстіндегі стяжка	м2	480
	Жабын плиталарын екі қыртысты битуммен сырлау және технопласт төсеп жабыстыру	м2	480
	Кіреберіс іргетесы	м3	19,2
	Кіреберіс күнқағары	т	1,24344
	Жерлендіргіш, көлденең	м	208
	Жерлендіргіш, тігінен	м	160
	Сыртқы бейне	м2	603,6
15	**Абаттандыру ТП-51, ТП-70**		
	Жолдардың асфальт төсеніші	м2	556
	Жаяу жолдардың асфальт төсеніші	м2	41,2
	Дет 89 серия 2.110.3п түріндегі төсеніші	м2	58

Тапсырыс беруші _____ **Шайкенов А.Б.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау _____ **Ботанов А.С.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)