Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Субподрядчик: ТОО «KMD BUILDING»

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

Договор подряда (контракт) № 2 от 17.05.2024 г.

СПРАВКА № 1 от 03.06.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2024 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					2	17.05.2024г.			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ИЮНЬ без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
К оплате:	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD BUILDING» БИН 221140018846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «KMD BUILDING»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

(наименование)

Договор № 2 от 17.05.2024 г.

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь месяц 03.06.2024 г.

Локальная смета №2-1-1

на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета (корректировка) №1										
			РАЗДЕЛ. ДОБАВИТЬ										
			Раздел 2 Отделка помещений										
1	**2**	**1146-0201-0601**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (кладка ниш и дверей) НР=72 %**	**м3**	**0,585**	22683,86	22,58	13270	13	0	9545	24640	
						22661,28	0	13257	0	–	1825		
2	**3**	**1108-0401-0303**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 % т.ч. п.3.1:**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1,32**	3435,41	411,84	4535	544	0	2966	8101	
						3023,57	97,43	3991	129	–	600		

3	4 1211-0101-0209	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %**	**м2**	**29**	3411,75	17,71	98941	514	0	71097	183641
					3394,04	11,01	98427	319	–	13603	
4	6 1115-0203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**61,73326**	1473,93	105,94	90991	6540	1	64737	168186
					1367,99	88,5	84450	5463	–	12458	
5	7 1211-0101-0104	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР=72 %**	**м2**	**25**	814,65	15,33	20366	383	0	14559	37719
					799,32	9,53	19983	238	–	2794	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**422 287**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	220 108
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 994
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 149
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1
- накладные расходы, тенге	162 904
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 280
Итого по акту	**422 287**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	220 108
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 994
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 149
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1
- накладные расходы, тенге	162 904
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 280
Всего	**422 287**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	5 067
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 547**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**435 901**
Итого в текущих ценах на 2023 год-100% К=1,0450539	**455 540**
с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**446 428,57**
НДС (12 %)	53 571,43
Итого по акту	**500 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD BUILDING» БИН 221140018846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.