Приложение 1
к приказу Министерства
индустрии и индустриального
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
утвержден
приказом Министра
по развитиям и развитию
Республики Казахстан
от24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"11" ноября 2019 года

Заказчик Сейткалиев Шернияз Мухаметкамалович, Костанайская область, город Костанай, ул. Каирбекова, д.371, кв.112 ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 04 октября 2019 г. ТОО «SaRa-KZ» директор Сейткалиев Ш. М. г. Костанай, ул. Полевая, д.7 ;

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 04 октября 2019 г. ТОО «Tender Consulting Company» Каррамов Азамат Талгатович № KZ87VJE00028895, от 19.07.2019 г. ;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 04 октября 2019 г. ТОО «Архитектурная мастерская НС» Кыстауов А.А. ;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство четырех квартирного жилого дома по адресу: город Костанай, ул. Генерала Арстанбекова 5 Д Второй технически не сложный ;

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Костанайская область, город Костанай, улица Генерала Арстанбекова, дом 5 Д ;

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "24" августа 2018 года № 02 15/2189 ;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "28" Июня 2019 года Архитектурно-планировочное задание № KZ96VUA00085069
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Главному государственному строительному инспектору Республики Казахстан Танжариков Берик Куанышевичу 09.09.2019 г. KZ72REA00144782 ;
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Архитектурная мастерская НС» № 11-19 пр. от 09.09.2019 года. ;
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Сейткалиевым Ш.М. 06.09.2019 года ;
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект

и дата утверждения 06.09.2019 г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2019 г.;
месяц, год
окончание работ октября 2019 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, 2 месяца:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;
фактически: 2 месяца:

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая квадратура	м2	776,8		776,8	
1 квартира	м2	133,1		133,1	
2 квартира	м2	133,1		133,1	
3 квартира	м2	246,1		246,1	
4 квартира	м2	217		217	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	776,8	776,8
Число этажей	этаж	2+мансарда	2+мансарда
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	1437,6	1437,6
В том числе подземной части	м3	38,1	38,1
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	отсутствует	отсутствует

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	4	776,8 м2	472,2 м2	4	776,8 м2	472,2 м2

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Объемно-планировочные решения здания приняты в соответствии с Заданием на проектирование, согласованным Заказчиком. Проектом предусматривается строительство здания 4-квартирного жилого дома. Здание прямоугольной формы с размерами в осях 21,98х14,36 м. Проектируемое здание двухэтажное с мансардным этажом. Дом одно подъездный с двухскатной совмещенной крышей. С целью обеспечения требований к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций и мероприятий по энергоэффективности и тепловой защите зданий предусмотрено утепление наружных стен, заполнение оконных проемов двухкамерными стеклопакетами с нанесением теплоотражающего покрытия, дверные блоки наружных входов снабжены упругими уплотнительными прокладками в притворах. Ориентация здания – диагональная, с естественным освещением помещений. Нормируемые показатели естественного и искусственного освещения различных помещений соответствуют установленным нормам СП РК 2.04-104-2012. Вертикальная связь между этажами осуществляется с помощью лестницы типа Л1, имеющей выход наружу. Лестничная клетка имеет естественное освещение через окно в наружной стене. Ширина лестничных маршей составляет 1,4 м. На путях эвакуации предусмотрено открывание дверей по направлению к выходу, отделка помещений из негорючих материалов. Здание бескаркасное с продольными и поперечными несущими стенами.
Окна – из ПВХ по ГОСТ 30674-99 с тройным остеклением.
Двери входные – металлические по ГОСТ 31173-2003.
Кровля – маталлочерепица по ГОСТ24045-94.
Внутренние двери – деревянные по ГОСТ 6629-88.
В дома предусматриваются 2 – четырехкомнатные и 2 – шести комнатные квартиры.
Наружная отделка – из облицовочного кирпича.
Внутренняя отделка – выполнена из улучшенной водоэмульсионной окраской, в
санузлах из керамической плитки в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2014 из материалов, отвечающих требованиям по пожарной безопасности.
Наружные стены – из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1Нф/100/2.0/35 по
ГОСТ 530-2012 толщиной 380 мм, утепленный «Изовером ОЛ-Е» толщиной 100 мм. И обложенный керамическим кирпичом толщиной 120 мм.
Внутренние стены – из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1Нф/100/2.0/35 по
ГОСТ 530-2012 толщиной 380 мм.
Перегородки – гипсокартонные по ГОСТ 6266-97, толщиной 120 и 200 мм.
Фундаменты – ленточные и из фундаментных блоков марки ФБС по ГОСТ13579-78*.
Перекрытия – пустотные плиты по серии 1.090.1.
Перемычки – ж/б по серии 1.038.1.
Крыша – совмещенная двухскатная по деревянным балкам.
Отмостка - бетонная, по периметру здания, шириной 1000 мм.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 11 000 000,00 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 500 000,00 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 9 500 000 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 11 000 000,00 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1 500 000,00 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 9 500 000 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство четырех квартирного жилого дома по адресу: город Костанай, ул. Генерала

Арстанбекова 5 Д принять в эксплуатацию ;

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Сейткалиев Шернияз Мухаметкамалович ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «Tender Consulting Consulting» Каррамов А.Т. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО «Архитектурная мастерская НС» Кыстауов А.А. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «SaRa-KZ» Сейткалиев Ш.М. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общиесведения									
	количествоэтажей (этаж)	количествоквартир	количествопомещений, комнат	площадьзастройки (м2)	объемздания (м3)	общаяплощадь (м2)	жилаяплощадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадьпарковочныхмест (м2)	площадьбалкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Четырех квартирный жилой дом	2	4	46	357,8	1437,6	654,6	472,2	376	72	32,8
Мансарда	1	-		-	-	194,4	183,0	-	-	-
Подвал	-	-		-	-	32,0	-	-	-	-

продолжениетаблицы

Описание конструктивныхэлементов			Видотопления	Благоустройство				
				Асфальтобетонное покрытие 178,2 м2 , Скамейки – 3 шт., урны – 3 шт.				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячеводоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Железобетонные фундаментный блок	Мелкие стеновые блоки, кирпич облицовочный	Маталлочерепица	Газ	Центральное	Центральное	От газового котла	Центральное	Центральное

Распределениеплощади

№		В отдельныхквартирах	В помещенияхкоридорноготипа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количествожилыхквартир	4	-	-	-
2	Количествожилыхкомнат	20	-	-	-
3	Общаяплощадь (м 2)	881	-	-	-
4	Жилаяплощадь (м 2)	496,2	-	-	-

продолжениетаблицы

Изобщегочислаплощади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольныхэтажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	6-комнатные
140	38,1	Отсутствует	Отсутствует	-	-	-	2	2

Нежилыепомещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытовогообслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8

Объем строения (м 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундамент	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стены	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перекрытия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Крыша	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окна	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Двери	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренняя отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружная отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Печи	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
Мансарда	-	Малые стеновые блоки	Дерево	Бетон	Сухие смеси	Металлочерепица	-
Подвал	2 метра	Железобетонные фундаментные блоки	Железобетонные плиты перекрытия	Бетон	Цементная штукатурка	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		Отсутствует
Стены и перегородки		Отсутствует
Крыша		Отсутствует
Полы		Отсутствует
Перекрытия		Отсутствует
Проемы	окна	Отсутствует
	двери	Отсутствует
Отделочные работы	внутренние	Отсутствует
	наружные	Отсутствует
Разные работы		Отсутствует
Итого:		Отсутствует
Фундамент		Отсутствует
Стены и перегородки		Отсутствует
Крыша		Отсутствует
Полы		Отсутствует
Перекрытия		Отсутствует
Проемы	окна	Отсутствует
	двери	Отсутствует
Отделочные работы	внутренние	Отсутствует
	наружные	Отсутствует
Разные работы		Отсутствует
Итого:		Отсутствует
Фундамент		Отсутствует
Стены и перегородки		Отсутствует
Крыша		Отсутствует
Полы		Отсутствует
Перекрытия		Отсутствует

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы приложение на трех листах ;

2. Экспликация к поэтажным планам приложение на трех листах :

Экспликация земельного участка (м2) исполнительная съемка ;

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
0,0572 га	357,8, м2	357,8 м2	0	150,2 м2	0	64 м2

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0 м2	0 м2	28 м2	0 м2	0 м2	16 м2	0 м2	20 м2	0 м2	0 м2

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этаж	1	1	Жилая	-	-	15,8	-
1 этаж	1	2	Жилая	-	-	14,8	-
1 этаж	1	3	Жилая	-	-	20,2	-
1 этаж	1	4	Коридор	-	-	-	5,4
1 этаж	1	5	Санузел	-	-	-	5,4
1 этаж	1	6	Санузел	-	-	-	1,9
1 этаж	1	7	Коридор	-	-	-	12,2
1 этаж	1	8	Кухня	-	-	-	18,0
1 этаж	1	9	Жилая	-	-	31,2	-
1 этаж	1	10	Лоджия	-	-	-	8,2
1 этаж	-	11	Лестничная клетка	-	-	-	26,3
1 этаж	2	12	Санузел	-	-	-	1,9
1 этаж	2	13	Санузел	-	-	-	5,4
1 этаж	2	14	Жилая	-	-	20,2	-
1 этаж	2	15	Коридор	-	-	-	5,4
1 этаж	2	16	Жилая	-	-	15,8	-
1 этаж	2	17	Жилая	-	-	14,8	-
1 этаж	2	18	Жилая	-	-	31,2	-
1 этаж	2	19	Коридор	-	-	-	12,2
1 этаж	2	20	Кухня	-	-	-	18,0
1 этаж	2	21	Лоджия	-	-	-	8,2
2 этаж	3	22	Жилая	-	-	28,6	-
2 этаж	3	23	Жилая	-	-	15,3	-
2этаж	3	24	Санузел	-	-	-	6,2
2 этаж	3	25	Коридор	-	-	-	13,2
2этаж	3	26	Санузел	-	-	-	1,9
2 этаж	3	27	Коридор	-	-	-	4,3
2 этаж	3	28	Кухня	-	-	-	18,0
2 этаж	3	29	Жилая	-	-	38,2	-
2 этаж	3	30	Лоджия	-	-	-	8,2
2 этаж	-	31	Лестничная клетка	-	-	-	26,3
2 этаж	4	32	Санузел	-	-	-	6,2
2 этаж	4	33	Жилая	-	-	20,8	-
2 этаж	4	34	Коридор	-	-	-	5,3
2 этаж	4	35	Жилая	-	-	22,3	-
2 этаж	4	36	Санузел	-	-	-	1,9
2 этаж	4	37	Кухня-студия	-	-	-	70,1
2 этаж	4	38	Лоджия	-	-	-	8,2

Мансарда	3	39	Жилая	-	-	22,2	-
Мансарда	3	40	Жилая	-	-	24,3	-
Мансарда	3	41	Жилая	-	-	61,9	-
Мансарда	3	42	Санузел	-	-	-	3,8
Мансарда	4	43	Санузел	-	-	-	4,0
Мансарда	4	44	Коридор	-	-	-	3,6
Мансарда	4	45	Жилая	-	-	40,4	-
Мансарда	4	46	Жилая	-	-	34,2	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных и зданий сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			Железобетонные фундаментные блоки
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			Мелкие стеновые блоки
	2) перегородки			Мелкие стеновые блоки
3	Перекрытия	чердачное		Деревянные стропильные доски
		междуэтажное		Железобетонные плиты перекрытия
4	Крыша			Металлочерепица
5	Полы	1-го этажа		Бетон
		последующих этажей		Железобетонные плиты перекрытия
6	Проемы	окна		ПВХ
		двери		Деревянные
7	Отделочные работы	внутренние		Цементная штукатурка, сухие смеси
		наружные		Облицовочный кирпич
8	Горячее водоснабжение			Трубы ПВХ диаметром 20 мм
9	Водопровод			Трубы ПВХ диаметром 20 мм
10	Канализация			Трубы ПВХ диаметром 110 мм
11	Электроосвещение			Кабель АВВШГ 4/25
12	Отопление	печное		Отсутствует
13		печное газовое		Отсутствует
14		от ТЭЦ		Отсутствует
15		от АГВ		Отсутствует
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	Газовый котел
17			на твердом топливе	Отсутствует
18		от районной котельной	на газе	Отсутствует
19			на твердом топливе	Отсутствует
20	Разные работы			Отсутствует

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Высота строения (м)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Проемы	окна	Отсутствует
	двери	Отсутствует
Отделочные работы	внутренние	Отсутствует
	наружные	Отсутствует
Разные работы		Отсутствует
Итого:		Отсутствует

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подвал		32	2	64	Мансарда		194,4	2,5	486

Заказчик

Сейтказиев Шерниез Мухаметказиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Кистаубаев А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Бапшинекова

(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2019 ж. «18» 11

Зарег изм. площ. на осн. Зам. от 05.01.20г. на 130,0/82,7

Қоғамның Қостанай облысы бойынша филиалы Қостанай қаласының бөлімі 5

Өтініш № 002190013208

12:193:027:6042

Қадастрлық № 22.01.2020г.

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы: ул. Генерала Арстанбекова д. 5А кв. 2

Тіркеуші (маман) Колы

Бөлім басшысы Богданов АА Колы

Зарег изм. адреса на основ. справки от 26.11.2019г.

ОТІНІШ № 002188002988

12:193:027:6042

24.12.19

12:40

ул. Г. Арстанбекова д. 5Д кв. 3

ТІРКЕУШІ (МАМАН) Кровец Ж.С. Акрус

БӨЛІМ БАСШЫСЫ Богданов АА

Зарег изм. площ. на осн. Зам. от 05.01.20г. на 129,7/82,3

Қоғамның Қостанай облысы бойынша филиалы Қостанай қаласының бөлімі 5

Өтініш № 002190012455

12:193:027:6042

22.01.2020

17:20

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы: ул. Генерала Арстанбекова д. 5А кв. 1

Тіркеуші (маман) Колы

Бөлім басшысы Богданов АА Колы

Зарег изм. адр. на основ. спр. 26.11.19

002188002328

12:193:027:6042:1:2

24.12.19

12:36

ул. Генерала Арстанбекова д. 5Д кв. 2

Юсупова Б.Я

ТІРКЕУШІ (МАМАН) Колы

БӨЛІМ БАСШЫСЫ Богданов АА Колы

Қоғамның Қостанай облысы бойынша филиалы Қостанай қаласының бөлімі 3

002188003387

12:193:027:6042

24.12.19г

12:42

ул. Генерала Арстанбекова 5Д-4

Анапбетова Б.Б.

Бөлім Богданов АА

Зарег изм. адреса на осн. справки от 26.11.19г.

ҚОҒАМНЫҢ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫНЫҢ БӨЛІМІ 3

ӨТІНІШ № 002185786052

12:193:027:6042

18.12.19

10:48

ул. Генерала Арстанбекова уч 5Д

ТІРКЕУШІ (МАМАН) Ким О.А. Колы

БӨЛІМ БАСШЫСЫ Богданов АА Колы

Қоғамның Қостанай облысы бойынша филиалы Қостанай қаласының бөлімі 3

002188001549

12:193:027:6042:1:1

24.12.19

12:32

ул. Генерала Арстанбекова 5Д-1

Анапбетова Б.Б.

Бөлім Богданов АА Колы

Зарег изм. адреса на осн. справки от 26.11.19г.