-2015 22.2.1 от 24.06.2022 г.

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

чик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения одарской области,акимата Павлодарской области, БИН 010240002480, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1, 9-15-46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024, г. Астана, жилой массив "Юго-Восток" (правая она), ул. Балкантау, 78, 87013612363

ое наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : Капитальный ремонт здания медицинского пункта с. Аксан, Павлодарская область, Баянаульский район, с. Аксан

(наименование, адрес)

ект : Капитальный ремонт здания медицинского пункта с. Аксан

(наименование)

вор подряда (контракт) №203 от 02.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №6

за октябрь месяц от 20.10.2023 г

Архитектурное решение (Локальная смета 2-1-1)

тавлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
дел 1 Демонтажные работы												
ыльцо												
27	1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР=72%	м3	2,1	24 549,39	10 276,67	51 554	21 581	-	28 473	86 429	
					14 272,72	4 558,69	29 973	9 573	-	6 402		
ольное помещение												

1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР=72%	м3	3,11	24 549,39	10 276,67	76 349	31 960	-	42 168	127 998	
				14 272,72	4 558,69	44 388	14 178	-	9 481		
л 2 Монтажные работы											
аздел 2. Проемы /лист 7/											
1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) 400 мм НР=72%	м	14,1	1 529,11	7,79	21 560	110	16 408	3 668	27 246	
				357,66	3,71	5 043	52	-	2 018		
223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм	1 м	14,1	2 672,00	-	37 675	-	37 675	-	40 689	
				-	-	-	-	-	3 014		
и											
1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	14	2 466,84	122,25	34 536	1 711	8 877	17 768	56 488	
				1 710,60	52,10	23 948	729	-	4 184		
223-201-0504	Блок дверной BELWOODDOORS, покрытие эмаль размерами 2х0,8 мм	1 комплект	7	96 005,00	-	672 035	-	672 035	-	725 798	
				-	-	-	-	-	53 763		
223-201-0504	Блок дверной BELWOODDOORS, покрытие эмаль размерами 2х0,7 мм	1 комплект	2	96 005,00	-	192 010	-	192 010	-	207 371	
				-	-	-	-	-	15 361		
223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	18	527,00	-	9 486	-	9 486	-	10 245	
				-	-	-	-	-	759		
223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	1 шт.	9	5 075,00	-	45 675	-	45 675	-	49 329	
				-	-	-	-	-	3 654		
223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	2	538,00	-	1 076	-	1 076	-	1 162	

					-	-	-	-	-	86		
ы /лист 9/												
59	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,3	4 614,40	52,95	98 287	1 128	27 888	50 380	160 560	
					3 252,14	32,91	69 271	701	-	11 893		
62	1115-0403-0310	Откосы оконные и дверные. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	21,3	770,30	1,95	16 407	42	4 782	8 355	26 743	
					543,83	0,92	11 584	20	-	1 981		
здел 3. Полы /лист 10/												
63	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	15,5	13 220,87	1 413,91	204 923	21 916	115 067	55 309	281 051	
					4 383,28	572,71	67 941	8 877	-	20 819		
74	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%	м3 грунта	63,3367	9 279,18	0,89	587 713	56	163 655	305 299	964 453	
					6 694,40	0,40	424 001	25	-	71 441		
75	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	10,54	13 220,87	1 413,91	139 348	14 903	78 246	37 610	191 115	
					4 383,28	572,71	46 200	6 036	-	14 157		
82	1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB-3 толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 покрытия	52,7	5 564,80	50,08	293 265	2 639	253 620	27 597	346 531	
					702,19	25,12	37 005	1 324	-	25 669		
83	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=72%	м2 покрытия	52,7	3 500,18	53,20	184 459	2 804	159 273	16 669	217 218	
					424,72	14,59	22 383	769	-	16 090		

84	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	45,2	301,74 123,12	3,06 1,24	13 639 5 565	138 56	7 935 -	4 047 1 415	19 101	
85	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	1 шт.	84	210,00 -	- -	17 640 -	- -	17 640 -	- 1 411	19 051	
86	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%	м3 грунта	4,144	9 279,18 6 694,40	0,89 0,40	38 453 27 742	4 2	10 708 -	19 976 4 674	63 103	
87	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	4,144	13 220,87 4 383,28	1 413,91 572,71	54 787 18 164	5 859 2 373	30 764 -	14 787 5 566	75 140	
88	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	0,1745	15 263,02 4 749,78	2 480,53 1 049,98	2 663 829	433 183	1 402 -	729 271	3 663	
89	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон кл. В7,5 НР=72%	м3	0,1396	40 001,11 1 906,63	1 749,52 365,70	5 584 266	244 51	5 074 -	228 465	6 277	
90	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	3,49	1 279,13 489,22	33,79 20,29	4 464 1 707	118 71	2 639 -	1 280 460	6 205	
91	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /толщиной 30 мм/ НР=72%	м2 стяжки	3,49	401,20 11,77	11,93 6,71	1 400 41	42 23	1 317 -	46 116	1 563	
92	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=72%	м2 покрытия	3,49	209,15 187,94	4,72 1,78	730 656	17 6	58 -	477 97	1 304	

аздел 4. Внутренняя отделка помещений.

щение №1 /лист 11/

93	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=72%	м2 потолка	18,89	4 032,57	20,41	76 175	386	40 949	25 199	109 484	
					1 844,40	8,33	34 841	157	-	8 110		
95	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	18,89	677,62	4,49	12 800	85	4 256	6 119	20 433	
					447,85	2,07	8 460	39	-	1 513		
98	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	16,85	608,25	4,49	10 249	76	3 468	4 852	16 310	
					397,90	2,07	6 705	35	-	1 208		
99	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами за 2 раза, подготовленным под окраску НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	16,98	1 540,61	3,90	26 159	66	7 625	13 320	42 638	
					1 087,67	1,85	18 469	31	-	3 158		
щение №2												
100	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=72%	м2 потолка	3,3	4 032,57	20,41	13 307	67	7 154	4 402	19 126	
					1 844,40	8,33	6 087	27	-	1 417		

102	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	3,3	677,62	4,49	2 236	15	743	1 069	3 569	
					447,85	2,07	1 478	7	-	264		
103	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /толщ. 50-60 мм/ НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,5	3 989,31	100,29	17 952	451	12 369	3 969	23 675	
					1 140,30	84,98	5 131	382	-	1 754		
106	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	4,86	608,25	4,49	2 956	22	1 000	1 400	4 704	
					397,90	2,07	1 934	10	-	348		
107	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами за 2 раза, подготовленным под окраску НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	10,87	1 540,61	3,90	16 746	42	4 881	8 527	27 295	
					1 087,67	1,85	11 823	20	-	2 022		
цение №4												
109	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	9,04	677,62	4,49	6 126	41	2 036	2 929	9 779	
					447,85	2,07	4 049	19	-	724		
112	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	7,67	608,25	4,49	4 665	34	1 579	2 209	7 424	
					397,90	2,07	3 052	16	-	550		

113	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами за 2 раза, подготовленным под окраску НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	14,58	1 540,61	3,90	22 462	57	6 547	11 437	36 611	
					1 087,67	1,85	15 858	27	-	2 712		
щение №5,7,10 /лист 12/												
115	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	52,06	677,62	4,49	35 277	234	11 728	16 864	56 312	
					447,85	2,07	23 315	108	-	4 171		
118	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	103,12	608,25	4,49	62 723	463	21 229	29 696	99 813	
					397,90	2,07	41 031	213	-	7 394		
щение №3,6,8,9 /лист 13/												
119	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=72%	м2 потолка	3,6	4 032,57	20,41	14 517	73	7 804	4 802	20 865	
					1 844,40	8,33	6 640	30	-	1 546		
121	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	45,02	677,62	4,49	30 506	202	10 142	14 584	48 697	
					447,85	2,07	20 162	93	-	3 607		
122	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /толщ. 50-60 мм/ НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,88	3 989,31	100,29	494 196	12 424	340 511	109 287	651 762	

					1 140,30	84,98	141 260	10 527	-	48 279		
дение №11,12 /лист 14/												
125	1134-0108-0308	Каркасы потолков из деревянных брусков. Устройство при относе от потолков на 5 см НР=72%	м2 площади	20,72	7 817,97	37,66	161 988	780	63 900	70 314	250 886	
					4 696,34	16,94	97 308	351	-	18 584		
126	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм /OSB-3/ НР=72%	м2 потолков	20,72	3 805,02	24,24	78 840	502	54 404	17 394	103 933	
					1 155,09	10,89	23 933	226	-	7 699		
127	1110-0104-0204	Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву НР=72%	м2 потолков	2,5	1 336,90	4,92	3 342	12	2 212	809	4 483	
					447,16	2,22	1 118	6	-	332		
л 3 ФАСАД /лист 16/												
134	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов /софит/ НР=72%	м2 поверхности облицовки	52,29	3 635,18	11,56	190 083	603	91 418	70 692	281 637	
					1 875,34	2,32	98 062	121	-	20 862		
135	261-201-0115	Сайдинг Lбрус-15*240 (ECOSTEEL_MA-01-Сосна-0,5)	1 м2	57,519	4 905,00	-	282 131	-	282 131	-	304 701	
					-	-	-	-	-	22 570		
ел 4 Кровля												
/см.лист 17/												
137	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство НР=72%	м3	2,445	49 993,98	6 303,74	122 235	15 413	88 356	15 491	148 744	
					7 553,00	1 246,75	18 467	3 048	-	11 018		
пила /см.лист 18/												
156	224-105-0303	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 шт.	4	2 924,00	-	11 696	-	11 696	-	12 632	
					-	-	-	-	-	936		

157	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	253	412,63	4,10	104 395	1 037	90 491	9 591	123 105	
					50,86	1,79	12 868	453	-	9 119		
158	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /контробрешетка/	1 м3	0,3838	125 144,00	-	48 030	-	48 030	-	51 872	
					-	-	-	-	-	3 842		
163	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=72%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	41,3	6 707,66	40,46	277 026	1 671	175 673	72 301	377 274	
					2 413,61	18,15	99 682	750	-	27 947		
стка /лист 22/												
165	1106-0101-0119	Устройство отмостки бетон кл. В7,5 НР=72%	м3	2,81	43 586,74	2 130,33	122 479	5 986	102 852	10 751	143 888	
					4 854,46	459,44	13 641	1 291	-	10 658		
сточная система /лист 21/												
166	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=72%	м желоба	49	3 301,89	5,94	161 793	291	102 655	42 441	220 573	
					1 200,95	2,02	58 847	99	-	16 339		
167	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	1 шт.	2	1 578,00	-	3 156	-	3 156	-	3 408	
					-	-	-	-	-	252		
168	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	1 шт.	16	1 052,00	-	16 832	-	16 832	-	18 179	
					-	-	-	-	-	1 347		

169	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	1 шт.	2	476,00	-	952	-	952	-	1 028	
					-	-	-	-	-	76		
170	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром D125/100 мм	1 шт.	6	1 562,00	-	9 372	-	9 372	-	10 122	
					-	-	-	-	-	750		
171	1112-0101-2202	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=72%	м водосточной трубы	24	1 531,96	5,83	36 767	140	24 029	9 109	49 546	
					524,93	2,22	12 598	53	-	3 670		
172	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	1 шт.	12	880,00	-	10 560	-	10 560	-	11 405	
					-	-	-	-	-	845		
173	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	1 шт.	24	623,00	-	14 952	-	14 952	-	16 148	
					-	-	-	-	-	1 196		
174	224-204-0105	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	1 шт.	6	1 038,00	-	6 228	-	6 228	-	6 726	
					-	-	-	-	-	498		
ел 5 Ремонт крыльца КР-1 с устройством пандуса. /см.лист 22/												
179	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72%	м3	0,49	41 700,81	2 672,38	20 433	1 309	17 644	1 274	23 444	
					3 021,23	588,99	1 480	289	-	1 737		
180	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 10 мм	1 т	0,00965	431 408,00	-	4 163	-	4 163	-	4 496	
					-	-	-	-	-	333		
181	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 мм	1 т	0,07908	409 726,00	-	32 401	-	32 401	-	34 993	
					-	-	-	-	-	2 592		

182	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 мм	1 т	0,01362	431 408,00	-	5 876	-	5 876	-	6 346	
					-	-	-	-	-	470		
183	1111-0101-2502	Покрытия из тратуарной плитки. Устройство на цементном растворе /30*30/ НР=72%	м2 покрытия	12,738	7 433,32	242,42	94 686	3 088	65 707	19 302	123 107	
					2 032,55	71,97	25 891	917	-	9 119		
184	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхностибетонными плитками НР=72%	м2 поверхности облицовки	7,8	9 533,52	37,88	74 361	295	37 297	26 594	109 031	
					4 714,03	21,43	36 769	167	-	8 076		
185	1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР=72%	м	7,976	2 218,64	5,21	17 696	42	1 244	11 816	31 873	
					2 057,50	-	16 411	-	-	2 361		
186	241-109-0227	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,5 мм	1 м	7,976	11 181,00	-	89 180	-	89 180	-	96 314	
					-	-	-	-	-	7 134		
187	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,0043	1 142 690,30	9 291,46	4 914	40	4 475	294	5 624	
					92 778,56	2 077,63	399	9	-	417		
188	1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР=72%	м	10,428	2 218,64	5,21	23 136	54	1 626	15 448	41 671	
					2 057,50	-	21 456	-	-	3 087		

189	241-109-0227	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,5 мм	1 м	10,428	11 181,00	-	116 595	-	116 595	-	125 923	
					-	-	-	-	-	9 328		
190	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,0057	1 142 690,30	9 291,46	6 513	53	5 932	390	7 455	
					92 778,56	2 077,63	529	12	-	552		
191	1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР=72%	м	22,38	2 218,64	5,21	49 653	117	3 490	33 154	89 432	
					2 057,50	-	46 047	-	-	6 625		
192	241-109-0227	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,5 мм	1 м	22,38	11 181,00	-	250 231	-	250 231	-	270 249	
					-	-	-	-	-	20 018		
193	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,01152	1 142 690,30	9 291,46	13 164	107	11 988	787	15 067	
					92 778,56	2 077,63	1 069	24	-	1 116		
ойство козырька Кр-1												
197	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	5,68	1 143,71	30,46	6 496	173	469	4 264	11 621	
					1 030,67	12,01	5 854	68	-	861		
198	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,0264	182 360,24	1 669,89	4 814	44	3 802	711	5 967	
					36 666,00	726,16	968	19	-	442		

199	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	6,532	5 136,00	-	33 548	-	33 548	-	36 232
					-	-	-	-	-	2 684	
ел 6 Устройство крыльца Кр-2. Устройство козырька Кр-2 /см.лист 23/											
204	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72%	м3	0,85	41 700,81	2 672,38	35 446	2 272	30 606	2 210	40 668
					3 021,23	588,99	2 568	501	-	3 012	
205	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 10 мм	1 т	0,00939	431 408,00	-	4 051	-	4 051	-	4 375
					-	-	-	-	-	324	
206	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 мм	1 т	0,02616	409 726,00	-	10 718	-	10 718	-	11 575
					-	-	-	-	-	857	
207	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 мм	1 т	0,08138	431 408,00	-	35 108	-	35 108	-	37 917
					-	-	-	-	-	2 809	
208	1111-0101-2502	Покрытия из тратуарной плитки. Устройство на цементном растворе /30*30/ НР=72%	м2 покрытия	3,766	7 433,32	242,42	27 994	913	19 426	5 707	36 397
					2 032,55	71,97	7 655	271	-	2 696	
209	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхностибетонными плитками НР=72%	м2 поверхности облицовки	3,974	9 533,52	37,88	37 886	151	19 002	13 550	55 551
					4 714,03	21,43	18 734	85	-	4 115	

210	1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР=72%	м	18,856	2 218,64 2 057,50	5,21 -	41 835 38 796	98 -	2 940 -	27 933 5 581	75 349	
211	241-109-0227	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,5 мм	1 м	18,856	11 181,00 -	- -	210 829 -	- -	210 829 -	- 16 866	227 695	
212	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,01152	1 142 690,30 92 778,56	9 291,46 2 077,63	13 164 1 069	107 24	11 988 -	787 1 116	15 067	
ырек Кр-2												
218	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	5,681	5 136,00 -	- -	29 178 -	- -	29 178 -	- 2 334	31 512	

го	**8 629 571**
оплата рабочих-строителей, тенге	1 849 221
траты на эксплуатацию машин, тенге	155 742
.ч. зарплата машинистов, тенге	65 574
териалы, изделия и конструкции, тенге	4 606 744
кладные расходы, тенге	1 378 656
ч. зарплата, тенге	124 079
етная прибыль (8 %), тенге	639 226
его	**8 629 571**
менные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	103 555
раты на производство строительно-монтажных работ в климатических овиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	113 531
предвиденные работы и затраты (2%)	**176 933**
ого в текущих ценах 2022 г.	**9 023 590**

с учетом понижающего коэф. (0,95)	**8 572 411,00**
12 %)	1 028 689,00
	9 601 100,00

Сдал (Подрядчик)

рищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ",
071240004024
именование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ктор _____ Алпыспаева Г.Б.
ность, подпись, расшифровка подписи)
печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области, БИН 010240002480
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Арынов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ерт(ы) технического надзора:
ерт Ерманов Нурлан Жуманазарович, ИИН 620226300048, KZ95VJE00071528, KZ93VJE00024131, VJE00071529
ность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
печати (при наличии)

аботчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ерт по авторскому надзору Култасов Марат Абилгазыевич, ИИН 910307350686
ность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
печати (при наличии)