Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей электроснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с. Каратобе Каратобинского района ЗКО"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	14	11.05.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей электроснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с. Каратобе Каратобинского района ЗКО"	46 304 148,57	31 933 079,86	31 933 079,86	31 933 079,86		3 831 969,58			3 831 969,58	35 765 049,45
Итого за отч. м-ц: август 2020г.	46 304 148,57	31 933 079,86	31 933 079,86	31 933 079,86		3 831 969,58			3 831 969,58	35 765 049,45

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района ЗКО" БИН 101240008312
Руководитель Жаледенов Н.С._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженер+" БИН 050240026435
ГСЛ №19002971 от 08.02.2019г.
ГИП Бисембаев А.Ш._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" БИН 090140000871
№ аттестата KZ69VJE00024660 от 04.04.2019г.
Технадзор Жангазиев Т.Ж._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационных сетей электроснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с. Каратобе Каратобинского района ЗКО"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№14 от 11.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
на ВЛ-10 кВ

		Монтаж шоптикол									
4	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	135	6447,10 2928,42	2801,18 1278,15	870359 395337	378159 172550	– –	454310 105973	1430642
5	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт	57	42418,00 –	– –	2417826 –	– –	2417826 –	– 193426	2611252
7	2104-0207-0210 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ3 (Примен) *СП - 8%*	шт	139	12280,00 –	– –	1706920 –	– –	1706920 –	– 136554	1843474
8	2104-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	139	1227,00 –	– –	170553 –	– –	170553 –	– 13644	184197
9	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые шф 20-Г (без калпочка) ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт	417	1558,00 –	– –	649686 –	– –	649686 –	– 51975	701661
10	2404-0102-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт	417	51,00 –	– –	21267 –	– –	21267 –	– 1701	22968
11	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	417	548,00 –	– –	228516 –	– –	228516 –	– 18281	246797
12	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	139	184,00 –	– –	25576 –	– –	25576 –	– 2046	27622
13	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные У1 *СП - 8%*	кг	20	3272,00 –	– –	65440 –	– –	65440 –	– 5235	70675

14	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 КВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 10 опорах на 1 км линий) подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линий	7	101474,08 45797,60	52901,25 16669,14	710319 320583	370309 116684	19427 –	349814 84811	1144943
15	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	т	4,011	903845,00 –	– –	3625322 –	– –	3625322 –	– 290026	3915348
		Монтаж шагын аудан									
16	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	17	6447,10 2928,42	2801,18 1278,15	109601 49783	47620 21729	19427 –	57209 13345	180155
17	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт	13	42418,00 –	– –	551434 –	– –	551434 –	– 44115	595549
19	2104-0207-0210 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ3 (Примен) *СП - 8%*	шт	44	12280,00 –	– –	540320 –	– –	540320 –	– 43226	583546
20	2104-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	44	1227,00 –	– –	53988 –	– –	53988 –	– 4319	58307
21	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые шф 20-Г (без калпочка) ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт	144	1558,00 –	– –	224352 –	– –	224352 –	– 17948	242300
22	2404-0102-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт	144	51,00 –	– –	7344 –	– –	7344 –	– 588	7932
23	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	144	548,00 –	– –	78912 –	– –	78912 –	– 6313	85225
24	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	48	184,00 –	– –	8832 –	– –	8832 –	– 707	9539
25	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные У1 *СП - 8%*	кг	10	3272,00 –	– –	32720 –	– –	32720 –	– 2618	35338
26	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 КВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линий) подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линий	3,3333333	101474,08 45797,60	52901,25 16669,14	338247 152659	176337 55564	19427 –	166578 40386	545211
27	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	т	1,91	903845,00 –	– –	1726344 –	– –	1726344 –	– 138108	1864451
		До КТПК-1									
		Монтаж анкерная опора А10-1									
34	2104-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ6	шт	2	9327,00	–	18654	–	18654	–	20146

		СП - 8%			--	--	--	--	--	1492	
35	2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ2 крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,084	339649,00	--	28531	--	28531	--	30813
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2282	
36	2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ5 крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,046	339649,00	--	15624	--	15624	--	16874
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1250	
37	2104-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт	2	1227,00	--	2454	--	2454	--	2650
		СП - 8%			--	--	--	--	--	196	
38	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные У1	кг	2	3272,00	--	6544	--	6544	--	7068
		СП - 8%			--	--	--	--	--	524	
39	2404-0304-0121 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1. Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 24 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0228	199546,00	--	4550	--	4550	--	4914
		СП - 8%			--	--	--	--	--	364	
40	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	4	454,76	56,56	1819	226	19427	441	2441
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	554	59	--	181	
41	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые шф 20-Г (без калпочка) ГОСТ 1232-93	шт	2	1558,00	--	3116	--	3116	--	3365
		СП - 8%			--	--	--	--	--	249	
42	2404-0102-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	2	51,00	--	102	--	102	--	110
		СП - 8%			--	--	--	--	--	8	
43	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт	0,2	248,00	--	50	--	50	--	54
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4	
44	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	184,00	--	1104	--	1104	--	1192
		СП - 8%			--	--	--	--	--	88	
45	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	548,00	--	2192	--	2192	--	2367
		СП - 8%			--	--	--	--	--	175	
46	2404-0102-0123 РСНБ РК 2015	Подвеска натяжная изолирующая	шт	12	2995,00	--	35940	--	35940	--	38815
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2875	
49	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 КВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линий) подвеска с помощью механизмов	км линий	0,198	101474,08	52901,25	20092	10474	19427	9895	32386
		НР - 80%; СП - 8%			45797,60	16669,14	9068	3300	--	2399	
50	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,039204	903845,00	--	35434	--	35434	--	38269
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2835	

51	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	4	2701,59	1269,44	10806	5078	19427	2480	14349
		НР - 80%; СП - 8%			422,55	352,32	1690	1409	--	1063	
52	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	4	1678,51	51,84	6714	207	4039	1975	9384
		НР - 80%; СП - 8%			617,07	--	2468	--	--	695	
53	2104-0207-1908 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные ТМ2 (примен)	шт	2	1437,00	--	2874	--	2874	--	3104
		СП - 8%			--	--	--	--	--	230	
54	2104-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт	2	1227,00	--	2454	--	2454	--	2650
		СП - 8%			--	--	--	--	--	196	
55	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	1,2	454,76	56,56	546	68	19427	132	732
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	166	18	--	54	
56	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые шф 20-Г (без колпочка) ГОСТ 1232-93	шт	6	1558,00	--	9348	--	9348	--	10096
		СП - 8%			--	--	--	--	--	748	
57	2404-0102-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	6	51,00	--	306	--	306	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--	--	24	
58	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт	0,4	248,00	--	99	--	99	--	107
		СП - 8%			--	--	--	--	--	8	
59	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	184,00	--	2208	--	2208	--	2385
		СП - 8%			--	--	--	--	--	177	
		До КТПК-2									
		Монтаж промежуточная опора П10-1									
64	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые шф 20-Г (без колпочка) ГОСТ 1232-93	шт	24	1558,00	--	37392	--	37392	--	40383
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2991	
65	2404-0102-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	24	51,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%			--	--	--	--	--	98	
66	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт	2,4	248,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%			--	--	--	--	--	48	
67	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	548,00	--	2192	--	2192	--	2367
		СП - 8%			--	--	--	--	--	175	
		Монтаж угловая анкерная опора УА10-1									
72	2104-0408-0105 РСНБ РК 2015	Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1 диаметром 650 мм х 400 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт	9	--	--	--	--	--	--	--
		СП - 8%			--	--	--	--	--	--	
73	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ6	шт	3	9327,00	--	27981	--	27981	--	30219
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2238	

74	2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ2 крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза *СП - 8%*	т	0,126	339649,00 --	- -	42796 --	- -	42796 --	- 3424	46219
75	2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ5 крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза *СП - 8%*	т	0,069	339649,00 --	- -	23436 --	- -	23436 --	- 1875	25311
76	2104-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	3	1227,00 --	- -	3681 --	- -	3681 --	- 294	3975
77	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные У1 *СП - 8%*	кг	6	3272,00 --	- -	19632 --	- -	19632 --	- 1571	21203
78	2404-0304-0121 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1. Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 24 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,0513	199546,00 --	- -	10237 --	- -	10237 --	- 819	11056
79	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	6	254,82 138,58	56,56 14,70	1529 831	339 88	19427 --	662 175	2366
80	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые шф 20-Г (без калпочка) ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт	6	1558,00 --	- -	9348 --	- -	9348 --	- 748	10096
81	2404-0102-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт	6	51,00 --	- -	306 --	- -	306 --	- 24	330
82	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98 *СП - 8%*	10 шт	0,6	248,00 --	- -	149 --	- -	149 --	- 12	161
83	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	9	548,00 --	- -	4932 --	- -	4932 --	- 395	5327
84	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	9	184,00 --	- -	1656 --	- -	1656 --	- 132	1788
85	2404-0102-0123 РСНБ РК 2015	Подвеска натяжная изолирующая *СП - 8%*	шт	18	2995,00 --	- -	53910 --	- -	53910 --	- 4313	58223
86	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	3	651,00 --	- -	1953 --	- -	1953 --	- 156	2109
87	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	3	533,00 --	- -	1599 --	- -	1599 --	- 128	1727
88	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	6	603,00 --	- -	3618 --	- -	3618 --	- 289	3907

Монтаж анкерная опора А10-1

93	2104-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ6	шт	1	9327,00	-	9327	-	9327	-	10073

		СП - 8%			--	--	--	--	--	746	
94	2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ2 крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,042	339649,00	--	14265	--	14265	--	15406
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1141	
95	2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ5 крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,023	339649,00	--	7812	--	7812	--	8437
		СП - 8%			--	--	--	--	--	625	
96	2104-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт	1	1227,00	--	1227	--	1227	--	1325
		СП - 8%			--	--	--	--	--	98	
97	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные У1	кг	1	3272,00	--	3272	--	3272	--	3534
		СП - 8%			--	--	--	--	--	262	
98	2105-0304-0121 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1. Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 24 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0114	199546,00	--	2275	--	2275	--	2457
		СП - 8%			--	--	--	--	--	182	
99	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	2	454,76	56,56	910	113	19427	221	1221
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	277	29	--	90	
100	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые шф 20-Г (без калпочка) ГОСТ 1232-93	шт	1	1558,00	--	1558	--	1558	--	1683
		СП - 8%			--	--	--	--	--	125	
101	2404-0102-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	1	51,00	--	51	--	51	--	55
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4	
102	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт	0,1	248,00	--	25	--	25	--	27
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2	
103	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	184,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%			--	--	--	--	--	44	
104	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	548,00	--	1096	--	1096	--	1184
		СП - 8%			--	--	--	--	--	88	
105	2404-0102-0123 РСНБ РК 2015	Подвеска натяжная изолирующая	шт	6	2995,00	--	17970	--	17970	--	19408
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1438	
108	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 КВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линий) подвеска с помощью механизмов	км линий	0,849	101474,08	52901,25	86151	44913	19427	42427	138865
		НР - 80%; СП - 8%			45797,60	16669,14	38882	14152	--	10286	
109	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,16536	903845,00	--	149460	--	149460	--	161417
		СП - 8%			--	--	--	--	--	11957	

110	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	7	2701,59	1269,44	18911	8886	19427	4339	25110
		НР - 80%; СП - 8%			422,55	352,32	2958	2466	--	1860	
111	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	7	1678,51	51,84	11750	363	4039	3456	16422
		НР - 80%; СП - 8%			617,07	--	4319	--	--	1216	
112	2104-0207-1908 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные ТМ2 (примен)	шт	1	1437,00	--	1437	--	1437	--	1552
		СП - 8%			--	--	--	--	--	115	
113	2104-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт	1	1227,00	--	1227	--	1227	--	1325
		СП - 8%			--	--	--	--	--	98	
114	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	0,6	454,76	56,56	273	34	19427	66	366
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	83	9	--	27	
115	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые шф 20-Г (без калпочка) ГОСТ 1232-93	шт	3	1558,00	--	4674	--	4674	--	5048
		СП - 8%			--	--	--	--	--	374	
116	2404-0102-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	3	51,00	--	153	--	153	--	165
		СП - 8%			--	--	--	--	--	12	
117	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт	0,2	248,00	--	50	--	50	--	54
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4	
118	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	184,00	--	1104	--	1104	--	1192
		СП - 8%			--	--	--	--	--	88	

Вл-10 кВ /До КТПК-3,4/

Монтаж промежуточная опора П10-1

121	2404-0207-0210 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ3 (примен)	шт	3	12280,00	--	36840	--	36840	--	39787
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2947	
122	2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт	3	1227,00	--	3681	--	3681	--	3975
		СП - 8%			--	--	--	--	--	294	
123	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые шф 20-Г (без калпочка) ГОСТ 1232-93	шт	18	1558,00	--	28044	--	28044	--	30288
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2244	
124	2404-0102-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	18	51,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--	--	73	
125	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт	1,8	248,00	--	446	--	446	--	482
		СП - 8%			--	--	--	--	--	36	
126	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	548,00	--	1644	--	1644	--	1776
		СП - 8%			--	--	--	--	--	132	

Монтаж угловая анкерная опора УА10-1

131	2104-0408-0105 РСНБ РК 2015	Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1 диаметром 650 мм х 400 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт	9	--	--	--	--	--	--	--
		СП - 8%			--	--	--	--	--	--	
132	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ6	шт	3	9327,00	--	27981	--	27981	--	30219
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2238	
133	2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ2 крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,126	339649,00	--	42796	--	42796	--	46219
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3424	
134	2104-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт	3	1227,00	--	3681	--	3681	--	3975
		СП - 8%			--	--	--	--	--	294	
135	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные У1	кг	6	3272,00	--	19632	--	19632	--	21203
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1571	
136	2404-0304-0121 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1. Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 24 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0513	199546,00	--	10237	--	10237	--	11056
		СП - 8%			--	--	--	--	--	819	
137	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	6	254,82	56,56	1529	339	19427	662	2366
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	831	88	--	175	
138	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые шф 20-Г (без калпочка) ГОСТ 1232-93	шт	6	1558,00	--	9348	--	9348	--	10096
		СП - 8%			--	--	--	--	--	748	
139	2404-0102-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	6	51,00	--	306	--	306	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--	--	24	
140	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт	0,6	248,00	--	149	--	149	--	161
		СП - 8%			--	--	--	--	--	12	
141	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	548,00	--	4932	--	4932	--	5327
		СП - 8%			--	--	--	--	--	395	
142	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	184,00	--	1656	--	1656	--	1788
		СП - 8%			--	--	--	--	--	132	
143	2404-0102-0123 РСНБ РК 2015	Подвеска натяжная изолирующая	шт	18	2995,00	--	53910	--	53910	--	58223
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4313	
144	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	6	651,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--	--	312	
145	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	533,00	--	1599	--	1599	--	1727
		СП - 8%			--	--	--	--	--	128	
		Монтаж анкерная опора УП10-1									
150	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ5	шт	1	9327,00	--	9327	--	9327	--	10073

		СП - 8%			--	--	--	--	--	746	
151	2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ2 крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,0016	339649,00	--	543	--	543	--	587
		СП - 8%			--	--	--	--	--	43	
152	2104-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт	1	1227,00	--	1227	--	1227	--	1325
		СП - 8%			--	--	--	--	--	98	
153	2404-0207-0713 РСНБ РК 2015	Хомут Х2	шт	1	1214,00	--	1214	--	1214	--	1311
		СП - 8%			--	--	--	--	--	97	
154	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные У1	кг	1	3272,00	--	3272	--	3272	--	3534
		СП - 8%			--	--	--	--	--	262	
155	2404-0304-0121 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1. Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 24 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0228	199546,00	--	4550	--	4550	--	4914
		СП - 8%			--	--	--	--	--	364	
156	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	4	254,82	56,56	1019	226	19427	441	1578
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	554	59	--	117	
157	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые шф 20-Г (без калпочка) ГОСТ 1232-93	шт	12	1558,00	--	18696	--	18696	--	20192
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1496	
158	2404-0102-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	12	51,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--	--	49	
159	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт	1,2	248,00	--	298	--	298	--	321
		СП - 8%			--	--	--	--	--	24	
160	2404-0204-11301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	8	184,00	--	1472	--	1472	--	1590
		СП - 8%			--	--	--	--	--	118	
161	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	548,00	--	2192	--	2192	--	2367
		СП - 8%			--	--	--	--	--	175	
		Монтаж анкерная опора А10-1									
166	2104-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ6	шт	1	9327,00	--	9327	--	9327	--	10073
		СП - 8%			--	--	--	--	--	746	
167	2404-0207-1919 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ3 (примен)	шт	1	30149,00	--	30149	--	30149	--	32561
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2412	
168	2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ5 крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,023	339649,00	--	7812	--	7812	--	8437
		СП - 8%			--	--	--	--	--	625	
169	2104-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт	2	1227,00	--	2454	--	2454	--	2650
		СП - 8%			--	--	--	--	--	196	

170	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные У1	кг	1	3272,00	–	3272	–	3272	–	3534
		СП - 8%			–	–	–	–	–	262	
171	2105-0304-0121 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1. Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 24 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0057	199546,00	–	1137	–	1137	–	1228
		СП - 8%			–	–	–	–	–	91	
172	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	2	454,76	56,56	910	113	19427	221	1221
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	277	29	–	90	
173	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые шф 20-Г (без колпочка) ГОСТ 1232-93	шт	7	1558,00	–	10906	–	10906	–	11778
		СП - 8%			–	–	–	–	–	872	
174	2404-0102-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	7	51,00	–	357	–	357	–	386
		СП - 8%			–	–	–	–	–	29	
175	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт	0,7	248,00	–	174	–	174	–	187
		СП - 8%			–	–	–	–	–	14	
176	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	184,00	–	1656	–	1656	–	1788
		СП - 8%			–	–	–	–	–	132	
177	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	548,00	–	1096	–	1096	–	1184
		СП - 8%			–	–	–	–	–	88	
178	2404-0102-0123 РСНБ РК 2015	Подвеска натяжная изолирующая	шт	3	2995,00	–	8985	–	8985	–	9704
		СП - 8%			–	–	–	–	–	719	
179	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	2	651,00	–	1302	–	1302	–	1406
		СП - 8%			–	–	–	–	–	104	
180	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	533,00	–	533	–	533	–	576
		СП - 8%			–	–	–	–	–	43	
183	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 КВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линий) подвеска с помощью механизмов	км линий	0,978	101474,08	52901,25	99242	51737	19427	48874	159965
		НР - 80%; СП - 8%			45797,60	16669,14	44790	16302	–	11849	
184	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,19071	903845,00	–	172372	–	172372	–	186162
		СП - 8%			–	–	–	–	–	13790	
185	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	9	2701,59	1269,44	24314	11425	19427	5579	32285
		НР - 80%; СП - 8%			422,55	352,32	3803	3171	–	2391	
186	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	9	1678,51	51,84	15107	467	4039	4443	21113

		НР - 80%; СП - 8%			617,07	–	5554	–	–	1564		
187	2104-0207-1908 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные ТМ2 (примен)	шт	1	1437,00	–	1437	–	1437	–	1552	
		СП - 8%			–	–	–	–	–	115		
188	2104-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт	1	1227,00	–	1227	–	1227	–	1325	
		СП - 8%			–	–	–	–	–	98		
189	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сеченнем 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	0,6	454,76	56,56	273	34	19427	66	366	
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	83	9	–	27		
190	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые шф 20-Г (без калпочка) ГОСТ 1232-93	шт	3	1558,00	–	4674	–	4674	–	5048	
		СП - 8%			–	–	–	–	–	374		
191	2404-0102-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	3	51,00	–	153	–	153	–	165	
		СП - 8%			–	–	–	–	–	12		
192	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт	0,2	248,00	–	50	–	50	–	54	
		СП - 8%			–	–	–	–	–	4		
193	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	184,00	–	1104	–	1104	–	1192	
		СП - 8%			–	–	–	–	–	88		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

на ВЛ-0,4 кВ. Наружное освещение

Промежуточная опора П23

6	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт	66	70,00	–	4620	–	4620	–	4990	
		СП - 8%			–	–	–	–	–	370		
7	2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 800E	комплект	33	1611,00	–	53163	–	53163	–	57416	
		СП - 8%			–	–	–	–	–	4253		
8	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный Р71	шт	33	1180,00	–	38940	–	38940	–	42055	
		СП - 8%			–	–	–	–	–	3115		
9	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35	шт	33	498,00	–	16434	–	16434	–	17749	
		СП - 8%			–	–	–	–	–	1315		
10	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51178-98	шт	66	16,00	–	1056	–	1056	–	1140	
		СП - 8%			–	–	–	–	–	84		

Анкерная опора А23

11	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	7	12914,76	6474,40	90403	45321	5022	48599	150123	
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	40060	20689		11120		
12	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи, напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2012	шт	14	32416,00	–	453824	–	453824	–	490130	
		СП - 8%			–	–	–	–	–	36306		
15	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4	комплект	7	2714,00	–	18998	–	18998	–	20518	

		СП - 8%			--	--	--	--	--	1520	
16	2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	Стяжка Г11 (примен)/шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0798	313188,00	--	24992	--	24992	--	26992
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1999	
17	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	4,55	429,22	56,56	1953	257	19427	502	2652
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	631	67	--	196	
18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	шт	0,014	20756,27	18554,42	291	260	--	59	377
		НР - 72%; СП - 8%			2201,85	3607,63	31	51	--	28	
19	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	14	488,00	--	6832	--	6832	--	7379
		СП - 8%			--	--	--	--	--	547	
20	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт	14	70,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--	--	78	
21	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	1308,00	--	18312	--	18312	--	19777
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1465	
22	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт	14	1524,00	--	21336	--	21336	--	23043
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1707	
23	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный Р71	шт	7	1180,00	--	8260	--	8260	--	8921
		СП - 8%			--	--	--	--	--	661	
24	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35	шт	14	498,00	--	6972	--	6972	--	7530
		СП - 8%			--	--	--	--	--	558	
25	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51178-98	шт	14	16,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--	--	18	
		Ответвительная анкерная опора АО23									
30	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4	комплект	2	2714,00	--	5428	--	5428	--	5862
		СП - 8%			--	--	--	--	--	434	
31	2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	Стяжка Г11 (примен)/шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0228	313188,00	--	7141	--	7141	--	7712
		СП - 8%			--	--	--	--	--	571	
32	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	4	429,22	56,56	1717	226	19427	441	2331
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	554	59	--	173	
33	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,012	20756,27	18554,42	249	223	--	50	323
		НР - 72%; СП - 8%			2201,85	3607,63	26	43	--	24	

34	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	12	488,00	–	5856	–	5856	–	6324
		СП - 8%			–	–	–	–	–	468	
35	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт	12	70,00	–	840	–	840	–	907
		СП - 8%			–	–	–	–	–	67	
36	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	1931,00	–	3862	–	3862	–	4171
		СП - 8%			–	–	–	–	–	309	
37	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	1308,00	–	2616	–	2616	–	2825
		СП - 8%			–	–	–	–	–	209	
38	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	435,00	–	1740	–	1740	–	1879
		СП - 8%			–	–	–	–	–	139	
39	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	шт	6	3700,00	–	22200	–	22200	–	23976
		СП - 8%			–	–	–	–	–	1776	
40	2302-0301-1541 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 123х2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	1043,00	–	2086	–	2086	–	2253
		СП - 8%			–	–	–	–	–	167	
41	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный P72	шт	2	1180,00	–	2360	–	2360	–	2549
		СП - 8%			–	–	–	–	–	189	
42	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт	4	1524,00	–	6096	–	6096	–	6584
		СП - 8%			–	–	–	–	–	488	
43	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35	шт	6	498,00	–	2988	–	2988	–	3227
		СП - 8%			–	–	–	–	–	239	
44	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51178-98	шт	10	16,00	–	160	–	160	–	173
		СП - 8%			–	–	–	–	–	13	
		Ответвительная анкерная опора АО24									
49	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4	комплект	1	2714,00	–	2714	–	2714	–	2931
		СП - 8%			–	–	–	–	–	217	
50	2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	Стяжка Г11 (примен)/шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0114	313188,00	–	3570	–	3570	–	3856
		СП - 8%			–	–	–	–	–	286	
51	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	2	429,22	56,56	858	113	19427	221	1165
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	277	29	–	86	
52	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,008	20756,27	18554,42	166	148	–	33	215
		НР - 72%; СП - 8%			2201,85	3607,63	18	29	–	16	
53	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	8	488,00	–	3904	–	3904	–	4216

		СП - 8%			--	--	--	--	--	312		
54	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	8	70,00 --	-- --	560 --	-- --	560 --	-- 45	605	
55	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	2	1931,00 --	-- --	3862 --	-- --	3862 --	-- 309	4171	
56	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	1	1308,00 --	-- --	1308 --	-- --	1308 --	-- 105	1413	
57	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	2	435,00 --	-- --	870 --	-- --	870 --	-- 70	940	
58	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 *СП - 8%*	шт	3	3700,00 --	-- --	11100 --	-- --	11100 --	-- 888	11988	
59	2302-0301-1541 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 123x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт	1	1043,00 --	-- --	1043 --	-- --	1043 --	-- 83	1126	
60	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный P72 *СП - 8%*	шт	1	1180,00 --	-- --	1180 --	-- --	1180 --	-- 94	1274	
61	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	2	1524,00 --	-- --	3048 --	-- --	3048 --	-- 244	3292	
62	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35 *СП - 8%*	шт	3	498,00 --	-- --	1494 --	-- --	1494 --	-- 120	1614	
63	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51178-98 *СП - 8%*	шт	7	16,00 --	-- --	112 --	-- --	112 --	-- 9	121	
		Промежуточная опора П24										
69	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	18	70,00 --	-- --	1260 --	-- --	1260 --	-- 101	1361	
70	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	9	1931,00 --	-- --	17379 --	-- --	17379 --	-- 1390	18769	
71	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный P71 *СП - 8%*	шт	9	1180,00 --	-- --	10620 --	-- --	10620 --	-- 850	11470	
72	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35 *СП - 8%*	шт	3	498,00 --	-- --	1494 --	-- --	1494 --	-- 120	1614	
73	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51178-98 *СП - 8%*	шт	12	16,00 --	-- --	192 --	-- --	192 --	-- 15	207	
		Ответвительная анкерная опора А24										
78	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4 *СП - 8%*	комплект	4	2714,00 --	-- --	10856 --	-- --	10856 --	-- 868	11724	

79	2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	Стяжка Г11 (примен)/шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0456	313188,00	–	14281	–	14281	–	15424
		СП - 8%			–	–	–	–	–	1143	
80	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	2,6	429,22	56,56	1116	147	19427	287	1515
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	360	38	–	112	
81	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,016	20756,27	18554,42	332	297	–	67	431
		НР - 72%; СП - 8%			2201,85	3607,63	35	58	–	32	
82	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	16	488,00	–	7808	–	7808	–	8433
		СП - 8%			–	–	–	–	–	625	
83	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт	16	70,00	–	1120	–	1120	–	1210
		СП - 8%			–	–	–	–	–	90	
84	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт	8	1308,00	–	10464	–	10464	–	11301
		СП - 8%			–	–	–	–	–	837	
85	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт	16	1931,00	–	30896	–	30896	–	33368
		СП - 8%			–	–	–	–	–	2472	
86	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный Р72	шт	8	1180,00	–	9440	–	9440	–	10195
		СП - 8%			–	–	–	–	–	755	
87	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт	40	1524,00	–	60960	–	60960	–	65837
		СП - 8%			–	–	–	–	–	4877	
88	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35	шт	8	498,00	–	3984	–	3984	–	4303
		СП - 8%			–	–	–	–	–	319	
89	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51178-98	шт	16	16,00	–	256	–	256	–	276
		СП - 8%			–	–	–	–	–	20	
90	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линий). Подвеска с помощью механизмов	км линий	12,192	30680,22	12838,91	374053	156532	15341	209424	630155
		НР - 80%; СП - 8%			16583,00	4888,44	202180	59600	–	46678	
91	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	4,636	394602,00	–	1829375	–	1829375	–	1975725
		СП - 8%			–	–	–	–	–	146350	
92	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,64	197301,00	–	520875	–	520875	–	562545
		СП - 8%			–	–	–	–	–	41670	

93	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	1,16	1155387,00 --	- -	1340249 --	- -	1340249 --	-- 107220	1447469
94	2306-1201-1321 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПС-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	3,756	1707545,00 --	- -	6413539 --	- -	6413539 --	-- 513083	6926622
95	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	ввод	132	1250,10 1066,00	- -	165013 140712	- -	24301 --	101313 21306	287632
96	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления** *НР - 80%; СП - 8%*	м шин заземления	56	211,83 162,90	46,38 11,01	11862 9122	2597 617	143 --	7791 1572	21226
97	2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** *СП - 8%*	т	0,013104	203085,00 --	- -	2661 --	- -	2661 --	-- 213	2874
98	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** *СП - 8%*	т	0,002184	204694,00 --	- -	447 --	- -	447 --	-- 36	483
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**				31200271				

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 420 492
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 313 591
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	488 995
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 871 947
Накладные расходы, тенге	1 523 079
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 882 998
Всего	**31 200 271**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,8%	873 608	
Итого по гл 8	873 608	
Итого по главам 1-8	32 073 879	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,61%)	1 058 438	
Итого по главу 9	1 058 438	
Итого по главу 1-9	33 132 317	

Непредвиденные работы и затраты (2%)	662 646	
Итого по сметному расчету	33 794 963	
в т.ч. В текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961	35 481 199,97	
Договорная сумма скидка 10%	31 933 079,86	
НДС 12%	3 831 969,58	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**35 765 049,45**	

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района ЗКО" БИН 101240008312
Руководитель Жалледенов Н.С._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженер+" БИН 050240026435
ГСЛ №19002971 от 08.02.2019г.
ГИП Бисембаев А.Ш._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" БИН 090140000871
№ аттестата KZ69VJE00024660 от 04.04.2019г.
Технадзор Жангазиев Т.Ж._____