Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. №170

Генподрядчик: ТОО "NamysStroy" ТОО 170640026988

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION»

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с.КонырОзек Успенского района Павлодарской области"

Договор: №8 от 17.05.2024 г.

СПРАВКА №1 от 06.06.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		№8	17.05.2024 г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по договору	**500 000,00**	**446 428,57**							**53 571,43**	
	в т.ч. за месяц июнь	**500 000,00**	**446 428,57**							**53 571,43**	
	К оплате	**500 000,00**	**446 428,57**		-					**53 571,43**	**500 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Конакбаев М.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с. КонырОзек Успенского района Павлодарской области"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с. КонырОзек Успенского района Павлодарской области"

Договор подряда № 8 от 17.05.2024 г.

Акт №1 от 06.06.2024
приемки выполненных работ за июнь 2024 г.
(локальная смета 02-01-01. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 4 Отделочные работы													
4.1 Потолки													
1	**29**	**1212-0101-1706**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР=72%**	м2	24,055	571,18 / 565,93	5,25 / 2,82	13 740 / 13 613	126 / 68	1 / -	9 850 / 1 887	25 477	
4.2 Стены													
2	**31**	**1115-0203-0601**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72%**	м2 оштукатуриваемой поверхности	8	1 138,17 / 1 108,69	29,48 / 10,55	9 105 / 8 870	236 / 84	0 / -	6 447 / 1 244	16 796	
3	**32**	**1115-0206-0201**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%**	м2 отделываемой поверхности	8	517,99 / 510,47	7,52 / 2,74	4 144 / 4 084	60 / 22	0 / -	2 956 / 568	7 668	
Раздел 6 Прочие работы													
4	**63**	**1219-0101-0901**	**Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72%**	т	64	2 945,81 / 2 945,81	0,00 / 0,00	188 532 / 188 532	0 / 0	0 / -	135 743 / 25 942	350 216	
5	**64**	**412-102-0115**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	1 т·км	64	52,00 / 0,00	0,00 / 0,00	3 328 / 0	0 / 0	-	0 / 266	3 594	

Итого по акту **403 751**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	215 099
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	422
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	174
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	154 996

	- сметная прибыль (8 %), тенге			29 907							
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения-1,2%		Тенге	4 845							
	ИТОГО:		Тенге	408 596							
ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил.Д.Табл.Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%		Тенге	5 312							
	ИТОГО:		Тенге	413 908							
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге	8 278							
ГН ОССС	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2022г.		Тенге	422 186							
1,079	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2023г.		Тенге	455 539							
0,98	ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом		Тенге	446 428,57							
	Налог на добавленную стоимость - 12 %:		Тенге	53 571,43							
	ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС		**Тенге**	**500 000,00**							

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.