Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«19» 12 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Болат-Д» ГСЛ №000227 от 27.05.2005г**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Айталиева Ерлан Базарбаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: **«Строительство газопровода УПГ С.Балгимбаева-Туманное» по адресу: Атырауская область, Исатайский район, Махамбеткий район**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **АО «Эмбамунайгаз», Атырауская область, г.Атырау, ул.Валиханова 1., Управляющий директор по энергетическому обеспечению и газовому хозяйству – Сейтказиев Б.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **не предусмотрено**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «RBM Sweco Productions»**
наименование проектной организации, номер проекта

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода диаметром 200х22,4 мм	м	47028,84		47028,84	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	га	94,0788	94,0788
Протяженность газопровода Ø200х22,4 мм	м	47028,84	47028,84
ПУРГ-400	шт	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектное давление газопровода 1,2 Мпа. Газопровод УПГ С.Балгимбаева-Туманное в составе: подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления диаметром 200х22,4 мм, протяженностью-47028,84м, отключающая арматура стальной шаровый кран диаметром 150 мм – 3 шт, ПУРГ-400 с газовым обогревом, пожарной и охранной сигнализацией – 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 года;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2018 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **6;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;

фактически, месяц: **7**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

НГДУ «Жайыкмунайгаз»

Подрядчик ТОО «Болат-Д» считает объект «**Строительство газопровода УПГ С.Балгимбаева-Туманное»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мастер УПРЭО по эксплуатации и ремонту газового оборудования НГДУ «Жайыкмунайгаз» **Кенжалиев А.Д.**

Подрядчик :
ДиректорТОО «Болат-Д» **Айталиев Е.Б.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АТЫРАУ ОБЛЫСЫ ИСАТАЙ АУДАНЫ АККЫСТАУ СЕЛОСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. ИСАТАЙСКИЙ РАЙОН СЕЛО АККИСТАУ
ТОО «БОЛАТ-Д» ЖШС