Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Форма №3-Кс

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г. Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7"

Договор подряда (контракт) № 23 от 05.05.2022г

СПРАВКА № 5 от 24.08.2022г
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
			23	05.05.2022г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза"	**25 017 427,68**	22 336 989,00							2 680 438,68	25 017 427,68
за текущий месяц	2 028 804,34	1 811 432,45							217 371,89	2 028 804,34
удержание аванса 30%	608 641,30	543 429,73							65 211,57	608 641,30
удержание 5 %	101 440,22	90 571,63							10 868,59	101 440,22
К оплате:	1 318 722,82	1 177 431,09							141 291,73	1 318 722,82

Заказчик

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области БИН 981040001984

Директор _____ Зайф Е.Ж.

Генподрядчик: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Эксперт _____ Бокаев С.К.

Подрядчик
ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области БИН 981040001984 г.Экибастуз, Бульвар АКАДЕМИКА МАРДЕНОВА, 7

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" БИН/ИИН 050940013378 г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г. Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7"

(наименование, адрес)

Объект : КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 05.05.2022г

Акт приемки выполненных работ № 5 от 24.08.2022г

Смета 2-1-1

на Капитальный ремонт водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Холодное водоснабжение В1										
			1.1 Холодное водоснабжение В1										
1	13	1116-1401-0104	Шкафы пожарные металлические массой свыше 30 кг. Установка на стене или в нише НР = 72 %	шт.	19	3565,1	58,98	67737	1121	747	47771	124749	Казахстан
						3466,83	25,2	65870	479	–	9241		
2	14	297-777-0801(пл)248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	19	21133		401527		401527	–	433549	Казахстан

					–		–		–	32122		
3	15 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	19	32224,53	125,92	612266	2392	585386	18218	680923	Казахстан
					1288,8	42,96	24487	816	–	50439		
4	16 297-777-0901(пл)248-305-0403	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 летний от t +5 °С до +50 °С	шт.	38	7380		280440		280440	–	302875	Казахстан
					–		–		–	22435		
5	19 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	50	94,51	2,66	4726	133	2196	1736	6979	Казахстан
					47,94	0,28	2397	14	–	517		
6	20 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	100	80,99	1,89	8099	189	5107	2038	10948	Казахстан
					28,03	0,28	2803	28	–	811		

Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование

	5,1											
7	96 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 72 %	счетчик (водомер)	1	4896,53	122,55	4897	123	3083	1238	6626	Казахстан
					1690,92	28,64	1691	29	–	491		

Раздел 6 Водомерный узел

8	97	297-777-6001(пл)290-000-0267	Счетчик холодной воды одноструйный FLOSTAR M со встроенным радиомодулем, DN 50	шт	1	280217	280217	280217	–	302634	Казахстан
						–	–	–	22417		

Итого	**1 869 383**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97 248
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 958
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 366
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 558 703
- накладные расходы, тенге	71 001
в т.ч. зарплата, тенге	6 390
- сметная прибыль (8 %), тенге	138 473
Всего	**1 869 383**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 388**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 906 771**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	**1 811 432,45**
НДС (12 %)	217 371,89
Итого	**2 028 804,34**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау - С"
БИН 061240009707

_____ Бокаев С.К

Принял (Заказчик)
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

БИН 981040001984

Директор _____ Зекен Е.К

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Алга "
БИН 971040007298

Директор _____ Тулегенов К.К