Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"
г. Ушарал, ул. Женис 148, БИН 050440006071

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакол жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды, 1Б БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ за июль 2024 года
Дополнитнльное соглашение № 112/2 от 13.12.2023г к Основному договору №112 от 26.10.2023 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог ул. Абылай хана в г.Ушарал Алакольского района	тенге	357 990 705,52	171 005 417,29	0,00	102 242 010,40	68 763 406,89	0,00	68 763 406,89
	2023 г		36 256 857,52	36 256 857,52	0,00	36 256 857,52	0,00	0,00	0,00
	2024 г		321 733 848,00	134 748 559,77	0,00	65 985 152,88	68 763 406,89	0,00	68 763 406,89
	Всего по акту:		357 990 705,52	171 005 417,29	0,00	102 242 010,40	68 763 406,89	0,00	68 763 406,89

Заказчик:
Руководитель
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"
_____**Жұмабеков А.О.**
М.П.

Технадзор:
ТОО "Кредо СК"
_____**Тыхянов Р.Б.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алакол жолдары"
_____**Мухамедиев М.С.**
М.П.

Адрес: область Жетісу, Алакольский район, г.Ушарал
Дополнитнльное соглашение № 112/1 от 28.11.2023г
к Основному договору №112 от 26.10.2023 г.

АКТ №4
приемки выполненных работ за июль 2024 г.
Капитальный ремонт дорог ул. Абылай хана в г.Ушарал Алакольского района

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4. Устройство дорожной одежды на проезжей части				
15	**7101-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**11,8**	**7061**	**83 320**
15.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	12,154	159266	**1 935 719**
16	**7101-0602-0306 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**14800**	**497**	**7 355 600**
16.12	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	1419,32	22461	**31 879 347**
17	**7101-0602-0406 Кклим = 1,08 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м2**	**14800**	**39**	**577 200**
17.3	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	686,72	22461	**15 424 418**

итого по смете	**57 255 603**
сметная прибыль 5%	**2862780,16**
всего	**60 118 383**
всего с годовым коэф. 1,075	**64627262,12**
тендерная скидка 5%	**3 231 363,11**
со скидкой	**61 395 899,01**
НДС 12%	**7367507,881**
Итого по Акту	**68 763 406,89**

ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"

г.Ушарал. ул. ЖЕНИС, 148
Тел.: 8(72833)2-24-48
БИН 050440006071
ИИК KZ15070103KSN7003010
БИК KKMFKZ2A
Банк: ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **Жумабеков А.О.**
М.П.

ТОО "Кредо СК"

г. Астана
улица 101, 49 Б
БИН 170540012054
ИИК KZ1896503F0012246984
БИК IRTYKZKA
Банк АО "ForteBank"

Технадзор _____ **Тыханов Р.Б.**
М.П.

ТОО "Алакөл жолдары"

ст.Бесколь, ул. Амангельды, №1
Тел.: 8(72833)3-33-08 факс 3-33-22
БИН 080 340 002 754
ИИК KZ529650000060658409
БИК IRTYKZKA
Банк: АО "ForteBank" г.Ушарал

Директор _____ **Мухамедиев М.С.**
М.П.