Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08.2021г.
№ 420

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу:г.Алматы,Алмалинский район,ул. Гоголя,139А»

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№16	13.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**108 117 223,00**	**96 533 235**							**11 583 988**	**108 117 223,00**

М.П.

Заказчик: _____ **Таджибаев О.П.**
Заместитель руководителя КГУ «Управление строительства города Алматы»

Технический надзор:
Директор ТОО "Мегалиты Алматы" _____ **Шыныбаев А.С.**

М.П.

Подрядчик: _____ **Шакер Б**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №16 от 13.05.2022 г.

Реестр актов выполненных работ №1
за июнь **2022** года

по объекту: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии № 15 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, 139А»

Стоимость по договору	1 133 075 632,26 тенге
Стоимость по смете	1 192 711 191,00 тенге
Скидка 5%	59 635 558,74 тенге

№	№ сметы и о/ф смет	№ АВР	№ о/ф АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	В том числе оборудование
1	1-1-1 /9000/	1	29000	Демонтажные работы	87 689 412	
2	2-1-1 /9010/	2	29010	Конструкции железобетонные	20 427 811	
				Итого	**108 117 223**	-

Заказчик : **КГУ «Управление строительства города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу:г.Алматы,Алмалинский район,ул. Гоголя,139А**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 2022-05-13**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2022** (месяц, год) на **1-1-1 Демонтажные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. АР										
1	1	E12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	2500,4	197,31	0,23	493354	575	0	354801	916007	
						197,08	0	492779	0		67852		
2	2	E12-070101-0208	Стяжки цементные. Разборка покрытия	м2	2500	2165,31	660,77	5413275	1651925	0	3310506	9421683	
						1504,54	334,63	3761350	836575		697902		
3	3	E11-120101-1402	Покрытия. Разборка утепления керамзитом	м3 утеплителя	500,1	3909,08	1454,9	1954929	727596	0	1041950	3236629	
						2454,18	439,55	1227333	219819		239750		
4	4	E12-030101-0101	Стены венткамеря из гипсолитовых листов	м2 стен	54	154,75	24,25	8356	1309	0	5478	14941	
						130,5	10,39	7047	561		1107		
5	5	E11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	32	13871,55	3697,25	443890	118312	0	277233	778813	
						10174,3	1858,4	325578	59469		57690		
6	6	E11-090303-0202 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж световых фонарей	м2	132,8	2614,01	1153,78	347141	153222	1157	171758	560411	
						1451,52	344,81	192762	45791		41512		
7	7	E11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	1219,1	2203,1	187	2685799	227972	0	1861554	4911141	
						2016,1	104,72	2457828	127664		363788		
8	8	E12-080101-0401	Отливы. Разборка	м	686,5	103,04	0,03	70737	21	0	50916	131385	
						103,01	0	70716	0		9732		
9	9	E11-070107-0104	Разборка металлической солнцезащитной системы над окнами	т стальных элементов	1,7386	48925,7	5191,78	85062	9027	0	56396	152775	
						43733,92	1318,66	76036	2293		11317		
10	10	E11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлический решеток	т конструкций	0,4391	39883,47	1818,99	17513	799	103	12089	31970	
						37829,88	408,88	16611	180		2368		
11	11	E11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	33,4	1733,76	36,61	57908	1223	0	41222	107060	
						1697,15	17,01	56685	568		7930		
12	12	E11-460401-1103	Демонтаж входных деревянных дверей	м2	4,8	1298,12	187	6231	898	0	4202	11268	
						1111,12	104,72	5333	503		835		
13	13	E12-060101-0202	Демонтаж металлопластиковых витражей	м2	48	574,87	22,47	27594	1079	0	19526	50890	
						552,4	12,58	26515	604		3770		
14	14	E12-030101-0101	Демонтаж керамзитовой панели(спортзал)	м2 стен	28,2	154,75	24,25	4364	684	0	2861	7803	
						130,5	10,39	3680	293		578		
15	15	E12-180101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные, отмостка. Разборка		17,7	2253,74	1306,33	39891	23122	0	17440	61917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-460401-0401	Приямки. Разборка	м3	0,8	947,41	421,06	16769	7453		4586		
						22102,37	9291,35	17682	7433	0	10069	29971	
17	17	Е12-090101-0501	Демонтаж ограждения балкона	м3	88,5	12811,02	4670,24	10249	3736		2220		
						602,31	1,27	53304	112	3964	35444	95848	
18	18	Е11-460401-0102	Пандус. Разборка	м решетки	3,36	556,25	0	49228	0		7100		
						20981,51	9130,6	70498	30679	0	39772	119092	
19	19	Е12-090101-0501	Демонтаж металлического ограждения пандуса и крылец	м3	14,6	11850,91	4589,44	39819	15421		8822		
						602,31	1,27	8794	19	654	5847	15812	
20	20	Е12-030101-0101	Разборка неоштукатуренной обшивки главной входной группы	м	40	556,25	0	8121	0		1171		
						154,75	24,25	6190	970	0	4058	11068	
21	21	Е12-130103-0105	Облицовка стен входной группы из плит.Разборка	м2 стен	106,44	130,5	10,39	5220	416		820		
						918,6	61,18	97776	6512	0	68104	179150	
22	22	Е12-070101-0208	Разборка покрытий крылец входных групп	м2 облицовки	58,2	857,42	31,24	91264	3325		13270		
						2165,31	660,77	126021	38456	0	77069	219337	
23	23	Е11-460201-0802	Стены лестничных маршей и площадок. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1302,9	1504,54	334,63	87564	19475		16247		
						258,32	0	336565	0	0	242327	625203	
24	24	Е11-460201-0802	Обратная сторона лестничных маршей. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	117	258,32	0	336565	0		46311		
						258,32	0	30223	0	0	21761	56143	
25	25	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с поверхностей	м2	293	258,32	0	30223	0		4159		
						258,32	0	75688	0	0	54495	140598	
26	26	Е12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м2	171,8	258,32	0	75688	0		10415		
						602,31	1,27	103477	218	7695	68806	186066	
27	27	Е12-120104-0501	Поверхности лестничных маршей. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м решетки	137,1	556,25	0	95564	0		13783		
						201,5	0	27626	0	0	19890	51317	
28	28	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	159	201,5	0	27626	0		3801		
						980,13	34,79	155841	5531	0	110453	287597	
29	29	Е12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка	м2	167	945,34	19,48	150309	3097		21303		
						161,65	0	26996	0	0	19437	50148	
30	30	Е11-460401-1103	Демонтаж дверных проемов деревянных.	м	32,8	161,65	0	26996	0		3715		
						1298,12	187	42578	6134	0	28713	76994	
31	31	Е11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	243,4	1111,12	104,72	36445	3435		5703		
						1298,12	187	315962	45516	0	213074	571359	
32	32	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	26,3	1111,12	104,72	270447	25489		42323		
						1733,76	36,61	45598	962	0	32459	84302	
33	33	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	3341,4	1697,15	17,01	44635	447		6245		
						132,07	3,14	441299	10492	0	314415	816171	
34	34	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	540,2	128,93	1,76	430807	5881		60457		
						980,13	34,79	529466	18793	0	375261	977105	
35	35	Е12-070101-0208	Полы из мозаичного состава. Разборка покрытия	м2	1642,5	945,34	19,48	510673	10523		72378		
						2165,31	660,77	3556522	1085315	0	2175002	6190046	
36	36	Е11-100114-0401 Изм. и доп. вып. 16#К=0,8	Поднум. Разборка	м2	63,9	1504,54	334,63	2471207	549630		458522		
						17965,68	1154,16	1148007	73751	0	798703	2102447	
37	37	Е11-460401-0503	Перегородки из металлопластика. Разборка	м3 древесины в конструкции	21,3	16811,52	548,57	1074256	35054		155737		
						506,15	165,25	10781	3520	0	6647	18822	
38	38	Е12-070101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка	м2	104,2	340,9	92,55	7261	1971		1394		
						161,65	0	16844	0	0	12128	31290	
39	39	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	2767,8	161,65	0	16844	0		2318		
						42,68	0	118130	0	0	85053	219438	
40	40	Е12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка	м	1076,7	42,68	0	118130	0		16255		
						161,65	0	174049	0	0	125315	323313	
41	41	Е12-030101-0101	Перегородки из гипсолитовых панелей . Разборка	м	100,54	161,65	0	174049	0		23949		
						154,75	24,25	15559	2438	0	10199	27819	
42	42	Е12-030101-0101	Перегородки деревянные. Разборка	м2 облицовки	63,7	130,5	10,39	13120	1045		2061		
						154,75	24,25	9858	1545	0	6462	17626	
43	43	Е12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной с земли и лесов	м2 облицовки	11925,3	130,5	10,39	8313	662		1306		
						290,92	0	3469308	0	0	2497902	6444587	
44	44	Е12-120104-0501	Откосы. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	383,3	290,92	0	3469308	0		477377		
						201,5	0	77235	0	0	55609	143472	
45	45	Е12-130103-0105	Демонтаж плит керамических со стен.	м2	1018,9	201,5	0	77235	0		10628		
						918,6	61,18	935962	62336	0	651928	1714921	
				м2 облицовки		857,42	31,24	873625	31830		127031		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	Е12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	8021	201,5	0	1616232	0	0	1163687	3002312	
						201,5	0	1616232	0		222393		
47	47	Е11-460401-0102	Ступени в санузлах. Разборка	м3	9	20981,51	9130,6	188834	82175	0	106533	318996	
						11850,91	4589,44	106658	41305		23629		
48	48	Е12-030101-0101	Перегородки в санузлах. Разборка	м2	50	154,75	24,25	7738	1212	0	5072	13835	
						130,5	10,39	6525	519		1025		
49	49	Е12-030101-0101	Разборка обшивки отопительных приборов	м2 стен	19,5	154,75	24,25	3018	473	0	1978	5396	
						130,5	10,39	2545	203		400		
50	50	Е12-030101-0101	Перегородки из ДСП. Разборка	м2 облицовки	68,4	154,75	24,25	10585	1659	0	6939	18926	
						130,5	10,39	8926	711		1402		
51	51	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия спортивного зала	м2	287,7	401,13	20,78	115405	5979	0	81198	212331	
						380,35	11,64	109427	3349		15728		
52	52	Е12-090101-0501	Демонтаж металлическое ограждение.	м	23,7	602,31	1,27	14275	30	1062	9492	25668	
						556,25	0	13183	0		1901		
53	53	Е12-030101-0101	Демонтаж декоративных решеток	м2	64,9	154,75	24,25	10043	1574	0	6584	17957	
						130,5	10,39	8469	674		1330		
		Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Люки выхода на кровлю. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	2,4	1733,76	36,61	4161	88	0	2962	7693	
						1697,15	17,01	4073	41		570		
54	54	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,08243	46689,76	19338,46	3849	1594	18	2033	6353	
						27137,1	7122,54	2237	587		471		
55	55	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	1,764	23631,5	8166,1	41686	14405	0	24856	71865	
						15465,4	4104,64	27281	7241		5323		
56	56	Е12-030101-0201	Разборка существующих проемов в наружных стенах	м3 кладки	0,88	28605,94	5262,08	25173	4630	0	16433	44934	
						23343,86	2591,44	20543	2280		3328		
			Итого по разделу: 1. АР									45968019	
			Раздел: 2. КЖ										
57	57	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях гипсолитовых. Устройство	м3	0,7	23631,5	8166,1	16542	5716	0	9863	28517	
						15465,4	4104,64	10826	2873		2112		
58	58	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19#К=0,8	Элементы каркаса кровли. Демонтаж	м3 древесины в конструкции	37	24439,54	913,54	904263	33801	0	639131	1666866	
						23526	465,41	870462	17220		123472		
			Итого по разделу: 2. КЖ									1695383	
			Раздел: 3. Отопление и вентиляция										
59	59	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	285	1323,52	54,12	377203	15424	0	266700	695415	
						1269,4	30,31	361779	8638		51512		
60	60	Е12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	1836	602,89	1,47	1106906	2699	21132	779814	2037658	
						589,91	0	1083075	0		150938		
61	61	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	1030	914,48	3,67	941914	3780	28119	655211	1724895	
						883,51	0	910015	0		127770		
			Итого по разделу: 3. Отопление и вентиляция									4457968	
			Раздел: 4. Тепловой узел										
62	62	Е12-150102-0202	Грязевики. Демонтаж	шт.	6	2151,27	0	12908	0	0	9293	23977	
						2151,27	0	12908	0		1776		
63	63	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры).Демонтаж	счетчик (водомер)	1	403,07	18,08	403	18	0	284	742	
						384,99	9,7	385	10		55		
64	64	Е12-150102-1603	Узлы элеваторные. Демонтаж	шт.	3	13074,69	0	39224	0	0	28241	72862	
						13074,69	0	39224	0		5397		
			Итого по разделу: 4. Тепловой узел									97581	
			Раздел: 5. Теплоснабжение приточных установок										
65	65	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	120	914,48	3,67	109738	440	3276	76335	200959	
						883,51	0	106021	0		14886		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	68	Е12-150102-1603	Узлы обвязки. Демонтаж	шт.	8	13074,69	0	104598	0	0	75310	194301	
						13074,69	0	104598	0		14393		
			Итого по разделу: 5. Теплоснабжение приточных установок									395260	
			Раздел: 6. Вентиляция										
68	69	Е12-150103-0502	Приточные установки весом до 0,12 т. Демонтаж	шт.	10	11520,16	54,84	115202	548	0	82771	213811	
						11465,32	30,71	114653	307		15838		
69	70	Е12-150103-0401	Вентилятор вытяжной весом до 0,05 т. Демонтаж	шт.	6	7699,1	18,12	46195	109	0	33226	85775	
						7680,98	10,15	46086	61		6354		
70	71	Е12-150103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	1428	664,85	18,12	949406	25875	0	675378	1754767	
						646,73	10,15	923530	14494		129983		
71	72	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10 К=0,4	Решетки вентиляционные. Демонтаж	решетка	158	678,17	22,49	107150	3554	0	75361	197112	
						655,67	6,78	103597	1072		14601		
			Итого по разделу: 6. Вентиляция									2251465	
			Раздел: 7. Демонтаж внутренних сетей водопровода и канализации										
72	73	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1289	480,64	3,31	619545	4266	41184	414601	1116878	
						445,38	1,35	574095	1740		82732		
73	74	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	468	826,8	5,65	386942	2644	25754	258927	697539	
						766,12	2,3	358544	1076		51670		
74	75	Е12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	580	1052,64	8,04	610531	4664	36610	411336	1103616	
						981,48	3,52	569258	2042		81749		
75	76	Е12-150101-0802 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	115	1050,16	10,86	120768	1249	0	86546	223899	
						1039,3	5,94	119520	683		16585		
76	77	Е12-150101-0801 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм.Разборка	м трубопровода с фасонными частями	250	985,97	5,43	246492	1357	0	177032	457406	
						980,54	2,97	245135	742		33882		
77	78	Е12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	400	917,53	3,87	367012	1548	0	263756	681229	
						913,66	2,16	365464	864		50461		
78	79	Е12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	250	1140,51	7,73	285128	1932	0	204680	528993	
						1132,78	4,33	283195	1082		39185		
79	80	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	45	870,77	7,01	39185	315	0	28113	72682	
						863,76	3,92	38869	176		5384		
80	81	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	85	700,37	6,28	59531	534	0	42694	110403	
						694,09	3,52	58998	299		8178		
81	82	Е12-150101-0403	Мойка. Демонтаж	прибор	18	1407,27	19,09	25331	343	0	18129	46937	
						1388,18	10,69	24987	192		3477		
82	83	Е12-150101-0404	Душевой поддон. Демонтаж	прибор	7	4027,83	63,54	28195	445	0	20159	52222	
						3964,29	35,58	27750	249		3868		
83	84	Е12-150101-0404	Ванна. Демонтаж	прибор	1	4027,83	63,54	4028	64	0	2880	7461	
						3964,29	35,58	3964	36		553		
84	85	Е12-150101-0317	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	шт. арматуры	1	1767,93	325,63	1768	326	0	1157	3159	
						1442,3	164,61	1442	165		234		
			Итого по разделу: 7. Демонтаж внутренних сетей водопровода и канализации									5102424	
			Раздел: 8. Электроосвещение,электрооборудование										
85	86	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17#К=0,3	Демонтаж вводно-распределительные.	шкаф	2	3054,19	212,63	6108	425	0	4232	11167	
						2841,56	97,14	5683	194		827		
86	87	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17#К=0,3	Распределительные щиты /ЩР/. Демонтаж	шт.	10	1309,28	301,88	13093	3019	0	8101	22890	
						1007,4	117,75	10074	1178		1696		
87	88	Ц13-080205-1001 Изм. и доп. вып. 17#К=0,3	Щиток освещения (ЩО). Демонтаж	шт.	10	926,49	341,99	9265	3420	0	5311	15742	
						584,5	153,08	5845	1531		1166		
88	89	Ц13-080303-1102 Изм. и доп. вып. 17#К=0,3	Посты управления. Демонтаж	шт.	10	1014,1	6,7	10141	67	0	7253	18786	
						1007,4	0	10074	0		1392		
89	90	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	630	66,11	0	41649	0	0	29987	77367	
						66,11	0	41649	0		5731		
90	91	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж		150	72,26	0,72	10839	107	0	7771	20099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	92	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	750	71,54	0,41	10731	61		1489		
						216,25	1,93	162188	1447	0	116316	300784	
92	93	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	шт.	10500	214,32	1,08	160740	810		22280		
						109,36	0,24	1148280	2520	0	826006	2132229	
			Итого по разделу: 8. Электроосвещение,электрооборудование	м		109,12	0,14	1145760	1470		157943		
												2599063	
			Раздел: 9. СС										
93	94	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7#К=0,3	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Демонтаж	камера	8	1773,91	3,08	14191	25	0	10200	26342	
						1770,83	0	14167	0		1951		
94	95	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18#К=0,3	Извещатели ПС автоматические.Демонтаж	шт	60	970,18	0,58	58211	35	0	41887	108106	
						969,6	0	58176	0		8008		
95	96	Ц13-100701-0103 Изм. и доп. вып. 18#К=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные.Демонтаж	луч	1	856,35	0,06	856	0	0	617	1591	
						856,29	0	856	0		118		
96	97	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19#К=0,3	Звонок электрический. Демонтаж	комплект	6	325,69	3,32	1954	20	0	1398	3620	
						322,37	1,18	1934	7		268		
97	98	Ц13-080201-1204 Изм. и доп. вып. 17#К=0,3	Структурированная кабельная системаДемонтаж	шт.	6	138,22	21,87	829	131	0	524	1461	
						116,35	4,83	698	29		108		
98	99	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 17#К=0,3	Розетки телевизионные.Демонтаж	шт	30	348,02	5,5	10440	165	0	7429	19299	
						342,52	1,41	10275	42		1430		
			Итого по разделу: 9. СС									160419	
			Раздел: 10. Территория школы										
99	100	Е12-180101-1301	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную	м2	6620	105,92	0	701190	0	0	504857	1302531	
						105,92	0	701190	0		96484		
100	101	Е11-070111-0112 #К=0,8	Ограды металлические h=1,65м. Демонтаж	м оград	592	2836,25	938,59	1679062	555645	0	976138	2867616	
						1897,66	392,45	1123417	232330		212416		
101	102	Е11-070111-0201 Изм. и доп. вып. 18#К=0,8	Ворота распашные. Демонтаж	шт.	2	27789,48	4321,96	55579	8644	0	36457	99399	
						23467,52	1850,03	46935	3700		7363		
102	103	Е11-070111-0210 #К=0,8	Калитки. Устройство без установки столбов при железобетонных оградах со столбами	шт.	4	2288,62	1356,99	9154	5428	0	4352	14587	
						931,63	579,4	3727	2318		1081		
103	104	Е11-070111-0111 #К=0,8	Ограды металлические h=0.7м. Демонтаж	м оград	90	2742,28	933,77	246805	84039	0	142455	420401	
						1808,51	389,87	162766	35088		31141		
104	105	Е11-070111-0111 #К=0,8	Ограды металлические спортивнойплощадки. Демонтаж	м оград	118	2742,28	933,77	323589	110185	0	186775	551193	
						1808,51	389,87	213404	46005		40829		
105	106	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	2500	1247,96	305,97	3119900	764925	0	1969002	5496014	
						941,99	151,9	2354975	379750		407112		
106	107	У86-010805-0101 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, сподразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект	2	5516,7	1396,5	11033	2793	0	11558	41853	
						4120,2	489,3	8240	979		19262		
107	108	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1758,4998	107		188159				203212	
											15053		
108	109	С341-020102-0116	Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км	т·км	31652,9964	38		1202814				1299039	
			Итого по разделу: 10. Территория школы								96225		
												12295845	
			ИТОГО:					42392319	6087008	170728	27057655	75023430	
			В том числе :					34743608	2829634		5573456		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**900281**				**75923709**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**1024970**				**76948679**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1538974**				**78487653**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**82414861**	
			НДС			**12 %**		**9889783**				**92304644**	
			Итого с НДС									**87689412**	
			Итого со скидкой			**5%**		**4615232**				***9889783***	
			в том числе НДС										

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов

КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы:

Технический надзор: ТОО "Мегалиты Алматы"
Инженер -Технадзор

Берикболов Е.

Инженер сметчик технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Жамаш Д.

Расчеты верны
Компания «СТРОЙТЕКС» АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Г.С.Г Высотник для фасады 2,3.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпиұлы Ғ.

Заказчик : **КГУ «Управление строительства города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу:г.Алматы,Алмалинский район,ул. Гоголя,139А**

(наименование, адрес)

Объект : **Конструкции железобетонные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 2022-05-13**

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2022 ~~(месяц, год) на 2-1-1~~ Конструкции железобетонные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Приямок ПРм1 л.2,3 КЖ										
1	1	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,2	19325,26	1145,48	3865	229	3330	262	4457	
						1528,2	292,98	306	59		330		
2	2	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	0,82	26593,32	2318,06	21807	1901	15679	3528	27362	
						5154,93	820,23	4227	673		2027		
3	3	С121-050301-3602	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,03776	220575		8329		8329		8995	Казахстан
4	4	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,56	929,85	20,28	4240	93	2609	1119	5788	
						337,5	3,23	1539	15		429		
			Итого по разделу: 2. Приямок ПРм1 л.2,3 КЖ									46602	
			Раздел: 3. Приямок ПРм2 л.2,3 КЖ										
5	5	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,14	19325,26	1145,48	2706	160	2331	184	3121	
						1528,2	292,98	214	41		231		
6	6	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	0,51	26593,32	2318,06	13563	1182	9751	2194	17018	
						5154,93	820,23	2629	418		1261		
7	7	С121-050301-3602	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,02094	220575		4619		4619		4989	Казахстан
8	8	Е11-080201-0703	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,02214	599027,12	9773,58	13262	216	11704	370	15435	
						60615,9	4023,84	1342	89		1030		
9	9	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,5535	99,64	2,47	55	1	24	1143	83	
						54,13	0,32	30	0		22		
10	10	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,5535	83,95	1,76	46	1	28	6	64	
						31,65	0,32	18	0		13		
											5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,85	929,85	20,28	2650	58	1630	699	3617	
						337,5	3,23	962	9		268		
			Итого по разделу: 3. Приямок ПРм2 л.2,3 КЖ									44327	
			Раздел: 4. Узел 1 л.2,7 КЖ										
12	12	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	2,13232	90125,63	19340,1	192177	41240	10352	113093	329692	
						65930,76	7732,76	140585	16489		24422		
13	13	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,28904	262932		338930		338930		366044	Казахстан
											27114		
14	14	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,518	249298		129136		129136		139467	
											10331		
15	15	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1992	220575		43939		43939		47454	Казахстан
											3515		
16	16	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,078	99,64	2,47	4093	101	1768	1610	6159	
						54,13	0,32	2224	13		456		
17	17	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	41,078	77,18	3,52	3170	145	426	1891	5466	
						63,3	0,65	2600	27		405		
			Итого по разделу: 4. Узел 1 л.2,7 КЖ									894282	
			Раздел: 5. Узел 2 л.2,7 КЖ										
18	19	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	3,897	90125,63	19340,1	351220	75369	18919	206688	602541	
						65930,76	7732,76	256932	30135		44633		
19	20	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,320272	262932		610074		610074		658880	Казахстан
											48806		
20	21	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,1376	249298		283601		283601		306289	
											22688		
21	22	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,26892	220575		59317		59317		64062	Казахстан
											4745		
22	23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	84,177	99,64	2,47	8387	208	3623	3300	12622	
						54,13	0,32	4557	27		935		
23	24	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	84,177	77,18	3,52	6497	297	872	3876	11203	
						63,3	0,65	5328	55		830		
			Итого по разделу: 5. Узел 2 л.2,7 КЖ									1655597	
			Раздел: 6. Узел 3 л.2,7 КЖ										
24	26	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	0,88734	90125,63	19340,1	79972	17162	4308	47063	137198	
						65930,76	7732,76	58503	6862		10163		
25	27	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,48339	262932		127099		127099		137267	Казахстан
											10168		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	28	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2151	249298		53624		53624		57914	
											4290		
27	29	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1526	220575		33660		33660		36353	Казахстан
											2693		
28	30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,46225	99,64	2,47	1740	44	752	685	2619	
						54,13	0,32	945	6		194		
29	31	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	17,46225	77,18	3,52	1348	61	181	804	2324	
						63,3	0,65	1105	11		172		
			Итого по разделу: 6. Узел 3 л.2,7 КЖ									373675	
			Раздел: 7. Проемы в стене										
30	36	Е11-460302-0102 #ТЧ 46 п.1.10, п.1.11, табл. 1 п.3.1 и п.3.9 Кзтр=1,32, Кзм=1,32	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. Работы на высоте более 1,5 м от опорной площадки, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и к времени эксплуатации машин - 1,32	м3	0,492	94342,57	48506,63	46417	23866	0	24874	76994	
						45835,94	24381,56	22551	11996		5703		
31	37	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Усиление отверстий	т конструкций	0,50316	120010,16	6116,81	60384	3078	2276	39808	108207	
						109369,6	512,55	55030	258		8015		
32	38	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,47236	262932		124199		124199		134135	Казахстан
											9936		
33	39	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0396	249298		9872		9872		10662	
											790		
34	40	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,799	99,64	2,47	1275	32	551	502	1919	
						54,13	0,32	693	4		142		
35	41	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	12,799	77,18	3,52	988	45	133	589	1703	
						63,3	0,65	810	8		126		
			Итого по разделу: 7. Проемы в стене									333620	
			Раздел: 9. Узел 1 л.3,7 КЖ										
36	42	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	6,1837309	90125,63	19340,1	557313	119594	30021	327971	956107	
						65930,76	7732,76	407698	47817		70823		
37	43	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,738216	262932		982897		982897		1061529	Казахстан
											78632		
38	44	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,5022	249298		374495		374495		404455	
											29960		
39	45	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,57768	220575		127422		127422		137616	Казахстан
											10194		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	46	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	119,1262493	99,64	2,47	11870	294	5127	4670	17863	
						54,13	0,32	6448	38		1323		
41	47	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	119,1262493	77,18	3,52	9194	419	1234	5485	15853	
						63,3	0,65	7541	77		1174		
			Итого по разделу: 9. Узел 1 л.3,7 КЖ									2593423	
			Раздел: 10. Узел 2 л.3,7 КЖ										
42	49	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	7,1445	90125,63	19340,1	643903	138176	34685	378928	1104657	
						65930,76	7732,76	471042	55247		81826		
43	50	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,253832	262932		1118469		1118469		1207946	Казахстан
											89477		
44	51	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	2,0856	249298		519936		519936		561531	
											41595		
45	52	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,49302	220575		108748		108748		117448	Казахстан
											8700		
46	53	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	154,3245	99,64	2,47	15377	381	6642	6050	23141	
						54,13	0,32	8354	49		1714		
47	54	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	154,3245	77,18	3,52	11911	543	1599	7106	20538	
						63,3	0,65	9769	100		1521		
			Итого по разделу: 10. Узел 2 л.3,7 КЖ									3035261	
			Раздел: 11. Узел 3 л.3,7 КЖ										
48	56	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	0,70609	90125,63	19340,1	63637	13656	3428	37449	109173	
						65930,76	7732,76	46553	5460		8087		
49	57	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,386712	262932		101679		101679		109813	Казахстан
											8134		
50	58	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17208	249298		42899		42899		46331	
											3432		
51	59	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12208	220575		26928		26928		29082	Казахстан
											2154		
52	60	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,87525	99,64	2,47	1383	34	597	544	2081	
						54,13	0,32	751	4		154		
53	61	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	13,87525	77,18	3,52	1071	49	144	639	1847	
						63,3	0,65	878	9		137		
			Итого по разделу: 11. Узел 3 л.3,7 КЖ									298327	
			Раздел: 12. Узел 4 л.3,8 КЖ										
54	63	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	1,0682	90125,63	19340,1	96272	20659	5186	56655	165161	
						65930,76	7732,76	70427	8260		12234		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	64	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6642	262932		174639		174639		188610	Казахстан
											13971		
56	65	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,259	249298		64568		64568		69733	
											5165		
57	66	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,145	220575		31983		31983		34542	Казахстан
											2559		
58	67	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,08	99,64	2,47	2300	57	993	905	3461	
						54,13	0,32	1249	7		256		
59	68	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	23,08	77,18	3,52	1781	81	239	1063	3072	
						63,3	0,65	1461	15		228		
			Итого по разделу: 12. Узел 4 л.3,8 КЖ									464579	
			Раздел: 13. Узел 5 л.3,8 КЖ										
60	69	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	5,68458	90125,63	19340,1	512326	109940	27597	301497	878929	
						65930,76	7732,76	374789	43957		65106		
61	70	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,58668	262932		943053		943053		1018497	Казахстан
											75444		
62	71	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,7064	249298		425402		425402		459434	
											34032		
63	72	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3915	220575		86355		86355		93263	Казахстан
											6908		
64	73	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	132,32835	99,64	2,47	13185	327	5695	5188	19843	
						54,13	0,32	7163	42		1470		
65	74	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	132,32835	77,18	3,52	10213	466	1371	6093	17610	
						63,3	0,65	8376	86		1304		
			Итого по разделу: 13. Узел 5 л.3,8 КЖ									2487576	
			Раздел: 14. Узел 6 л.3,8 КЖ										
66	75	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	0,15494	90125,63	19340,1	13964	2996	752	8218	23957	
						65930,76	7732,76	10215	1198		1775		
67	76	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09963	262932		26196		26196		28292	Казахстан
											2096		
68	77	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04302	249298		10725		10725		11583	
											858		
69	78	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,01229	220575		2711		2711		2928	Казахстан
											217		
70	79	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,56625	99,64	2,47	355	9	153	140	535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	80	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	3,56625	54,13 77,18	0,32 3,52	193 275	1 12	37	40 164	474	
			Итого по разделу: 14. Узел 6 л.3,8 КЖ	м2		63,3	0,65	226	2		35	67769	
			Раздел: 15. Узел 7 л.3,9 КЖ										
72	81	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	0,44738	90125,63 65930,76	19340,1 7732,76	40320 29496	8652 3459	2172	23728 5124	69172	
73	82	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,30404	262932		79942		79942		86337	Казахстан
74	83	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11396	249298		28410		28410	6395	30683	
75	84	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,01992	220575		4394		4394	2273	4746	Казахстан
76	85	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,9615	99,64 54,13	2,47 0,32	993 539	24 3	429	352 391 111	1495	
77	86	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	9,9615	77,18 63,3	3,52 0,65	769 631	35 6	103	459 98	1326	
			Итого по разделу: 15. Узел 7 л.3,9 КЖ									193759	
			Раздел: 16. Узел 11 л.3,9 КЖ										
78	87	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	0,95386	90125,63 65930,76	19340,1 7732,76	85967 62889	18448 7376	4631	50591 10925	147483	
79	88	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,60808	262932		159884		159884		172675	Казахстан
80	89	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,27808	249298		69325		69325	12791	74871	
81	90	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02988	220575		6591		6591	5546	7118	Казахстан
82	91	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,3745	99,64 54,13	2,47 0,32	2229 1211	55 7	963	527 877 249	3355	
83	92	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	22,3745	77,18 63,3	3,52 0,65	1727 1416	79 15	232	1030 221	2978	
			Итого по разделу: 16. Узел 11 л.3,9 КЖ									408480	
			Раздел: 17. Приямок ПРм1 л.3 КЖ										
84	93	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	19572,1 1528,2	1145,48 292,98	1957 153	114 29	1690	131 167	2255	
85	94	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,41	26747,6 5154,93	2318,06 820,23	10967 2114	950 336	7903	1764 1018	13749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	95	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02944	220575		6494		6494		7013	Казахстан
87	96	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,04	929,85	20,28	2827	62	1739	746	3859	
						337,5	3,23	1026	10		286		
			Итого по разделу: 17. Приямок ПРм1 л.3 КЖ									26876	
			Раздел: 18. Приямок ПРм2 л.3 КЖ										
88	97	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,14	19325,26	1145,48	2706	160	2331	184	3121	
						1528,2	292,98	214	41		231		
89	98	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,51	26593,32	2318,06	13563	1182	9751	2194	17018	
						5154,93	820,23	2629	418		1261		
90	99	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02094	220575		4619		4619		4989	Казахстан
91	100	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,02214	599027,12	9773,58	13262	216	11704	370	15435	
						60615,9	4023,84	1342	89		1030		
92	101	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5535	99,64	2,47	55	1	24	1143	83	
						54,13	0,32	30	0		22		
93	102	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5535	83,95	1,76	46	1	28	6	64	
						31,65	0,32	18	0		13		
94	103	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,8	929,85	20,28	3533	77	2174	5	4822	
						337,5	3,23	1282	12		932		
			Итого по разделу: 18. Приямок ПРм2 л.3 КЖ								357		
			Раздел: 19. Заделка сущ.проема. л.3									45532	
95	104	Е11-460303-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,19	109702,27	1303,58	20843	248	6442	10286	33619	
						74493,09	694,88	14154	132		2490		
96	105	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,01882	220575		4151		4151		4483	Казахстан
			Итого по разделу: 19. Заделка сущ.проема. л.3								332		
			Раздел: 20. Проемы в стене									38102	
97	106	Е11-460302-0102 #ТЧ 46 п.1.10, п.1.11, табл. 1 п.3.1 и п.3.9 Кзтр=1,32, Кзм=1,32	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. Работы на высоте более 1,5 м от опорной площадки, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и к времени эксплуатации машин - 1,32	м3	0,15	94342,57	48506,63	14151	7276	0	7583	23473	
						45835,94	24381,56	6875	3657		1739		
98	107	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Усиление отверстий	т конструкций	0,331	120010,16	6116,81	39723	2025	1497	26187	71183	
						109369,6	512,55	36201	170		5273		
99	108	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,30444	262932		80047		80047		86451	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой			5%		1075149				20427811	
			в том числе НДС									*2303889*	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов

КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Технический надзор: ТОО "Мегалиты Алматы"
Инженер -Технадзор

Берикболов Е.

Инженер сметник технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Отдел сметной работы:

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Жамаш Д.

Расценки верные

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпиулы Ғ.

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08.2021г.
№ 420

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу:г.Алматы,Алмалинский район,ул. Гоголя,139А»

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№16	13.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**277 416 178,00**	**151 159 781**							**18 139 174**	**169 298 955,00**

М.П.

Заказчик: _____ **Таджибаев О.П.**
Заместитель руководителя КГУ «Управление строительства города Алматы»

Технический надзор:
Директор ТОО "Мегалиты Алматы" _____ **Шыныбаев А.С.**

М.П.

Подрядчик: _____ **Шакер Б**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №16 от 13.05.2022 г.

Реестр актов выполненных работ №2
за июль **2022** года

по объекту: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии № 15 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, 139А»

Стоимость по договору	1 133 075 632,26 тенге
Стоимость по смете	1 192 711 191,00 тенге
Скидка 5%	59 635 558,74 тенге

№	№ сметы и о/ф смет	№ АВР	№ о/ф АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	В том числе оборудование
1	2-1-1 /9010/	3	39010	Конструкции железобетонные	120 442 062	
2	2-1-2 /9020/	4	29020	Архитектурные решение	48 856 893	
				Итого	169 298 955	-

Заказчик : **КГУ «Управление строительства города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу:г.Алматы,Алмалинский район,ул. Гоголя,139А**

(наименование, адрес)

Объект : **Конструкции железобетонные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 2022-05-13**

Акт выполненных работ №3

за **июль 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Узел 4 л.4,8 КЖ										
1	118	E11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	0,2168777	90125,63	19340,1	19546	4194	1053	11503	33533	
						65930,76	7732,76	14299	1677		2484		
2	119	C121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1348532	262932		35457		35457		38294	Казахстан
											2837		
3	120	C121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,052585	249298		13109		13109		14158	
											1049		
4	121	C121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0294395	220575		6494		6494		7013	Казахстан
											519		
5	122	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,6859555	99,64	2,47	467	11	202	184	703	
						54,13	0,32	254	1		52		
6	123	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	4,6859555	77,18	3,52	362	16	49	216	624	
						63,3	0,65	297	3		46		
			Итого по разделу: 1. Узел 4 л.4,8 КЖ									94325	
			Раздел: 2. Узел 5 л.4,8 КЖ										
7	124	E11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	10,94808	90125,63	19340,1	986703	211737	53150	580661	1692753	
						65930,76	7732,76	721815	84659		125389		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	125	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	6,90768	262932		1816250		1816250		1961550	Казахстан
											145300		
9	126	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	3,2864	249298		819293		819293		884836	
											65543		
10	127	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,754	220575		166314		166314		179619	Казахстан
											13305		
11	128	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	254,8546	99,64	2,47	25394	630	10969	9991	38216	
						54,13	0,32	13795	82		2831		
12	129	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	254,8546	77,18	3,52	19670	897	2640	11735	33917	
						63,3	0,65	16132	166		2512		
			Итого по разделу: 2. Узел 5 л.4,8 КЖ									4790891	
			Раздел: 3. Узел 6 л.4,8 КЖ										
13	130	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	1,08458	90125,63	19340,1	97748	20976	5265	57524	167694	
						65930,76	7732,76	71507	8387		12422		
14	131	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,69741	262932		183371		183371		198041	Казахстан
											14670		
15	132	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,30114	249298		75074		75074		81080	
											6006		
16	133	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,08603	220575		18976		18976		20494	Казахстан
											1518		
17	134	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,96375	99,64	2,47	2487	62	1074	979	3743	
						54,13	0,32	1351	8		277		
18	135	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	24,96375	77,18	3,52	1927	88	259	1149	3322	
						63,3	0,65	1580	16		246		
			Итого по разделу: 3. Узел 6 л.4,8 КЖ									474374	
			Раздел: 4. Узел 7 л.4,9 КЖ										
19	136	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	7,0038	90125,63	19340,1	631222	135454	34002	371466	1082903	
						65930,76	7732,76	461766	54159		80215		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	137	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,5606	262932		1199128		1199128		1295058	Казахстан
											95930		
21	138	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,7094	249298		426150		426150		460242	
											34092		
22	139	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7338	220575		161858		161858		174807	Казахстан
											12949		
23	140	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	156,75	99,64	2,47	15619	387	6747	6145	23505	
						54,13	0,32	8485	50		1741		
24	141	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	156,75	77,18	3,52	12098	552	1624	7217	20860	
						63,3	0,65	9922	102		1545		
			Итого по разделу: 4. Узел 7 л.4,9 КЖ									3057375	
			Раздел: 5. Восстановление крыльца										
25	142	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,92	17769,76	1145,48	69657	4490	59177	5140	80781	
						1528,2	292,98	5991	1148		5984		
26	143	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,84	35362,03	4873,39	277238	38207	144663	74574	379957	
						12036,75	1174,35	94368	9207		28145		
27	144	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,055	220575		232707		232707		251324	Казахстан
											18617		
28	145	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02284	226837		5181		5181		5595	Казахстан
											414		
			Итого по разделу: 5. Восстановление крыльца									717657	
			Раздел: 6. Перегородки из гипсокартона										
29	149	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	4,3	23181,59	2268,72	99681	9756	57049	25472	135165	
						7645,75	581,76	32877	2502		10012		
			Итого по разделу: 6. Перегородки из гипсокартона									135165	
			Раздел: 7. Узел 4 л.8 КЖ										
30	150	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	6,62284	90125,63	19340,1	596888	128087	32152	351260	1024000	
						65930,76	7732,76	436649	51213		75852		
31	151	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		4,11804	262932		1082764		1082764		1169385	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							86621		
32	152	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,6058	249298		400323		400323		432349	
											32026		
33	153	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,899	220575		198297		198297		214161	Казахстан
											15864		
34	154	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	143,096	99,64	2,47	14258	354	6159	5610	21457	
						54,13	0,32	7746	46		1589		
35	155	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	143,096	77,18	3,52	11044	504	1482	6589	19044	
						63,3	0,65	9058	93		1411		
			Итого по разделу: 7. Узел 4 л.8 КЖ									2880396	
			Раздел: 8. Узел 5 л.8 КЖ										
36	156	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	10,73754	90125,63	19340,1	967728	207665	52128	569495	1660201	
						65930,76	7732,76	707934	83031		122978		
37	157	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	6,77484	262932		1781322		1781322		1923828	Казахстан
											142506		
38	158	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	3,2232	249298		803537		803537		867820	
											64283		
39	159	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7395	220575		163115		163115		176164	Казахстан
											13049		
40	160	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	249,95355	99,64	2,47	24905	617	10758	9799	37480	
						54,13	0,32	13530	80		2776		
41	161	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	249,95355	77,18	3,52	19291	879	2590	11509	33264	
						63,3	0,65	15822	162		2464		
			Итого по разделу: 8. Узел 5 л.8 КЖ									4698757	
			Раздел: 9. Узел 6 л.8 КЖ										
42	162	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	0,7747	90125,63	19340,1	69820	14983	3761	41088	119781	
						65930,76	7732,76	51077	5991		8873		
43	163	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,49815	262932		130980		130980		141458	Казахстан
											10478		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	164	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2151	249298		53624		53624	4290	57914	
45	165	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06145	220575		13554		13554	1084	14638	Казахстан
46	166	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,83125	99,64	2,47	1777	44	767	699	2674	
						54,13	0,32	965	6		198		
47	167	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	17,83125	77,18	3,52	1376	63	185	821	2373	
						63,3	0,65	1129	12		176		
			Итого по разделу: 9. Узел 6 л.8 КЖ									338838	
			Раздел: 10. Узел 8 л.10 КЖ										
48	168	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	2,68828	90125,63	19340,1	242283	51992	13051	142580	415652	
						65930,76	7732,76	177240	20788		30789		
49	169	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,96308	262932		516157		516157	41293	557450	Казахстан
50	170	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7252	249298		180791		180791	14463	195254	
51	171	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	67,207	99,64	2,47	6697	166	2893	2635	10079	
						54,13	0,32	3638	22		747		
52	172	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	67,207	77,18	3,52	5187	237	696	3094	8944	
						63,3	0,65	4254	44		663		
			Итого по разделу: 10. Узел 8 л.10 КЖ									1187379	
			Раздел: 11. Узел 9 л.10 КЖ										
53	173	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	4,88208	90125,63	19340,1	440001	94420	23701	258934	754850	
						65930,76	7732,76	321879	37752		55915		
54	174	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,36528	262932		884840		884840	70787	955627	Казахстан
55	175	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,5168	249298		378135		378135	30251	408386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	176	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	122,052	99,64	2,47	12161	301	5253	4785	18302	
						54,13	0,32	6607	39		1356		
57	177	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	122,052	77,18	3,52	9420	429	1264	5620	16243	
						63,3	0,65	7726	79		1203		
			Итого по разделу: 11. Узел 9 л.10 КЖ									2153408	
			Раздел: 12. Узел 10 л.10 КЖ										
58	178	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	1,24796	90125,63	19340,1	112473	24135	6059	66189	192955	
						65930,76	7732,76	82279	9650		14293		
59	179	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,84132	262932		221210		221210		238907	Казахстан
											17697		
60	180	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,36128	249298		90066		90066		97271	
											7205		
61	181	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,04536	220575		10005		10005		10805	Казахстан
											800		
62	182	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,065	99,64	2,47	2996	75	1294	1179	4509	
						54,13	0,32	1627	10		334		
63	183	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	30,065	77,18	3,52	2320	106	311	1384	4000	
						63,3	0,65	1903	20		296		
			Итого по разделу: 12. Узел 10 л.10 КЖ									548447	
			Раздел: 13. Восстановление лестничного марша										
64	187	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,23	19138,6	1145,48	4402	263	3787	302	5080	
						1528,2	292,98	351	67		376		
			Итого по разделу: 13. Восстановление лестничного марша									5080	
			Раздел: 14. Узел 4 л.8 КЖ										
65	188	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	6,62284	90125,63	19340,1	596888	128087	32152	351260	1024000	
						65930,76	7732,76	436649	51213		75852		
66	189	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,11804	262932		1082764		1082764		1169385	Казахстан
											86621		
67	190	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,6058	249298		400323		400323		432349	
											32026		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	191	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,899	220575		198297		198297		214161	Казахстан
69	192	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	143,096	99,64	2,47	14258	354	6159	15864	21457	
						54,13	0,32	7746	46		5610		
70	193	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	143,096	77,18	3,52	11044	504	1482	1589	19044	
						63,3	0,65	9058	93		6589		
			Итого по разделу: 14. Узел 4 л.8 КЖ								1411		
												2880396	
			Раздел: 15. Узел 5 л.8 КЖ										
71	194	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	10,73754	90125,63	19340,1	967728	207665	52128	569495	1660201	
						65930,76	7732,76	707934	83031		122978		
72	195	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	6,77484	262932		1781322		1781322		1923828	Казахстан
											142506		
73	196	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	3,2232	249298		803537		803537		867820	
											64283		
74	197	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7395	220575		163115		163115		176164	Казахстан
											13049		
75	198	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	249,95355	99,64	2,47	24905	617	10758	9799	37480	
						54,13	0,32	13530	80		2776		
76	199	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	249,95355	77,18	3,52	19291	879	2590	11509	33264	
						63,3	0,65	15822	162		2464		
			Итого по разделу: 15. Узел 5 л.8 КЖ									4698757	
			Раздел: 16. Узел 6 л.8 КЖ										
77	200	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	0,7747	90125,63	19340,1	69820	14983	3761	41088	119781	
						65930,76	7732,76	51077	5991		8873		
78	201	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,49815	262932		130980		130980		141458	Казахстан
											10478		
79	202	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2151	249298		53624		53624		57914	
											4290		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	203	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06145	220575		13554		13554		14638	Казахстан
81	204	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,83125	99,64	2,47	1777	44	767	1084	2674	
						54,13	0,32	965	6		699		
82	205	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	17,83125	77,18	3,52	1376	63	185	198	2373	
						63,3	0,65	1129	12		821		
			Итого по разделу: 16. Узел 6 л.8 КЖ								176		
												338838	
			Раздел: 17. Узел 12 л.11 КЖ										
83	209	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	0,83904	90125,63	19340,1	75619	16227	4073	44501	129730	
						65930,76	7732,76	55319	6488		9610		
84	210	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5904	262932		155235		155235		167654	Казахстан
85	211	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,24864	249298		61985		61985	12419	66944	
86	212	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,976	99,64	2,47	2090	52	903	4959	3145	
						54,13	0,32	1135	7		822		
87	213	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	20,976	77,18	3,52	1619	74	217	233	2792	
						63,3	0,65	1328	14		966		
			Итого по разделу: 17. Узел 12 л.11 КЖ								207		
												370265	
			Раздел: 18. Узел 13 л.11 КЖ										
88	214	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	1,04272	90125,63	19340,1	93976	20166	5062	55304	161222	
						65930,76	7732,76	68747	8063		11942		
89	215	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6888	262932		181108		181108		195597	Казахстан
90	216	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,35392	249298		88232		88232	14489	95291	
91	217	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,068	99,64	2,47	2597	64	1122	7059	3909	
						54,13	0,32	1411	8		1022		
92	218	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170		26,068	77,18	3,52	2012	92	270	290	3469	
											1200		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 18. Узел 13 л.11 КЖ	м2		63,3	0,65	1650	17		257		
												459488	
			Раздел: 19. Узел 14 л.11 КЖ										
93	219	Е11-460101-0701	Колонны . Усиление стальными обоймами	т усиления	0,22228	90125,63	19340,1	20033	4299	1079	11789	34368	
						65930,76	7732,76	14655	1719		2546		
94	220	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1476	262932		38809		38809		41914	Казахстан
											3105		
95	221	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06712	249298		16733		16733		18072	
											1339		
96	222	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,00756	220575		1668		1668		1801	Казахстан
											133		
97	223	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,368	99,64	2,47	535	14	231	210	805	
						54,13	0,32	291	2		60		
98	224	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	5,368	77,18	3,52	414	18	56	247	714	
			Итого по разделу: 19. Узел 14 л.11 КЖ			63,3	0,65	340	3		53		
												97674	
			Раздел: 20. на отм.-3,280										
99	226	Е11-460101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3	40,5	66766,1	17009,23	2704027	688874	666960	1220908	4238930	
						33288,72	8580,56	1348193	347513		313995		
100	227	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1659	273644		319042		319042		344565	Казахстан
			Итого по разделу: 20. на отм.-3,280								25523		
												4583495	
			Раздел: 21. на отм.-0,080										
101	231	Е11-460101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3	154,6	66766,1	17009,23	10322039	2629627	2545976	4660553	16181199	
						33288,72	8580,56	5146436	1326555		1198607		
102	232	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,74976	273644		1026099		1026099		1108187	Казахстан
			Итого по разделу: 21. на отм.-0,080								82088		
												17289386	
			Раздел: 22. на отм.+3,120										
103	235	Е11-460101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3	183,59	66766,1	17009,23	12257588	3122725	3023388	5534482	19215436	
						33288,72	8580,56	6111476	1575305		1423366		
104	236	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,53539	273644		1241082		1241082		1340369	Казахстан
			Итого по разделу: 22. на отм.+3,120								99287		
												20555805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 23. на отм.+6,320										
105	239	Е11-460101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3	136,43	66766,1	17009,23	9108899	2320569	2246750	4112803	14279438	
						33288,72	8580,56	4541580	1170646		1057736		
106	240	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,4389	273644		941034		941034		1016317	Казахстан
											75283		
			Итого по разделу: 23. на отм.+6,320									15295755	
			Раздел: 24. на отм.+9,740										
107	243	Е11-460101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3	136,43	66766,1	17009,23	9108899	2320569	2246750	4112803	14279438	
						33288,72	8580,56	4541580	1170646		1057736		
108	244	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,4389	273644		941034		941034		1016317	Казахстан
											75283		
			Итого по разделу: 24. на отм.+9,740									15295755	
			Раздел: 25. Устройство проемов в существующих стенах										
109	246	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,1311	254573,64	2277,71	33375	299	3065	21710	59492	
						228914,4	1082,72	30011	142		4407		
110	247	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1218	262932		32025		32025		34587	Казахстан
											2562		
111	248	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00924	253103		2339		2339		2526	Казахстан
											187		
112	249	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,276	99,64	2,47	326	8	141	128	490	
						54,13	0,32	177	1		36		
113	250	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	3,276	77,18	3,52	253	11	34	151	436	
						63,3	0,65	207	2		32		
			Итого по разделу: 25. Устройство проемов в существующих стенах									97531	
			ИТОГО:					71988257	12429661	33144296	23423997	103045237	
								26414299	6119037		7632983		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1236543					
			Итого с временными									104281781	
			Зимние удорожания			1,35 %		1407804					
			Итого с зимними удорожаниями									105689585	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2113792					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									107803377	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									113197427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**13583691**					
			Итого со скидкой									**126781118**	
			в том числе НДС			**5%**		**6339056**				**120442062**	
												13583691	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

Отдел сметной работы:

Технический надзор: ТОО "Мегалиты Алматы"
Инженер -Технадзор

Берикболов Е.

Инженер сметчик технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Жамаш Д.

Расценки верны

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпиұлы Г.

Заказчик : **КГУ «Управление строительства города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу:г.Алматы,Алмалинский район,ул. Гоголя,139А**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы-гимназии №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 2022-05-13**

Акт выполненных работ №4

за **июль 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурные решения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Перегородки ПЗ (АР10.1, АР-53)										
1	3	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	200,8	4158,02	142,89	834930	28693	317445	357655	1287992	
						2434,23	39,59	488793	7950		95407		
2	5	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,14216	369568,13	2979,75	52538	424	38901	9625	67136	
						92944,38	1090,8	13213	155		4973		
3	5	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные сердечники. Устройство	м3	0,78	74317,06	36517,36	57967	28484	12915	17220	81202	
						21241,63	9421,35	16568	7349		6015		
4	6	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,00064	226172		145		145		157	
											12		
5	7	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,008	220575		1765		1765		1906	Казахстан
											141		
6	8	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,17308	27878,19	1325,75	4825	230	50	3334	8812	
						26264,44	490,66	4546	85		653		
7	9	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,17308	220575		38177		38177		41231	Казахстан
											3054		
8	10	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление		300	75,17	0,89	22551	267	0	16044	41683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				отверстие		74,28	0	22284	0		3088		
9	11	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,08532	479335,27	3077,72	40897	262	0	29347	75864	
						476257,55	1468,96	40634	125		5620		
10	12	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,08532	220575		18819		18819		20325	Казахстан
											1506		
11	13	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,55	22661,44	9	103110	41	79302	17112	129840	
						5223,37	0	23766	0		9618		
12	14	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,13761	21054,03	1906,45	2897	263	4	1984	5271	
						19116,22	906,2	2631	125		390		
13	15	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,13761	27878,19	1325,75	3836	183	40	2651	7006	
						26264,44	490,66	3614	68		519		
14	16	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13761	226172		31124		31124		33614	
			Итого по разделу: 2. Перегородки П3 (АР10.1, АР-53)								2490		
												1802039	
			Раздел: 3. Перегородки П5										
15	21	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	134,4	2452,74	19,4	329648	2607	145711	131364	497893	
						1349,18	8,34	181330	1121		36881		
			Итого по разделу: 3. Перегородки П5									497893	
			Раздел: 5. Покрытие кровли тип 1 (АР-12.1)										
16	23	Е11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	917,3	697,72	178,63	640014	163857	47975	350587	1069849	
						466,79	64,04	428182	58744		79248		
17	24	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-160	м3	141,72285	26419		3744176		3744176		4043710	Казахстан
											299534		
18	25	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	917,3	196,65	16,43	180384	15071	62376	77205	278196	
						112,22	4,68	102937	4293		20607		
19	26	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	956,8	104		99507		99507		107468	Казахстан
											7961		
20	27	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	917,3	692,38	134,58	635122	123450	221491	234813	939530	
						316,34	39,19	290181	35949		69595		
21	28	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	917,3	229,61	29,92	210617	27445	167031	17624	246500	
						17,6	9,09	16140	8338		18259		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	31	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	917,3	418,67	19,64	384044	18016	182561	137202	562946	
						200,01	7,73	183467	7091		41700		
23	32	С121-100403-1301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	2109,79	657		1386132		1386132		1497023	Казахстан
24	33	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов (с заведением на парапеты). На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	917,3	146,57	9,3	134450	8531	42856	62242	212427	
						90,55	3,69	83062	3385		15735		
25	34	С121-100403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1054,895	776		818599		818599		884087	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Покрытие кровли тип 1 (АР-12.1)								65488		
												9841736	
			Раздел: 6. Покрытие кровли тип 2 (АР-12.1)										
26	35	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,8	16673,83	2273,27	46687	6365	30444	8497	59599	
						3527,88	686,8	9878	1923		4415		
27	36	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	31	731,28	134,58	22670	4172	8691	7935	33053	
						316,34	39,19	9807	1215		2448		
28	37	Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	31	447,51	49,88	13873	1547	11417	993	16055	
						29,33	15,15	909	470		1189		
29	38	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08928	21054,03	1906,45	1880	170	3	1287	3420	
						19116,22	906,2	1707	81		253		
30	39	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08928	273644		24431		24431		26385	Казахстан
31	40	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	31	196,65	16,43	6096	509	2108	2609	9401	
						112,22	4,68	3479	145		696		
32	41	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	35,9	104		3734		3734		4033	Казахстан
33	42	Е11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	31	697,72	178,63	21629	5537	1621	11848	36155	
						466,79	64,04	14470	1985		2678		
34	43	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-160		4,7895	26419		126534		126534		136657	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							10123		
35	44	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	45,8	418,67	19,64	19175	899	9115	6850	28107	
						200,01	7,73	9160	354		2082		
36	45	С121-100403-1301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	105,34	657		69208		69208		74745	Казахстан
											5537		
37	46	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов (с заведением на парапеты). На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	45,8	146,57	9,3	6713	426	2140	3108	10607	
						90,55	3,69	4147	169		786		
38	47	С121-100403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	52,67	776		40872		40872		44142	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Покрытие кровли тип 2 (АР-12.1)								3270		
												482359	
			Раздел: 7. Покрытие кровли тип 3 (АР-12.1)										
39	48	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	229,7	16673,83	2273,27	3829978	522170	2497455	697040	4889179	
						3527,88	686,8	810354	157758		362161		
40	49	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1312,5	731,28	134,58	959808	176636	367972	335978	1399449	
						316,34	39,19	415199	51437		103663		
41	50	Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1312,5	447,51	49,88	587350	65467	483394	42029	679729	
						29,33	15,15	38489	19884		50350		
42	51	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,78	21054,03	1906,45	79584	7206	119	54493	144803	
						19116,22	906,2	72259	3425		10726		
43	52	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,78	273644		1034374		1034374		1117124	Казахстан
											82750		
44	53	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1312,5	311,05	16,43	408249	21564	239400	110468	560214	
						112,22	4,68	147285	6142		41497		
45	54	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1356	104		141024		141024		152306	Казахстан
											11282		
46	55	Е11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	1312,5	697,72	178,63	915751	234451	68644	501630	1530771	
						466,79	64,04	612655	84052		113390		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	56	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-160	м3	202,78125	26419		5357278		5357278		5785860	Казахстан
											428582		
48	57	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	1312,5	418,67	19,64	549502	25778	261214	196312	805479	
						200,01	7,73	262510	10146		59665		
49	58	С121-100403-1301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	3018,75	657		1983319		1983319		2141985	Казахстан
											158666		
50	59	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов (с заведением на парапеты). На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	1312,5	146,57	9,3	192374	12206	61320	89058	303947	
						90,55	3,69	118848	4843		22515		
51	60	С121-100403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1509,375	776		1171275		1171275		1264977	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Покрытие кровли тип 3 (АР-12.1)								93702		
												20775823	
			Раздел: 8. Покрытие кровли тип 4 (АР-12.1)										
52	61	Е11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	302,4	697,72	178,63	210989	54018	15816	115575	352689	
						466,79	64,04	141156	19366		26125		
53	62	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-160	м3	46,7208	26419		1234317		1234317		1333062	Казахстан
											98745		
54	63	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	302,4	196,65	16,43	59466	4968	20563	25452	91711	
						112,22	4,68	33934	1415		6793		
55	64	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	317,2	104		32989		32989		35628	Казахстан
											2639		
56	65	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	302,4	692,38	134,58	209376	40697	73018	77409	309728	
						316,34	39,19	95662	11851		22943		
57	66	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	302,4	229,61	29,92	69433	9048	55064	5810	81262	
						17,6	9,09	5321	2749		6019		
58	67	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	302,4	639,36	33,69	193342	10188	98794	62102	275879	
						278,97	6,26	84360	1893		20435		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	68	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,3172	81832		25957		25957		28034	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Покрытие кровли тип 4 (АР-12.1)								2077		
												2507993	
			Раздел: 9. Покрытие кровли тип 5 (АР-12.1)										
60	69	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	52,9	16673,83	2273,27	882046	120256	575165	160529	1125981	
						3527,88	686,8	186625	36332		83406		
61	70	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	302,5	731,28	134,58	221213	40710	84809	77435	322540	
						316,34	39,19	95693	11855		23892		
62	71	Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	302,5	447,51	49,88	135370	15089	111411	9687	156662	
						29,33	15,15	8871	4583		11605		
63	72	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8698	21054,03	1906,45	18313	1658	27	12539	33320	
						19116,22	906,2	16627	788		2468		
64	73	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8698	273644		238016		238016		257057	Казахстан
65	74	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	302,5	196,65	16,43	59486	4970	20570	19041		
						112,22	4,68	33946	1416		25460	91742	
66	75	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	346,2	104		36005		36005	6796		
												38885	Казахстан
67	76	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	302,5	418,67	19,64	126647	5941	60204	2880		
						200,01	7,73	60502	2338		45245	185643	
68	77	С121-100403-1301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	695,75	657		457108		457108	13751		
												493677	Казахстан
69	78	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов (с заведением на парапеты). На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	302,5	146,57	9,3	44338	2813	14133	36569		
						90,55	3,69	27392	1116		20526	70053	
70	79	С121-100403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	347,875	776		269951		269951	5189		
												291547	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Покрытие кровли тип 5 (АР-12.1)								21596		
												3067107	
			Раздел: 10. Ограждение кровли (АР-13)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**42872606**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**857452**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**43730058**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**45918135**	
			НДС			**12 %**		**5510176**					
			Итого с НДС									**51428311**	
			Итого со скидкой			**5%**		**2571418**				**48856893**	
			в том числе НДС									***5510176***	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

Отдел сметной работы:

Технический надзор: ТОО "Мегалиты Алматы"
Инженер -Технадзор

Берикболов Е.

Инженер сметчик технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Жамаш Д.

Расценки верны

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпиұлы Ғ.