Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08.2021г.
№ 420

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу:г.Алматы,Алмалинский район,ул. Гоголя,139А»

Справка № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№16	13.05.2022				
		№16-№1	30.06.2022				
		№16-№2	18.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2		4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**1 076 421 850,65**	**113 101 457,72**	**126 673 632,65**						**13 572 175**	**126 673 632,65**

М.П.

Заказчик: _____ **Таджибаев О.П.**
Заместитель руководителя КГУ «Управление строительства города Алматы»

Технический надзор:
Директор ТОО "Мегалиты Алматы" _____ **Шыныбаев А.С.**

М.П.

Подрядчик: _____ **Шакер Б**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №16 от 13.05.2022 г.

Реестр актов выполненных работ №8
за декабрь **2022** года

по объекту: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии № 15 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, 139А»

Стоимость по договору 1 133 075 632,26 тенге
Стоимость по смете 1 192 711 191,00 тенге
Скидка 5% 59 635 558,74 тенге

№	№ сметы и о/ф смет	№ АВР	№ о/ф АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	В том числе оборудование
1	2-1-2/9020/	25	99020	Архитектурные решения	67 827 783,65	1 270 243
2		26	53010	По акту	58 845 849,00	
				Итого	**126 673 632,65**	**1 270 243**

Заказчик : **КГУ «Управление строительства города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу:г.Алматы,Алмалинский район,ул. Гоголя,139А**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы-гимназии №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 2022-05-13**

Акт выполненных работ №25

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурные решения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы (АР-22-25)										
1	181	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (до 34мм)	м2 стяжки	84,45	784,02 481,46	40,05 21,48	66210 40659	3382 1814	22169	30581 7743	104534	
2	182	Е11-110101-1102 #К=2,8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	84,45	218,63 16,65	18,98 9,94	18463 1406	1602 839	15454	1617 1606	21686	
3	183	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума химостойкого. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	84,45	3985,84 564,5	29,41 16,02	336604 47672	2484 1353	286448	35298 29752	401654	
4	184	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	51,9	378,88 170,38	1,13 0,61	19664 8843	59 32	10763	6390 2084	28138	
5	185	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (до 25мм)	м2 стяжки	339,9	784,02 481,46	40,05 21,48	266488 163648	13613 7301	89227	123083 31166	420737	
6	186	Е11-110101-1102 #К=1	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	339,9	78,09 5,95	6,78 3,55	26541 2021	2305 1207	22216	2324 2309	31174	
7	187	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами стеклогидроизол на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	339,9	1864,06 942,45	109,51 18,51	633593 320338	37223 6292	276033	235173 69501	938267	
8	188	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	339,9	3892,6 1829,68	105,76 51,83	1323096 621910	35948 17617	665239	460459 142684	1926239	
9	189	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	489,9	454,83 432,07	2,26 1,21	222820 211669	1107 593	10043	152829 30052	405701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	190	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	34,293	1679		57578		57578		62184	
11	191	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (до 40мм)	м2 стяжки	81,7	784,02	40,05	64054	3272	21447	29585	101130	
						481,46	21,48	39335	1755		7491		
12	192	Е11-110101-1102 #К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	81,7	312,32	27,11	25517	2215	21359	2235	29972	
						23,78	14,21	1943	1161		2220		
13	193	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (до 25мм)	м2 стяжки	247,5	784,02	40,05	194045	9912	64971	89624	306362	
						481,46	21,48	119161	5316		22693		
14	194	Е11-110101-1102 #К=1	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	247,5	78,09	6,78	19326	1678	16177	1692	22699	
						5,95	3,55	1472	879		1681		
15	195	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	247,5	5238,16	180,75	1296445	44735	885280	279992	1702552	
						1480,52	90,7	366429	22448		126115		
16	196	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м плинтусов	73,7	1617,91	17,4	119240	1282	89516	20840	151286	
						385,91	6,83	28441	503		11206		
17	197	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (до 25мм)	м2 стяжки	36,4	784,02	40,05	28538	1458	9555	13181	45057	
						481,46	21,48	17525	782		3338		
18	198	Е11-110101-1102 #К=1	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	36,4	78,09	6,78	2842	247	2379	249	3338	
						5,95	3,55	216	129		247		
19	199	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами стеклогидроизол на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	36,4	1864,06	109,51	67852	3986	29560	25185	100480	
						942,45	18,51	34305	674		7443		
20	200	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	36,4	5238,16	180,75	190669	6579	130199	41179	250396	
						1480,52	90,7	53891	3301		18548		
21	201	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м плинтусов	22,1	1629,64	17,4	36015	385	27102	6249	45645	
						385,91	6,83	8529	151		3381		
22	202	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (до 25мм)	м2 стяжки	159,5	784,02	40,05	125051	6388	41870	57758	197434	
						481,46	21,48	76793	3426		14625		
23	203	Е11-110101-1102 #К=1	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	159,5	78,09	6,78	12455	1081	10425	1090	14629	
						5,95	3,55	948	566		1084		
24	204	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	159,5	3892,6	105,76	620870	16869	312167	216073	903898	
						1829,68	51,83	291835	8267		66955		
25	205	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	157,8	454,83	2,26	71772	357	3235	49227	130679	
						432,07	1,21	68180	191		9680		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	206	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	11,046	1679		18546		18546		20030	
27	207	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,074	18076,26	1431,85	109795	8697	90424	1484	128609	
						1757,43	366,23	10675	2224		9287		
28	208	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	303,7	1073,36	20,35	325979	6181	165805	112270	473309	
						507,06	6,38	153994	1938		35060		
29	209	Е11-110101-1110 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	303,7	721,74	17,77	219192	5396	167396	34793	274304	
						152,78	6,34	46399	1925		20319		
30	211	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	74,2	378,88	1,13	28113	84	15387	9135	40228	
						170,38	0,61	12642	45		2980		
31	212	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (до 25мм)	м2 стяжки	176,8	784,02	40,05	138615	7081	46412	64022	218848	
						481,46	21,48	85122	3798		16211		
32	213	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	176,8	3892,6	105,76	688212	18699	346026	239509	1001939	
						1829,68	51,83	323488	9164		74218		
33	214	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	208,2	454,83	2,26	94695	471	4268	64950	172417	
						432,07	1,21	89956	252		12772		
34	215	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	14,574	1679		24470		24470		26428	
											1958		
35	216	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	224	3892,6	105,76	871943	23690	438404	303451	1269426	
						1829,68	51,83	409849	11610		94032		
36	217	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	337,4	454,83	2,26	153458	762	6917	105255	279410	
						432,07	1,21	145779	408		20697		
37	218	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	23,618	1679		39655		39655		42827	
											3172		
38	219	Е11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 18	Профиль накладной (порог). Устройство	м	1218	709,18	0,56	863786	682	535396	235950	1187715	
						269,05	0	327708	0		87979		
39	220	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	112,7	859,96	55,27	96918	6229	30914	43695	151862	
						530,39	8,09	59775	912		11249		
40	221	Е11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	112,7	317,29	28,66	35758	3230	12356	14890	54700	
						178,99	4,52	20172	509		4052		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	222	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	112,7	5238,16	180,75	590341	20371	403116	127495	775263	
						1480,52	90,7	166855	10222		57427		
			Итого по разделу: 1. Полы (АР-22-25)									14463186	
			Раздел: 2. Окна (АР-26-28)										
42	226	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)(ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-5,ОК-6,ОК-10,ОК-11,ОК-12,ОК-13,ОК-14)	м2	830,09	3050,7	238,66	2532351	198109	960663	1064522	3884623	
						1654,74	126,4	1373579	104923		287750		
43	227	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-4)	м2	75,44	4238,29	241,96	319737	18254	122967	135397	491545	
						2366,33	126,4	178516	9536		36411		
44	230	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,2	4203,24	238,22	5044	286	2230	1927	7529	
						2106,82	123,19	2528	148		558		
45	234	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	561,5	1299,15	6,86	729470	3852	540489	134793	933404	
						329,71	3,71	185129	2083		69141		
46	235	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	561,5	1813		1018000		1018000		1099440	Казахстан
											81440		
47	237	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	24,2	2959,04	3,29	71609	80	36413	25284	104644	
						1451,08	0	35116	0		7751		
48	238	С121-090201-0501	Витражи наружные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	23,826	14635		348694		348694		376589	Казахстан
											27895		
49	240	С121-090202-1403	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	6,3	32722		206149		206149		222641	Казахстан
											16492		
50	248	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	58,1	2959,04	3,29	171920	191	87421	60702	251232	
						1451,08	0	84308	0		18610		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	249	С121-090201-0501	Витражи внутренние из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,38	14635		49466		49466		53423	Казахстан
											3957		
52	250	С121-090201-0504	Витражи внутренние из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	0,82	23356		19152		19152		20684	Казахстан
											1532		
53	251	С121-090202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	6,78	32263		218743		218743		236242	Казахстан
											17499		
54	252	С121-090202-0503	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	0,39	28837		11246		11246		12146	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Окна (АР-26-28)								900		
												7694141	
			Раздел: 3. Двери (АР-29)										
55	256	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	208,69	2148,93	105,17	448460	21947	97416	244789	748709	
						1576,96	52,18	329096	10889		55460		
56	259	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	139,845	2148,93	105,17	300517	14707	65280	164036	501717	
						1576,96	52,18	220530	7297		37164		
57	260	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	36,04	1841,8	146,87	66378	5293	12635	36838	111473	
						1344,35	75,29	48450	2713		8257		
58	265	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	181	5752		1041112		1041112		1124401	
59	266	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	181	3495		632595		632595	83289	683203	
60	267	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	494	500		247000		247000	50608	266760	
61	268	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	28,56	3715,55	70,08	106116	2001	12182	66857	186811	
						3218,92	32,36	91932	924		13838		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	269	С121-090402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	28,56	44241		1263523		1263523		1364605	Казахстан
											101082		
63	270	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	14,07	4063,4	66,49	57172	935	7509	35392	99969	
						3463,24	30,38	48728	427		7405		
64	271	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	14,07	40509		569962		569962		615559	Казахстан
											45597		
65	272	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	23,31	4063,4	66,49	94718	1550	12440	58634	165620	
						3463,24	30,38	80728	708		12268		
66	273	С121-090402-0601	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	23,31	53643		1250418		1250418		1350451	
											100033		
67	274	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	2,94	3715,55	70,08	10924	206	1254	6882	19230	
						3218,92	32,36	9464	95		1424		
68	275	С121-090402-0602	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	2,94	55991		164614		164614		177783	
			Итого по разделу: 3. Двери (АР-29)								13169		
												7416291	
			Раздел: 4. Лестничные ограждения (АР-31,31.1)										
69	296	Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	304,9	2297,62	5,5	700544	1677	39747	474567	1269120	
						2161,76	0	659120	0		94009		
70	297	С121-060208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	13,5	12427		167764		167764		181185	
											13421		
71	298	С121-060208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	291,4	13999		4079309		4079309		4405654	Казахстан
											326345		
72	299	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3	13102,37	106,92	39307	321	36746	1724	44313	
						746,9	51,07	2241	153		3282		
73	300	С123-010201-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	880		2640		2640		2851	Казахстан
											211		
74	301	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,78	108,37	3,08	85	2	34	35	130	
						62,25	0,4	49	0		10		
75	302	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,3672	178,29	4,4	65	1	37	19	91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		72,8	0,81	27	0		7		
76	303	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные. Монтаж	т конструкций	0,08147	98451,24	34532,97	8021	2813	970	3797	12763	
						52012,78	12718,82	4237	1036		945		
77	304	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,08147	582222		47434		47434		51229	Казахстан
											3795		
78	305	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За 2 раза	м2	3,66615	178,29	4,4	654	16	371	194	916	
						72,8	0,81	267	3		68		
79	306	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,43	3985,78	700,35	9685	1702	3419	3641	14392	
						1878,46	202,35	4565	492		1066		
80	307	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,43	33025		80251		80251		86671	Казахстан
											6420		
81	308	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,39	37317,09	6091,74	14554	2375	6779	4299	20361	
						13842,26	1467,94	5398	572		1508		
82	309	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0234432	220575		5171		5171		5585	Казахстан
											414		
83	310	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0009768	226172		221		221		239	
											18		
84	311	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем стекломагнезитьвых листов	м2 стен (за вычетом проемов)	6,9	1882,18	19,4	12987	134	3544	6744	21309	
						1349,18	8,34	9309	58		1578		
85	312	С122-020201-0207	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм	м2	7,245	2265		16410		16410		17723	
											1313		
86	313	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	0,6	521,29	4,43	313	3	86	162	513	
						374,06	1,56	224	1		38		
87	314	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,03	15352		461		461		498	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Лестничные ограждения (АР-31,31.1)								37		
												6135544	
			Раздел: 5. Передаточное окно, ограждение радаторов,шкаф для умывальника										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	315	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	1,3216	4238,29 2366,33	241,96 126,4	5601 3127	320 167	2154	2372 638	8611	
89	316	С121-090201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1,3216	24940		32961		32961		35598	Казахстан
90	317	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,6	1299,15 329,71	6,86 3,71	3378 857	18 10	2503	624 320	4322	
91	318	С121-090205-0201	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	2,6	920		2392		2392		2583	Казахстан
92	319	Е11-100103-0302 Изм. и доп. вып. 16	Барьеры в гардеробных. Устройство	м2 барьеров	40,32	1260,6 1046,12	175,36 92,72	50827 42180	7070 3738	1577	191 33061 6711	90599	
93	321	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,20488	498172		102065		102065		110230	Казахстан
94	322	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За 2 раза	м2	9,2196	178,29 72,8	4,4 0,81	1644 671	40 7	932	8165 489 171	2304	
95	323	Е11-100111-0101 Изм. и доп. вып. 16	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту	м2 деталей	71,84	1260,6 884,83	214,33 78,58	90562 63566	15397 5645	11598	49832 11232	151626	
96	324	С121-070508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,7184	135755		97526		97526		105328	
97	325	С121-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	шт.	0,62	25106		15566		15566	7802	16811	Казахстан
98	326	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	62	500		31000		31000	1245	33480	
99	327	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	263,7	1557,94 1512,39	18,39 5,45	410828 398817	4849 1437	7162	2480 288183 55921	754932	
100	328	С121-100105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	263,7	2825		744952		744952	59596	804548	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	329	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	589,2	3469,45	18,39	2044199	10835	1142264	643903	2903150	
						1512,39	5,45	891099	3211		215048		
102	331	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,81848	80190,86	3248,2	145825	5907	8066	95890	261052	
						72507,27	730,15	131853	1328		19337		
103	332	С121-060405-1202	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	1,81848	579659		1054098		1054098		1138426	Казахстан
104	333	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За 2 раза	м2	81,8316	178,29	4,4	14589	360	8272	4337	20440	
						72,8	0,81	5957	66		1514		
105	334	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02035	80190,86	3248,2	1632	66	90	1073	2921	
						72507,27	730,15	1476	15		216		
106	335	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,02035	763303		15533		15533		16776	Казахстан
107	336	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За 2 раза	м2	0,91575	178,29	4,4	163	4	93	1243	229	
						72,8	0,81	67	1		49		
108	337	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	2,407	80190,86	3248,2	193019	7818	10676	126923	345537	
						72507,27	730,15	174525	1757		25595		
109	338	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	2,407	763303		1837270		1837270		1984252	Казахстан
110	339	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За 2 раза	м2	33	178,29	4,4	5883	145	3336	146982		
						72,8	0,81	2402	27		1749	8243	
			Итого по разделу: 5. Передаточное окно, ограждение радаторов,шкаф для умывальника								611		
												8801998	
			Раздел: 6. Вентиляционные шахты ВШ1- ВШ16 (АР-39,40,41)										
111	340	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,7200416	56632,05	11543,8	40777	8312	10046	17810	63274	
						31135,68	3217,6	22419	2317		4687		
112	341	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7200416	498172		358705		358705		387401	Казахстан
113	342	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За 2 раза		32,401872	178,29	4,4	5777	142	3276	28696	8094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		72,8	0,81	2359	26		600		
114	343	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14,891191	10781,25	3466,1	160546	51614	21019	72826	252042	
						5903,64	888,8	87912	13235		18670		
115	344	С121-030302-0214	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	2063	76		156788		156788		169331	Казахстан
											12543		
116	345	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,52	12896		58290		58290		62953	Казахстан
											4663		
117	346	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3552	369568,13	2979,75	131271	1058	97198	24049	167746	
						92944,38	1090,8	33014	387		12426		
118	347	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3552	220575		78348		78348		84616	Казахстан
											6268		
119	348	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,815	37723,09	6091,74	30744	4964	14498	8984	42906	
						13842,26	1467,94	11281	1196		3178		
120	349	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,095016	226172		21490		21490		23209	
											1719		
121	350	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1555776	220575		34317		34317		37062	Казахстан
											2745		
122	351	Е11-260201-0201	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	14,79	12149,58	1105,49	179692	16350	13267	114077	317271	
						10147,04	565,6	150075	8365		23502		
123	352	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	14,1984	15352		217974		217974		235412	Казахстан
											17438		
124	353	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1773792	273644		48539		48539		52422	Казахстан
											3883		
125	354	С121-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	20,78	1358		28219		28219		30477	Казахстан
											2258		
126	355	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	471,1	381		179489		179489		193848	Казахстан
											14359		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	356	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	21,37	3469,45	18,39	74142	393	41429	23354	105296	
						1512,39	5,45	32320	116		7800		
128	357	Е11-200701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	7010,8	82,93	28043	332	21344	4646	35304	
						1591,92	21,21	6368	85		2615		
129	358	Е11-200701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8936,7	146	8937	146	5797	2186	12013	
						2993,5	42,42	2994	42		890		
130	359	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	13	14717,41	276,86	191326	3599	131941	41045	250961	
						4291,26	93,93	55786	1221		18590		
131	360	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	13	15193,96	289,36	197521	3762	125376	50115	267447	
						5260,26	93,93	68383	1221		19811		
132	361	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001904	277982		529		529		571	Казахстан
											42		
133	362	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,2	1557,94	18,39	15891	188	277	11147	29201	
						1512,39	5,45	15426	56		2163		
134	363	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	10,2	2372		24194		24194		26130	Казахстан
											1936		
135	364	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За 2 раза	м2	0,08568	178,29	4,4	15	0	9	5	22	
						72,8	0,81	6	0		2		
			Итого по разделу: 6. Вентиляционные шахты ВШ1- ВШ16 (АР-39,40,41)									2855009	
			Раздел: 7. Пандус (АР-43)										
136	365	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7	18285,36	1431,85	12800	1002	10567	1070	14980	
						1757,43	366,23	1230	256		1110		
137	366	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,84	20571,09	2204,68	58422	6261	44251	6901	70549	
						2785,15	589,85	7910	1675		5226		
138	367	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	226837		2382		2382		2573	Казахстан
											191		
139	368	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13288	226172		30054		30054		32458	
											2404		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	369	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,36	985,55	25,35	3311	86	1922	949	4601	
						388,13	4,04	1304	14		341		
			Итого по разделу: 7. Пандус (АР-43)									125161	
			Раздел: 8. Навесы										
141	370	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,15078	56632,05	11543,8	8539	1740	2104	3729	13249	
						31135,68	3217,6	4695	485		981		
142	371	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15078	498172		75114		75114		81123	Казахстан
143	372	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За 2 раза	м2	6,7851	178,29	4,4	1210	29	686	360	1696	
						72,8	0,81	494	5		126		
144	373	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	5,28	1104,88	20,44	5834	108	103	4090	10718	
						1064,88	10,91	5623	58		794		
145	374	С121-070506-1809	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная, толщиной 21 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	5,544	3447		19110		19110		20639	Казахстан
146	375	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,28	3148,12	131,8	16622	696	1597	10476	29266	
						2713,77	41,9	14329	221		2168		
147	376	С121-100101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	5,83968	1566		9145		9145		9877	Казахстан
148	377	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00328	479335,27	3077,72	1572	10	0	1128	2916	
						476257,55	1468,96	1562	5		216		
149	378	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00328	220708		724		724		782	Казахстан
150	379	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00636	269968		1717		1717		1854	Казахстан
151	380	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,74	1557,94	18,39	1153	14	20	809	2119	
						1512,39	5,45	1119	4		157		
152	381	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,74	2372		1755		1755		1895	Казахстан
											140		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	382	Е11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м	м2	9	1327,17 680,6	4,9 1,96	11945 6125	44 18	5775	4423 1309	17677	
154	383	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	9	1266,09 982,23	5,42 2,77	11395 8840	49 25	2506	6383 1422	19200	
155	384	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,13302	56632,05 31135,68	11543,8 3217,6	7533 4142	1536 428	1856	3290 866	11689	
156	385	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13302	498172		66267		66267		71568	Казахстан
157	386	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За 2 раза	м2	5,9859	178,29 72,8	4,4 0,81	1067 436	26 5	605	317 111	1495	
158	387	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	4,34	1104,88 1064,88	20,44 10,91	4795 4622	88 47	85	3362 653	8810	
159	388	С121-070506-1809	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная, толщиной 21 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	4,557	3447		15708		15708		16965	Казахстан
160	389	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,34	3148,12 2713,77	131,8 41,9	13663 11778	572 182	1313	8611 1782	24056	
161	390	С121-100101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4,80004	1566		7517		7517		8118	Казахстан
162	391	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00328	479335,27 476257,55	3077,72 1468,96	1572 1562	10 5	0	601 1128 216	2916	
163	392	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00328	220708		724		724		782	Казахстан
164	393	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00636	269968		1717		1717	58	1854	Казахстан
165	394	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,62	1557,94 1512,39	18,39 5,45	966 938	11 3	17	137 678 131	1775	
166	395	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,62	2372		1471		1471	118	1589	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	396	Е11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м	м2	8,4	1327,17 680,6	4,9 1,96	11148 5717	41 16	5390	4128 1222	16498	
168	397	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	8,4	1266,09 982,23	5,42 2,77	10635 8251	45 23	2339	5957 1327	17919	
169	398	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,07705	56632,05 31135,68	11543,8 3217,6	4363 2399	890 248	1075	1906 502	6771	
170	399	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07705	498172		38384		38384		41455	Казахстан
171	400	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За 2 раза	м2	3,46725	178,29 72,8	4,4 0,81	618 252	15 3	351	184 64	866	
172	401	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	2,4	1104,88 1064,88	20,44 10,91	2652 2556	49 26	47	1859 361	4872	
173	402	С121-070506-1809	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная, толщиной 21 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	2,52	3447		8686		8686		9381	Казахстан
174	403	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,4	3148,12 2713,77	131,8 41,9	7555 6513	317 101	726	4762 985	13302	
175	404	С121-100101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	2,6544	1566		4157		4157		4490	Казахстан
176	405	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00164	479335,27 476257,55	3077,72 1468,96	786 781	5 2	0	564 108	1458	
177	406	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00164	220708		362		362		391	Казахстан
178	407	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00318	269968		858		858		927	Казахстан
179	408	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,37	1557,94 1512,39	18,39 5,45	576 560	7 2	10	404 78	1058	
180	409	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,37	2372		878		878		948	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181	410	Е11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м	м2	4,7	1327,17 680,6	4,9 1,96	6238 3199	23 9	3016	2310 684	9232	
182	411	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	4,7	1266,09 982,23	5,42 2,77	5951 4616	25 13	1309	3333 743	10027	
183	412	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0862	56632,05 31135,68	11543,8 3217,6	4882 2684	995 277	1203	2132 561	7575	
184	413	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0862	498172		42942		42942		46377	Казахстан
185	414	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За 2 раза	м2	3,879	178,29 72,8	4,4 0,81	692 282	17 3	392	206 72	970	
186	415	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	3,1	1104,88 1064,88	20,44 10,91	3425 3301	64 34	61	2401 466	6292	
187	416	С121-070506-1809	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная, толщиной 21 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	3,255	3447		11220		11220		12118	Казахстан
188	417	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,1	3148,12 2713,77	131,8 41,9	9759 8413	409 130	938	6151 1273	17183	
189	418	С121-100101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,4286	1566		5369		5369		5799	Казахстан
190	419	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00164	479335,27 476257,55	3077,72 1468,96	786 781	5 2	0	564 108	1458	
191	420	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00164	220708		362		362		391	Казахстан
192	421	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00318	269968		858		858		927	Казахстан
193	422	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,44	1557,94 1512,39	18,39 5,45	685 665	8 2	12	481 93	1259	
194	423	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,44	2372		1044		1044		1127	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	424	Е11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м	м2	5,2	1327,17 680,6	4,9 1,96	6901 3539	25 10	3337	2556 757	10214	
196	425	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	5,2	1266,09 982,23	5,42 2,77	6584 5108	28 14	1448	3688 822	11094	
197	426	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,23474	56632,05 31135,68	11543,8 3217,6	13294 7309	2709 755	3275	5806 1528	20628	
198	427	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23474	498172		116941		116941		126296	Казахстан
199	428	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За 2 раза	м2	10,5633	178,29 72,8	4,4 0,81	1883 769	47 9	1068	9355 560 195	2638	
200	429	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	7,93	1104,88 1064,88	20,44 10,91	8762 8444	163 87	155	6142 1192	16096	
201	430	С121-070506-1809	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная, толщиной 21 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	8,3265	3447		28701		28701		30997	Казахстан
202	431	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,93	3148,12 2713,77	131,8 41,9	24965 21520	1045 332	2399	2296 15734 3256	43955	
203	432	С121-100101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	8,77058	1566		13735		13735		14834	Казахстан
204	433	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00533	479335,27 476257,55	3077,72 1468,96	2555 2538	17 8	0	1099 1833 351	4739	
205	434	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00533	220708		1176		1176		1270	Казахстан
206	435	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00742	269968		2003		2003		2163	Казахстан
207	436	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,34	1557,94 1512,39	18,39 5,45	2088 2027	24 7	36	160 1464 284	3836	
208	437	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,34	2372		3178		3178		3432	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	438	Е11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м	м2	16,7	1327,17 680,6	4,9 1,96	22164 11366	82 33	10716	8207 2430	32801	
210	439	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	16,7	1266,09 982,23	5,42 2,77	21144 16403	90 46	4650	11844 2639	35627	
			Итого по разделу: 8. Навесы									966319	
			Раздел: 9. Воздухозаборная шахта ВЗШ-1 (1шт АР-52)										
211	440	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,786	10781,25 5903,64	3466,1 888,8	19255 10544	6190 1587	2521	8735 2239	30229	
212	441	С121-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	118	205		24190		24190		26125	Казахстан
213	442	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,021895	369568,13 92944,38	2979,75 1090,8	8092 2035	65 24	5991	1482 766	10340	
214	443	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0169	225135		3805		3805		4109	Казахстан
215	444	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004995	273644		1367		1367	304	1476	Казахстан
216	445	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,13	37723,09 13842,26	6091,74 1467,94	4904 1799	792 191	2313	109 1433 507	6844	
217	446	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00204	226837		463		463		500	Казахстан
218	447	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01172	225135		2639		2639	37	2850	Казахстан
219	448	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0196	262932		5153		5153	211	5565	Казахстан
220	449	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,1	3818,15 2713,77	131,8 41,9	8018 5699	277 88	2042	412 4167 975	13160	
221	450	С121-100101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	2,3226	1566		3637		3637	291	3928	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222	451	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,38	1557,94 1512,39	18,39 5,45	592 575	7 2	10	415 81	1088	
223	452	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,38	2372		901		901		973	Казахстан
224	453	С121-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,33	13101		4323		4323	72	4669	Казахстан
225	454	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0499	80190,86 72507,27	3248,2 730,15	4002 3618	162 36	221	346 2631 531	7164	
226	455	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,0499	763303		38089		38089		41136	Казахстан
227	456	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За 2 раза	м2	2,2455	178,29 72,8	4,4 0,81	400 163	10 2	227	3047 119 42	561	
			Итого по разделу: 9. Воздухозаборная шахта ВЗШ-1 (1шт АР-52)									160717	
			Раздел: 10. Подиумы (АР-59)										
228	457	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,98373	56632,05 31135,68	11543,8 3217,6	112343 61765	22900 6383	27678	49066 12913	174322	
229	458	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,98373	498172		988239		988239		1067298	Казахстан
230	459	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За 2 раза	м2	65,264717	178,29 72,8	4,4 0,81	11636 4751	287 53	6598	79059 3459 1208	16303	
231	460	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	5,9	1249,79 1217,53	18,57 9,9	7374 7183	109 58	81	5214 1007	13595	
232	461	С121-070506-1809	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная, толщиной 10 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	6,0475	3447		20846		20846		22514	Казахстан
233	462	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	82	750,13 684	48,85 26,58	61510 56088	4006 2180	1417	1668 41952 8277	111739	
234	463	С121-070506-1809	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная, толщиной 21 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	84,214	3447		290286		290286		313509	Казахстан
											23223		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
235	464	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Деревянные конструкции. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	87,9	322,07 46,89	3,66 1,8	28310 4121	321 158	23867	3081 2511	33902	
236	465	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	уголок пластиковый. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	49	131,77 119,86	3,01 1,32	6457 5873	148 65	436	4275 859	11591	
237	466	С122-060401-9901	Уголок пластиковый	м	49	176		8624		8624		9314	Казахстан
238	467	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,592	56632,05 31135,68	11543,8 3217,6	90158 49568	18377 5122	22212	39377 10363	139898	
239	468	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,592	498172		793090		793090		856537	Казахстан
240	469	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За 2 раза	м2	52,3768	178,29 72,8	4,4 0,81	9338 3813	230 42	5295	2776 969	13083	
241	470	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	5,5	1249,79 1217,53	18,57 9,9	6874 6696	102 54	75	4861 939	12674	
242	471	С121-070506-1809	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная, толщиной 10 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	5,6375	3447		19432		19432		20987	Казахстан
243	472	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	65,8	750,13 684	48,85 26,58	49358 45007	3214 1749	1137	33664 6642	89664	
244	473	С121-070506-1809	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная, толщиной 21 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	67,5766	3447		232937		232937		251572	Казахстан
245	474	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Деревянные конструкции. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	71,3	322,07 46,89	3,66 1,8	22963 3343	261 128	19359	2499 2037	27499	
246	475	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	уголок пластиковый. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	43	131,77 119,86	3,01 1,32	5666 5154	130 57	383	3752 753	10171	
247	476	С122-060401-9901	Уголок пластиковый	м	43	176		7568		7568		8173	Казахстан
248	477	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,5628	56632,05 31135,68	11543,8 3217,6	31873 17523	6497 1811	7853	13920 3663	49456	
249	478	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,5628	498172		280371		280371		302801	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
250	479	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За 2 раза	т	18,51612	178,29	4,4	3301	81	1872	22430	981	4625
				м2		72,8	0,81	1348	15		343		
251	480	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,4	1249,79	18,57	2999	45	33	2121	5530	
						1217,53	9,9	2922	24		410		
252	481	С121-070506-1809	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная, толщиной 10 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	2,46	3447		8480		8480		9158	Казахстан
253	482	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	18,6	750,13	48,85	13952	908	321	678	9516	25345
						684	26,58	12722	494		1877		
254	483	С121-070506-1809	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная, толщиной 21 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	19,1022	3447		65845		65845		71113	Казахстан
255	484	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Деревянные конструкции. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	21	322,07	3,66	6763	77	5702	5268	736	8099
						46,89	1,8	985	38		600		
256	485	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	уголок пластиковый. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	25,2	131,77	3,01	3321	76	224	2199	5962	
						119,86	1,32	3021	33		442		
257	486	С122-060401-9901	Уголок пластиковый	м	25,2	176		4435		4435		4790	Казахстан
258	487	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,5164	56632,05	11543,8	85877	17505	21158	355	37507	133255
						31135,68	3217,6	47214	4879		9871		
259	488	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,5164	498172		755428		755428		815862	Казахстан
260	489	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За 2 раза	м2	49,88956	178,29	4,4	8895	219	5043	60434	2644	12462
						72,8	0,81	3632	40		923		
261	490	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	5,5	1249,79	18,57	6874	102	75	4861	12674	
						1217,53	9,9	6696	54		939		
262	491	С121-070506-1809	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная, толщиной 10 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	5,6375	3447		19432		19432		20987	Казахстан
263	492	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	61	750,13	48,85	45758	2979	1054	1555	31209	83124
						684	26,58	41724	1621		6157		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
264	493	С121-070506-1809	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная, толщиной 21 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	62,647	3447		215944		215944		233220	Казахстан
265	494	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Деревянные конструкции. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	66,5	322,07	3,66	21417	244	18056	17276	25648	
						46,89	1,8	3118	120		2331		
266	495	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	уголок пластиковый. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	43	131,77	3,01	5666	130	383	1900	10171	
						119,86	1,32	5154	57		3752		
267	496	С122-060401-9901	Уголок пластиковый	м	43	176		7568		7568	753	8173	Казахстан
268	497	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,5927	56632,05	11543,8	90198	18386	22222	605	139959	
						31135,68	3217,6	49590	5125		39394		
269	498	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,5927	498172		793439		793439	10367	856914	Казахстан
270	499	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За 2 раза	м2	52,39983	178,29	4,4	9342	230	5297	63475	13089	
						72,8	0,81	3814	42		2777		
271	500	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,5	1249,79	18,57	14373	214	157	970	26499	
						1217,53	9,9	14002	114		10163		
272	501	С121-070506-1809	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная, толщиной 10 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	11,7875	3447		40632		40632	1963	43883	Казахстан
273	502	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	42,2	750,13	48,85	31655	2062	729	3251	57505	
						684	26,58	28865	1122		21590		
274	503	С121-070506-1809	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная, толщиной 21 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	43,3394	3447		149391		149391	4260	161342	Казахстан
275	504	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Деревянные конструкции. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	53,7	322,07	3,66	17295	197	14581	11951	20711	
						46,89	1,8	2518	97		1882		
276	505	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	уголок пластиковый. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	46,6	131,77	3,01	6141	141	415	1534	11024	
						119,86	1,32	5586	62		4066		
277	506	С122-060401-9901	Уголок пластиковый	м	46,6	176		8202		8202	817	8858	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Подиумы (АР-59)								656	6386584	
			Раздел: 11. Обеспечение доступа для маломобильных групп населения (Альбом АР2)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
278	507	Е11-170201-0104 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	21	529,13	0,15	11112	3	181	7868	20498	
						520,35	0	10927	0		1518		
279	508	СПрайс-лист	Откидывающаяся опора для рук	шт	3	65535		196605		196605		212333	
280	509	СПрайс-лист	Бумагодержатель	шт	3	1912,5		5738		5738	15728	6197	
281	510	СПрайс-лист	Штанга с навесными рукоятками	шт	3	206397		619191		619191	459	668726	
282	511	СПрайс-лист	Кнопка для слива воды	шт	3	10965		32895		32895	49535	35527	
283	512	СПрайс-лист	Кнопка сигнализации	шт	3	10672,26		32017		32017	2632	34578	
284	513	СПрайс-лист	Горизонтальный поручень	шт	3	21948,21		65845		65845	2561	71113	
285	514	СПрайс-лист	Крючек для одежды	шт	3	17941,8		53825		53825	5268	58131	
286	515	Прайс-лист	Зеркало	шт	3	13842,86		41529			4306	41529	
			Отпускная цена							41529			
			Сметная стоимость оборудования			13843		41529					
287	516	Прайс-лист	Фен	шт	3	9289,29		*41529* 27868				27868	
			Отпускная цена							27868			
			Сметная стоимость оборудования			9289		27868					
288	517	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя на стене	шт.	3	916,86	0	*27868* 2751	0	0	1980	5109	
						916,86	0	2751	0		378		
289	518	С124-010201-0129	Настенный указатель санузел	шт	3	2630		7890		7890		8521	Казахстан
290	519	Е11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка контрастной ленты	м	277,5	269,61	0,56	74818	155	0	631 53757	138861	
						269,05	0	74662	0		10286		
291	520	С121-130809-1601	Лента контрастная тактильная для слабовидящих 50 мм	м	248,1	648		160769		160769		173631	
292	521	С121-130809-1602	Лента контрастная нескользящая	м	29,4	1168		34339		34339	12862	37086	
293	522	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателяна стене	шт.	21	916,86	0	19254	0	0	2747 13863	35766	
						916,86	0	19254	0		2649		
294	523	С124-010201-0129	Указатель настенный кнопка вызова	шт.	1	2630		2630		2630		2840	Казахстан
295	524	С124-010201-0129	Настенный указатель направление к эвакуационному выходу с направляющей стрелкой	шт.	14	2630		36820		36820	210	39766	Казахстан
296	525	С124-010201-0146	Настенный указатель направление кэвакуационному выходу вниз по лестнице	шт.	6	2384		14304		14304	2946	15448	Казахстан
297	526	Е11-110101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	6,03	1232,85	7,96	7434	48	1808	1144 4023	12374	
						924,99	1,52	5578	9		917		
298	527	С124-060101-0106	Плитки тактильные напольные из резины ГОСТ Р 52875-2018		6,03	36086		217599		217599		235007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							17408		
299	528	Прайс-лист	Лестничный гусеничный подъёмник семейства "Барс-УГП 130"	шт	1	1200846,43		1200846				1200846	
			Отпускная цена							1200846			
			Сметная стоимость оборудования			1200846		1200846					
			Итого по разделу: 11. Обеспечение доступа для маломобильных групп населения (Альбом АР2)					*1200846*					
			ИТОГО:									3081755	
								45840801	847198	32917185	8037274	58086705	
			В том числе :					10806167	356702	1270243	4208630		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							1270243			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		681798		0			
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		776227				58768503	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1165490				59544730	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												60710220	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
												63747917	
			НДС			12 %		7649750					
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой			5%		3569883,35				71397667,00	
			в том числе НДС									67827783,65	
												7649750	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

"Алматы қаласы құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Галиев С.

Технический надзор: ТОО "Мегалиты Алматы"
Инженер -Технадзор

Берикболов Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Инженер сметчик технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

Отдел сметной работы:

расц соотв.

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Жамаш Д.

Расценки верны

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпиұлы Ғ.

Заказчик : **КГУ «Управление строительства города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах св

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу:г.Алматы,Алмалинский район,ул. Гоголя,139А**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы-гимназии №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 2022-05-13**

Акт выполненных работ №26

за **февраль 2023 (месяц, год) на По акту корректировке**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			На расхо
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	С пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Раздел: 1. Архитектурные решения								
1		Е11-110101-3107	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт**	м2 покрытия	222,2543808	3995,81	128,27	888086	28509	91864	
						3454,21	53,55	767713	11902		
2		С122-010101-0325	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	105,3080111	10097		1063295		1063295	
3		С122-010101-0732	**Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012**	м2	92,9127089	24854		2309252		2309252	
4		С122-010101-0325	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	24,0336608	10097		242668		242668	
5		Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17 прим	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	94,5475944	4866,57	6,64	460122	628	57	
						4859,33	2,22	459437	210		
6		С122-050102-0101	**Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006**	кг	378,1903776	42		15884		15884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7		С122-060301-0125	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	96,4385463	2145		206861		206861		223410	Казахстан
											16549		
8	226	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)(ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-5,ОК-6,ОК-10,ОК-11,ОК-12,ОК-13,ОК-14)	м2	94,71	3050,7	238,66	288931	22603	109608	121458	443220	
						1654,74	126,4	156720	11971		32831		
9	227	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-4)	м2	7,46	4238,29	241,96	31618	1805	12160	13389	48608	
						2366,33	126,4	17653	943		3601		
10	228	С121-090201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1,ОК-5,ОК-6,ОК-10,ОК-11,ОК-12,ОК-14)	м2	920,1	19986,72		18389781		18389781		19860963	Казахстан
											1471182		
11	229	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99(ОК2,ОК-3, ОК-13)	м2	87,6	21331,44		1868634		1868634		2018125	Казахстан
											149491		
12	232	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	24572,08		29486		29486		31845	
											2359		
13		Е11-100502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40,6118	1164,88	24	47308	975	0	33589	87369	
						1140,88	7,82	46333	318		6472		
14	224	С121-090301-0216	Витражи из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся:глухие ГОСТ 21519-2003	м2	40,6118	34311		1393431		1393431		1504906	Казахстан
											111475		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15		Е11-100502-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	14,7	1066,08	42,05	15671	618	0	10994	28798	
						1024,03	14,75	15053	217		2133		
16		С121-090302-0942	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-2015	м2	14,7	66561		978447		978447		1056723	Казахстан
17		С121-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	7934		31736		31736		34275	
											2539		
18		Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	189,5	2959,04	3,29	560738	623	285135	197986	819422	
						1451,08	0	274980	0		60698		
19		С121-090201-0501	Витражи наружные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	189,5	15220,4		2884266		2884266		3115007	Казахстан
			Витражи Зимний сад								230741		
20	248	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	42,5	2959,04	3,29	125759	140	63948	44403	183775	
						1451,08	0	61671	0		13613		
21	249	С121-090201-0501	Витражи наружные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	39,88	15220,4		606990		606990		655549	Казахстан
											48559		
22		С121-090202-1406	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,62	30393		79630		79630		86000	Казахстан
											6370		
23	220	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	72	859,96	55,27	61917	3979	19750	27915	97019	
						530,39	8,09	38188	582		7187		
24	221	Е11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	72	317,29	28,66	22845	2063	7894	9513	34947	
						178,99	4,52	12887	325		2589		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	222	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	72	5238,16	180,75	377148	13014	257536	81452	495288	
						1480,52	90,7	106598	6530		36688		
26	248	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	25,1	1459,44	3,29	36632	83	127	26224	67884	
						1451,08	0	36422	0		5028		
27	249	С121-090201-0501	Витражи внутренние из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	23,4	14635		342459		342459		369856	Казахстан
											27397		
28		С121-090202-0102	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,7	30978		52663		52663		56876	Казахстан
											4213		
29		С121-090102-0601	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	239,23	16120		3856388		3856388		4164899	
											308511		
30		С121-090102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	145,345	11597		1685566		1685566		1820411	
											134845		
31		Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1038	115,43	1,51	119814	1568	2398	84016	220136	
						111,61	0,81	115849	841		16306		
32		С121-090105-0503	Наличники дверные с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	1162,56	638		741713		741713		801050	
											59337		
33		С121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016	шт.	66	503		33198		33198		35854	
											2656		
34		Е11-100103-0301 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Перегородки из ПВХ в санузлах. Устройство	м2 перегородок	93,35	1733,35	145,48	161808	13581	14045	101798	284694	
						1437,42	77,16	134183	7203		21088		
35		С121-090202-0301 прим.	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	93,35	24236		2262431		2262431		2443425	
											180994		
36		С121-050206-0802	Стойки из профильных труб 50х50	т	0,162918	282153		45968		45968		49645	Казахстан
											3677		
37		С121-070508-0401 прим.	Плиты ЛДСП	м2	51,76	790		40890		40890		44161	
											3271		
38		Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,27318	122293,85	28466,98	33408	7777	675	19697	57353	
						91354,85	8785,79	24956	2400		4248		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39		С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,27318	473709		129408		129408		139761	Казахстан
40		Е12-080101-1401 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	0,664	449,35	24,97	298	16	19	10353	533	
						395,04	13,7	262	9		195		
41		С121-070204-0405	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0332	16501		548		548	40	592	Казахстан
42		Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	16	2369,71	11,38	37915	182	8504	44	63707	
						1826,81	2,45	29229	39		21073		
43		С121-100104-0107	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16	1881		30096		30096	4719	32504	Казахстан
44		С121-060902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	16	139		2224		2224	2408	2402	Казахстан
45		Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	16,6	124,9	12,68	2073	211	0	178	3748	
						112,22	4,68	1863	78		1397		
46		С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	18,26	104		1899		1899	278	2051	Казахстан
47		Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2 утепляемого покрытия	16,4	789,41	51,59	12946	846	0	152	23627	
						737,82	18,5	12100	303		8931		
48	24	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-160	м3	0,82	26419		21664		21664	1750	23397	Казахстан
49		Е11-120101-1001 прим.	Устройство карнизов	м2 покрытия	7,7	1557,94	18,39	11996	142	209	1733	22044	
						1512,39	5,45	11645	42		8415		
50		С121-050104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0279742	333523		9330		9330	1633	10076	
51		Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	18,444	2465,95	231,07	45482	4262	0	746	82940	
						2234,88	123,19	41220	2272		31314		
52		С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	18,444	13927		256870		256870	6144	277420	Казахстан
53	526	Е11-110101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	50,6638122	1232,85	7,96	62461	403	15194	20550	103959	
						924,99	1,52	46864	77		33797		
54	527	С124-060101-0106	Плитки тактильные напольные из резины ГОСТ Р 52875-2018		50,6638122	36086		1828254		1828254	7701	1974514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2									
			Итого по разделу: 1. Архитектурные решения								146260		
												50346070	
			ИТОГО:					44846906	104028	42331053	1769825	50346070	
								2411826	46262		3729339		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		604153					
			Итого с временными									50950223	
			Зимние удорожания			1,35 %		687828					
			Итого с зимними удорожаниями									51638051	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1032761					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									52670812	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									55306249	
			НДС			12 %		6636750					
			Итого с НДС									61942999	
			Итого со скидкой			5%		3097150				58845849	
			в том числе НДС									*6636750*	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

ТЕКСЕРІЛГЕН ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление строительства города Алматы"

Технический надзор: ТОО "Мегалиты Алматы"
Инженер -Технадзор

Берикболов Е.

Инженер сметчик технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Отдел сметной работы:

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Жамаш Д.

Расценки верны

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шэрэпиулы Г.

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08.2021г.
№ 420

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу:г.Алматы,Алмалинский район,ул. Гоголя,139А»

Справка № 9

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№16	13.05.2022				
		№16-№1	30.06.2022				
		№16-№2	18.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**56 653 781,61**	**50 583 733,58**							**6 070 048**	**56 653 781,61**

М.П.

Заказчик: _____ **Таджибаев О.П.**
Заместитель руководителя КГУ «Управление строительства города Алматы»

Технический надзор:
Директор ТОО "Мегалиты Алматы" _____ **Шыныбаев А.С.**

М.П.

Подрядчик: _____ **Шакер Б**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №16 от 13.05.2022 г.

Реестр актов выполненных работ №9
за апрель **2023**года

по объекту: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии № 15 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, 139А»

Стоимость по договору 1 133 075 632,26 тенге
Стоимость по смете 1 192 711 191,00 тенге
Скидка 5% 59 635 558,74 тенге

№	№ сметы и о/ф смет	№ АВР	№ о/ф АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	В том числе оборудование
1		27	63010	По акту	56 653 781,61	
				Итого	56 653 781,61	-

Заказчик : **КГУ «Управление строительства города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу:г.Алматы,Алмалинский район,ул. Гоголя,139А**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы-гимназии №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 2022-05-13**

Акт выполненных работ №27

за **апрель 2023 (месяц, год) на По акту корректировке**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Архитектурные решения										
1		Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,95613	122293,85 91354,85	28466,98 8785,79	116929 87347	27218 8400	2364	68938 14869	200736	
2		С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,95613	473709		452927		452927	36234	489161	Казахстан
3		Е12-080101-1401 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	2,324	449,35 395,04	24,97 13,7	1044 918	58 32	68	684 138	1866	
4		С121-070204-0405	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1162	16501		1917		1917	153	2070	Казахстан
5		Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	56	2369,71 1826,81	11,38 2,45	132704 102301	637 137	29765	73756 16517	222977	
6		С121-100104-0107	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	56	1881		105336		105336	8427	113763	Казахстан
7		С121-060902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	56	139		7784		7784	623	8407	Казахстан
8		Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	58,1	124,9 112,22	12,68 4,68	7257 6520	737 272	0	4890 972	13119	
9		С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	63,91	104		6647		6647	532	7179	Казахстан
10		Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2 утепляемого покрытия	57,4	789,41 737,82	51,59 18,5	45312 42351	2961 1062	0	31257 6126	82695	
11	24	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-160		2,87	26419		75823		75823		81889	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12		Е11-120101-1001 прим.	Устройство карнизов	м3	26,95	1557,94	18,39	41986	496	732	29452	77153	
						1512,39	5,45	40759	147		5715		
13		С121-050104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	м2 покрытия	0,0979097	333523		32655		32655		35267	
											2612		
14		Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	т	64,554	2465,95	231,07	159187	14916	0	109600	290290	
						2234,88	123,19	144270	7952		21503		
15		С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	64,554	13927		899044		899044		970967	Казахстан
											71923		
16	526	Е11-110101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	72,3061878	1232,85	7,96	89143	576	21685	48235	148368	
						924,99	1,52	66883	110		10990		
17	527	С124-060101-0106	Плитки тактильные напольные из резины ГОСТ Р 52875-2018	м2	72,3061878	36086		2609241		2609241		2817980	
											208739		
18		Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	50	2573,49	19,4	128674	970	60246	48871	191749	
						1349,18	8,34	67459	417		14204		
19		Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	50	4300,39	47,18	215019	2358	110288	74618	312808	
						2047,44	25,29	102372	1264		23171		
20	220	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	50	859,96	55,27	42998	2763	13715	19385	67374	
						530,39	8,09	26520	404		4991		
21	221	Е11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	50	317,29	28,66	15864	1433	5482	6606	24268	
						178,99	4,52	8949	226		1798		
22	222	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	50	5238,16	180,75	261908	9037	178844	56564	343950	
						1480,52	90,7	74026	4535		25478		
			Итого по разделу: 1. Архитектурные решения									6504036	
			Раздел: 2. Водопровод и канализация										
23	291	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	3961,68	122,44	23770	735	1292	15942	42889	
						3623,88	66,43	21743	399		3177		
24	292	С123-030102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6	4562		27372		27372		29562	
											2190		
25	293	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6	827		4962		4962		5359	Казахстан
											397		
26	294	С123-030102-3205	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	6	8330		49980		49980		53978	Казахстан
											3998		
27	296	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	4839,04	243,87	9678	488	1062	6044	16980	
						4064,38	132,9	8129	266		1258		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	297	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	17599		35198		35198		38014	Казахстан
											2816		
29		Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	191	5592,32	92,53	1068133	17673	788022	193991	1363094	
						1374,02	36,62	262438	6994		100970		
30		С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	80	3636		290880		290880		314150	Казахстан
											23270		
31		С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	50	1727		86350		86350		93258	Казахстан
											6908		
32		С123-020103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100	шт.	30	3108		93240		93240		100699	Казахстан
											7459		
33		С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	30	2476		74280		74280		80222	Казахстан
											5942		
34		С123-040902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	15418		154180		154180		166514	
											12334		
35		С121-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,051024	187672		9576		9576		10342	Казахстан
											766		
			Итого по разделу: 2. Водопровод и канализация									2315061	
			Раздел: 3. Отопление и вентиляция										
36		Е11-160501-0601 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1365	1406,67	3,24	1920106	4423	23287	1362722	3545454	
						1386,37	0,2	1892396	273		262626		
37		С123-010602-0302 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	1351,35	167		225675		225675		243729	
											18054		
38		Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1482	1397,61	3,11	2071251	4609	18925	1474665	3829589	
						1381,73	0,29	2047716	430		283673		
39		С123-010602-0302 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	1467,18	167		245019		245019		264621	
											19602		
40		Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	370	1393,82	2,61	515713	966	4063	367810	954205	
						1380,23	0,44	510685	163		70682		
41		С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	366,3	274		100366		100366		108395	Казахстан
											8029		
42		Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	166	1362,31	4,93	226143	819	2839	160273	417329	
						1340,28	0,69	222486	115		30913		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43		С123-010602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	164,34	442		72638		72638		78449	Казахстан
											5811		
44		Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	150	2041,84	25,14	306276	3770	2364	216166	564237	
						2000,94	0,59	300141	88		41795		
45		С123-010602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные	м	148,5	723		107366		107366		115955	Казахстан
											8589		
46		Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	2180,25	28,26	163518	2119	1684	115042	300845	
						2129,54	0,88	159715	66		22285		
47		С123-010602-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные	м	74,25	1213		90065		90065		97270	Казахстан
											7205		
48		Е11-160501-0301 Изм. и доп. вып. 19	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр до 110 мм. Прокладка в техподполье	м трубопровода	230	1947,39	21,31	447901	4901	51709	282297	788614	
						1701,26	3,43	391291	789		58416		
49		С123-010602-0308	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75x10,3 PN 16 армированные	м	209,16	2980		623297		623297		673161	Казахстан
											49864		
50		С123-010602-0309	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-90x12,3 PN 16 армированные	м	19,92	4264		84939		84939		91734	Казахстан
											6795		
51		Е11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	4	8970,02	73,37	35880	294	29963	4110	43189	
						1405,82	21,21	5623	85		3199		
			Итого по разделу: 3. Отопление и вентиляция									12116775	
			Раздел: 4. Электрооборудование и электроосвещение										
52		Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	333	334,35	130,53	111339	43466	0	64599	190013	
						203,82	65,61	67872	21848		14075		
53		Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,1332	141491	1302,23	18847	174	6401	8902	29969	
						92132,02	694,88	12272	93		2220		
54		Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	137	2622,38	16,8	359266	2301	183206	125880	523958	
						1268,31	7,85	173758	1075		38812		
55		С123-070102-0119	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2x36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	137	5046		691302		691302		746606	
											55304		
56	196	С123-070103-0252 прим.	Прожектор светодиодный Teksan 150 Вт	шт.	10	13476		134760		134760		145541	
			Итого по разделу: 4. Электрооборудование и электроосвещение								10781		
			Раздел: 5. Наружное электроосвещение									1636087	
57		Ц13-080201-3413 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из гофрированных труб диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях	м	854,3263158	48,25	0,3	41221	257	3323	27200	73895	
						44,06	0,16	37642	137		5474		
58		Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям (по опоре)		10,5263158	335,2	130,31	3528	1371	456	1569	5505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59		С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м кабеля	0,0107368	161,6	45,45	1701	478	408		2056	Казахстан
						177372		1904		1904			
60		С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	км	10,5263158	29		305		305	152	329	Казахстан
						132		111382		111382	24		
61		С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	843,8						8911	120293	Казахстан
						3169,6	0	555	0	0	399	1030	
62		Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м	0,175	3169,6	0	555	0		76		
						28908,03	10020,99	28908	10021	743	16167	48681	
63		Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах	м3 грунта	1	18144	4309,77	18144	4310		3606		
						12896		2579		2579		2785	Казахстан
64		С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	опора	0,2	1673		1673		1673	206	1807	
						5697,8	2800,44	5698	2800	17	134		
65		С123-061709-0202	Колодка силовая на 2 зажима 25 а	м3	1	2880,33	1308,96	2880	1309		3016	9411	
											697		
66		Е11-330207-0102	Светильники и кронштейны. Установка	шт.	1	6658		6658		6658		7191	Казахстан
						109297		109297		109297	533		
67		С123-070405-0313	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	светильник	1							118041	Казахстан
						583764		64833		64833	8744		
68		С123-070103-1066	Светильник уличный светодиодный, мощностью 120 Вт, IP66	шт.	1						5187	70020	Казахстан
						184,69	184,69	2793	2792	0	869	3955	
69		С121-060805-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,11106	0	79,79	0	1206		293		
						2012,78	0	338	0	0	243	628	
70		Е11-010101-0430	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	15,12	2012,78	0	338	0		47		
						955,8	0	1606	0	0	1156	2983	
71		Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,68	955,8	0	1606	0		221		
						32,37	32,37	489	490	0	145	685	
72		Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,12	0	13,35	0	202		51		
						363,05	156,27	14522	6251	1807	6264	22449	
73		Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	40	161,6	55,9	6464	2236		1663		
						16525744		661030		661030		713912	Казахстан
74		Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	0,04						52882		
						715		14300		14300		15444	
75		С123-060144-1022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	20						1144		
						7963,9	115,51	15928	231	5623	7310	25097	
76		С123-010510-0405	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	2	5037	39,25	10074	78		1859		
						26779		53558		53558		57843	Казахстан
77		Ц13-080303-0405 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2						4285		
												1304040	
78		С123-070203-0803	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-351-250А, степень защиты IP32	шт.	2								
			Итого по разделу: 5. Наружное электроосвещение										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Наружные сети водопровода и канализации										
79		С123-010501-1412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27,27	2023		55167		55167		59580	Казахстан
80	9	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,027	78280,54	0	2114	0	232	4413		
			Итого по разделу: 6. Наружные сети водопровода и канализации			69679,5	0	1881	0		1355	3746	
											277		
			Раздел: 7. Благоустройство территории									63326	
81		Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,638	3169,6	0	71753	0	0	51662	133288	
82		Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство			3169,6	0	71753	0		9873		
83	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	11,55	23240,84	1206,32	268432	13933	177926	57823	352355	
						6629,7	323,48	76573	3736		26100		
84		Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16 прим	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	м3 грунта	11	1049,76	0	11547	0	0	8314	21450	
						1049,76	0	11547	0		1589		
85		Е11-090501-0203 прим	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже/изготовление/	т конструкций	9,435393	83156,46	25531,73	784614	240902	31551	437275	1319640	
						54280,8	10086	512161	95165		97751		
86	252	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 x 100 мм до 160 x 160 мм ГОСТ 13663-86	т	9,435393	66930,26	9976,08	631513	94128	12432	377988	1090261	
						55636,6	3,23	524953	30		80760		
87	448	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,80992	270755		490045		490045		529249	Казахстан
											39204		
88		С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,18847	262932		1101283		1101283		1189386	Казахстан
											88103		
89		С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,761643	226837		626443		626443		676558	Казахстан
											50115		
90	9	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	402	1062		426924		426924		461078	Казахстан
											34154		
91	4	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	273,626397	99,64	2,47	27264	676	11777	10727	41030	
						54,13	0,32	14811	88		3039		
92		Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м2	273,626397	167,91	3,52	45945	963	27661	12599	63227	
						63,3	0,65	17321	178		4683		
93		Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3 грунта	42,984	3169,6	0	136242	0	0	98094	253083	
						3169,6	0	136242	0		18747		
94		Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	24,875	23240,84	1206,32	578116	30008	383195	124531	758859	
						6629,7	323,48	164914	8047		56212		
				м3 грунта	18	1049,76	0	18896	0	0	13605	35101	
						1049,76	0	18896	0		2600		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95		Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	21,7827	89879,55	25531,73	1957819	556150	219287	1009500	3204705	
						54280,8	10086	1182382	219700		237386		
96		Е11-090501-0203 прим	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже/изготовление/	т	21,7827	66930,26	9976,08	1457922	217306	28700	872630	2516996	
						55636,6	3,23	1211915	70		186444		
97		С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	8,0934	297405		2407018		2407018		2599579	Казахстан
											192561		
98		С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	5,4479	282153		1537141		1537141		1660112	Казахстан
											122971		
99	252	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	8,2414	270755		2231400		2231400		2409912	Казахстан
											178512		
100	9	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	631,6983	99,64	2,47	62942	1560	27188	24765	94724	
						54,13	0,32	34194	202		7017		
101	4	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями за два раза ПФ-115	м2	631,6983	167,91	3,52	106068	2224	63858	29086	145966	
						63,3	0,65	39987	411		10812		
102		С_ТОО "АлматыПроектСтрой"	Ворота футбольные игровые. Изготовление с установкой	шт	2	63773,32		127547		127547		137751	
											10204		
103		С_ТОО "KVS и К"	Стойка баскетбольная со щитом	шт	2	140301,31		280603		280603		303051	
											22448		
104		С_ТОО "АлматыПроектСтрой"	Скамейки со спинкой. Изготовление с установкой	шт	25	59521,77		1488044		1488044		1607088	
											119044		
105		С_ТОО "KVS и К"	Шведская стенка	шт	1	242338,63		242339		242339		261726	
											19387		
106	101	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие ивыравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,035	3066,15	1126,13	85960	31571	49552	9354	102939	
						172,51	290,89	4836	8155		7625		
107	73	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2 тротуара	31,9	2154,72	182,24	68736	5814	90	47098	125101	
						1969,65	80,96	62832	2583		9267		
108	74	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,9815385	1670		1639		1639		1770	Казахстан
											131		
109	75	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,3239077	25645		8307		8307		8972	Казахстан
											665		
110	76	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	31,9	1882		60036		60036		64839	Казахстан
											4803		
111	101	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие ивыравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	69,045	3066,15	1126,13	211702	77754	122038	23037	253518	
						172,51	290,89	11911	20085		18779		
112	80	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	94,3	17,59	0,65	1659	61	0	1171	3056	
						16,94	0,31	1597	29		226		
113	81	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,136735	273644		37417		37417		40410	Казахстан
											2993		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	82	Е11-270601-0401 #К=0,3	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см(6см). Устройство	м2 покрытия	94,3	880,25 11,08	18,82 4,43	83007 1044	1775 418	80188	1053 6725	90785	
115	83	Е11-270403-1201	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами. Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит	м2 поверхности	94,3	25,31 24,68	0,6 0,32	2387 2327	56 30	3	1697 327	4411	
116	84	С121-080102-1108	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м	м2	94,3	511		48187		48187	3855	52042	Казахстан
117	95	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновые толщиной 40 мм. Устройство	м2 покрытия	94,3	11022,49 794,14	24,98 9,86	1039421 74887	2356 930	962178	54588 87521	1181530	
118	86	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	131	1727,7 926,94	34,07 14,73	226329 121429	4464 1930	100436	88818 25212	340359	
119	87	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,096	48540		101740		101740	8139	109879	Казахстан
120	88	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	23,115	3098,94 172,51	1087,88 279,1	71632 3988	25146 6451	42498	7516 6332	85480	
121	89	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночная смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	23,115	4519,17 172,51	1126,13 290,89	104461 3988	26031 6724	74443	7712 8974	121147	
122	90	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	154,1	17,59 16,94	0,65 0,31	2711 2610	100 48	0	1914 370	4995	
123	91	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,223445	273644		61144		61144	4892	66036	Казахстан
124	92	Е11-270601-0401)#К=0,45	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см(9см). Устройство	м2 покрытия	154,1	1320,37 16,61	28,23 6,64	203470 2560	4350 1023	196559	2580 16484	222534	
125	93	Е11-270403-1201	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами. Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит	м2 поверхности	154,1	25,31 24,68	0,6 0,32	3900 3803	92 49	5	2774 534	7208	
126	94	С121-080102-1108	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м	м2	154,1	511		78745		78745	6300	85045	Казахстан
127	95	С122-060207-0401 #Прим	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	452,982	6491		2940306		2940306	235224	3175530	
128		С_ТОО "Алем спорт"	Искусственный газон 40 мм. С монтажом и комплектующими	м2	646	3741,37		2416925		2416925	193354	2610279	
129	99	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	133,5	55,26 32,58	22,65 8,66	7377 4349	3024 1156	4	3964 907	12248	
130	100	С121-080102-1102	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	м2	133,5	196		26166		26166	2093	28259	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	101	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие ивыравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство		13,35	3066,15	1126,13	40933	15033	23596	4454	49018	
			м3 материала основания в плотном теле			172,51	290,89	2303	3883		3631		
132	102	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладкаметаллической сетки		133,5	17,59	0,65	2348	86	0	1658	4327	
				м2 покрытия		16,94	0,31	2261	41		321		
133	103	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0823695	255874		21076		21076		22762	
				т							1686		
134	104	Е11-270601-0401 #К=0,5	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см(10см). Устройство		133,5	1576,82	31,36	210505	4186	203854	2484	230028	
				м2 покрытия		18,46	7,38	2464	985		17039		
135	105	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой		133,5	2154,72	182,24	287655	24329	378	197105	523541	
				м2 тротуара		1969,65	80,96	262948	10808		38781		
136	106	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017		133,5	1882		251247		251247		271347	Казахстан
				м2							20100		
137	107	С121-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98		5,34	10583		56513		56513		61034	Казахстан
				м3							4521		
138		Е11-010102-0401	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3		46	237,97	217,92	10947	10024	4	3291	15377	
				м3 грунта		19,97	79,41	919	3653		1139		
139		С341-020102-0116	Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км		1407,6	38		53489				57768	
				т·км							4279		
140	79	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		40,25	3066,15	1126,13	123413	45326	71142	13429	147789	
			м3 материала основания в плотном теле			172,51	290,89	6944	11708		10947		
141	67	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 6 см)		115	1337,38	132,09	153799	15190	132364	7571	174280	
				м2 покрытия		54,3	37,14	6244	4271		12910		
142	69	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 5 см)		115	1484,17	132,35	170680	15220	149215	7580	192521	
				м2 покрытия		54,3	37,25	6244	4284		14261		
143	77	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33		25	1727,7	34,07	43192	851	19167	16950	64953	
				м бортового камня		926,94	14,73	23174	368		4811		
144	78	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,4	48540		19416		19416		20969	Казахстан
				м3							1553		
			Итого по разделу: 7. Благоустройство территории									32500261	
			ИТОГО:					43585488	1645802	30324652	8673389	56439587	
								11561536	484837		4180710		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			1,2 %		677275					
			Итого с временными									57116860	
			Зимние удорожания			1,35 %		771078					
			Итого с зимними удорожаниями									57887938	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1157759					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									59045697	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									62000134	
			НДС			12 %		7440016					
			Итого с НДС									69440151	
			Стоимость работ не предъявляемая к оплате									9804591	
			Итого к оплате									59635560	
			Итого к оплате со скидкой 5 %			5%		2981778,39				56 653 781,61	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

Алматы тасы курылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Технический надзор: ТОО "Мегалиты Алматы"
Инженер -Технадзор

Берикболов Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Инженер сметчик технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

Отдел сметной работы:

Расц соотв.

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Жамаш Д.

Расценки верны.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпиулы Ғ.