Счет-фактура № 16 от 15 июля 2019 г.

Дата совершения оборота: 15.07.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью СЕМ Шоғы Құрылыс-Сервис

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640017884, 040930, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Шамалган ст., Д. Хусайнова, дом № 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0006403, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ708560000003097204, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №010 от 16.04.2019 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640017884, Товарищество с ограниченной ответственностью СЕМ Шоғы Құрылыс-Сервис,040930, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Шамалган ст., Д. Хусайнова, дом № 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120140002340, ИНН/КПП: , ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 120140002340, ИНН/КПП: ,

ИИК получателя: KZ410705034671031001, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ИКС и благоустройство 15-ти жилых домов в с. Кеген, Кегенского района, Алматинской обл.	Услуга	1	4 464 285,71	4 464 285,71	12%	535 714,29	5 000 000,00		
Всего по счету:					**4 464 285,71**		**535 714,29**	**5 000 000,00**		

Руководитель: Жазыкбаев С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **120140002340**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью СЕМ Шоғы Құрылыс-Сервис,040930, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Шамалган ст., Д. Хусайнова, дом № 56**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

090640017884

Договор (контракт) №010 от 16.04.2019 г.

Номер документа	Дата составления
16	15.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ИКС и благоустройство 15-ти жилых домов в с. Кеген, Кегенского района, Алматинской обл.			Услуга	1	5 000 000,00	5 000 000,00
				Итого	1	x	5 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.07.2019

М.П.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 452зам

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кегенского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : ИКС и благоустройство 15-ти жилых домов в с. Кеген Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Надворные постройки. Сарай №1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 010 от 16.04.2019 года

Акт приемки выполненных работ №4 за июль месяц 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,28	3402,05	28169
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,76	1478,62	4081
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,76	240,58	664
4	6	2103-0302-0201	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50, серые СТ РК 945-92 К=70,000;	шт.	837,48	168,48	141099

1	2	3	4	5	6	7	8

Всего	**174 013**
Временные здания и сооружения (1 %)	1 740
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	3 227
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 580**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**182 560**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**191 688**
НДС (12 %)	23 003
Итого	**214 691**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Кегенского района"
Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Подрядчик

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Директор _____ Жазыкбаев С.А.

Технадзор

ТОО "УКС"
Эксперт-надзор _____ Изгенов С.Ш

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 452зам

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кегенского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : ИКС и благоустройство 15-ти жилых домов в с. Кеген Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Надворные постройки. Сарай №2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 010 от 16.04.2019 года

Акт приемки выполненных работ №5 за июль месяц 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,28	3402,05	28169
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,76	1478,62	4081
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,76	240,58	664
4	6	2103-0302-0201	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50, серые СТ РК 945-92 К=70,000;	шт.	837,48	168,48	141099

1	2	3	4	5	6	7	8

Всего	**174 013**
Временные здания и сооружения (1 %)	1 740
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	3 227
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 580**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**182 560**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**191 688**
НДС (12 %)	23 003
Итого	**214 691**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Кегенского района"
Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Технадзор

ТОО "УКС"
Экперт-надзор _____ Изгенов С.Ш

Подрядчик

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Директор _____ Жазыкбаев С.А.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 452зам

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кегенского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : ИКС и благоустройство 15-ти жилых домов в с. Кеген Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Надворные постройки. Сарай №3
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 010 от 16.04.2019 года

Акт приемки выполненных работ №6 за июль месяц 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,28	3402,05	28169
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,76	1478,62	4081
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,76	240,58	664
4	6	2103-0302-0201	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50, серые СТ РК 945-92 К=70,000;	шт.	837,48	168,48	141099

1	2	3	4	5	6	7	8

Всего	**174 013**
Временные здания и сооружения (1 %)	1 740
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	3 227
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 580**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**182 560**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**191 688**
НДС (12 %)	23 003
Итого	**214 691**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Кегенского района"
Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Технадзор

ТОО "УКС"
Экперт-надзор _____ Изгенов С.Ш

Подрядчик

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Директор _____ Жазыкбаев С.А.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 452зам

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кегенского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : ИКС и благоустройство 15-ти жилых домов в с. Кеген Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Надворные постройки. Сарай №4
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 010 от 16.04.2019 года

Акт приемки выполненных работ №7 за июль месяц 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	8,28	3402,05	28169
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,76	1478,62	4081
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,76	240,58	664
4	6	2103-0302-0201	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50, серые СТ РК 945-92 К=70,000;	шт.	837,48	168,48	141099

1	2	3	4	5	6	7	8

Всего	**174 013**
Временные здания и сооружения (1 %)	1 740
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	3 227
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 580**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**182 560**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**191 688**
НДС (12 %)	23 003
Итого	**214 691**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Кегенского района"
Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Подрядчик

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Директор _____ Жазыкбаев С.А.

Технадзор

ТОО "УКС"
Экперт-надзор _____ Изгенов С.Ш